Генподрядчик: **ТОО "Стройком+Сервис"**
Субподрядчик: **ТОО "ТД Бизнес Строй "**
Наименование объекта "Строительство административного здания акимата Богетсайского с/о в с Богетсай""

Акт №2
приемки выполненных работ июнь 2017 года

Основание:

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
3	**Е11-160601-0101 11-160601-0101**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**47,0000**		**1542,88**	**381091,37**
		НР первого уровня	%	60,4		722,39	178431,13
		НР второго уровня	%	4,24		96,05	23723,75
		Накладные расходы	%	--		818,44	202154,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	46659,70
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**629905,96**
12	**Е11-160601-0101 11-160601-0101**	**Кран шаровый диаметром до 25мм.Установка**	**шт.**	**75,0000**		**1542,88**	**516864,82**
		НР первого уровня	%	60,4		722,39	242001,74
		НР второго уровня	%	4,24		96,05	32175,94
		Накладные расходы	%	--		818,44	274177,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	63283,40
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**854325,90**
13	**Е11-160601-0102 11-160601-0102**	**Кран шаровый диаметром до 50мм.Установка**	**шт.**	**22,0000**		**1560,86**	**34338,88**
		НР первого уровня	%	60,4		727,57	16006,45
		НР второго уровня	%	4,24		97,03	2134,64
		Накладные расходы	%	--		824,60	18141,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	4198,40
		Сметная стоимость:				**2576,29**	**56678,37**

19	**Е11-181101-0105 11-181101-0105**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**11,0000**	**210,66**	**23172,24**
		НР первого уровня	%	60,4	67,80	7458,12
		НР второго уровня	%	4,24	11,81	1298,73
		Накладные расходы	%	--	79,61	8756,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,22	2554,33
		Сметная стоимость:			**313,49**	**34483,42**
20	**Е11-160301-0101 11-160301-0101**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80,0000**	**1019,32**	**81545,41**
		НР первого уровня	%	60,4	156,34	12507,02
		НР второго уровня	%	4,24	49,85	3987,82
		Накладные расходы	%	--	206,19	16494,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	98,04	7843,22
		Сметная стоимость:			**1323,54**	**105883,48**
21	**Е11-160301-0102 11-160301-0102**	**Трубопроводы отопления из полиэтиленовых труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**109,0000**	**1120,05**	**1220849,86**
		НР первого уровня	%	60,4	156,34	170408,19
		НР второго уровня	%	4,24	54,12	58989,34
		Накладные расходы	%	--	210,46	229397,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	106,44	116019,79
		Сметная стоимость:			**1436,94**	**1566267,18**
22	**Е11-160301-0103 11-160301-0103**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**220,0000**	**1124,14**	**472136,86**
		НР первого уровня	%	60,4	156,34	65661,87
		НР второго уровня	%	4,24	54,29	22802,67
		Накладные расходы	%	--	210,63	88464,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	106,78	44848,11
		Сметная стоимость:			**1441,55**	**605449,51**
23	**Е11-160301-0104 11-160301-0104**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**28,0000**	**1363,27**	**381716,49**
		НР первого уровня	%	60,4	156,34	43774,58
		НР второго уровня	%	4,24	64,43	18040,82
		Накладные расходы	%	--	220,77	61815,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	126,72	35482,55

		Сметная стоимость:			**1710,77**	**479014,44**
24	**Е11-160301-0105 11-160301-0105**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**90,0000**	**1475,35**	**132781,42**
		НР первого уровня	%	60,4	156,34	14070,40
		НР второго уровня	%	4,24	69,18	6226,52
		Накладные расходы	%	--	225,52	20296,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	136,07	12246,27
		Сметная стоимость:			**1836,94**	**165324,60**
25	**Е11-160401-0202 11-160401-0202**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**39,0000**	**1466,31**	**571862,07**
		НР первого уровня	%	60,4	295,93	115411,33
		НР второго уровня	%	4,24	74,72	29140,39
		Накладные расходы	%	--	370,65	144551,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	146,96	57313,10
		Сметная стоимость:			**1983,92**	**773726,90**
26	**Е11-160401-0203 11-160401-0203**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**135,0000**	**1897,36**	**256143,31**
		НР первого уровня	%	60,4	350,95	47378,15
		НР второго уровня	%	4,24	95,33	12869,31
		Накладные расходы	%	--	446,28	60247,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	187,49	25311,26
		Сметная стоимость:			**2531,13**	**341702,03**
27	**Е11-161101-0101 11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**950,0000**	**54,90**	**129025,11**
		НР первого уровня	%	60,4	31,31	73589,48
		НР второго уровня	%	4,24	3,66	8590,86
		Накладные расходы	%	--	34,97	82180,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,19	16896,44
		Сметная стоимость:			**97,06**	**228101,88**
28	**Е11-161101-0102 11-161101-0102**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**135,0000**	**57,51**	**7763,62**
		НР первого уровня	%	60,4	31,31	4227,48
		НР второго уровня	%	4,24	3,77	508,42

		Накладные расходы	%	--		35,08	4735,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,41	999,96
		Сметная стоимость:				**100,00**	**13499,49**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5854363,16**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
29	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**205,0000**		**60,78**	**12458,96**
		НР первого уровня	%	54,2		15,24	3123,78
		НР второго уровня	%	4,24		3,22	660,71
		Накладные расходы	%	--		18,46	3784,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	1299,48
		Сметная стоимость:				**85,58**	**17542,92**
30	**Е11-130301-1421 11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза**	**м2**	**41,0000**		**95,71**	**39242,77**
		НР первого уровня	%	54,2		7,14	2929,21
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	1788,09
		Накладные расходы	%	--		11,51	4717,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	3516,81
		Сметная стоимость:				**115,80**	**47476,87**
31	**Е11-260101-0301 11-260101-0301**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**10,0000**		**67570,61**	**675706,07**
		НР первого уровня	%	55,3		8687,25	86872,45
		НР второго уровня	%	4,24		3233,33	32333,33
		Накладные расходы	%	--		11920,58	119205,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6359,29	63592,95
		Сметная стоимость:				**85850,48**	**858504,80**
32	**Е11-260301-0701 11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**470,0000**		**390,66**	**183610,85**
		НР первого уровня	%	55,3		138,07	64893,35
		НР второго уровня	%	4,24		22,42	10536,58
		Накладные расходы	%	--		160,49	75429,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,09	20723,26
		Сметная стоимость:				595,24	279764,05

33	С121-100406-0301 21-100406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,5405**		**314117,26**	**169780,38**
		НР второго уровня	%	4,24		13318,57	7198,69
		Накладные расходы	%	--		13318,57	7198,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26194,87	14158,33
		Сметная стоимость:				**353630,70**	**191137,39**
34	Е11-150403-1004 11-150403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой**	**138,0000**		**613,15**	**846143,69**
		НР первого уровня	%	54,8		279,13	385194,58
		НР второго уровня	%	4,24		37,83	52208,74
		Накладные расходы	%	--		316,96	437403,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,41	102683,76
		Сметная стоимость:				**1004,52**	**1386230,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2780657**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**8635020**
	ИТОГО по акту:						**8635020**

оборудование	**0**
Временные здания и сооружения 1,5%	129525
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%	182303
Итого по сметному расчету	8946848
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г. К=1,0599383	8946848
Итого с понижающим коэфициентом К=0,90	8052163
НДС в текущих ценах 12%	966260
Итого в текущих ценах с НДС 12%	**9018423**

Генподрядчик
ТОО "Стройком+Сервис"
Ногаев О.С

Субподрядчик
ТОО "ТД Бизнес Строй"
Садыков М.С.