Заказчик : **РГУ "Воинская часть 6698 Национальной гвардии РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КОНТИНЕНТ PLAST"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **капитальный ремонт здания Литер "В" РГУ "Воинская часть 6698"**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

декабрь 2014 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 10.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 9. Отделочные работы /АР-23,24/									
104	**104**	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		**415,85**	**825,9**	**4,83**	**343450**	**2010**	**116614**	**180371**	**565727**
105	**105**	**Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**		**415,85**	**102,98**	**0,77**	**42822**	**319**	**3212**	**31559**	**80332**
			м2 окрашиваемой поверхности			**94,48**	**0,38**	**39291**	**158**		**5951**	
	105.1	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	2,0793	128				266,14		
106	**106**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**983,1**	**1118,32**	**7,53**	**1099416**	**7406**	**415477**	**543119**	**1773938**
	106.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4121,1552	88				362661,66		
107	**107**	**Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**		**983,1**	**102,98**	**0,77**	**101235**	**755**	**7593**	**74608**	**189911**
			м2 окрашиваемой поверхности			**94,48**	**0,38**	**92887**	**373**		**14067**	
	107.1	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	4,9155	128				629,18		
108	**108**	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**395,88**	**675,67**	**6,62**	**267485**	**2619**	**53763**	**169946**	**472425**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**533,25**	**3,36**	**211103**	**1329**		**34994**	
	108.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	2,7712	19401				53763,28		
109	**109**	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**		**395,88**	**825,9**	**4,83**	**326957**	**1913**	**111014**	**171710**	**538560**
	109.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1106,4846	88				97370,64		
110	**110**	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		**395,88**	**743,87**	**4,82**	**294485**	**1907**	**58443**	**188057**	**521145**
111	**111**	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		**488,23**	**1553,69**	**35,04**	**758559**	**17105**	**39061**	**568327**	**1433036**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1438,65**	**16,42**	**702392**	**8016**		**106151**	
				кг							**7570**	
113	**113**	**С121-130503-0101**	**Сетка стеклянная строительная СС-1**		**488,23**	**382**		**186504**		**186504**		**201424**
				м2							**14920**	
114	**114**	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**660,74**	**552,23**	**5,51**	**364879**	**3642**	**76914**	**228937**	**641322**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	машинистов	зарплата рабочих-строителей	машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**430,31**	**2,8**	**284323**	**1848**		**47505**	
	114.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	3,9644	19401				76914,1		
			м2 отделываемой поверхности			**688,16**	**2,41**	**131019**	**458**		**25448**	
	115.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	798,1149	88				70234,11		
	116.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,099	211478				20936,91		
117	**117**	**Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**		**778,26**	**402,72**	**0,7**	**313423**	**546**	**64204**	**199154**	**553583**
			м2 оклеиваемой поверхности			**319,52**	**0,35**	**248673**	**269**		**41006**	
118	**118**	**С122-070101-9902**	**Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/**		**778,26**	**660**		**513652**		**513652**		**554744**
119	**119**	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**		**244,82**	**3231,45**	**34,64**	**791125**	**8479**	**422013**	**291784**	**1169541**
			м2 поверхности облицовки			**1473,05**	**16,74**	**360633**	**4097**		**86633**	
	119.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	974,3836	40				38975,34		
	119.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	244,82	1470				359885,4		
120	**120**	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**4330,92**	**675,67**	**6,62**	**2926281**	**28649**	**588169**	**1859202**	**5168322**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**533,25**	**3,36**	**2309463**	**14539**		**382839**	
	120.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	30,3164	19401				588169,25		
121	**121**	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**		**4330,92**	**825,9**	**4,83**	**3576905**	**20933**	**1214490**	**1878499**	**5891837**
	121.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	12104,9214	88				1065233,08		
122	**122**	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		**4330,92**	**743,87**	**4,82**	**3221658**	**20862**	**639360**	**2057336**	**5701314**
123	**123**	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		**5373,5**	**1553,69**	**35,04**	**8348760**	**188261**	**429914**	**6255050**	**15772115**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1438,65**	**16,42**	**7730586**	**88226**		**1168305**	
124	**124**	**С122-050104-0101**	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**		**27404,85**	**38**		**1041384**		**1041384**		**1124695**
				кг							**83311**	
				м2							**164214**	
126	**126**	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**7274,44**	**552,23**	**5,51**	**4017153**	**40100**	**846788**	**2520492**	**7060656**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**430,31**	**2,8**	**3130264**	**20350**		**523012**	
	126.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	43,6466	19401				846788,46		
127	**127**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**		**2064,26**	**1118,32**	**7,53**	**2308494**	**15551**	**872396**	**1140412**	**3724819**
			м2 отделываемой поверхности			**688,16**	**2,41**	**1420547**	**4968**		**275913**	
	127.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	8653,3779	88				761497,26		
128	**128**	**Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		**2064,26**	**279,54**	**2,41**	**577050**	**4972**	**228242**	**277020**	**922395**
	128.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,0734	211478				227003,7		
129	**129**	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**		**2414,5**	**3231,45**	**34,64**	**7802347**	**83627**	**4162035**	**2877675**	**11534424**
	129.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	2414,5	1470				3549315		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	**130**	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**		**278,52**	**3231,45**	**34,64**	**900025**	**9647**	**480104**	**331949**	**1330531**
			м2 поверхности облицовки			**1473,05**	**16,74**	**410275**	**4661**		**98558**	
	130.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1108,5096	40				44340,38		
131	**131**	**Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**		**8560,91**	**402,72**	**0,7**	**3447675**	**6004**	**706248**	**2190706**	**6089452**
			м2 оклеиваемой поверхности			**319,52**	**0,35**	**2735423**	**2960**		**451070**	
132	**132**	**С122-070101-9902**	**Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/**		**8560,91**	**660**		**5650201**		**5650201**		**6102217**
				м2							**452016**	
133	**133**	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		**161,4**	**1553,69**	**35,04**	**250766**	**5655**	**12913**	**187878**	**473736**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1438,65**	**16,42**	**232198**	**2650**		**35092**	
134	**134**	**С122-050104-0101**	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**		**823,14**	**38**		**31279**		**31279**		**33782**
				кг							**2502**	
				м2							**4934**	
136	**136**	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**254,55**	**552,23**	**5,51**	**140570**	**1403**	**29631**	**88198**	**247069**
137	**137**	**Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**		**415,99**	**102,98**	**0,77**	**42837**	**319**	**3213**	**31570**	**80359**
			м2 окрашиваемой поверхности			**94,48**	**0,38**	**39304**	**158**		**5953**	
138	**138**	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		**180,46**	**675,67**	**6,62**	**121932**	**1194**	**24508**	**77469**	**215353**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**533,25**	**3,36**	**96230**	**606**		**15952**	
	138.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,2632	19401				24507,73		
139	**139**	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**		**180,46**	**825,9**	**4,83**	**149042**	**872**	**50605**	**78273**	**245500**
			м2 отделываемой поверхности			**540,64**	**1,53**	**97564**	**277**		**18185**	
	139.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	504,3857	88				44385,94		
			м2 окрашиваемой поверхности			**591,43**	**2,36**	**106729**	**426**		**17597**	
	140.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1245	211478				26332,69		
142	**142**	**С122-050104-0101**	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**		**414,018**	**38**		**15733**		**15733**		**16991**
				кг							**1259**	
143	**143**	**С121-130503-0101**	**Сетка стеклянная строительная СС-1**		**87,6744**	**382**		**33492**		**33492**		**36171**
				м2							**2679**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**430,31**	**2,8**	**33418**	**217**		**5584**	
	144.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,466	19401				9040,09		
145	**145**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**		**158,84**	**1118,32**	**7,53**	**177633**	**1197**	**67129**	**87752**	**286616**
			м2 отделываемой поверхности			**688,16**	**2,41**	**109308**	**382**		**21231**	
	145.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	665,8573	88				58595,44		
146	**146**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/**		**158,84**	**1118,32**	**7,53**	**177633**	**1197**	**67129**	**87752**	**286616**
			м2 отделываемой поверхности			**688,16**	**2,41**	**109308**	**382**		**21231**	
	146.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	665,8573	88				58595,44		
			м2 окрашиваемой поверхности			**166,57**	**1,18**	**26457**	**188**		**5257**	
	147.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0826	211478				17467,41		
	148.1	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	17,622	88				1550,74		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	148.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	95,1588	458				43582,73		
149	**149**	**Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм**		**192,096**	**2171,01**	**21,65**	**417042**	**4159**	**33464**	**304577**	**779349**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1975,15**	**6,78**	**379418**	**1303**		**57730**	
150	**150**	**Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**		**466,56**	**3840,58**	**28,03**	**1791859**	**13076**	**1202743**	**523072**	**2500125**
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			**1234,65**	**11,04**	**576040**	**5151**		**185194**	
	150.1	2106-0902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	956,6346	218				208546,35		
	150.2	2203-0201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	979,776	786				770103,94		
	150.3	2106-0902-0106	Профиль направляющий ПН-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м	585,6728	176				103078,41		
			Итого по разделу: 9. Отделочные работы /АР-23,24/									**88027946**

ИТОГО:			**812542**	**13088**	**817921**	**43119732**	**1665230**
Стоимость оборудования, всего					**0**		
в том числе, оборудование поставки заказчика					**0**		
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**412563**				
Итого с непредвиденными работами и затратами							**705790**
Итого в текущих ценах 2022 года/ Кс= 1,1338991							**929243**
НДС		**12 %**	**190908**				
Итого с НДС							**1155752**

Б.Джакипбеков **Турдалиев А.**