Акт N 1

Заказчик: Филиал "Еңбек-Акмола" РГП на ПХВ "Еңбек" ИУ КУИС МВД РК
Исполнитель: ТОО "Козыкош"
Наименование объекта и его адрес: Реконструкция недействующего здания школы-интернатас.Арыкты,Коргалжынского района Акмолинской области

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018**года**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№155	27.12.2017				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**46 500 821**	**14 446 027**							**1 733 523**	**16 179 551**

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Создано с Tiny Scanner

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик: Филиал "Енбек-Акмола" РГП на ПХВ "Енбек" ПУ КУПС МВД РК

Исполнитель: ТОО "Козыкош"

Наименование стройки: Реконструкция недействующего здания школы-интернатас.Арыкты,Коргалжынского района Акмолинской области

Наименование объекта: Реконструкция недействующего здания школы-интернатас.Арыкты,Коргалжынского района Акмолинской области

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Тип 1								
1	Е11-110101-0204 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	49,33	7791,15	1488,46	384338	73426	116089	3,73	184
		м3 подстилающего слоя		2698,52	586,88	133118	28951	60,9	0,69	34
2	Е11-110101-0209 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающиебетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	49,33	20246,75	7,29	998772	360	130830	4,21	208
		м3подстилающего слоя		3048,33	–	150374	–	60,9	–	–
3	Е11-110101-1501 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	493,3	927,53	85,47	457552	42165	116613	0,42	205
		м2 покрытия		292,46	29,29	144271	14450	60,9	0,04	18
4	Е11-110101-1502 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщиныв норме 11-110101-1501	493,3	-194,31	-6,95	-95855	-3426	-9813	-0,02	-12
		м2 покрытия		-16,85	-3,59	-8313	-1772	60,9	–	-1
		Тип 2								
5	Е11-110101-0901 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	195,6	261,04	25,16	51059	4921	32448	0,30	58
		м2 изолируемой поверхности		235,88	12,16	46137	2378	60,9	0,01	3
6	Е11-110101-0401 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	195,6	1112,28	71,52	217562	13990	68044	0,48	94
		м2 изолируемой поверхности		477,93	9,98	93482	1952	60,9	0,01	2
7	Е11-110101-1101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	195,6	629,12	23,77	123056	4649	41504	0,41	80
		м2 стяжки		288,41	12,00	56413	2348	60,9	0,02	3

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е11-110101-1102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	195,6	519,55	24,33	101625	4759	7768	0,03	6
		м2 стяжки		21,39	11,91	4183	2329	60,9	–	1
9	Е11-060301-0410 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,27384	11631,97	1124,21	3185	308	1620	13,34	4
		т		10477,77	463,76	2869	127	48,5	0,48	–
10	С121-050301-2708 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	0,27384	189052,97	–	51770	–	1864	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Тип 3								
11	Е11-110101-0901 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	269,4	261,04	25,16	70323	6778	44690	0,30	80
		м2 изолируемой поверхности		235,88	12,16	63545	3275	60,9	0,01	4
12	Е11-110101-0401 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	269,4	1112,28	71,52	299648	19268	93718	0,48	129
		м2 изолируемой поверхности		477,93	9,98	128753	2689	60,9	0,01	3
13	Е11-110101-1101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	269,4	629,12	23,77	169485	6403	57163	0,41	110
		м2 стяжки		288,41	12,00	77698	3234	60,9	0,02	4
14	Е11-110101-1102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	269,4	519,55	24,33	139968	6554	10698	0,03	8
		м2 стяжки		21,39	11,91	5762	3208	60,9	–	1
15	Е11-060301-0410 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,37716	11631,97	1124,21	4387	424	2231	13,34	5
		т		10477,77	463,76	3952	175	48,5	0,48	–
16	С121-050301-2708 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	0,37716	189052,97	–	71303	–	2567	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Тип 4								

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е11-110101-1107 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство	269,4	451,21	15,07	121557	4059	14917	0,08	23
		м2 стяжки		57,99	4,03	15623	1085	60,9	–	1
18	Е11-110101-0401 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	269,4	946,61	71,52	255016	19268	92111	0,48	129
		м2 изолируемой поверхности		477,93	9,98	128753	2689	60,9	0,01	3
19	Е11-110101-1101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	269,4	629,12	23,77	169485	6403	57163	0,41	110
		м2 стяжки		288,41	12,00	77698	3234	60,9	0,02	4
20	Е11-110101-1102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	269,4	173,18	8,11	46656	2185	3566	0,01	3
		м2 стяжки		7,13	3,97	1921	1069	60,9	–	1
		Тип 5								
21	Е11-110101-Г101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	98,2	629,12	23,77	61780	2334	20837	0,41	40
		м2 стяжки		288,41	12,00	28322	1179	60,9	0,02	2
22	Е11-110101-0401 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	98,2	946,61	71,52	92957	7023	33576	0,48	47
		м2 изолируемой поверхности		477,93	9,98	46932	980	60,9	0,01	1
23	Е11-110101-1102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	98,2	86,59	4,05	8503	398	650	0,01	–
		м2 стяжки		3,56	1,98	350	195	60,9	–	–
		Тип 6								
24	Е11-110101-1105 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	84,3	819,98	23,82	69124	2008	22692	0,52	44
		м2 стяжки		367,86	12,00	31011	1012	60,9	0,02	1
25	Е11-110101-1106 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять накаждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	84,3	237,26	8,11	20001	684	1314	0,01	1
		м2 стяжки		7,19	3,97	606	335	60,9	–	–
26	Е11-110101-1102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	84,3	86,59	4,05	7300	342	558	0,01	–
		м2 стяжки		3,56	1,98	300	167	60,9	–	–

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 7								
27	Е11-110101-1102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	54,8	86,59	4,05	4745	222	363	0,01	--
		м2 стяжки		3,56	1,98	195	109	60,9	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3905301	225505			1555
			Тенге			1233957	75399			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3905301				
	Материалы -		Тенге			2322766				
	Всего заработная плата -		Тенге				1309356			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			123073				
		Накладные расходы -	Тенге			965780				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					796515		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					169265		
		Сметная прибыль -	Тенге			389687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5260768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1642
		Сметная заработная плата -	Тенге				1309356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5260768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1642
		Сметная заработная плата -	Тенге				1309356			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
		Мягкая кровля в осях 3/1-4; А-А/1								
28	Е11-120101-1503 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	44,7	71,86	9,93	3212	444	1796	0,08	4
		м2 изолируемой поверхности		61,92	2,42	2768	108	56,4	--	--
29	Е11-120101-1303 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита набитумной мастике в один слой	44,7	669,08	41,45	29908	1853	11544	0,46	21
		м2 утепляемого покрытия		391,19	9,59	17486	428	56,4	0,01	--
30	Е11-120101-1402 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия. Утепление керамзитом	4,47	9512,69	1475,01	42522	6593	8109	3,12	14
		м3 утеплителя		2155,75	362,80	9636	1622	56,4	0,43	2
31	Е11-120101-1701 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	44,7	563,68	88,53	25196	3957	6496	0,28	12
		м2 стяжки		193,30	20,70	8641	925	56,4	0,02	1
32	Е11-120101-1702 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 ммизменения толщины к норме 11-120101-1701	44,7	267,20	19,50	11944	872	836	0,02	1
		м2 стяжки		10,74	4,80	480	215	56,4	--	--

Создано с TinyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е11-060301-0410 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,04917	11631,97	1124,21	572	55	291	13,34	1
		т		10477,77	463,76	515	23	48,5	0,48	–
34	Е11-120101-1602 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Основания избетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	44,7	25,88	0,90	1157	40	705	0,03	1
		м2кровли		24,98	0,43	1117	19	56,4	–	–
35	Е11-120101-0208 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	44,7	201,08	17,72	8988	792	4959	0,21	9
		м2 кровли		172,62	4,88	7716	218	56,4	0,01	–
		Примыкания к стенам, парапетам /сечение 4-4/								
36	Е11-120101-1503 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в одинслой	18,2	71,86	9,93	1308	181	731	0,08	1
		м2 изолируемой поверхности		61,92	2,42	1127	44	56,4	–	–
37	Е11-120101-1303 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	22,35	669,08	41,45	14954	926	5772	0,46	10
		м2 утепляемого покрытия		391,19	9,59	8743	214	56,4	0,01	–
38	Е11-120101-1402 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия. Утепление керамзитом	2,235	9512,69	1475,01	21261	3297	4054	3,12	7
		м3 утеплителя		2155,75	362,80	4818	811	56,4	0,43	1
39	Е11-120101-1701 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15мм. Устройство	22,35	563,68	88,53	12598	1979	3248	0,28	6
		м2 стяжки		193,30	20,70	4320	463	56,4	0,02	1
40	Е11-120101-1702 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	22,35	267,20	19,50	5972	436	418	0,02	–
		м2 стяжки		10,74	4,80	240	107	56,4	–	–
41	Е11-060301-0410 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,024585	11631,97	1124,21	286	28	145	13,34	–
		т		10477,77	463,76	258	11	48,5	0,48	–
42	Е11-120101-0408 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	44,7	1300,17	25,26	58117	1129	12600	0,52	23
		м примыканий		396,94	5,37	17743	240	56,4	0,01	–

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е11-120101-0407 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство безфартуков	44,7	465,30	13,89	20799	621	7205	0,32	14
		м примыканий		243,38	3,80	10879	170	56,4	–	–
		Стремянка ЛВ-6.12 /2шт								
44	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,02342	57928,52	22471,81	1357	526	554	33,24	1
		т конструкций		27714,33	6468,07	649	151	60,9	6,56	–
45	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,63234	125,70	2,07	79	1	17	0,05	–
		м2		39,45	0,43	25	–	54,2	–	–
		Ограждения лестничных клеток /2шт/								
46	Е11-070519-0103 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	19	9410,64	73,85	178802	1403	13492	0,66	12
		м ограждения		547,57	29,59	10404	562	62,1	0,04	1
47	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,84504	125,70	2,07	860	14	184	0,05	–
		м2		39,45	0,43	270	3	54,2	–	–
		Лестница МЛ-1 /АС-37/								
48	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,05308	57928,52	22471,81	3075	1193	1255	33,24	2
		т конструкций		27714,33	6468,07	1471	343	60,9	6,56	–
49	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,43316	125,70	2,07	180	3	39	0,05	–
		м2		39,45	0,43	57	1	54,2	–	–
		Слуховые окна								
50	Е11-100106-0101	Окна слуховые.Устройство	2	10384,97	546,82	20770	1094	6716	6,08	12
		слуховое окно		4597,15	219,85	9194	440	59,8	0,22	–
51	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,494	6016,45	37,30	2972	18	295	0,78	–
		м3 древесины в конструкции		597,23	15,97	295	8	59,8	0,02	–

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,0144	61528,89	677,26	886	10	184	22,50	–
		м3 древесины в конструкции		16725,60	307,31	241	4	59,8	0,36	–
53	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	6,8	608,08	17,97	4135	122	2230	0,65	4
		м2 кровли		517,74	6,04	3521	41	56,4	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			471911	27587			159
			Тенге			122614	7173			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			467480				
	Материалы -		Тенге			321118				
	Всего заработная плата -		Тенге				127172			
		Накладные расходы -	Тенге			92068				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					72625		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19443		
		Сметная прибыль -	Тенге			44764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			604312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				127172			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4432				
	Материалы -		Тенге			592				
	Всего заработная плата -		Тенге				2615			
		Накладные расходы -	Тенге			1809				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1593		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					216		
		Сметная прибыль -	Тенге			499				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			611052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				129787			
		РАЗДЕЛ 3. Отопление и вентиляция								
54	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	32	1185,62	22,06	37940	706	19430	1,12	36
		решетка		893,18	8,96	28582	287	60,4	0,01	–
55	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	8	1204,97	43,87	9640	351	4863	1,12	9

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		решетка		893,18	8,96	7145	72	60,4	0,01	--
56	Е11-200301-0203 прим	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер200х200 мм. Установка /RAG 150х150/	2	1155,22	43,87	2310	88	1212	1,12	2
		решетка		893,18	8,96	1786	18	60,4	0,01	--
57	Е11-200101-0302	Воздуховоды классаН (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5мм, периметр до 600 мм. Прокладка	23	3611,66	35,47	83068	816	21237	1,62	37
		м2 поверхностивоздуховодов		1254,60	13,24	28856	305	60,4	0,01	--
58	Е11-200101-0303	Воздуховодыкласса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	40,7	3498,52	28,32	142390	1152	34645	1,48	60
		м2 поверхности воздуховодов		1148,69	10,40	46752	423	60,4	0,01	--
59	Е11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	0,54	3673,06	34,55	1983	19	462	1,48	1
		м2 поверхности воздуховодов		1148,69	8,72	620	5	60,4	0,01	--
60	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметрот 1100 до 1600 мм. Прокладка	9,6	3494,41	28,32	33546	272	7241	1,28	12
		м2 поверхности воздуховодов		993,90	10,40	9541	100	60,4	0,01	--
61	Е11-200101-0308 прим	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка /переход/	0,24	6794,17	3455,49	1631	829	302	0,96	--
		м2 поверхности воздуховодов		747,87	872,02	179	209	60,4	0,89	--
62	Е11-200101-0310 прим	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /переход/	0,315	3494,41	28,32	1101	9	238	1,28	--
		м2 поверхности воздуховодов		993,90	10,40	313	3	60,4	0,01	--
63	Е11-200101-0302 прим	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм. Прокладка /переход/	0,72	3611,66	35,47	2600	26	665	1,62	1
		м2 поверхности воздуховодов		1254,60	13,24	903	10	60,4	0,01	--
64	Е11-200101-0302 прим	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм. Прокладка /переход/	0,72	3611,66	35,47	2600	26	665	1,62	1
		м2 поверхности воздуховодов		1254,60	13,24	903	10	60,4	0,01	--

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е11-200101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	0,5484	3673,06	34,55	2014	19	470	1,48	1
		м2 поверхности воздуховодов		1148,69	8,72	630	5	60,4	0,01	–
66	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые,масса до 0,025 т. Установка	6	3484,31	171,12	20906	1027	13216	3,83	23
		вентилятор		3271,61	47,88	19630	287	60,4	0,05	–
67	С123-050401-0104 в ценах II квартала 2017 года	Вентиляторы канальные для круглыхвоздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	27329,89	–	27330	–	984	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
68	С123-050401-0102 в ценах II квартала 2017 года	Вентиляторы канальные для круглыхвоздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	21020,37	–	21020	–	757	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
69	С123-050401-0101 в ценах II квартала 2017 года	Вентиляторы канальные для круглыхвоздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	2	20977,53	–	41955	–	1510	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
70	С123-050403-0806 прим в ценах II квартала 2017 года	Вентилятор вытяжной канальныйтипа DOSPEL, марки Styl 120 W P, размерами 118 ммх 157 мм х 157 мм, Р 20 Вт, Qmax 150 м3/ч	2	4601,07	–	9202	–	331	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
71	Е11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	8	288,91	2,52	2311	20	300	0,05	–
		кг изделия		42,95	0,36	344	3	60,4	–	–
72	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камерыприточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	40939,75	2523,53	40940	2524	23291	42,11	42
		камера		34305,47	560,29	34305	560	60,4	0,58	1
73	СПрайс-лист ТОО "Almacom"	Сплит-система (кондиционер) класс А, ACH-18AF	1	106362,50	–	106363	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			590851	7882			227
			Тенге			180491	2296			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			106363				

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3829				
		Сметная прибыль -	Тенге			8815				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			119007				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			484488				
		Материалы -	Тенге			196608				
		Всего заработная плата -	Тенге				182786			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			99507				
		Сдача и испытание -	Тенге			8970				
		Накладные расходы -	Тенге			131819				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					110403		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21416		
		Сметная прибыль -	Тенге			49305				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			665612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата -	Тенге				182786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			784619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата -	Тенге				182786			
		РАЗДЕЛ 4. Пожарная сигнализация								
74	Ц13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	1	21123,49	1,83	21123	2	9481	23,23	23
		шт.		20733,70	–	20734	–	40,6	–	–
75	С123-080303-0105 в ценах II квартала 2017 года	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	1	11111,18	–	11111	–	400	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
76	Ц13-100701-0303	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	4732,21	1,49	4732	1	2093	5,05	5
		шт		4571,71	–	4572	–	40,6	–	–
77	С123-080306-0311 прим в ценах II квартала 2017 года	Источник питаня резервированный РІП-12, исполнение 01 /Імпульс-1/	1	13562,05	–	13562	–	488	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
78	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	77	907,51	0,69	69879	53	30440	1,01	78
		шт.		862,19	–	66388	–	40,6	–	–

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С123-080302-0201 в ценах II квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	77	637,66	–	49100	–	1768	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
80	Ц13-100701-0202	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении	22	1816,15	1,83	39955	40	17395	2,02	44
		шт		1724,37	–	37936	–	40,6	–	–
81	С123-080302-0301 в ценах II квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	22	728,44	–	16026	–	577	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
82	Ц13-080103-3001	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал,сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	4	1121,90	227,53	4488	910	1834	1,01	4
		шт		862,19	80,75	3449	323	42,8	0,08	–
83	С123-080302-0604 в ценах II квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ	4	1365,86	–	5463	–	197	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
84	Ц13-100701-0202	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении	10	1816,15	1,83	18162	18	7907	2,02	20
		шт		1724,37	–	17244	–	40,6	–	–
85	С123-080304-0110 прим в ценах II квартала 2017 года	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход"	6	1138,56	–	6831	–	246	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
86	С123-080304-0312 в ценах II квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-К	6	879,48	–	5277	–	190	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Ц13-100701-0205	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	20	922,75	–	18455	–	7917	1,01	20
		шт		862,19	–	17244	–	40,6	–	–
88	С123-080301-0401 прим в ценах II квартала 2017 года	Извещатели акустические модели PATROL 501 /АС-2-2/	20	3096,85	–	61937	–	2230	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
89	Ц13-100701-0301	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	9806,56	1,49	9807	1	4402	11,11	11
		шт		9625,70	–	9626	–	40,6	–	–
90	С123-080303-0902 в ценах II квартала 2017 года	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	1	14769,93	–	14770	–	532	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
91	Ц13-100105-0503	Кабель массой 1 м до 1кг. Прокладка по стене бетонной	779	456,05	59,75	355261	46546	118964	0,38	299
		м кабеля		309,04	15,00	240739	11687	40,6	0,02	14
92	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	3	69,99	1,14	210	3	75	0,06	–
		м		50,53	0,40	152	1	42,8	–	–
93	С123-060408-0512 в ценах II квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	0,5916	26430,19	–	15636	–	563	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
94	С123-060144-0303 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,00714	90124,16	–	643	–	23	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С123-060144-0702 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0867	143815,85	–	12469	–	449	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
96	С123-060401-3004 в ценах II квартала 2017 года	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	0,1122	79454,59	–	8915	–	321	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
97	Ц13-100702-0501	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	31	440,83	–	13666	–	6197	0,51	16
		шт		437,53	–	13563	–	40,6	–	–
98	С123-080306-0101 в ценах II квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-2П	31	59,29	–	1838	–	66	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
99	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	311,25	11,69	934	35	283	0,22	1
		м		185,29	2,22	556	7	42,8	–	–
100	С123-011305-0102 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХдиаметром 20 мм	3,03	52,09	–	158	–	6	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
101	Ц13-080206-1901 прим	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /Прокладка кабельных каналов/	700	311,25	11,69	217876	8184	66044	0,22	156
		м		185,29	2,22	129703	1554	42,8	–	2
102	С123-061710-0104 в ценах II квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 25 ммх 16 мм	700	56,24	–	39368	–	1417	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ІТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1037651	55794			677
			Тенге			561905	13572			16

Создано с TinyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1037493				
		Материалы -	Тенге			156847				
		Всего заработная плата -	Тенге				575477			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			262947				
		Сдача и испытание -	Тенге			6116				
		Накладные расходы -	Тенге			282498				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					236630		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					45868		
		Сметная прибыль -	Тенге			105599				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1425591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							693
		Сметная заработная плата -	Тенге				575477			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			158				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			158				
		Накладные расходы -	Тенге			6				
		Сметная прибыль -	Тенге			13				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			177				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1425767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							693
		Сметная заработная плата -	Тенге				575477			
		РАЗДЕЛ 5.Проемы								
		Пробивка дверного проема П-1, П-2 в несущей стене /1 шт/								
103	Е11-460101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	0,2892	220600,11	2878,45	63798	832	24370	188,03	54
		т		143972,11	1051,35	41637	304	50,8	0,97	–
104	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,8084	67,51	1,32	527	10	162	0,03	–
		м2		32,35	0,22	253	2	54,2	–	–
105	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	7,8084	126,12	2,09	985	16	212	0,05	–
		м2		39,84	0,43	311	3	54,2	–	–
106	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	10,72	3090,94	29,16	33135	313	7901	1,34	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1088,30	13,92	11667	149	54,8	0,02	–
		Пробивка дверного проема П-8 в несущей стене /1шт/								

Создано с TinyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е11-460101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	0,1114	220600,11	2878,45	24575	321	9387	188,03	21
		т		143972,11	1051,35	16038	117	50,8	0,97	–
108	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,0078	67,51	1,32	203	4	62	0,03	–
		м2		32,35	0,22	97	1	54,2	–	–
109	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,0078	126,12	2,09	379	6	82	0,05	–
		м2		39,84	0,43	120	1	54,2	–	–
110	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	4,84	3090,94	29,16	14960	141	3567	1,34	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1088,30	13,92	5267	67	54,8	0,02	–
		Пробивка дверного проема П-9 в несущей стене /1 шт/								
111	Е11-460101-0403	Элементы конструктивныестен кирпичных. Усиление стальными тяжами	0,1911	220600,11	2878,45	42157	550	16103	188,03	36
		т		143972,11	1051,35	27513	201	50,8	0,97	–
112	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,1597	67,51	1,32	348	7	107	0,03	–
		м2		32,35	0,22	167	1	54,2	–	–
113	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	5,1597	126,12	2,09	651	11	140	0,05	–
		м2		39,84	0,43	206	2	54,2	–	–
114	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	13,13	3090,94	29,16	40584	383	9677	1,34	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1088,30	13,92	14289	183	54,8	0,02	–
		Пробивка дверного проема П-10 в несущей стене /1 шт/								
115	Е11-460101-0403	Элементы конструктивныестен кирпичных. Усиление стальными тяжами	0,1973	220600,11	2878,45	43524	568	16626	188,03	37
		т		143972,11	1051,35	28406	207	50,8	0,97	–

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,3271	67,51	1,32	360	7	110	0,03	–
		м2		32,35	0,22	172	1	54,2	–	–
117	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	5,3271	126,12	2,09	672	11	145	0,05	–
		м2		39,84	0,43	212	2	54,2	–	–
118	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	12,5	3090,94	29,16	38637	364	9213	1,34	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1088,30	13,92	13604	174	54,8	0,02	–
		Пробивка дверного проема П-11 в несущей стене /1 шт/								
119	Е11-460101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	0,2858	220600,11	2878,45	63048	823	24083	188,03	54
		т		143972,11	1051,35	41147	300	50,8	0,97	–
120	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,7166	67,51	1,32	521	10	160	0,03	–
		м2		32,35	0,22	250	2	54,2	–	–
121	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	7,7166	126,12	2,09	973	16	210	0,05	–
		м2		39,84	0,43	307	3	54,2	–	–
122	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	6,592	3090,94	29,16	20375	192	4859	1,34	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1088,30	13,92	7174	92	54,8	0,02	–
		Пробивка проема в пустотной плите покрытия /2 шт/								
123	Е11-460302-0102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин -1,1	0,2816	54870,58	30696,16	15452	8644	6147	30,41	9
		м3		24174,42	13550,34	6808	3816	50,8	14,43	4
124	Е11-460101-1203	Решетка. Усиление - Обрамление проемов	0,6116	160537,21	18317,68	98185	11203	44629	142,41	87
		т усиления		127106,62	562,53	77738	344	50,8	0,62	–

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	–	67,51	1,32	–	–	–	0,03	–
		м2		32,35	0,22	–	–	–	–	–
126	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	–	126,12	2,09	–	–	–	0,05	–
		м2		39,84	0,43	–	–	–	–	–
127	Е11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,066	67239,43	3153,87	4438	208	2820	82,92	5
		т конструкций		62697,40	1196,06	4138	79	60,9	1,23	–
		Пробивка проема П-3 в перегородке /5шт/								
128	Е11-460101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	0,0585	183558,63	2878,45	10738	168	4852	188,03	11
		т		143972,11	1051,35	8422	62	50,8	0,97	–
129	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5795	67,51	1,32	107	2	33	0,03	–
		м2		32,35	0,22	51	–	54,2	–	–
130	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,5795	126,12	2,09	199	3	43	0,05	–
		м2		39,84	0,43	63	1	54,2	–	–
131	Е11-150207-0101 IIзм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	0,846	3490,82	29,16	2953	25	636	1,3[illegible]	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1088,30	13,92	921	12	54,8	0,02	–
		Пробивка проема П-4 в перегородке /1шт/								
132	Е11-460101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	0,0109	183558,63	2878,45	2001	31	904	188,03	2
		т		143972,11	1051,35	1569	11	50,8	0,97	–
133	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2943	67,51	1,32	20	–	6	0,03	–
		м2		32,35	0,22	10	–	54,2	–	–
134	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окрска эмалями ПФ-115	0,2943	126,12	2,09	37	1	8	0,05	–

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		39,84	0,43	12	–	54,2	–	–
135	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	0,1572	3490,82	29,16	549	5	118	1,34	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1088,30	13,92	171	2	54,8	0,02	–
		Пробивка проема П-5 в перегородке /6шт/								
136	Е11-460101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	0,0125	183558,63	2878,45	2294	36	1037	188,03	2
		т		143972,11	1051,35	1800	13	50,8	0,97	–
137	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,3375	67,51	1,32	23	–	7	0,03	–
		м2		32,35	0,22	11	–	54,2	–	–
138	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,3375	126,12	2,09	43	1	9	0,05	–
		м2		39,84	0,43	13	–	54,2	–	–
139	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	0,1812	3490,82	29,16	633	5	136	1,34	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1088,30	13,92	197	3	54,8	0,02	–
		Пробивка проема П-6 в перегородке /1шт/								
140	Е11-460101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усилениестальными тяжами	0,0141	183558,63	2878,45	2588	41	1169	188,03	3
		т		143972,11	1051,35	2030	15	50,8	0,97	–
141	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,3807	67,51	1,32	26	1	8	0,03	–
		м2		32,35	0,22	12	–	54,2	–	–
142	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,3807	126,12	2,09	48	1	10	0,05	–
		м2		39,84	0,43	15	–	54,2	–	–
143	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	0,2064	3490,82	29,16	721	6	155	1,34	–

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1088,30	13,92	225	3	54,8	0,02	–
		Пробивка проема П-7 в перегородке /6шт/								
144	Е11-460101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	0,0153	183558,63	2878,45	2808	44	1269	188,03	3
		т		143972,11	1051,35	2203	16	50,8	0,97	–
145	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4131	67,51	1,32	28	1	9	0,03	–
		м2		32,35	0,22	13	–	54,2	–	–
146	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,4131	126,12	2,09	52	1	11	0,05	–
		м2		39,84	0,43	16	–	54,2	–	–
147	Е11-150207-0101 Пзм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	0,2268	3490,82	29,16	792	7	170	1,34	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1088,30	13,92	247	3	54,8	0,02	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			535144	25019			393
			Тенге			315523	6194			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			530706				
		Материалы -	Тенге			194511				
		Всего заработная плата -	Тенге				317500			
		Сдача и испытание -	Тенге			3329				
		Накладные расходы -	Тенге			188540				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					163547		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24993		
		Сметная прибыль -	Тенге			57540				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			776786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							394
		Сметная заработная плата -	Тенге				317500			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4438				
		Материалы -	Тенге			92				
		Всего заработная плата -	Тенге				4217			
		Сдача и испытание -	Тенге			43				
		Накладные расходы -	Тенге			2820				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2568		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					252		
		Сметная прибыль -	Тенге			581				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4217			

Создано с TinyScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			784625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата -	Тенге				321717			

РАЗДЕЛ 6.Стены и перегородки

148	Е11-110101-0209 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,848	21995,83	7,36	40648	14	5053	4,25	8
		м3 подстилающего слоя		3078,81	–	5690	–	60,9	–	–
149	Е11-080201-0701 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,04385	53200,91	1747,84	2333	77	1285	65,51	3
		т металлических изделий		51453,07	581,98	2256	26	50,8	0,68	–
150	Е12-050101-0909	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2	18,525	3874,36	157,55	71773	2919	23315	2,34	43
		м2		1770,65	57,13	32801	1058	59,1	0,05	1
151	Е12-050101-0910	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м2	8,6	4006,71	157,55	34458	1355	11562	2,52	22
		м2		1902,99	57,13	16366	491	59,1	0,05	–
152	Е12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	2,7	21923,77	1361,53	59194	3676	9675	5,69	15
		м3 кладки		4226,97	336,25	11413	908	59,1	0,39	1
153	Е12-050101-0910	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, спроемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м2	427,1	4006,71	157,55	1711265	67290	574183	2,52	1075
		м2		1902,99	57,13	812768	24400	59,1	0,05	21
154	Е11-070503-0110 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перемычки, масса до0,3 т. Укладка	23	363,43	191,34	8359	4401	2960	0,17	4
		шт. сборных конструкций		133,38	46,34	3068	1066	62,1	0,05	1
155	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,02832	25745,15	10060,48	729	285	294	16,38	–
		т конструкций		12706,70	2259,90	360	64	60,9	2,02	–
156	Е11-090403-0203 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	21,808	5481,67	388,91	119544	8481	76979	5,78	126
		м2		5088,94	193,03	110980	4210	60,9	0,25	5

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях								
			3,408	1453,68	81,28	4954	277	2386	1,30	4
		м2 проемов		1010,76	34,70	3445	118	59,8	0,03	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2053257	88774			1301
			Тенге			999145	32341			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1932984				
	Материалы -		Тенге			965170				
	Всего заработная плата -		Тенге				915873			
	Сдача и испытание -		Тенге			9582				
		Накладные расходы -	Тенге			630419				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					541343		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					89076		
		Сметная прибыль -	Тенге			205072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2768474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1200
		Сметная заработная плата -	Тенге				915873			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			120273				
	Материалы -		Тенге			168				
	Всего заработная плата -		Тенге				115613			
	Сдача и испытание -		Тенге			1189				
		Накладные расходы -	Тенге			77273				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					70408		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6865		
		Сметная прибыль -	Тенге			15804				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			213350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				115613			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2981824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1332
		Сметная заработная плата -	Тенге				1031486			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8594115	430561			4312
			Тенге			3413635	136974			149
	Стоимость оборудования -		Тенге			106363				
	Накладные расходы -		Тенге			3829				
	Сметная прибыль -		Тенге			8815				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			119007				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1037493				
	Материалы -		Тенге			156847				
	Всего заработная плата -		Тенге				575477			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			262947				
	Сдача и испытание -		Тенге			6116				

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			282498				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					236630		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					45868		
		Сметная прибыль -	Тенге			105599				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1425591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							693
		Сметная заработная плата -	Тенге				575477			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6836471				
	Материалы -		Тенге			3803564				
	Всего заработная плата -		Тенге				2669901			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			123073				
	Сдача и испытание -		Тенге			12911				
		Накладные расходы -	Тенге			1876807				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1574029		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					302778		
		Сметная прибыль -	Тенге			697062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9410340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3398
		Сметная заработная плата -	Тенге				2669901			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			129143				
	Материалы -		Тенге			852				
	Всего заработная плата -		Тенге				122445			
	Сдача и испытание -		Тенге			1232				
		Накладные расходы -	Тенге			81903				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					74569		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7334		
		Сметная прибыль -	Тенге			16884				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			227929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				122445			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			484646				
	Материалы -		Тенге			196608				
	Всего заработная плата -		Тенге				182786			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99665				
	Сдача и испытание -		Тенге			8970				
		Накладные расходы -	Тенге			131825				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					110403		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21422		
		Сметная прибыль -	Тенге			49318				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			665789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата -	Тенге				182786			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11848655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4461
		Сметная заработная плата -	Тенге				3550609			
		Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	тенге			319 046				

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с временными зданиями и сооружениями	тенге			12 048 695				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,31%	тенге			278 325				
		Всего с затратами при производстве СМР в зимнее время	тенге			12 327 020				
		Всего с оборудованием				12 446 027				
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	тенге			2 000 000				
		Всего с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	тенге			14 446 027				
		НДС в текущих ценах 12%	тенге			1 733 523				
		Итого по акту	тенге			16 179 551				

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Тамев С

Создано с Tiny Scanner