Акт N 2

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: Филиал "Еңбек-Акмола" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК
Исполнитель: ТОО "Козыкош"
Наименование объекта и его адрес: Реконструкция недействующего здания школы-интернатас.Арыкты,Коргалжынского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018**года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№155	27-12-17				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**15 561 915**	**13 894 567**							**1 667 348**	**15 561 915**

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Создано сTiny Scanner

Заказчик: Филиал "Енбек-Акмола" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК
Исполнитель: ТОО "Козыкош"
Наименование стройки: Реконструкция недействующего здания школы-интернатас.Арыкты,Коргалжынского района Акмолинской области
Наименование объекта: Реконструкция недействующего здания школы-интернатас.Арыкты,Коргалжынского района Акмолинской области

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Проемы								
		Двери								
1	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	3,07	1089,12	320,98	3344	985	1753	0,92	3
		м2 проемов		768,14	90,11	2358	277	59,8	0,10	
2	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемыдверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	121,62	934,61	64,38	113667	7830	71731	1,12	136
		м2 проемов		870,22	27,48	105837	3342	59,8	0,03	4
3	Е11-100402-0502 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемыдверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	8,19	1615,21	107,69	13229	882	8352	1,71	14
		м2 проемов		1507,52	44,66	12347	366	59,8	0,05	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			130239	9698			153
			Тенге			120541	3985			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130239				
	Всего заработная плата -		Тенге				124526			
		Накладные расходы -	Тенге			81836				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					74467		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7369		
		Сметная прибыль -	Тенге			16966				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			229041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				124526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			229041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				124526			
		РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка								
4	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 6	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	800	2221,77	152,44	1777413	121951	1059475	2,25	1802

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2069,33	122,50	1655461	97999	54,8	0,14	115
5	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	800	545,51	23,93	436408	19144	260845	0,61	489
		м2 оштукатуриваемой поверхности		521,58	18,15	417264	14517	54,8	0,02	19
6	Е11-080701-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	800	383,72	1,57	306977	1256	172263	0,50	399
		м2 вертикальной проекции		382,15	0,75	305721	598	50,8	–	1
7	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	101,4	198,88	1,38	20167	140	13032	0,26	26
		м		197,50	0,71	20026	72	59,1	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2540964	142492			2717
			Тенге			2398472	113186			135
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2540964				
	Всего заработная плата -		Тенге				2511658			
		Накладные расходы -	Тенге			1505615				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1365000		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					140615		
		Сметная прибыль -	Тенге			323726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4370306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2851
		Сметная заработная плата -	Тенге				2511658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4370306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2851
		Сметная заработная плата -	Тенге				2511658			
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы								
8	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,063	3537,31	1190,77	223	75	120	3,24	–
		м3 подстилающего слоя		2346,54	469,51	148	30	60,9	0,55	–
9	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,5	2656,55	5,83	1328	3	884	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		2650,72	–	1325	–	60,9	–	–
		Крыльцо в осях 2-3, 4-5 по оси В								
10	Е11-080101-0202 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,396	2155,02	1447,07	853	573	301	0,98	–
		м3 основания		707,94	589,16	280	233	50,8	0,68	–
11	Е11-060401-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены подвалов и подпорные стены бетонные на сульфатостойком портландцементе. Устройство	2,4	3708,59	978,26	8901	2348	3914	3,52	8
		м3		2730,32	249,61	6553	599	48,5	0,29	1
12	Е11-060101-0115 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	2	2826,90	1270,45	5654	2541	2080	2,06	4
		м3		1556,45	310,67	3113	621	48,5	0,36	1

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е11-060301-0407 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Детали закладные весом до 4 кг- обрамление ступеней уголком. Установка	0,027672	184406,40	1062,36	5103	29	2739	227,70	6
		т		183344,04	438,77	5073	12	48,5	0,45	–
14	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,747144	41,51	2,07	31	2	18	0,05	–
		м2		39,45	0,43	29	–	54,2	–	–
15	Е11-070519-0104 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ограждения металлические без поручня. Установка	13,5	466,81	68,84	6302	929	3919	0,48	6
		м ограждения		397,97	27,17	5373	367	62,1	0,03	–
16	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4035,42	41,51	2,07	167527	8343	96382	0,05	198
		м2		39,45	0,43	159184	1722	54,2	–	1
17	Е11-060301-0407 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,008472	184406,40	1062,36	1562	9	839	227,70	2
		т		183344,04	438,77	1553	4	48,5	0,45	–
18	Е11-110101-2701 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	14	694,77	79,46	9727	1112	6113	0,83	12
		м2 покрытия		615,31	37,09	8614	519	60,9	0,05	1
19	Е11-090301-0201 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,14616	18311,88	9551,18	2676	1396	1133	10,75	2
		т конструкций		8760,71	2484,87	1280	363	60,9	2,54	–
20	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,94632	41,51	2,07	164	8	94	0,05	–
		м2		39,45	0,43	156	2	54,2	–	–
		Крыльцо в осях Б-В по оси 6								
21	Е11-080101-0202 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,168	2155,02	1447,07	362	243	128	0,98	–
		м3 основания		707,94	589,16	119	99	50,8	0,68	–
22	Е11-060401-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены подвалов и подпорные стены бетонные на сульфатостойком портландцементе. Устройство	1,93	3708,59	978,26	7158	1888	3147	3,52	7
		м3		2730,32	249,61	5270	482	48,5	0,29	1
23	Е11-060101-0115 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1	2826,90	1270,45	2827	1270	1040	2,06	2
		м3		1556,45	310,67	1556	311	48,5	0,36	–
24	Е11-060301-0407 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Детали закладные весом до 4 кг- обрамленнеступеней уголком. Установка	0,0806225	184406,40	1062,36	14867	86	7980	227,70	18
		т		183344,04	438,77	14782	35	48,5	0,45	–

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,1768075	41,51	2,07	90	5	52	0,05	–
		м2		39,45	0,43	86	1	54,2	–	–
26	Е11-070519-0104 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ограждения металлические без поручня. Установка	5,8	466,81	68,84	2708	399	1684	0,48	3
		м ограждения		397,97	27,17	2308	158	62,1	0,03	–
27	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1230,876	41,51	2,07	51099	2545	29398	0,05	60
		м2		39,45	0,43	48554	525	54,2	–	–
28	Е11-060301-0407 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,000706	184406,40	1062,36	130	1	70	227,70	
		т		183344,04	438,77	129	–	48,5	0,45	
29	Е11-110101-2701 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	7	694,77	79,46	4863	556	3056	0,83	6
		м2 покрытия		615,31	37,09	4307	260	60,9	0,05	
30	Е11-090301-0201 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,08022	18311,88	9551,18	1469	766	622	10,75	
		т конструкций		8760,71	2484,87	703	199	60,9	2,54	
31	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,16594	41,51	2,07	90	4	52	0,05	
		м2		39,45	0,43	85	1	54,2	–	
		Крыльцо в осях А/1-А по оси 4								
32	Е11-080101-0202 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,108	2155,02	1447,07	233	156	82	0,98	
		м3 основания		707,94	589,16	76	64	50,8	0,68	
33	Е11-060401-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены подвалов и подпорные стены бетонные на сульфатостойком портландцементе. Устройство	2,3	3708,59	978,26	8530	2250	3751	3,52	8
		м3		2730,32	249,61	6280	574	48,5	0,29	1
34	Е11-060101-0115 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1	2826,90	1270,45	2827	1270	1040	2,06	2
		м3		1556,45	310,67	1556	311	48,5	0,36	–
35	Е11-060301-0407 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Детали закладные весом до 4 кг- обрамление ступеней уголком. Установка	0,090189	184406,40	1062,36	16631	96	8927	227,70	21
		т		183344,04	438,77	16536	40	48,5	0,45	–
36	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,435103	41,51	2,07	101	5	58	0,05	–
		м2		39,45	0,43	96	1	54,2	–	–

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е11-070519-0104 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ограждения металлические без поручня. Установка	8,2	466,81	68,84	3828	564	2381	0,48	4
		м ограждения		397,97	27,17	3263	223	62,1	0,03	–
38	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2290,194	41,51	2,07	95075	4735	54699	0,05	112
		м2		39,45	0,43	90341	978	54,2	–	1
39	Е11-060301-0407 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,004236	184406,40	1062,36	781	5	419	227,70	1
		т		183344,04	438,77	777	2	48,5	0,45	–
40	Е11-110101-2701 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия изплиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	6,6	694,77	79,46	4585	524	2882	0,83	6
		м2 покрытия		615,31	37,09	4061	245	60,9	0,05	–
41	Е11-090301-0201 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,06488	18311,88	9551,18	1188	620	503	10,75	1
		т конструкций		8760,71	2484,87	568	161	60,9	2,54	–
42	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,75176	41,51	2,07	73	4	42	0,05	–
		м2		39,45	0,43	69	1	54,2	–	–
		Козырек Мк-1 в осях 2-3, 4-5 по оси В								
43	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана наавтомобильном ходу	0,37008	122846,18	33511,70	45463	12402	24835	104,65	39
		т конструкций		89334,47	10017,44	33061	3707	60,9	9,18	3
44	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,08928	68039,77	17626,97	6075	1574	3310	64,98	6
		т конструкций		50412,80	4464,58	4501	399	60,9	4,51	–
45	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,2808	22541,76	9960,87	6330	2797	2853	16,22	5
		т конструкций		12580,89	2237,53	3533	628	60,9	2,00	1
46	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,99216	33,34	1,31	333	13	193	0,03	–
		м2		32,03	0,21	320	2	54,2	–	–
47	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	9,99216	41,51	2,07	415	21	239	0,05	–

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		39,45	0,43	394	4	54,2	–	–
48	Е11-100114-0504	Настил рабочий толщиной 32 мм разреженный. Устройство по фермам	8,6	208,40	31,50	1792	271	1073	0,23	2
		м2 покрытия		176,90	12,43	1521	107	59,8	0,01	–
49	Е11-100115-0201 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	8,6	28,04	2,16	241	19	151	0,03	–
		м2 обработанной поверхности		25,88	0,93	223	8	59,8	–	–
50	Е11-090306-0301 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж	7	3661,11	1346,16	25628	9423	11945	2,88	20
		м2		2314,95	180,79	16205	1266	60,9	0,16	1
51	Е11-120101-0706 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Козырек. Устройство покрытия металлочерепицей	8,6	1379,16	75,98	11861	653	7085	1,70	1
		м2 кровли		1303,19	21,86	11207	188	56,4	0,02	–
52	Е11-460302-0302	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм	6	740,39	306,12	4442	1837	1958	0,53	3
		шт.		434,27	135,13	2606	811	50,8	0,16	–
53	Е11-460303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,54	54674,80	725,51	29524	392	16492	75,22	1
		м3 заделки		53949,29	341,46	29133	184	50,8	0,40	–
54	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Фасад зданияиз алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	2	312,99	2,13	626	4	376	0,40	–
		м2		310,86	0,77	622	2	54,8	–	–
		Козырек Мк-1 в осях Б-В по оси 6								
55	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана наавтомобильном ходу	0,21735	122846,18	33511,70	26701	7284	14585	104,65	23
		т конструкций		89334,47	10017,44	19417	2177	60,9	9,18	2
56	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,06715	68039,77	17626,97	4569	1184	2489	64,98	4
		т конструкций		50412,80	4464,58	3385	300	60,9	4,51	–
57	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,1502	22541,76	9960,87	3386	1496	1526	16,22	2
		т конструкций		12580,89	2237,53	1890	336	60,9	2,00	–

Создано с tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,86845	33,34	1,31	196	8	113	0,03	–
		м2		32,03	0,21	188	1	54,2	–	–
59	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	5,86845	41,51	2,07	244	12	140	0,05	–
		м2		39,45	0,43	231	3	54,2	–	–
60	Е11-100114-0504	Настил рабочий толщиной 32 мм разреженный. Устройство по фермам	7,4	208,40	31,50	1542	233	923	0,23	2
		м2 покрытия		176,90	12,43	1309	92	59,8	0,01	–
61	Е11-100115-0201 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	7,4	28,04	2,16	207	16	130	0,03	–
		м2 обработанной поверхности		25,88	0,93	191	7	59,8	–	
62	Е11-090306-0301 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж	6,8	3661,11	1346,16	24896	9154	11604	2,88	2
		м2		2314,95	180,79	15742	1229	60,9	0,16	1
63	Е11-120101-0706 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Козырек. Устройство покрытия металлочерепицей	6,8	1379,16	75,98	9378	517	5602	1,70	12
		м2 кровли		1303,19	21,86	8862	149	56,4	0,02	
64	Е11-460302-0302	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм	5	740,39	306,12	3702	1531	1632	0,53	3
		шт.		434,27	135,13	2171	676	50,8	0,16	
65	Е11-460303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,45	54674,80	725,51	24604	326	13743	75,22	34
		м3 заделки		53949,29	341,46	24277	154	50,8	0,40	
66	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Фасад зданиязз алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	1	312,99	2,13	313	2	188	0,40	–
		м2		310,86	0,77	311	1	54,8	–	–
		Козырек Мк-1 в осях А/1-А по оси 4								
67	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Конструкции решетчатые(стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,338845	122846,18	33511,70	41626	11355	22739	104,65	35
		т конструкций		89334,47	10017,44	30271	3394	60,9	9,18	3
68	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высотездания до 25 м. Монтаж	0,098245	68039,77	17626,97	6685	1732	3642	64,98	6
		т конструкций		50412,80	4464,58	4953	439	60,9	4,51	–

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,2406	22541,76	9960,87	5424	2397	2445	16,22	4
		т конструкций		12580,89	2237,53	3027	538	60,9	2,00	–
70	Е11-130301-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,148815	33,34	1,31	305	12	177	0,03	–
		м2		32,03	0,21	293	2	54,2	–	–
71	Е11-130301-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	9,148815	41,51	2,07	380	19	219	0,05	–
		м2		39,45	0,43	361	4	54,2	–	–
72	Е11-100114-0504	Настил рабочий толщиной 32 мм разреженный. Устройство по фермам	8,6	208,40	31,50	1792	271	1073	0,23	2
		м2 покрытия		176,90	12,43	1521	107	59,8	0,01	–
73	Е11-100115-0201 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	8,6	28,04	2,16	241	19	151	0,03	–
		м2 обработанной поверхности		25,88	0,93	223	8	59,8	–	–
74	Е11-090306-0301 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами.Монтаж	7	3661,11	1346,16	25628	9423	11945	2,88	20
		м2		2314,95	180,79	16205	1266	60,9	0,16	1
75	Е11-120101-0706 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Козырек. Устройство покрытия металлочерепицей	8,6	1379,16	75,98	11861	653	7085	1,70	15
		м2 кровли		1303,19	21,86	11207	188	56,4	0,02	–
76	Е12-080101-1806	Покрытия мелкими отделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	2,2	109,40	1,99	241	4	155	0,14	–
		м		107,42	1,02	236	2	59,1	–	–
77	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	0,6	312,99	2,13	188	1	113	0,40	–
		м2		310,86	0,77	187	–	54,8	–	–
		Вход в подвал								
78	Е11-080101-0202 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	4,056	2155,02	1447,07	8741	5869	3083	0,98	4
		м3 основания		707,94	589,16	2871	2390	50,8	0,68	3
79	Е11-070501-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	20	1097,06	672,34	21941	13447	9384	0,55	11
		шт. сборных конструкций		424,72	243,23	8494	4865	62,1	0,25	5

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е11-070501-0102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	6	1539,60	943,57	9238	5661	3956	0,77	5
		шт. сборных конструкций		596,03	342,60	3576	2056	62,1	0,35	2
81	Е11-060401-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены подвалов и подпорные стены бетонные на сульфатостойком портландцементе. Устройство	1,2	3708,59	978,26	4450	1174	1957	3,52	4
		м3		2730,32	249,61	3276	300	48,5	0,29	–
82	Е11-080101-0307 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	202,8	222,50	16,71	45122	3388	23816	0,24	49
		м2 поверхности		205,79	2,13	41734	433	50,8	–	1
83	Е11-080101-0305 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковаяоклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	15,21	489,06	34,77	7439	529	3951	0,54	8
		м2 поверхности		454,29	5,87	6910	89	50,8	0,01	–
84	Е11-070518-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	21	1043,06	43,00	21904	903	14541	1,24	26
		м ступеней		1000,06	17,83	21001	375	62,1	0,02	–
85	Е11-110101-0204 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,8	4186,98	1488,46	3350	1191	1779	3,73	3
		м3 подстилающего слоя		2698,52	586,88	2159	470	60,9	0,69	1
86	Е11-060101-0115 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0,96	2826,90	1270,45	2714	1220	998	2,06	2
		м3		1556,45	310,67	1494	298	48,5	0,36	–
87	Е11-110101-1103 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	8	314,25	23,11	2514	185	1621	0,42	3
		м2 стяжки		291,14	12,00	2329	96	60,9	0,02	–
88	Е11-110101-1104 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 11-110101-1103	8	15,11	8,11	121	65	60	0,01	–
		м2 стяжки		7,00	3,97	56	32	60,9	–	–
89	Е11-080201-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	2,716875	5647,87	1800,05	15345	4890	6665	5,22	14
		м3 кладки		3847,82	426,83	10454	1160	50,8	0,50	1
90	Е11-070503-0110 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перемычки, масса до 0,3т. Укладка	4	321,50	189,44	1286	758	504	0,17	1
		шт. сборных конструкций		132,05	45,88	528	184	62,1	0,05	–
91	Е11-100105-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стропила. Установка	0,234	19862,92	1132,31	4648	265	2948	25,42	6
		м3 древесины в конструкции		18730,60	449,44	4383	105	59,8	0,46	–
92	Е11-100114-0502 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	17	218,61	25,31	3716	430	2275	0,25	4

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		193,30	10,00	3286	170	59,8	0,01	–
93	Е11-100102-0205 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Устройство карнизов	7,2	1263,90	20,48	9100	147	5917	1,64	12
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1243,42	9,60	8953	69	59,8	0,01	–
94	Е11-100115-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Конструкции деревянныеферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	17	733,44	46,63	12469	793	7893	0,90	15
		м3 древесины в конструкции		686,81	19,96	11676	339	59,8	0,02	–
95	Е11-100115-0201 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	0,234	28,04	2,16	7	1	4	0,03	–
		м2 обработанной поверхности		25,88	0,93	6	–	59,8	–	–
96	Е11-120101-1001 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и томуподобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	24,6	855,75	10,57	21051	260	12948	1,12	27
		м2 покрытия		845,18	2,88	20791	71	56,4	–	–
97	Е11-100501-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков изПВХ профилей глухих	0,6916	1371,66	138,38	949	96	591	1,59	1
		м2 проемов		1233,28	66,64	853	46	59,8	0,08	–
		Экраны санузлов								
98	Е11-090305-0301 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ко нструкции опорные для крепления трубопроводов внут ри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,0152	76153,51	8001,38	1158	122	698	84,64	1
		т к онструкций		68152,13	328,17	1036	5	60,9	0,34	–
99	Е11-100501-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Экраны. Установка экранов изПВХ профилей глухих	14,31	1371,66	138,38	19629	1980	12231	1,59	23
		м2 проемов		1233,28	66,64	17648	954	59,8	0,08	1
		Отмостка								
100	Е11-110101-0209 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие бе тонные. Устройство с уплотнением трамбовками	19,41	3055,62	7,29	59310	141	39466	4,21	82
		м3 по дстилающего слоя		3048,33	–	59168	–	60,9	–	–
101	Е11-270201-1002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Камни бортовые бетонные.Установка при других в ндах покрытий	129,4	626,76	24,94	81102	3227	52309	0,80	104
		м бортового камня		601,82	9,16	77875	1185	60,3	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1113703	159156			1214
			Тенге			954547	43209			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			884805				
	Всего заработная плата -		Тенге				825573			
		Накладные расходы -	Тенге			506201				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					457865		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48336		
		Сметная прибыль -	Тенге			111280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1502286				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1054

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				825573			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			228899				
Всего заработная плата -			Тенге				172183			
		Накладные расходы -	Тенге			116875				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					104859		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12016		
		Сметная прибыль -	Тенге			27662				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			373435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата -	Тенге				172183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1875721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1257
		Сметная заработная плата -	Тенге				997756			
		РАЗДЕЛ 4.Сети системы водоснабжения и канализации								
		Водомерный узел на вводе в здание								
102	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	1	7184,39	340,19	7184	340	4660	8,50	9
		узел		6844,20	74,12	6844	74	60,4	0,08	–
103	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	1	937,30	164,65	937	165	555	0,94	1
		фильтр		772,64	45,74	773	46	60,4	0,05	–
104	Ц13-121201-0501 К=1,25	Арматура для воды и пара на условное давление 10МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	1	17766,72	1466,69	17767	1467	7705	17,50	18
		шт.		16300,03	124,92	16300	125	40,6	0,10	–
105	Ц13-120901-0104	Устройство закладное для установкиповерхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	2	906,05	52,40	1812	105	799	1,00	2
		шт.		853,65	0,09	1707	–	40,6	–	–
106	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50мм. Прокладка	4	504,41	25,29	2018	101	1315	0,55	2
		м трубопровода		479,12	9,25	1916	37	60,4	0,01	–
107	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,12	28,90	1,05	90	3	53	0,03	–
		м2		27,85	0,17	87	1	54,2	–	–
108	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,12	17,98	0,83	56	3	33	0,02	–
		м2		17,15	0,17	54	1	54,2	–	–

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	88	504,41	25,29	44388	2225	28941	0,55	49
		м трубопровода		479,12	9,25	42162	814	60,4	0,01	1
110	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	88	53,65	1,97	4721	173	3064	0,05	4
		м трубопровода		51,68	–	4548	–	60,4	–	–
111	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,76	28,90	1,05	455	16	269	0,03	–
		м2		27,85	0,17	439	3	54,2	–	–
112	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	15,76	17,98	0,83	283	13	166	0,02	–
		м2		17,15	0,17	270	3	54,2	–	–
113	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	130	1757,37	314,52	228458	40887	136256	1,64	213
		м трубопровода		1442,86	103,51	187571	13457	60,4	0,14	18
114	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	41	1328,99	194,06	54489	7957	33261	1,29	53
		м трубопровода		1134,93	64,04	46532	2626	60,4	0,08	3
115	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	25	1037,54	113,76	25939	2844	16234	1,05	26
		м трубопровода		923,78	37,73	23094	943	60,4	0,05	1
116	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	22	597,67	0,11	13149	2	8834	0,70	15
		шт.		597,56	–	13146	–	60,4	–	–
117	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	5	842,45	74,16	4212	371	2678	0,90	5
		кран		768,29	25,61	3841	128	60,4	0,03	–
118	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	239	230,51	44,87	55091	10724	30851	0,21	50
		м трубопровода		185,64	21,34	44367	5101	55,3	0,03	6
119	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	105	1757,37	314,52	184524	33024	110053	1,64	172
		м трубопровода		1442,86	103,51	151500	10869	60,4	0,14	14
120	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	35	1328,99	194,06	46515	6792	28393	1,29	45

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		1134,93	64,04	39723	2242	60,4	0,08	3
121	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	27	1037,54	113,76	28014	3072	17533	1,05	28
		м трубопровода		923,78	37,73	24942	1019	60,4	0,05	1
122	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	18	1372,37	140,66	24703	2532	15538	1,40	25
		м трубопровода		1231,71	46,96	22171	845	60,4	0,06	1
123	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	10	1388,84	315,50	13888	3155	8004	1,22	12
		м трубопровода		1073,34	104,34	10733	1043	60,4	0,14	1
124	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	160	230,51	44,87	36881	7179	20654	0,21	34
		м трубопровода		185,64	21,34	29702	3415	55,3	0,03	4
125	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	57	1757,37	314,52	100170	17927	59743	1,64	93
		м трубопровода		1442,86	103,51	82243	5900	60,4	0,14	8
126	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давлениясреднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	3	1328,99	194,06	3987	582	2434	1,29	4
		м трубопровода		1134,93	64,04	3405	192	60,4	0,08	–
127	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляциятрубками из вспененного каучука K-Flex	60	230,51	44,87	13830	2692	7745	0,21	13
		м трубопровода		185,64	21,34	11138	1280	55,3	0,03	2
128	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	12	87,58	81,44	1051	977	253	0,01	–
		м3 грунта		6,14	22,10	74	265	59,1	0,02	–
129	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1	1373,73	–	1374	–	905	1,85	2
		м3 грунта		1373,73	–	1374	–	59,1	–	–
130	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенингрунта до 10 м	12	31,61	31,61	379	379	100	–	–
		м3 грунта		–	11,31	–	136	59,1	0,01	–

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1	656,86	–	657	–	433	0,97	1
		м3 грунта		656,86	–	657	–	59,1	–	–
132	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	4	494,75	2,07	1979	8	1326	0,56	2
		м трубопровода		492,68	0,66	1971	3	60,4	–	–
133	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	95	514,65	0,85	48892	81	32822	0,58	55
		м трубопровода		513,80	0,29	48811	27	60,4	–	–
134	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	205	494,75	2,07	101424	424	67976	0,56	115
		м трубопровода		492,68	0,66	101000	134	60,4	–	–
135	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	4	414,86	22,18	1659	89	1087	0,46	2
		комплект		392,68	10,80	1571	43	60,4	0,01	–
136	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	2	1989,24	115,36	3978	231	2601	2,22	4
		комплект		1873,88	57,49	3748	115	60,4	0,07	–
137	Е11-170301-0104	Чаши (унитазы)напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка	13	2917,14	216,05	37923	2809	24531	3,20	42
		комплект		2701,09	99,55	35114	1294	60,4	0,11	1
138	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	26	1722,67	58,05	44789	1509	29617	1,95	51
		комплект		1664,62	28,61	43280	744	60,4	0,04	1
139	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	7	1892,13	227,51	13245	1593	8373	1,95	14
		комплект		1664,62	107,72	11652	754	60,4	0,13	1
140	Е11-170101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	9	1469,13	145,98	13222	1314	8450	1,55	14
		комплект		1323,16	69,11	11908	622	60,4	0,08	1
141	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	6	988,84	143,72	5933	862	3710	0,99	6
		комплект		845,11	70,32	5071	422	60,4	0,09	1
142	Е11-170101-0108 прим	Биде. Установка /Душ гигиенический напольный типа "Биде"/	3	2425,33	77,79	7276	233	4814	2,75	8
		комплект		2347,54	38,00	7043	114	60,4	0,05	–
143	Е11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка	3	816,77	41,25	2450	124	1607	0,93	3
		комплект		775,52	20,37	2327	61	60,4	0,03	–
		канализация производственная К3 /от теплового узла/								
144	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	12	494,75	2,07	5937	25	3979	0,56	7
		м трубопровода		492,68	0,66	5912	8	60,4	–	–

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	1	722,59	48,21	723	48	470	0,79	1
		комплект		674,38	23,78	674	24	60,4	0,03	–
146	Ц13-121201-0701	Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	1	76568,68	14090,88	76569	14091	29928	70,00	70
		шт.		62477,80	567,50	62478	568	40,6	0,57	1
147	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,03584	600249,88	292843,89	21513	10496	10188	312,70	11
		т фасонных частей		307405,99	92420,07	11017	3312	62,1	94,30	3
148	Е11-090601-0101	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов длявтокоптилок и пароварочных камер	0,02738	65199,27	3122,64	1785	85	1175	82,10	2
		т		62076,63	1184,22	1700	32	60,9	1,22	
		канализация производственная К3 /от кухонных моек/								
149	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	19	87,58	81,44	1664	1547	401	0,01	–
		м3 грунта		6,14	22,10	117	420	59,1	0,02	–
150	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1	1373,73	–	1374	–	905	1,85	–
		м3 грунта		1373,73	–	1374	–	59,1	–	–
151	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещеннигрунта до 10 м	18	31,61	31,61	569	569	149	–	–
		м3 грунта		–	11,31	–	203	59,1	0,01	–
152	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2	656,86	–	1314	–	865	0,97	2
		м3 грунта		656,86	–	1314	–	59,1	–	–
153	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	6	494,75	2,07	2969	12	1990	0,56	3
		м трубопровода		492,68	0,66	2956	4	60,4	–	–
154	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	4	514,65	0,85	2059	3	1382	0,58	2
		м трубопровода		513,80	0,29	2055	1	60,4	–	–
155	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	25	494,75	2,07	12369	52	8290	0,56	14
		м трубопровода		492,68	0,66	12317	16	60,4	–	–

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	2	722,59	48,21	1445	96	940	0,79	2
		комплект		674,38	23,78	1349	48	60,4	0,03	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1330082	182011			1310
			Тенге			1148071	59533			75
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			96148				
	Всего заработная плата -		Тенге				81178			
		Накладные расходы -	Тенге			38432				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					32958		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5474		
		Сметная прибыль -	Тенге			10766				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			145346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				81178			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136582				
	Всего заработная плата -		Тенге				116121			
		Накладные расходы -	Тенге			73970				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					65405		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8565		
		Сметная прибыль -	Тенге			16844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			227396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				116121			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1785				
	Всего заработная плата -		Тенге				1732			
		Накладные расходы -	Тенге			1175				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1055		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					120		
		Сметная прибыль -	Тенге			237				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1732			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1095567				
	Всего заработная плата -		Тенге				1008573			
	Сдача и испытание -		Тенге			27				
		Накладные расходы -	Тенге			681459				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					609178		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					72281		
		Сметная прибыль -	Тенге			142162				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1919189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1160
		Сметная заработная плата -	Тенге				1008573			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2295128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1384
		Сметная заработная плата -	Тенге				1207604			

РАЗДЕЛ 5.Электросиловое оборудование

Вводное устройство ВРУ1-11-10УХЛ4

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Ц13-080304-0205	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	1	4721,26	2081,89	4721	2082	1633	3,00	3
		шт.		2639,37	659,56	2639	660	42,8	0,66	1
		Вводное устройство ВРУ1-48-03УХЛ4								
158	Ц13-080304-0205	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	1	4721,26	2081,89	4721	2082	1633	3,00	3
		шт.		2639,37	659,56	2639	660	42,8	0,66	1
		Щит силовой распределительный ЩРн-12з-0 36 (ЩС-1)								
159	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2710,13	950,55	2710	951	1023	2,00	2
		шт.		1759,58	327,71	1760	328	42,8	0,36	1
160	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	10	879,79	–	8798	–	4218	1,00	8
		шт.		879,79	–	8798	–	42,8	–	–
161	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2710,13	950,55	2710	951	1023	2,00	2
		шт.		1759,58	327,71	1760	328	42,8	0,36	1
162	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	3	879,79	–	2639	–	1265	1,00	3
		шт.		879,79	–	2639	–	42,8	–	–
163	Ц13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	2552,27	79,28	5105	159	2395	3,00	6
		шт.		2472,99	19,99	4946	40	42,8	0,02	–
164	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	358	135,11	1,69	48370	605	23016	0,16	57
		м		133,42	0,60	47765	215	42,8	–	–
165	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарноесечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	60	42,26	0,56	2535	34	1206	0,05	3
		м		41,69	0,20	2502	12	42,8	–	–
166	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарноесечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	170	51,16	1,13	8697	191	4115	0,06	10
		м		50,03	0,40	8506	68	42,8	–	–

Создано в Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	85	195,03	11,58	16578	984	7594	0,22	19
		м		183,46	2,20	15594	187	42,8	–	–
168	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	145	266,10	24,27	38585	3520	17361	0,29	42
		м		241,83	6,60	35065	956	42,8	0,01	1
169	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	3	706,55	122,83	2120	368	890	0,70	2
		шт.		583,72	27,98	1751	84	42,8	0,03	–
170	Ц13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	15	134,55	17,81	2018	267	878	0,14	2
		м		116,74	4,40	1751	66	42,8	–	–
171	Ц13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	15	149,94	16,52	2249	248	994	0,16	2
		м		133,42	3,80	2001	57	42,8	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			152557	12441			167
			Тенге			140116	3659			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			152557				
		Всего заработная плата -	Тенге				143775			
		Накладные расходы -	Тенге			69243				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					61536		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7707		
		Сметная прибыль -	Тенге			17744				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			239544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				143775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			239544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				143775			
		РАЗДЕЛ 6.Электроосвещение								
		Щит групповой осветительный ЩРн-6-0 36(ЩО1)								
172	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2710,13	950,55	2710	951	1023	2,00	2
		шт.		1759,58	327,71	1760	328	42,8	0,36	–
173	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	7	879,79	–	6159	–	2952	1,00	7
		шт.		879,79	–	6159	–	42,8	–	–
		Щит групповой осветительный ЩРн-6-0 36(ЩО2)								

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2710,13	950,55	2710	951	1023	2,00	2
		шт.		1759,58	327,71	1760	328	42,8	0,36	–
175	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	7	879,79	–	6159	–	2952	1,00	7
		шт.		879,79	–	6159	–	42,8	–	–
		Щит групповой осветительный ЩРн-6-0 36(ЩО3)								
176	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2710,13	950,55	2710	951	1023	2,00	2
		шт.		1759,58	327,71	1760	328	42,8	0,36	–
177	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	7	879,79	–	6159	–	2952	1,00	7
		шт.		879,79	–	6159	–	42,8	–	–
		Щит групповой осветительный ЩРн-6-0 36(ЩО4)								
178	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2710,13	950,55	2710	951	1023	2,00	2
		шт.		1759,58	327,71	1760	328	42,8	0,36	–
179	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	5	879,79	–	4399	–	2109	1,00	5
		шт.		879,79	–	4399	–	42,8	–	–
180	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	3	995,37	115,58	2986	347	1331	1,00	3
		шт.		879,79	39,97	2639	120	42,8	0,04	–
181	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампновый. Монтаж с креплением винтами или болтами	30	1184,11	524,26	35523	15728	14682	0,75	23
		шт.		659,84	347,77	19795	10433	42,8	0,45	14
182	Ц13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	15	1366,33	521,73	20495	7826	8639	0,96	14
		шт.		844,60	343,30	12669	5149	42,8	0,44	7
183	Ц13-080305-0407	Светильник с количеством ламп всветильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	52	1883,21	765,87	97927	39825	40715	1,27	66
		шт.		1117,33	495,58	58101	25770	42,8	0,64	33
184	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	33	1086,37	417,73	35850	13785	15013	0,76	25
		шт.		668,64	269,15	22065	8882	42,8	0,35	11
185	Ц13-080205-0903	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	2	3079,12	1374,60	6158	2749	2083	1,83	4
		шт.		1704,52	393,88	3409	788	42,8	0,40	1

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Ц13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	2	1366,33	521,73	2733	1043	1152	0,96	2
		шт.		844,60	343,30	1689	687	42,8	0,44	1
187	Ц13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	34	2316,99	918,13	78778	31216	32576	1,59	54
		шт.		1398,87	573,79	47561	19509	42,8	0,73	25
188	Ц13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	45	1883,21	765,87	84744	34464	35234	1,27	57
		шт.		1117,33	495,58	50280	22301	42,8	0,64	29
189	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	13	828,83	107,41	10775	1396	4675	0,82	11
		шт.		721,43	22,38	9379	291	42,8	0,02	–
190	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	2200	135,11	1,69	297246	3717	141439	0,16	352
		м		133,42	0,60	293529	1319	42,8	–	1
191	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	43	257,39	2,25	11068	97	5278	0,29	12
		шт.		255,14	0,80	10971	34	42,8	–	–
192	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	52	257,39	2,25	13384	117	6383	0,29	15
		шт.		255,14	0,80	13267	42	42,8	–	–
193	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишныйнеутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	6	292,74	2,41	1756	14	837	0,33	2
		шт.		290,33	0,60	1742	4	42,8	–	–
194	Ц13-080305-0104	Выключатель двухклавишныйнеутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4	328,50	2,98	1314	12	626	0,37	1
		шт.		325,52	0,80	1302	3	42,8	–	–
195	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленноготипа. Монтаж при скрытой проводке	72	301,38	2,25	21699	162	10356	0,34	24
		шт.		299,13	0,80	21537	58	42,8	–	–
196	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	15602,94	4505,49	15603	4505	6191	13,00	13
		шкаф		11097,45	1598,93	11097	1599	42,8	1,60	2
197	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	91	42,26	0,56	3845	51	1829	0,05	5
		м		41,69	0,20	3794	18	42,8	–	–

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 2 5 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	88	195,03	11,58	17163	1019	7862	0,22	19
		м		183,46	2,20	16144	193	42,8	–	–
199	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабе ль двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по с тенам или в бороздах	2	135,11	1,69	270	3	129	0,16	–
		м		133,42	0,60	267	1	42,8	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			793034	161881			737
			Тенге			631153	98512			125
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			793034				
	Всего заработная плата -		Тенге				729664			
		Накладные расходы -	Тенге			352088				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					312296		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					39792		
		Сметная прибыль -	Тенге			91610				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1236732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							662
		Сметная заработная плата -	Тенге				729664			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1236732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							662
		Сметная заработная плата -	Тенге				729664			
		РАЗДЕЛ 7.Полы								
		Тип 2								
200	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	195,6	341,15	17,39	66729	3401	43424	0,44	86
		м2покрытия		323,76	8,64	63327	1691	60,9	0,01	2
		Тип 3								
201	Е11-110101-2707 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройствос приготовленнем раствора в построечных условиях	269,4	833,61	110,10	224575	29662	137956	0,92	248
		м2 покрытия		723,51	40,57	194913	10931	60,9	0,05	13
		Тип 4								
202	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	269,4	341,15	17,39	91905	4685	59807	0,44	118
		м2покрытия		323,76	8,64	87221	2329	60,9	0,01	3
		Тип 5								
203	Е11-110101-2707 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройствос приготовленнем раствора в построечных условиях	98,2	833,61	110,10	81861	10812	50287	0,92	90

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		723,51	40,57	71048	3984	60,9	0,05	5
		Тип 6								
204	Е11-110101-2703 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных красителем на цементном растворе. Устройство	84,3	1007,93	62,13	84969	5238	54882	1,22	103
		м2покрытия		945,80	28,57	79731	2408	60,9	0,04	3
		Тип 7								
205	Е11-110101-2703 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных красителем на цементном растворе. Устройство	54,8	1007,93	62,13	55235	3405	35677	1,22	67
		м2покрытия		945,80	28,57	51830	1565	60,9	0,04	2
		плинтусы								
206	Е11-110101-3904 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плинтуса из плиткокерамических. Устройство	522,9	230,43	1,35	120493	704	80127	0,27	142
		м плинтусов		229,09	0,64	119789	335	60,9	–	–
207	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	370,7	90,25	0,67	33454	250	22229	0,10	38
		м плинтусов		89,57	0,32	33205	119	60,9	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			759220	58156			893
			Тенге			701064	23361			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			759220				
	Всего заработная плата -		Тенге				724425			
		Накладные расходы -	Тенге			484389				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					441175		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43214		
		Сметная прибыль -	Тенге			99489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1343098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							921
		Сметная заработная плата -	Тенге				724425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1343098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							921
		Сметная заработная плата -	Тенге				724425			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка								
		Потолки								
208	Е12-110101-0107	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета 3 мм	521,8	334,36	4,23	174468	2208	112476	0,44	232
		м2		330,13	2,27	172260	1184	59,1	–	2
209	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	521,8	451,92	3,94	235814	2057	141762	0,56	294
		м2 окрашиваемой поверхности		447,98	1,90	233757	990	54,8	–	1

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены								
210	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным растворомпо камню и бетону простое	–	666,64	64,75	–	–	–	0,75	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности		601,89	50,28	–	–	–	0,07	–
211	Е12-110101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	0,579445	269,69	4,09	156	2	101	0,36	–
		м2		265,60	2,19	154	1	59,1	–	–
212	Е12-110101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 3 мм	–	269,69	4,09	–	–	–	0,36	–
		м2		265,60	2,19	–	–	–	–	–
213	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	0,338845	360,28	3,72	122	1	73	0,45	–
		м2 окрашиваемой поверхности		356,56	1,79	121	1	54,8	–	–
214	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	0,2406	288,13	1,07	69	–	42	0,36	–
		м2 окрашиваемой поверхности		287,05	0,52	69	–	54,8	–	–
215	Е11-150107-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичуи бетону	–	1890,35	16,41	–	–	–	2,30	–
		м2 поверхности облицовки		1873,95	8,19	–	–	–	0,01	–
		Откосы								
216	Е11-150204-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	205,6	1733,20	36,32	356347	7467	213170	2,06	423
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1696,88	19,47	348879	4003	54,8	0,03	5
217	Е11-150203-0505 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	205,6	480,60	38,74	98811	7964	58820	0,52	108
		м2 оштукатуриваемой поверхности		441,86	31,58	90847	6493	54,8	0,04	9
218	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	205,6	360,28	3,72	74073	764	44495	0,45	92
		м2 окрашиваемой поверхности		356,56	1,79	73308	368	54,8	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			939861	20465			1149
			Тенге			919396	13039			17

Создано с TinyScanner

24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -								
		Всего заработная плата -	Тенге			939861				
		Накладные расходы -	Тенге				932435			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			570938				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					518439		
		Сметная прибыль -	Тенге					52499		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120864				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1631662				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1166
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				932435			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1631662				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1166
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7759660	746300			8340
			Тенге			7013360	358484			431
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1041738				
		Всего заработная плата -	Тенге				954617			
		Накладные расходы -	Тенге			459764				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					406790		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					52974		
		Сметная прибыль -	Тенге			120120				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1621622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1123
		Сметная заработная плата -	Тенге				954617			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5391671				
		Всего заработная плата -	Тенге				5234738			
		Накладные расходы -	Тенге			3222949				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2922351		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					300598		
		Сметная прибыль -	Тенге			689170				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9303789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6282
		Сметная заработная плата -	Тенге				5234738			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			230684				
		Всего заработная плата -	Тенге				173915			
		Накладные расходы -	Тенге			118050				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					105914		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12136		
		Сметная прибыль -	Тенге			27899				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			376632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				173915			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1095567				
		Всего заработная плата -	Тенге				1008573			
		Сдача и испытание -	Тенге			27				
		Накладные расходы -	Тенге			681459				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					609178		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					72281		
		Сметная прибыль -	Тенге			142162				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1919189				

Создано с Tiny Scanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1160
		Сметная заработная плата -	Тенге				1008573			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13221232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8771
		Сметная заработная плата -	Тенге				7371843			
		Временные здания и сооружения 3,4%*0,8	тенге			359 618				
		Всего с временными зданиями и сооружениями	тенге			13 580 850				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,31%	тенге			313 718				
		Всего с затратами при производстве СМР в зимнее время	тенге			13 894 567				
		НДС в текущих ценах 12%	тенге			1 667 348				
		Итого по акту	тенге			15 561 915				

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Создано с Tiny Scanner