Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"

Суб. Подрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

форма 2

Наименование: Строительство водопровода в с.Амангельды, Иртышского района в связи с изменениями источника водоснабжения

Договор №11 от 01.06.2021 г.

АКТ выполненых работ за ноябрь 2021 г

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Стоимость
	Земляные работы				
1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 150 мм. Укладка	км	3,9	431 234	1 681 813
2	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3900	2 845	11 095 500
3	Промывка с дезинфекцией. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм	км	3,9	90 910	354 549
4	Устройство бетонных и железобетонных колодцев	шт	52	7 200	374 400
5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	52	10 154	528 008
	ВСЕГО:				14 034 270
	НДС:				1 684 112
	ВСЕГО с НДС				15 718 382

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

_____ Исаков Б.А.

Суб. Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

_____ Айдаболов Ж. К.

Сканировано с CamScanner