Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО «Шақшам-R»

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		47-14-16	02.06.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	253 554								30 426	283 980
в том числе:										
за июнь всего:		253 554	253 554						30 426	283 980
Всего к оплате:		**253 554**	**253 554**						**30 426**	**283 980**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Шақшам-R»
_____ Турабеков Р.А.

Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО «Шақшам-R»
Объект: Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области
Договор: 47-14-16 02.06.2018

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

Акт выполненных работ №1 за июнь месяц 2018 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
32	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	56	59,47	0,04	3 330	2	1 967	0,09100	5,09600
		м		59,43	0,00	3 328	0	59,1	0,00000	0,00000
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	156,818	193,57	1,35	30 356	212	17 815	0,28750	45,08518
		м2 кровли		192,22	0,00	30 143	0	59,1	0,00000	0,00000
33	12-080101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	3	2106,13	2,09	6 318	6	3 730	3,09000	9,27000
		окно		2104,04	0,00	6 312	0	59,1	0,00000	0,00000
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	156,818	118,82	15,59	18 633	2 445	9 919	0,15160	23,77361
		м2 кровли		103,23	3,80	16 188	595	59,1	0,00460	0,72136
3	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	57,04	1252,04	105,49	71 416	6 017	34 862	1,65390	94,33846
		м2		1146,55	56,57	65 399	3 227	50,8	0,07740	4,41490
34	12-190101-0901	Чердак. Очистка от строительного мусора	3,0784056	1470,99	0,00	4 528	0	2 676	2,14000	6,58779
		т		1470,99	0,00	4 528	0	59,1	0,00000	0,00000
35	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	3,0784056	73,00	0,00	225				
		т								

36	41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	3,0784056	157,47	0,00	485	
		т					
	Итого прямые затраты по разделу 1					**135 291**	337
							6,51626
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					125 899	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 682	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 822	
	- перевозка, тенге					709	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					0	
	Накладные расходы I уровня, тенге					70 969	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					206 260	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					7 425	
	Итого, тенге					213 686	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					17 095	
	Итого по смете на подряд, тенге					**230 780**	
	Итого прямые затраты по смете					**135 291**	337
							6,51626
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					125 899	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 682	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 822	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					0	
	Накладные расходы I уровня, тенге					70 969	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					206 260	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					7 425	
	Итого, тенге					213 686	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					17 095	
	Итого по смете на подряд, тенге					**230 780**	
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8					2 769	
	Сметная зарплата (К=0,1551)					430	
	Итого с временными зданиями и сооружениями					233 550	
	Дополнительные затраты на строительство:						
	Затраты на производство СМР в зимнее время (2, 42 %)					5 652	
	Сметная зарплата в зимних (40,909 %)					2 312	
	Итого с дополнительными затратами на строительство:					239 202	
	Итого по сметному расчету:						

- в текущих ценах с 01.07.17 г.	239 202
- в текущих и прогнозных ценах (Кинф =1,060)	253 554
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	30 426
Сметная стоимость строительства	**283 980**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"

_____Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Шақшам-R»

_____Турабеков Р.А.