Счет-фактура № 00000000009 от 12 июня 2017 г.

Дата оборота по реализации: 12.06.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020240001781, 030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, квартал Промзона, дом № 256,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013521, от 19.08.2015

ИИК поставщика: KZ94549D0398R7102097, в банке Qazaq Banki АО, БИК SENIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №03-3/240 от 09.11.2016г.;доп.соглашение№2от17.04.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, Актюбинская обл., Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020240001781, Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко",030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, квартал Промзона, дом № 256

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г.Актобе",РК, Актюбинская обл., Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, РК, Актюбинская обл., Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сливной станции в районе п.Кирпичный г.Актобе	тен	1	7 851 776,79	7 851 776,79	12%	942 213,21	8 793 990,00		
Всего по счету:					**7 851 776,79**		**942 213,21**	**8 793 990,00**		

Руководитель: Турмухамбетов К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жусупова З. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Спарта и Ко»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Актобе",РК, Актюбинская обл., Актобе Г.А., г.Актобе, ул.Алтынсарина, 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко",030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, квартал Промзона, дом № 256, тел.: 8 7132 557691** — **020240001781**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №03-3/240 от 09.11.2016г.;доп.соглашение№2от17.04.2017г

Номер документа	Дата составления
8	12.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сливной станции в районе п.Кирпичный г.Актобе			тен	1	8 793 990,00	8 793 990,00	942 213,21
				Итого	1	x	8 793 990,00	942 213,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Гурмухамбетов М. / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (заказчик) рук. отд. / _____ / Аминбаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.06.2017

М.П.

М.П.

форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Генеральный подрядчик: ТОО "Спарта и Ко"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сливной станции в г. Актобе, поселок Кирпичный"

Договор генерального строительного подряда № 03-3/240 от 09 ноября 2016 года, доп.соглашение №2 от 17.04.2017 года

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь 2017 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансировани		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			03-3/240	09.11.2016				
			Доп.согл №2 от 17.04.17					

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	77 959 016, 6								9 355 081, 99	87 314 098, 59
в т.ч. за июнь		7 851 776, 79							942 213, 21	8 793 990
Всего к оплате:	Восемь миллионов, семьсот девяносто три тысячи,девятьсот девяносто тенге.									

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:

ТОО"Спарта и Ко"

_____ Турмухамбетов К.Т.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик ТОО "Спарта и Ко"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сливной станции в г. Актобе, поселок Кирпичный"

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на 7-2 Благоустройство

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие асфальтовое 1111,05 м2								
1	**Е0127-82-2**	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	**1111,05**	**33,43**	**29,06**	**37142**	**32287**	**16683**	**0,01**	**10**
		м2		**1,03**	**10,26**	**1144**	**11399**	**133**	**0,05**	**56**
2	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**111,105**	**742,06**	**68,13**	**82447**	**7570**	**5045**	**0,14**	**16**
		м3		**21,38**	**12,76**	**2375**	**1418**	**133**	**0,04**	**5**
3	**Е0127-23-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	**1111,05**	**290,22**	**27,83**	**322453**	**30915**	**21387**	**0,03**	**37**
		м2		**5**	**9,47**	**5555**	**10525**	**133**	**0,03**	**37**
4	**Е0127-23-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	**1111,05**	**161,6**	**27,83**	**179545**	**30915**	**21387**	**0,03**	**37**
		м2		**5**	**9,47**	**5555**	**10525**	**133**	**0,03**	**37**
5	**Е0127-53-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**1111,05**	**619**	**15,35**	**687738**	**17056**	**16255**	**0,03**	**37**
		м2		**5,94**	**5,06**	**6600**	**5622**	**133**	**0,02**	**20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1111,05	440,29	15,35	489188	17056	16255	0,03	37
		м2		5,94	5,06	6600	5622	133	0,02	20
7	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1111,05	208,4	0	231543	0	59	0	0
		м2		0,04	0	44	0	133	0	0
		Итого по разделу: Покрытие асфальтовое 1111,05 м2				2030055				
		ИТОГО:				2030056	135799			175
						27873	45111			174
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				97071				
		Всего накладных расходов:				97071				
		Итого с накладными				2127127				
		- заработная плата				14561				
		- трудоемкость				49				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				127628				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2254755				
		Итого с временными, 1,8 %				2295341				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %				2343061				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2352242				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2375195				
		ИТОГО:				2375195				
		Сметная заработная плата				87545				
		Нормативная трудоемкость				398				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				6074371				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				121487				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6195858				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				743503				
		Итого с НДС				6939361				
		Всего:				6939361				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО "Спарта и Ко"

_____ Турмухамбетов К.Т.

Технадзор:
ТОО "Инжгеопроект Плюс"

_____ Дубовенко Т.Г.

расценки по смете проверил

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик ТОО "Спарта и Ко"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сливной станции в г. Актобе, поселок Кирпичный"

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на 6-3 Тепловые сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тепловые сети								
1	**Е0101-13-5**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**94,5**	**33,67**	**32,1**	**3182**	**3034**	**1274**	**0,01**	**1**
		м3		**1,57**	**12,33**	**148**	**1165**	**97**	**0,05**	**5**
2	**Е0101-18-5**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**13,5**	**56,25**	**52,36**	**759**	**707**	**305**	**0,03**	**0**
		м3		**3,89**	**19,37**	**53**	**261**	**97**	**0,08**	**1**
3	**Е010333-А1-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**23,22**	**19,7**	**19,7**	**457**	**457**	**91**	**0**	**0**
		т		**0**	**3,94**	**0**	**91**	**100**	**0,08**	**2**
4	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**4**	**218,93**	**0**	**876**	**0**	**990**	**1,54**	**6**
		м3		**218,93**	**0**	**876**	**0**	**113**	**0**	**0**
5	**Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**3,24**	**262,72**	**0**	**851**	**0**	**962**	**1,85**	**6**
		м3		**262,72**	**0**	**851**	**0**	**113**	**0**	**0**
6	**Е0101-71-1**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 5 м**	**101,74**	**7,41**	**7,41**	**754**	**754**	**33**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	0,33	0	34	97	0	0
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	101,74	21,55	4,52	2192	459	1681	0,11	11
		м3		17,03	0	1733	0	97	0	0
8	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка песком	4,5	958,5	152,52	4313	686	1233	1,02	5
		м3		153,68	57,15	692	257	130	0,28	1
9	E0124-8-1	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 38 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,084	186297,8	70902,3	15649	5956	14267	619	52
		км		110700	19947,99	9299	1676	130	94,56	8
10	С130806-501Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 38Х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	84	1350		113400				
		м								
11	С прайс лист КТЗ	Тройниковое ответвление с накладкой СТ 38х3/32х3 ППУ-ПЭ	2	7780,46		15561				
		шт								
12	С130806-544Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 38Х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	5980		11960				
		шт.								
13	С прайс лист КТЗ	Отвод укороченный R114 мм СТ 38х3/32х3 ППУ-ПЭ	4	5945,16		23781				
		шт								
14	С прайс лист КТЗ	Отвод укороченный R114 мм 605х1000 СТ 38х3/32х3 ППУ-ПЭ	2	9424,41		18849				
		шт								
15	С прайс лист КТЗ	Отвод укороченный R114 мм 605х1500 СТ 38х3/32х3 ППУ-ПЭ	2	9424,41		18849				
		шт								
16	С прайс лист КТЗ	Муфта Тумар СТ 38х3/32х3 ППУ-ПЭ	9	2289,58		20606				
		шт								
17	E0107-53-9	Установка плит разгрузочных массой до 0,5 т	72	219,51	88,43	15805	6367	9777	0,39	28
		шт		65,93	31,06	4747	2236	140	0,13	9
18	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	36	1430		51480				
		м2								
19	E0124-101-3	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 100 мм	2	27035,69	1620,5	54071	3241	7114	11,7	23
		ввод		2124	612	4248	1224	130	2,99	6
20	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
21	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4	1250		5000				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**15958**	**3283**	**9411**	**3434**	**20943**
							3262	**1226**	**--**	**1550**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**15958**				
	Материалы		тенге				**6901**				
	Всего заработная плата		тенге					**4488**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2510**				
		Накладные расходы	тенге				**3434**				
		Сметная прибыль	тенге				**1550**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**20942**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	тенге					**4488**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**20942**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	тенге					**4488**			
		РАЗДЕЛ 3.Локальная смета №06-02. Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
28	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**0,91**	**351,46**	**351,46**	**320**	**320**	**--**	**69**	**420**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**105,22**	**--**	**96**		**31**	
29	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**0,21**	**3 935,99**	**--**	**827**	**--**	**--**	**595**	**1536**
		НР - 72%; СП - 8%			**3 935,99**	**--**	**827**	**--**		**114**	
30	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**0,77**	**68,16**	**68,16**	**52**	**53**	**--**	**14**	**71**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**25,48**	**--**	**20**		**5**	
31	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**0,77**	**360,71**	**160,52**	**278**	**124**	**--**	**157**	**470**
		НР - 72%; СП - 8%			**200,19**	**83**	**154**	**64**		**35**	
32	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**0,186**	**2 054,26**	**--**	**382**	**--**	**--**	**275**	**710**
		НР - 72%; СП - 8%			**2 054,26**	**--**	**382**	**--**		**53**	
33	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м³ основания**	**0,07**	**16 014,13**	**330,81**	**1121**	**23**	**925**	**179**	**1404**
		НР - 99%; СП - 8%			**2 476,72**	**110,66**	**173**	**8**		**104**	
		Подземный газопровод									
34	**1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,001**	**801 396,4**	**325 766,18**	**801**	**325**	**--**	**598**	**1511**
		НР - 99%; СП - 8%			**475 630,22**	**128 393,23**	**476**	**128**		**112**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	6,88	45		310				
		т								
36	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4	3,76	3,24	15	13	6	0	0
		м3		0,48	1,12	2	4	97	0	0
37	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	17,87	3,35	3,35	60	60	20	0	0
		м3		0	1,16	0	21	97	0	0
38	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17,87	21,55	4,52	385	81	295	0,11	2
		м3		17,03	0	304	0	97	0	0
39	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,43	25560,05	1879,87	36551	2688	3670	8,86	13
		м3		1435,5	538,43	2053	770	130	2,06	3
40	С прайс лист	Люк полимерный ЛП	1	3142,63		3143				
		шт								
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,14	245,44	3,82	771	12	144	0,21	1
		м2		37,35	1,44	117	5	118	0,01	0
42	С11011-773	Скобы ходовые	9	221		1989				
		шт								
43	Е0134-27-2	Окраска скоб	0,0342	6135,45	2270,95	210	78	98	14,61	0
		т		2333,25	866,25	80	30	90	4,23	0
44	Е0111-1-2	Уплотнение щебнем отмостки вокруг колодца	3,768	61,9	2,62	233	10	53	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,51	0,99	40	4	123	0	0
45	E0111-2-9	Устройство бетонных отмосток	0,376	6550,81	0	2463	0	262	3,66	1
		м3		567	0	213	0	123	0	0
		Итого по разделу: Дренажный колодец				46785				
		ИТОГО:				518417	25662			184
						31394	8126			37
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				43102				
		На сантехнические работы				6981				
		Всего накладных расходов:				50083				
		Итого с накладными				568500				
		- заработная плата				7512				
		- трудоемкость				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				34110				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				602610				
		Итого с временными, 1,8 %				613457				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %				626211				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				628665				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				634800				
		ИТОГО:				634800				
		Сметная заработная плата				47032				
		Нормативная трудоемкость				246				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1623450				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				32469				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1655919				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				198710				
		Итого с НДС				1854629				
		Всего:				1854629				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Алимбаев А.С.

Тех.надзор:
ТОО "ИнжГеопроектПлюс"

Дубовенко Т.Г.

Подрядчик:
ТОО "Спарта и Ко"

Турмухамбетов К.Т.

расценки по смете проверил