Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства архитетуры и градостроительства Актюбинской области,Актобе,пр-тАбилкайыр хана40, тел.: 54-92-71**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко",030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, Гришина, дом № 11А, к.8, тел.: 8 7132 557691**	**020240001781**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №130 от 10.08.2018г. доп.соглашение №6 от 28.11.2019г.

Номер документа	Дата составления
5	**20.05.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту "Строительство школы на320 мест с интернатом на 60 мест в мкр. "Кызылжар"по ул.Астана, в п.Шубаркудук ,Темирского р-на Актюбинской области			усл	1	80 070 797,42	80 070 797,42	8 579 014,01
				Итого	1	x	80 070 797,42	8 579 014,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Санкибаев М.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2020

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление строительства архитетуры и градостроительства Актюбинской области,Актобе,пр-тАбилкайыр хана40, тел.: 54-92-71**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **160140010537**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко",030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, Гришина, дом № 11А, к.8, тел.: 8 7132 557691**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

020240001781

Договор (контракт) №130 от 10.08.2018г. доп.соглашение №6 от 28.11.2019г.

Номер документа	Дата составления
5	20.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту "Строительство школы на320 мест с интернатом на 60 мест в мкр. "Кызылжар"по ул.Астана, в п.Шубаркудук ,Темирского р-на Актюбинской области			усл	1	80 070 797,42	80 070 797,42	8 579 014,01
				Итого	1	x	80 070 797,42	8 579 014,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Санкибаев М.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" форма №3

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спарта и Ко"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 320 мест с интернатом на 60 мест в мкр. "Кызылжар" по ул.Астана, в п.Шубаркудук, Темирского района Актюбинской области

Договор генерального строительного подряда № 130 от 10.08.2018 г. доп.соглашение № 6 от 28.11.2019 г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2020 года

код	код подрядчика		Договор		Источник финанси		Организац.правовая форма	
заказчика			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			130	10.08.2018				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ								НДС тенге	ВСЕГО, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	844 168 807,32								36852959,45	881 021 766,78
Общестроительные работы										
в т.ч. за май		71 491 783,41							8 579 014,01	80 070 797,42
Всего к оплате:	Восемьдесят миллионов семьдесят тысяч семьсот девяносто семь тенге, 42 тиын									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ **Утешов Б.Р.**

Подрядчик:
ТОО"Спарта и Ко"

_____ **Санкибаев М.Т.**

Тех надзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

_____ **Кантарбаев Р.А.**

Аттестат эксперта № KZ83VJE00042159 от 05.11.2018г.

Авторский надзор:
ТОО "МастИнжПроект"

_____ **Балмагамбетов М.К.**

Лицензия ГСЛ № 15015445

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Спарта и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 320 мест с интернатом на 60 мест в мкр. "Кызылжар" по ул.Астана, в**
(наименование, адрес)

Объект **Школа ТХ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130** от **10.08.2018** **доп.согл. № 6 от 28.11.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ № 47
Технологическое оборудование

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество	Стоимость, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Оборудование и мебель столовой										
1	44	ТПРАЙС-ЛИСТ	Весы контрольные, механические,от 0 до 10кг	шт	2	17857,14		35714,28					
2	47	ТПРАЙС-ЛИСТ	Зонт пристенный приточно-вытяжной габ.1000х2200х350мм(h),с подсветкой и жироуловителями: ЗППВ 2200/1000/350 Ш430	шт	1	169982,14		169982,14					
3	49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Зонт пристенный пристенный вытяжной,ЗПВ 800/900/350 Ш430	шт	2	111160,71		222321,42					
4	50	ТПРАЙС-ЛИСТ	Зонт пристенный пристенный вытяжной,габ.1000х1200х350мм(h),с подсветкой и жироуловителямиЗПВ 1200/1000/350 Ш430	шт	1	166571,43		166571,43					
5	52	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кипятильник электрический;	шт	1	55357,14		55357,14					
6	53	ТПРАЙС-ЛИСТ	Подставка под кипятильник,габ.400х400х500мм; СП 200404/500-01	шт	1	13392,86		13392,86					
7	54	ТПРАЙС-ЛИСТ	Прилавок для горячих напитков, с направляющими U 220В; N	шт	1	165178,57		165178,57					
8	55	ТПРАЙС-ЛИСТ	Камера среднетемпературная, толщ.стен 80мм ,габ.1360х1960х2200,КХН 4,41	шт	1	190178,57		190178,57					

9	56	ТПРАЙС-ЛИСТ	Моноблок 563x879x914 t -5...+5; U	шт	1	183035,71	183035,71
10	57	ТПРАЙС-ЛИСТ	Камера низкотемпературная, толщ.стен 100мм; КХН 6,61 1400x2000x2200	шт	1	294642,80	294642,80
11	58	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сплитсистема t -15/-20С; U	шт	1	253571,43	253571,43
12	59	ТПРАЙС-ЛИСТ	Камера низкотемпературная, толщ.стен 80мм,габ.1360x1960x2200; КХН 4,41	шт	1	285714,29	285714,29
13	60	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сплитсистема t -5...+5С; U	шт	1	239285,71	239285,71
14	61	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж на каркасе из нержавеющего уголка со сплошными полками, нагрузка на полку до 200 кг;СТС 21-1205 1200x500x1850	шт	2	70982,14	141964,28
15	62	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж на каркасе из нержавеющего уголка со сплошными полками,нагрузка на полку до 200 кг ;1500x500x1850мм; СТС 21-1205	шт	1	70982,14	70982,14
16	64	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ванна сварная для мойки котлов;габ.1400x700мм ;ВС 101400/700	шт	1	114285,71	114285,71
17	65	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечная трехсекционная, нерж.;габ.1667x704x860мм, без смесителя, сифоны в комплекте; ВМП-7-3	шт	1	168660,71	168660,71
18	66	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж для сушки тарелок, 4 полки, грузоподъемность 120кг;габ.1000x416x1726мм; ССТ-4-2	шт	1	70535,71	70535,71
19	67	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стол пристенный с нержавеющей полкой;габ.1200x600x850мм , СБ 211-1206	шт	1	64285,71	64285,71
20	71	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тележка грузовая платформенная, 1640x800x900мм; ТГ-8-3	шт	1	37500,00	37500,00
21	72	ТПРАЙС-ЛИСТ	Нож для филе,18см	шт	3	2366,07	7098,21
22	73	ТПРАЙС-ЛИСТ	Нож для хлеба,20см	шт	3	2500,00	7500,00
23	74	ТПРАЙС-ЛИСТ	Нож кухонный малый,20см	шт	3	1339,29	4017,87
24	75	ТПРАЙС-ЛИСТ	Нож кухонный средний,25см	шт	4	1339,29	5357,16
25	76	ТПРАЙС-ЛИСТ	Нож кухонный большой,30см	шт	4	1607,14	6428,56
26	77	ТПРАЙС-ЛИСТ	Нож обвалочный,15см	шт	3	3125,00	9375,00

27	78	ТПРАЙС-ЛИСТ	Нож универсальный,25см	шт	6	1607,14	9642,84			
28	79	ТПРАЙС-ЛИСТ	Нож для мяса срердний,15см	шт	3	1607,14	4821,42			
29	80	ТПРАЙС-ЛИСТ	Нож для мяса большойй,20см	шт	3	2232,14	6696,42			
30	81	ТПРАЙС-ЛИСТ	Доска разделочная маленькая, 600х450х20	шт	7	1160,71	8124,97			
31	82	ТПРАЙС-ЛИСТ	Доска разделочная,средняя,450х300х130	шт	7	2410,71	16874,97			
32	83	ТПРАЙС-ЛИСТ	Доска разделочная,большая,600х450х20	шт	7	2767,86	19375,02			
33	84	ТПРАЙС-ЛИСТ	Подставка для разделочных досок	шт	5	14285,71	71428,55			
34	85	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вилка поварская	шт	4	1607,14	6428,56			
35	86	ТПРАЙС-ЛИСТ	Дуршлаг на подставке средний,23см	шт	4	3571,43	14285,72			
36	87	ТПРАЙС-ЛИСТ	Дуршлаг на подставке большой,36см	шт	4	5357,14	21428,56			
37	88	ТПРАЙС-ЛИСТ	Дуршлаг-сито с ручкой,20см	шт	4	2053,57	8214,28			
38	89	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ложка соусная(0,3);32,8см	шт	4	1785,71	7142,84			
39	90	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ложка соусная(0,3)	шт	4	1964,29	7857,16			
40	91	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лопатка для жарки деревянная	шт	4	1071,43	4285,72			
41	92	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лопатка перфорированная,12см	шт	4	1607,14	6428,56			
42	93	ТПРАЙС-ЛИСТ	Овощечистка Т-образная,16,5см	шт	4	1785,71	7142,84			
43	94	ТПРАЙС-ЛИСТ	Половник мелкий,250мл	шт	4	1785,71	7142,84			
44	95	ТПРАЙС-ЛИСТ	Половник средний,500мл	шт	4	2053,57	8214,28			
45	96	ТПРАЙС-ЛИСТ	Половник большой,1000мл	шт	4	2991,07	11964,28			
46	97	ТПРАЙС-ЛИСТ	Щипцы вилка-лопатка,21см	шт	4	1339,29	5357,16			
47	98	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кастрюля с крышкой высокая, 20л	шт	4	18750,00	75000,00			
48	99	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кастрюля с крышкой высокая, 29,5л	шт	4	20535,71	82142,84			
49	100	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кастрюля с крышкой высокая, 50л	шт	4	27678,57	110714,28			

50	101	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кастрюля с крышкой средняя, 6,7л	шт	4	5357,14	21428,56
51	102	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кастрюля с крышкой средняя, 10л	шт	4	7500,00	30000,00
52	103	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кастрюля с крышкой средняя, 15л	шт	4	9553,57	38214,28
53	104	ТПРАЙС-ЛИСТ	Миска 2,5л	шт	4	1875,00	7500,00
54	105	ТПРАЙС-ЛИСТ	Миска 5л	шт	5	3035,71	15178,55
55	106	ТПРАЙС-ЛИСТ	Миска 8л	шт	5	3571,43	17857,15
56	107	ТПРАЙС-ЛИСТ	Миска 15л	шт	5	4017,86	20089,30
57	108	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сковорода мелкая 20см	шт	4	5803,57	23214,28
58	109	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сковорода средняя 28см	шт	4	8035,71	32142,84
59	110	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сковорода большая 36см	шт	4	8928,57	35714,28
60	111	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кружка 0,29л	шт	330	263,39	86918,70
61	112	ТПРАЙС-ЛИСТ	Чаша для первых блюд d-160мм	шт	330	267,86	88393,80
62	113	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тарелка десертная d-200мм	шт	330	250,00	82500,00
63	114	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тарелка обеденная d-250мм	шт	330	250,00	82500,00
64	115	ТПРАЙС-ЛИСТ	Салатник d-250мм	шт	330	250,00	82500,00
65	116	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стакан	шт	330	133,93	44196,90
66	117	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вилка столовая	шт	330	160,71	53034,30
67	118	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ложка столовая	шт	330	160,71	53034,30
68	119	ТПРАЙС-ЛИСТ	Нож столовый	шт	330	160,71	53034,30
69	120	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ложка чайная	шт	330	160,71	53034,30
70	121	ТПРАЙС-ЛИСТ	Поднос, 350х450мм	шт	33	1071,43	35357,19

ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЕТОВ,ХОЛЛЫ,КОРИДОРЫ,РЕКРЕАЦИИ

71	122	ТПРАЙС-ЛИСТ	Витрины настенные для грамот,спортивных наград и т.п.	шт	2	8928,57	17857,14

72	123	ТПРАЙС-ЛИСТ	Информационная LDC-панель для трансляции расписания занятий и объявлений	шт	1	102946,43	102946,43
73	124	ТПРАЙС-ЛИСТ	Уголок правил дорожного движения, стенд 1000x1500мм	шт	1	38303,57	38303,57
74	125	ТПРАЙС-ЛИСТ	Зеркало настенное, 600x1200мм	шт	1	9464,29	9464,29
75	126	ТПРАЙС-ЛИСТ	Урна для мусора	шт	1	446,43	446,43
76	127	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оконные жалюзи 2700x2200	шт	8	16071,43	128571,44
77	128	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оконные жалюзи 2500x2200	шт	44	15178,57	667857,08
78	129	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оконные жалюзи 1900x2200	шт	27	10714,29	289285,83
79	130	ТПРАЙС-ЛИСТ	Телефон	шт	5	6696,43	33482,15
80	131	ТПРАЙС-ЛИСТ	Телефон/факс	шт	5	41517,86	207589,30
81	132	ТПРАЙС-ЛИСТ	Государственные символы РК(комплект)	шт	1	71071,43	71071,43
			Итого по разделу 1				6026369,64
			РАЗДЕЛ 2. Оборудование и мебель кабинета по обработке тканей для девочек				
82	134	ТПРАЙС-ЛИСТ	Аудиторная доска (трехэлементная, с пятью рабочими поверхностями: зеленого цвета-для мела (3), белого цвета для маркера (2), с набором магнитных креплений	шт	21	44642,86	937500,06
83	135	ТПРАЙС-ЛИСТ	Швейные машины	шт	8	38392,86	307142,88
84	136	ТПРАЙС-ЛИСТ	Краеобметочная машина	шт	8	71428,57	571428,56
85	137	ТПРАЙС-ЛИСТ	Гладильные доски	шт	4	13392,86	53571,44
86	138	ТПРАЙС-ЛИСТ	Утюги	шт	4	5714,29	22857,16
87	140	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабина примерочная,габ. 1300x1200x1850(h) в комплекте с трильяжем и менекеном	шт	1	44642,86	44642,86
			Итого по разделу 2				1937142,96
			РАЗДЕЛ 3. Оборудование и мебель кабинета кулинарии для девочек				
88	141	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кухонная посуда	к-т	1	115178,57	115178,57
89	142	ТПРАЙС-ЛИСТ	Столовая посуда	к-т	1	73214,29	73214,29

90	143	ТПРАЙС-ЛИСТ	Микроволновая печь	шт	1	30357,14	30357,14
91	144	ТПРАЙС-ЛИСТ	Термопод	шт	1	13392,86	13392,86
92	145	ТПРАЙС-ЛИСТ	Электроплита, U 380В,N	шт	1	151785,71	151785,71
93	146	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вытяжка бытовая,U 220В; N	шт	1	33035,71	33035,71
			Итого по разделу 3				416964,28

РАЗДЕЛ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ В САНУЗЛАХ,УМЫВАЛЬНЫХ

94	147	ТПРАЙС-ЛИСТ	Диспенсер для туалетной бумаги	компл.	22	6696,43	147321,46
95	148	ТПРАЙС-ЛИСТ	Дозатор жидкого мыла	шт	40	3482,14	139285,60
96	149	ТПРАЙС-ЛИСТ	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	13	4553,57	59196,41
97	150	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ведро мусорное педальное	шт	32	3321,43	106285,76
98	151	ТПРАЙС-ЛИСТ	Халаты темные для уборки	шт	8	2678,57	21428,56
99	152	ТПРАЙС-ЛИСТ	Тележка для уборочного инвентаря	шт	4	17857,14	71428,56
100	153	ТПРАЙС-ЛИСТ	Уборочный инвентарь:(ведра, швабра, ветоши, емкости для хранения ветошей, перчатки)	шт	8	6250,00	50000,00
101	154	ТПРАЙС-ЛИСТ	Поручень прямой для инвалидов L 500мм; ППР-09.500	шт	6	22321,43	133928,58
102	155	ТПРАЙС-ЛИСТ	Поручень для унитаза 10540; ПО 06.02	шт	3	22321,43	66964,29
			Итого по разделу 4				795839,22

РАЗДЕЛ 5. Оборудование и мебель мастерской по обработке металла

103	157	ТПРАЙС-ЛИСТ	Верстак слесарный с тисками;габ:1200x700x810(h)	к-т	1	46428,57	46428,57
104	158	ТПРАЙС-ЛИСТ	Станок токарно-винтозезный по металлу,габ:110x470x1020(h);U 380В;N	шт	1	162500,00	162500,00
105	159	ТПРАЙС-ЛИСТ	Станок горизонтально-фрезерный настольный,габ:635x950x700(h);U 380В;N	шт	1	291071,43	291071,43
106	160	ТПРАЙС-ЛИСТ	Электроточило(сухое-мокрое) TC-WD-150/220;U 220В;N	шт	1	15178,57	15178,57
107	162	ТПРАЙС-ЛИСТ	Дрель ручная двухскоростная	шт	3	13660,71	40982,13
108	163	ТПРАЙС-ЛИСТ	Дрель электрическая с комплектом насадок	шт	2	33928,57	67857,14

109	164	ТПРАЙС-ЛИСТ	Набор слесарно-монтажных инструментов	к-т	12	40178,57		482142,84			
110	165	ТПРАЙС-ЛИСТ	Набор слесарных инструментов	к-т	5	35714,29		178571,45			
111	166	ТПРАЙС-ЛИСТ	Набор контрольно-измерительных и разметочных инструментов	к-т	12	13392,86		160714,32			
			Итого по разделу 5					1445446,45			
			РАЗДЕЛ 6. Оборудование и мебель мастерской по обработке древесины								
112	168	ТПРАЙС-ЛИСТ	Станок настольно-сверлильный,габ:370x730x820(h);U 380В;N	шт	1	133928,57		133928,57			
113	169	ТПРАЙС-ЛИСТ	Станок фуговально-пильный,габ:960x400x700(h);	шт	1	275000,00		275000,00			
114	170	ТПРАЙС-ЛИСТ	Станок токарный по дереву,габ:1250x575x550(h);U 380В;N	шт	2	158928,57		317857,14			
115	171	ТПРАЙС-ЛИСТ	Дрель электрическая с комплектом насадок	шт	2	13928,57		27857,14			
116	172	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект ножовок слесарных	шт	12	40178,57		482142,84			
117	173	ТПРАЙС-ЛИСТ	Набор инструментов для резьбы по дереву	шт	12	13392,86		160714,32			
118	174	ТПРАЙС-ЛИСТ	Набор инструментов для электротехнических работ	шт	5	13392,86		66964,30			
			Итого по разделу 6					1464464,31			
			РАЗДЕЛ 7. Оборудование и мебель кабинета информатики и компьютерного класса								
119	177	ТПРАЙС-ЛИСТ	Компьютер для учащихся	шт	12	223214,29		2678571,48			
120	179	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лазерный принтер	шт	2	30357,14		60714,28			
121	180	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сканер	шт	2	31160,71		62321,42			
122	181	ТПРАЙС-ЛИСТ	Интерактивная система	шт	1	276785,71		276785,71			
124	183	ТПРАЙС-ЛИСТ	Доска классная настенная,2000x1200мм, 6-01-01-04	шт	1	40178,57		40178,57			
125	185	ТПРАЙС-ЛИСТ	Интерактивный LED Full HD 1080p с ОС Android на 6 и КП на 10 касаний,аудио 2x10кВт, настенное крепление ,диагональ 165см, габ.944x1522x96мм	шт	6	1030267,86		6181607,16			
			Итого по разделу 7					9300178,62			

РАЗДЕЛ 15. Оборудование и мебель актового зала и артистических комнат

154	242	ТПРАЙС-ЛИСТ	Раздвижные акустические перегородки,"Nayada-Hufcor H100 (S 65м2)"	шт	65	192857,14						
			Итого по разделу 15					12535714,10				
			Всего по смете					12535714,10				
								33 922 120				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			33922119,58				
					Тенге			--				--
		Стоимость										--
		ВСЕГО, Стоимость			Тенге			33922119,58				
					Тенге			33922119,58				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			33922119,58				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			33922119,58				
					Тенге			--				--
		Стоимость										--
		ВСЕГО, Стоимость			Тенге			33922119,58				
					Тенге			33922119,58				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			33922119,58				

Итого прямые затраты по смете	33 922 119,58
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	35 957 446,75
Налог на добавленную стоимость	4 314 893,61
Итого с НДС	40 272 340,37
Всего:	40 272 340,37

Подрядчик:
ТОО "Спарта и Ко"

Тех надзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Аттестат эксперта № KZ83VJE00042159 от 05.11.2018г.

Санкибаев М.Т.

Кантарбаев Р.А.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Балмагамбетов М.К.

Лицензия ГСЛ № 15015445

Соот рос Ф-2 по смете
пров.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Спарта и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 320 мест с интернатом на 60 мест в мкр. "Кызылжар" по ул.Астана, в**
(наименование, адрес)

Объект **Школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130** от **10.08.2018** **доп.согл. № 5 от 24.10.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ № 48
На общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество	Стоимость, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	Зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	Зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная ресурсная смета № 2-1-1										
			Раздел 7 Двери										
			7.1 Подвал										
158	**11-090403-0402**		**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенахК=2,000;**	м2	**3,24**	**2070,99**		**6710**			**60,9** / **3315**		
159	**21-090402-0201**		**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003К=2,000;**	м2	**3,24**	**35290,26**		**114340**			**–**		
160	**21-090404-0201**		**Петля накладная ГОСТ 5088-2005**	шт.	**4**	**428,37**		**1713**			**–**		
161	**11-090403-0402**		**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	**3,42**	**2071,93**		**7086**			**60,9** / **3499**		
162	**21-090402-0103**		**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	**3,42**	**18514,17**		**63318**			**–**		
163	**21-090404-0201**		**Петля накладная ГОСТ 5088-2005**	шт.	**4**	**428,37**		**1713**			**–**		

164	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	4345,51	17382	–
	7.2 1 этаж						
165	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,56	1969,18	14887	60,9
							7268
166	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,73	1634,07	4461	60,9
							2445
167	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	35290,26	266794	–
168	21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	38216,99	104332	–
169	21-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	12	428,37	5140	–
170	11-100107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	0,44664	1453,07	649	59,8
							198
171	21-090102-0205	Блоки дверные входные и тамбурные двупольными полотнами ДН 21-15 с порогом СТ РК 943-92	м2	6,3	14433,78	90933	–
172	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	428,37	3427	–
173	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	5039,72	35278	–
174	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	98,7	1180,82	116547	59,8
							46109
175	11-100107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	25,2	985,87	24844	59,8
							10285

176	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	66,15	9915,44	655906	–
177	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92	м2	16,17	10520,89	170123	–
178	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние СТ РК 943-92	м2	16,38	8761	143505	–
179	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15внутренние СТ РК 943-92	м2	25,2	8761	220777	–
180	21-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	148	428,37	63399	–
181	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	60	4345,51	260731	–
182	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	6,55151	347,55	2277	59,8
							224
	7.3 2 этаж						
183	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	1969,31	3722	60,9
							1817
184	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	35290,26	66699	–
185	21-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	2	428,37	857	–
186	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5039,72	5040	–
187	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	56,07	1180,79	66207	59,8
							26194
188	11-100107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,15	986,35	3107	59,8
							1286

189	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	43,47	9915,44	431024	–
190	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92	м2	4,41	10520,89	46397	–
191	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние СТ РК 943-92	м2	8,19	8761	71753	–
192	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15внутренние СТ РК 943-92	м2	3,15	8761	27597	–
193	21-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	68	428,37	29129	–
194	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	30	4345,51	130365	–
195	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	162,6	347,58	56516	59,8
							5558
	7.4 3 этаж						
196	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	40,11	1180,78	47361	59,8
							18738
197	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	30,24	9915,44	299843	–
198	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92	м2	4,41	10520,89	46397	–
199	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние СТ РК 943-92	м2	5,46	8761	47835	–
200	21-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	46	428,37	19705	–
201	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	21	4345,51	91256	–
202	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	111,5	347,58	38755	59,8
							3811

	Итого прямые затраты по разделу 7				**3 925 837**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				130 747	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 056 584	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				171 999	
	Итого, тенге				4 228 583	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				338 287	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 566 870**	

Раздел 9 Вход в подвал -2шт

9.4 Навес над входом в подвал

227	11-090302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	конструкци	**0,14**	**59978,57**	**8397**	**60,9**
							4055

	Итого прямые затраты по разделу 9				**8 397**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				4 055	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 452	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				528	
	Итого, тенге				12 980	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 038	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**14 018**	

Раздел 10 Монолитный пояс на отм. +2.38, отм. +4.46. отм. +6.130

236	11-060801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл В15**	м3	**2,17**	**30982,99**	**67233,0883**	**48,5**
							121581

	Итого прямые затраты по разделу 9				**67 233**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				121 581	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				188 814	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				8 006	
	Итого, тенге				196 820	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				15 746	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**212 565**	

Раздел 15 Главный вход

15.1 Колонна К-1

499	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;**	м2	**159**	**68,16**	**10837**	**54,2**
							1498

15.3 Крыльцо

513	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона кл В15	м3	14	21933,79	307073	48,5
							16031
514	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,865	10070,52	8711	48,5
							3991
515	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,865	13766,47	11908	48,5
							5454
516	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,865	196197,3	169711	–
517	11-060101-0115	Устройство площадки со ступенями	м3	12	20597,33	247168	48,5
							9353
518	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3804	13767,09	5237	48,5
							2398
519	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,3804	210118,21	79929	–
520	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	112	579,59	64914	60,9
							17818
521	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических антискользящих для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	112	2829,38	316891	60,9
							57840
522	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхнос	48,47	730,76	35420	50,8
							4463
523	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03136	315019,13	9879	48,5
							2438

15.4 Ограждение ОГ-1

524	11-090606-0110	Ограждения. Монтаж	конструкци	0,3858	38457,75	14837	60,9
							7270
525	11-090701-0103	Изготовление ограждения	конструкци	0,3858	108960,6	42037	60,9
							20199
528	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,645	60,86	587	54,2
							147
529	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	19,29	68,17	1315	54,2
							182
	15.5 Решетка Р-1						
530	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж решеток Р-1	конструкци	0,03008	40558,51	1220	60,9
							653
531	11-090701-0103	Изготовление ограждения	конструкци	0,03008	108942,82	3277	60,9
							1575
535	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,752	59,84	45	54,2
							11
536	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	1,504	67,82	102	54,2
							14
	15.6 Наружная облицовка стен пандуса						
537	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками под натуральный камень	ерхности обл	49,4	4573,42	225927	54,8
							58024

Итого прямые затраты по разделу 14	**1 557 025**
Накладные расходы I уровня, тенге	209 359
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 766 384
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	74 895
Итого, тенге	1 841 279
Сметная прибыль (8 %), тенге	147 302
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 988 581**

Раздел 16 Вход №1

540	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основани	0,1488	5262,1	783	50,8
							83
541	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство из бетона кл В15	м3	1,6	22003,13	35205	48,5
							2004
542	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство площадки со ступенями из бетона кл. В15	м3	1,5	20597,33	30896	48,5
							1169
543	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15274	13768,5	2103	48,5
							963
544	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15274	196197,3	29967	–
545	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхнос	4,32	731,02	3158	50,8
							398
546	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических антискользящих для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,5	2829,39	32538	60,9
							5939
547	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	конструкци	0,141	18297,87	2580	60,9
							589
548	23-010201-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,2	1738,06	33371	–
549	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,525	60,71	214	54,2
							53
550	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	7,05	67,94	479	54,2
							67

551	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	конструкци	0,1328	22033,13	2926	60,9
							1033
552	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1328	277511,07	36853	–
553	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,32	257,83	856	54,2
							464
554	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,32	61,14	203	54,2
							50
554	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,32	61,14	203	54,2
							50
555	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	6,64	68,07	452	54,2
							63
556	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	есины в кон	0,23	64047,83	14731	59,8
							2350
557	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	есины в кон	0,23	6017,39	1384	59,8
							84
558	11-100104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолкое	14	2720,79	38091	59,8
							3434
559	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	10,56	4284,09	45240	56,4
							7928
560	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	отанной пое	10,56	209,66	2214	59,8
							147
561	11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	примыкани	4,8	425,21	2041	56,4
							885

562	21-050104-0302	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0132	270225,36	3567	–

Итого прямые затраты по разделу 16	**320 055**
Накладные расходы I уровня, тенге	27 753
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	347 808
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	14 747
Итого, тенге	362 555
Сметная прибыль (8 %), тенге	29 004
Итого по разделу на подряд, тенге	**391 559**

Раздел 17 Вход №2-2шт

563	11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2К=2,000;**	м3 грунта	1,6	1943,13	3109	59,1
							1837
564	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=2,000;**	м3 грунта	0,48	658,33	316	59,1
							187
565	11-080101-0203	**Основание под фундаменты песчанно-гравийное. УстройствоК=2,000;**	м3 основани	0,2	3870	774	50,8
							111
566	11-060101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл. В15К=2,000;**	м3	0,8	23703,75	18963	48,5
							1508
567	11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=2,000;**	2 поверхнос	6,4	730,94	4678	50,8
							589
568	11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка в стенеК=2,000;**	т	0,0016	315625	505	48,5
							124
569	11-060301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. УстановкаК=2,000;**	т	0,0644	201894,41	13002	48,5
							1474
570	11-090606-0110	**Лестницы, площадки, ограждения МонтажК=2,000;**	конструкци	0,46732	38459,73	17973	60,9
							8806

571	11-090701-0113	Изготовление косоуров и соединительных деталей и ступенейК=2,000;	конструкци	0,46732	120420,7	56275	60,9
							30334
572	11-340107-0101	Настил из рифленой стали ступеней. УстройствоК=2,000;	м2 настила	3,25	5514,46	17922	62,1
							8837
573	21-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77К=2,000;	т	0,102	197975,36	20193	–
574	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=2,000;	т	0,1936	205629,7	39810	–
575	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=2,000;	т	0,09372	277511,07	26008	–
576	21-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=2,000;	т	0,18	366078,04	65894	–
577	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	м2	14,24	60,81	866	54,2
							217
578	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	28,48	68,15	1941	54,2
							268
579	11-090606-0110	Ограждения. МонтажК=2,000;	конструкци	0,096	38447,92	3691	60,9
							1809
580	11-090701-0103	Изготовление ограждения К=2,000;	конструкци	0,096	108947,92	10459	60,9
							5027
581	21-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86К=2,000;	т	0,0276	221460,75	6112	–

582	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86К=2,000;	т	0,0684	218240,8	14928	–
583	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	м2	2,4	60,42	145	54,2
							36
584	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	4,8	68,33	328	54,2
							45
585	11-460303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2К=2,000;	м3 заделки	0,2	99085	19817	50,8
							5563
586	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=2,000;	конструкци	0,1504	22041,22	3315	60,9
							1170
587	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=2,000;	т	0,1504	277511,07	41738	–
588	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щеткамиК=2,000;	м2	3,76	257,98	970	54,2
							526
589	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	м2	3,76	60,64	228	54,2
							57
590	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	7,52	68,09	512	54,2
							71
591	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. УстановкаК=2,000;	есины в кон	0,344	64046,51	22032	59,8
							3515
592	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. ОгнезащитаК=2,000;	есины в кон	0,344	6014,53	2069	59,8
							127

593	11-100104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивкиК=2,000;	м2 потолкое	14	2720,79	38091	59,8
							3434
594	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройствомК=2,000;	м2 кровли	12,2	4284,18	52267	56,4
							9159
595	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. ОгнезащитаК=2,000;	отанной пое	12,2	209,59	2557	59,8
							170
596	11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. УстройствоК=2,000;	і примыкани	6,4	424,69	2718	56,4
							1179
597	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80К=2,000;	т	0,0176	270225,36	4756	–
		Итого прямые затраты по разделу 17				**514 962**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				86 180	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				601 142	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				25 488	
		Итого, тенге				626 630	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				50 130	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**676 761**	

Раздел 18 Вход №3

598	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,86	659,14	1226	59,1
							725
599	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	эщади уплот	4,8	221,46	1063	60,9
							171
600	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство (фундаментов) из бетона кл В15	м3	1,42	22004,93	31247	48,5
							1778
601	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство площадки со ступенями из бетона кл.В15	м3	0,71	20598,59	14625	48,5
							553

602	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07104	13780,97	979	48,5
							448
603	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07104	196197,3	13938	–
604	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхнос	4,928	730,72	3601	50,8
							454
605	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками под натуральный камень	ерхности обл	5,264	4573,33	24074	54,8
							6183
606	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических антискользящих для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,3	2829,53	12167	60,9
							2220
607	11-090606-0110	Ограждения. Монтаж	конструкции	0,02493	38387,48	957	60,9
							469
608	11-090701-0103	Изготовление ограждения	конструкции	0,02493	109025,27	2718	60,9
							1306
609	23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,08	330,04	3657	–
610	23-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,4	548,49	2413	–
611	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,91	60,82	177	54,2
							44
612	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,91	68,38	199	54,2
							27
613	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00495	314949,49	1559	48,5

						385
614	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	конструкци	0,0752	22034,57	1657	60,9
						585
615	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0752	277511,07	20869	–
616	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,88	257,98	485	54,2
						263
617	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,88	61,17	115	54,2
						29
618	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	3,76	68,35	257	54,2
						35
619	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	есины в кон	0,172	64029,07	11013	59,8
						1758
620	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	есины в кон	0,172	6023,26	1036	59,8
						63
621	11-100104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолкое	7	2720,71	19045	59,8
						1716
622	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	6,1	4283,77	26131	56,4
						4579
623	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	отанной пое	6,1	209,34	1277	59,8
						86
624	11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	примыкани	3,2	424,69	1359	56,4
						589

625	21-050104-0302	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	**0,0088**	**270225,36**	**2378**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 18				**200 222**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				24 466	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				224 688	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				9 527	
		Итого, тенге				234 215	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				18 737	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**252 952**	

Раздел 19 Лестницы Л1,Л2

19.1 Л1

636	21-060510-0101	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения К=2,000;**	т	**0,40258**	**397795,4**	**160144**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 18				**160 144**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				160 144	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 790	
		Итого, тенге				166 935	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				13 355	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**180 289**	

Раздел 22 Ограждение витражей рекреации ОГ-2

684	11-090304-0101	**Монтаж ограждения рекреации ОГ-2 К=2,000;**	конструкци	**0,09296**	**49591,22**	**4610**	**60,9**
							1662
687	11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка К=2,000;**	пьных элем	**0,05124**	**416686,18**	**21351**	**62,1**
							1262
688	11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м К=2,000;**	т	**0,0009**	**408888,89**	**368**	**48,5**
							99
		Итого прямые затраты по разделу 22				**26 329**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 023	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				29 352	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 245	
		Итого, тенге				30 597	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 448	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**33 044**	

Раздел 26 Внутренняя отделка

26.1 Помещения первого этажа

760	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштука	1085,87	932,13	1012176	**54,8**
							242617
762	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштука	2159,31	1029,54	2223086	**54,8**
							782263
763	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштука	189,6	877,17	166311	**54,8**
							58748
764	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштука	2159,31	774,4	1672161	**54,8**
							374698

26.3 Помещение столовой

776	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштука	481,7	1029,53	495927	**54,8**
							174507
777	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштука	203,2	877,17	178241	**54,8**
							62961

26.4 Помещение подвала

782	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштука	427,8	932,13	398766	**54,8**
							95584
783	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окраши	427,8	71,23	30473	**54,8**

							15728
784	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштука	115,5	877,18	101314	**54,8**
							35788
785	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окраши	115,5	71,24	8228	**54,8**
							4246
26.5 Помещение 2-го этажа							
788	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштука	1720,1	1029,53	1770903	**54,8**
							623148
789	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштука	80,6	877,17	70700	**54,8**
							24974
26.6 Помещение актового зала							
796	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштука	1094	1029,53	1126311	**54,8**
							396329
797	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштука	1094	774,4	847189	**54,8**
							189838

Итого прямые затраты по разделу 26	10101786
Накладные расходы I уровня, тенге	3081429
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 183 215
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	558 968
Итого, тенге	13 742 183
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 099 375
Итого по разделу на подряд, тенге	**14 841 558**

Раздел 28 Наружная отделка

997 11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (под натуральный камень)	ерхности обл	382,36	4573,41	1748689	54,8
						449108
998 11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основани	34,1776	5255,25	179612	50,8
						18932
999 11-060101-0114	Устройство отмостки	м3	42,722	18088,64	772783	48,5
						18850

Итого прямые затраты по разделу 27	**2 701 084**
Накладные расходы I уровня, тенге	486890
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 187 974
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	135 170
Итого, тенге	3 323 144
Сметная прибыль (8 %), тенге	265 852
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 588 996**

Итого прямые затраты по смете	**26 747 194,02**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	401 207,91
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,079 %)	564 415,28
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	29 375 586,24
Налог на добавленную стоимость	**3 525 070,35**
Итого с НДС	**32 900 656,59**
Всего:	**32 900 656,59**

Подрядчик:
ТОО "Спарта и Ко"

Санкибаев М.Т.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Тех надзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Кантарбаев Р.А.

Аттестат эксперта № KZ08VJE00002090 от 01.10.2014г

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Балмагамбетов М.К.

Лицензия ГСЛ№ 15015445

Соот рос Ф-2 по смете
пров.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Спарта и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 320 мест с интернатом на 60 мест в мкр. "Кызылжар" по ул.Астана, в п.Шубаркудук,**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство интерната на 60 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130** от **10.08.2018** **доп.согл. № 5 от 24.10.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ № 49
На общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество	Стоимость, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная ресурсная смета № 2-2-1										
		Раздел 7 Окна											
		7.2 1 этаж											
87		11-150108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 220 мм. Устройство**	м	**60,33636**	**1251,82**		**75530**			**54,8**		
											10124		
		Раздел 8 Двери											
		8.1 Подвал											
102		11-100402-0502	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемо	**2,0907**	**1511,46**		**3160**			**59,8**		
											1689		
103		21-090402-0201	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	**2,0907**	**35290,26**		**73781**			**–**		
104		21-090404-0201	**Петля накладная ГОСТ 5088-2005**	шт.	**2**	**428,37**		**857**			**–**		
105		11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	**31,71**	**1180,73**		**37441**			**59,8**		
											14813		
106		21-090102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9=7шт; ДГ 21-9Л=9шт внутренние СТ РК 943-92**	м2	**30,24**	**9915,44**		**299843**			**–**		

107	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Л; ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	10520,89	15466	–
108	21-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	34	428,37	14565	–
109	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	18	4345,51	78219	–
110	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	86,5	347,58	30066	59,8
							2957
	8.2 1 этаж						
111	11-100402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотенК=2,000;	м2 проемо	4,1814	1511,22	6319	59,8
							3378
112	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003К=2,000;	м2	4,1814	35290,26	147563	–
113	21-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005К=2,000;	шт.	4	428,37	1713	–
114	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	67,72	1180,77	79962	59,8
							31636
115	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9Л=14шт; ДГ 21-9=12шт внутренние СТ РК 943-92	м2	49,14	9915,44	487245	–
116	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7=2шт; ДГ 21-7Л=1шт; ДГ21-8=5шт; ДГЛ 21-8=3шт внутренние СТ РК 943-92	м2	17,85	10520,89	187798	–
117	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние СТ РК 943-92	м2	2,73	8761	23918	–
118	21-090404-0201	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	78	428,37	33413	–
119	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	38	4345,51	165129	–
120	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5039,72	10079	–

121	11-100111-0401	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	**194,9**	**347,58**	**67743**	**59,8**
							6662
	8.3 2 этаж						
122	11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	**85,89**	**1180,8**	**101419**	**59,8**
							40124
123	21-090102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9=19шт; ДГЛ 21-9=14шт внутренние СТ РК 943-92**	м2	**64,26**	**9915,44**	**637166**	**–**
124	21-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-8=3шт; ДГ 21-8Л=3шт; ДГ21-7=5; ДГЛ=3шт внутренние СТ РК 943-92**	м2	**21,84**	**10520,89**	**229776**	**–**
125	21-090102-0105	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние СТ РК 943-92**	м2	**5,46**	**8761**	**47835**	**–**
126	21-090404-0201	**Петля накладная ГОСТ 5088-2005**	шт.	**104**	**428,37**	**44550**	**–**
127	21-090404-0307	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	шт.	**48**	**4345,51**	**208584**	**–**
128	21-090404-0305	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	**2**	**5039,72**	**10079**	**–**
129	11-100111-0401	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	**257,8**	**347,58**	**89605**	**59,8**
							8812

Итого прямые затраты по разделу 7-8	**3 208 824**
Накладные расходы I уровня, тенге	120 195
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 329 019
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	141 150
Итого, тенге	3 470 169
Сметная прибыль (8 %), тенге	277 614
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 747 783**

Раздел 18 Лестничная клетка

18.3 Ограждение ОГР-1

440	11-070519-0102	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	огражден	**21,9**	**1278,95**	**28009**	**62,1**

							15930
	18.4 Ограждение ОГР-2						
443	11-070519-0102	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	огражден	3,38	1278,4	4321	62,1
							2459
	18.5 Ограждение ОГР-3						
446	11-070519-0102	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	огражден	6,3	1278,89	8057	62,1
							4583
		Итого прямые затраты по разделу 18				**40 387**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				22 972	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				63 359	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 686	
		Итого, тенге				66 045	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 284	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**71 329**	
	Раздел 19 Наружная отделка						
	19.1 Цоколь						
449	11-150213-0105	**Стены (цоколь). Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем**	м2	130,3	229,29	29876	54,8
							2237
450	11-080101-0307	**Фасад (цоколь).Покрытие поверхности жидким керамическим теплоизоляционным покрытием "Изолат-01".**	поверхно	130,3	194,67	25366	50,8
							11996
	19.2 Отмостка						
452	11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	стилающе	8,775	7626,21	66920	60,9
							15097
453	11-110101-0209	**Отмостка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками**	стилающе	23,4	21160,3	495151	60,9
							37896
		Итого прямые затраты по разделу 18				**617 313**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				67 226	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				684 539	

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				29 024	
	Итого, тенге				713 563	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				57 085	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**770 649**	

Раздел 22 Входа

22.1 Вход №1 (крыльцо с пандусом)

478	11-110101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных антискользящих на клею из сухих смесей. Устройство**	ı2 покрыти	**12,62**	**3628,53**	**45792**	**60,9**
							5670
479	11-150106-0201	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (под натуральный камень)**	ɔхности об	**9,1**	**4573,41**	**41618**	**54,8**
							10689
485	11-110101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных антискользящих на клею из сухих смесей. Устройство**	ı2 покрыти	**23,1**	**3628,66**	**83822**	**60,9**
							10379
486	11-090606-0110	**Ограждения ОГ-1. Монтаж**	конструкці	**0,09877**	**38452,97**	**3798**	**60,9**
							1861
487	11-090501-0203	**Ограждения . Электродуговая сварка при монтаже**	т	**0,09877**	**39526,17**	**3904**	**60,9**
							1721
490	11-090606-0110	**Ограждения ОГ-2. Монтаж**	конструкці	**0,01472**	**38519,02**	**567**	**60,9**
							278
491	11-090501-0203	**Ограждения . Электродуговая сварка при монтаже**	т	**0,01472**	**39470,11**	**581**	**60,9**
							256
495	11-090606-0110	**Ограждения ОГ-3. Монтаж**	конструкці	**0,01894**	**38437,17**	**728**	**60,9**
							356
496	11-090501-0203	**Ограждения . Электродуговая сварка при монтаже**	т	**0,01894**	**39545,93**	**749**	**60,9**
							330
500	11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,01365**	**314945,1**	**4299**	**48,5**
							1061
501	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**15,954**	**60,8**	**970**	**54,2**

502	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	31,908	68,13	2174	243 54,2
503	11-100210-0101	Стропила. Установка	сины в ко	0,2988	23701,47	7082	301 59,8
504	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	сины в ко	0,2905	62640,28	18197	3290 59,8
505	11-100114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	2 покрыти	46,27	1083,36	50127	2968 59,8
506	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	танной по	46,27	209,6	9698	4887 59,8
507	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	сины в ко	0,5893	6019,01	3547	645 59,8
508	11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	ытия по ф	46,27	49,77	2303	216 59,8
509	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	конструкц	0,275	59978,18	16494	884 60,9
511	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	ьных элем	0,11314	416678,5	47143	7966 62,1
512	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,7	60,82	590	2787 54,2
513	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	19,4	68,14	1322	148 54,2
514	11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли профлистом	м труб	21	992,81	20849	183 56,4

							10741
515	23-010801-0117	Желоб водосточный ф185мм	м	14	1525,18	21353	–
516	23-010801-0116	Желоб водосточный ф150мм	м	7	1331,5	9321	–
517	11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	2	15447,5	30895	60,4
							2729
	22.2 Вход №2 2шт						
519	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	3 основани	0,156	5256,41	820	50,8
							86
520	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство из бетона кл В12,5на сульфатостойком портландцементе	м3	0,6	21601,67	12961	48,5
							752
521	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	стилающе	0,45	7626,67	3432	60,9
							774
522	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл В12,5 на сульфатостойком портландцементе	м3	1,5	20597,33	30896	48,5
							1169
523	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,09096	13775,29	1253	48,5
							574
526	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	поверхно	8	730,63	5845	50,8
							737
527	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	риваемой	8,36	2007,06	16779	54,8
							4357
528	11-150201-0101	Стены. Штукатурка "под шубу"	риваемой	8,36	922,49	7712	54,8
							2480
529	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	12 покрыти	12,14	3628,67	44052	60,9

530	11-090606-0110	Ограждения ОГ-1 Монтаж	конструкці	0,05656	38472,42	2176	5454 60,9
531	11-090501-0203	Ограждения . Электродуговая сварка при монтаже	т	0,05656	39515,56	2235	1066 60,9
535	11-090302-0401	Устройство каркаса козырька	конструкці	0,0554	22075,81	1223	985 60,9
538	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,3	525,58	2260	431 56,4
540	11-120101-1001	Защитный фартук из оцинкованного листа	2 покрыти	1,95	2286,15	4458	1107 56,4
542	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00273	315018,3	860	813 48,5
543	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,6	60,71	340	212 54,2
544	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	11,2	68,21	764	85 54,2
	22.3 Вход №3						
545	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	3 основані	0,122	5254,1	641	106 50,8
546	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство из бетона кл В12,5на сульфатостойком портландцементе	м3	0,88	21597,73	19006	68 48,5
547	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	стилающе	0,30625	7624,49	2335	1102 60,9
							527

548	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл В12,5 на сульфатостойком портландцементе	м3	1,71	20597,08	35221	48,5
549	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07165	13761,34	986	1333 48,5
551	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	поверхно	8,17	730,72	5970	452 50,8
552	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	риваемой	4,42	2007,01	8871	752 54,8
553	11-150201-0101	Стены. Штукатурка "под шубу"	риваемой	4,42	922,62	4078	2304 54,8
554	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	12 покрыти	6,06	3628,05	21986	1311 60,9
555	11-090606-0110	Ограждения ОГ-1 Монтаж	конструкці	0,03688	38476,14	1419	2722 60,9
556	11-090501-0203	Ограждения . Электродуговая сварка при монтаже	т	0,03688	39506,51	1457	695 60,9
560	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00137	315328,5	432	642 48,5
561	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00425	201882,4	858	106 48,5
562	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,508	61,01	92	97 54,2
563	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	3,016	68,3	206	23 54,2
							28

564	11-090302-0401	Устройство каркаса козырька	конструкці	0,2514	22044,55	5542	60,9
							1955
568	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2514	9105,01	2289	60,9
							911
569	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,285	60,78	382	54,2
							96
570	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	12,57	68,1	856	54,2
							118
571	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	сины в ко	0,107	62616,82	6700	59,8
							1093
572	11-100114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	2 покрыти	15,6	1703,78	26579	59,8
							1872
573	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	сины в ко	0,107	6018,69	644	59,8
							39
574	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	танной по	15,6	209,55	3269	59,8
							217
575	11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	ытия по ф	15,6	49,74	776	59,8
							298
576	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	15,6	525,51	8198	56,4
							4017
578	11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобо	7,5	1622	12165	56,4
							902
579	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	конструкці	0,02436	18308,7	446	60,9
							102

580	11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	**0,02436**	**2093,6**	**51**	**60,9**
							21
584	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**1,7**	**61,18**	**104**	**54,2**
							26
585	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;**	м2	**3,4**	**68,24**	**232**	**54,2**
							32

Итого прямые затраты по разделу 22	**737 780**
Накладные расходы I уровня, тенге	115 638
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	853 418
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	36 185
Итого, тенге	889 603
Сметная прибыль (8 %), тенге	71 168
Итого по разделу на подряд, тенге	**960 771**

Раздел 23 Вход в подвал

23.1 Вход

593	11-150207-0101	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	риваемой	**7,8**	**2006,92**	**15654**	**54,8**
							4065
594	11-150201-0101	**Стены. Штукатурка "под шубу"**	риваемой	**7,8**	**922,56**	**7196**	**54,8**
							2314

23.2 Козырек над входом в подвал

595	11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	сины в ко	**0,06125**	**23902,04**	**1464**	**59,8**
							626
597	11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	сины в ко	**0,06125**	**6008,16**	**368**	**59,8**
							23
598	11-120101-1001	**Покрытия козырька из листовой оцинкованной стали. Устройство**	2 покрыти	**12,1**	**771,49**	**9335**	**56,4**
							5047
600	11-090302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	конструкц	**0,0202**	**18366,34**	**371**	**60,9**

							85
603	21-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,019	203265,1	3862	–
605	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,58	60,76	96	54,2
							24
606	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;**	м2	3,16	68,35	216	54,2
							29

Итого прямые затраты по разделу 23	**38 562**
Накладные расходы I уровня, тенге	12 213
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	50 775
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2 153
Итого, тенге	52 928
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 234
Итого по разделу на подряд, тенге	**57 162**

Итого прямые затраты по смете	**5 607 693,79**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	84 115,41
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,079 %)	118 332,71
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	6 158 750,42
Налог на добавленную стоимость	**739 050,05**
Итого с НДС	**6 897 800,47**
Всего:	**6 897 800,47**

Подрядчик:
ТОО "Спарта и Ко"

Санкибаев М.Т.

Тех надзор:
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Кантарбаев Р.А.

Аттестат эксперта № KZ08VJE00002090 от 01.10.2014г.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"
Балмагамбетов М.К.

Лицензия ГСЛ № 15015445

Сост рос Ф-2
по смете прав.