Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП "Инновация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подсобного помещения под офис в г. Костанай по ул. Алтынсарина, 214/5**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция подсобного помещения под офис**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ

за **Июнь 2023 (месяц, год) на Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Демонтажные работы										
1	Э15213: 1	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	298	612	53	182376	15794			182376	
						558	11	166284	3278				
2	Э15213: 3	1208-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	$м^2$ кровли	1	1082	49	1082	49			1082	
						1033	10	1033	10				
3	Э15213: 5	1208-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	$м^2$ кровли	1	279	32	279	32			279	
						248	7	248	7				
4	Э15213: 7	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	1	1021	3	1021	3			1021	
						1018	0	1018	0				
5	Э15213: 9	1208-0101-2203 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо (демонтаж)	$м^2$	270	544	17	146880	4590			146880	
						527	6	142290	1620				
6	Э15213: 10	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная (демонтаж)	$м^2$	1,911	5873	103	11223	197			11223	
						5770	31	11026	59				
7	Э15213: 37	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная (демонтаж)	$м^2$	3,822	10795	129	41258	493	6310		41258	
						9015	39	34455	149				
8	Э15213: 11	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	124,8072	231		28830				28830	
9	Э15213: 12	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	124,8072	68		8487				8487	
			Стены, перегородки										
10	Э15213: 13	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	74,8	53565	6498	4006662	486050	2297408		4006662	
						16353	1129	1223204	84449				
11	Э15213: 14, 16, 18	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	15,887	18835		299231		299231		299231	
12	Э15213: 15	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней	$м^3$	16,1	63331	6952	1019629	111928	528321		1019629	
						23564	1375	379380	22138				
13	Э15213: 17	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	165	11736	637	1936440	105105	718080		1936440	
						6747	124	1113255	20460				
14	Э15213: 19	1107-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	ых конструкций	28	6875	3189	192500	89292	1204		192500	
						3643	554	102004	15512				
15	Э15213: 20	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,008	109337		110212		110212		110212	
			Проемы										
16	Э15213: 21	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	23,9535	7037	491	168561	11762	69153		168561	
						3659	159	87646	3809				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Э15213: 22	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	12,54	8058	496	101047	6219	37320		101047	
						4586	160	57508	2006				
18	Э15213: 23	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	1,05	10542	482	11069	506	4059		11069	
						6194	156	6504	164				
19	Э15213: 24	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:	м^2	23,9535	54905		1315167		1315167		1315167	
20	Э15213: 25	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:	м^2	8,22	48303		397051		397051		397051	
21	Э15213: 26	223-102-0306 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	4,32	38365		165737		165737		165737	
22	Э15213: 27	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	1,05	36335		38152		38152		38152	
23	Э15213: 28	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной	м^2	17,6	5523	13	97205	228	87508		97205	
						538	4	9469	70				
24	Э15213: 29	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	48,4	5293	28	256181	1356	213927		256181	
						845	9	40898	436				
25	Э15213: 30	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	48,4	1597		77295		77295		77295	
26	Э15213: 31	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2	м^2	38,01	5697	223	216543	8477	41962		216543	
						4370	66	166104	2509				
27	Э15213: 32	223-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	32,13	24272		779859		779859		779859	
28	Э15213: 33	223-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	5,88	25594		150493		150493		150493	
29	Э15213: 34	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	42	508		21336		21336		21336	
30	Э15213: 35	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	21	4844		101724		101724		101724	
31	Э15213: 36	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	21	3633		76293		76293		76293	
32	Э15213: 38	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м^2	3,822	65099		248808		248808		248808	
			Лестница										
33	Э15213: 39	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,687	233779	63809	160606	43836	17749		160606	
						144135	16139	99021	11087				
34	Э15213: 40	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	26,9304	351	7	9453	189	4174		9453	
						189	1	5090	27				
35	Э15213: 41	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	6,4	24641	7	157702	45	119340		157702	
						5987	0	38317	0				
36	Э15213: 42	222-503-0302 *РСНБ РК 2022*	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	6,4	18400		117760		117760		117760	
			Кровля										
37	Э15213: 43	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	м^2	271	11324	395	3068804	107045	1711094		3068804	
						4615	116	1250665	31436				
38	Э15213: 44	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	1,721	139715		240450		240450		240450	
39	Э15213: 45, 75	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м^3	1,851	263448	3031	487642	5611	308604		487642	
						93694	923	173427	1709				
40	Э15213: 46	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	м^3	0,44	225316	3658	99139	1610	66246		99139	
						71098	1088	31283	479				
41	Э15213: 47	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	м^3	3,159	305511	2074	965109	6551	667023		965109	
						92287	562	291535	1775				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	Э15213: 48, 76	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	7,171	14956	163	107250	1169	7		107250	
						3429	49	24589	351				
43	Э15213: 49	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	333,2	528	7	175930	2332			175930	
						130	2	43316	666				
44	Э15213: 50	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	333,2	6168	50	2055178	16660	610423		2055178	
						4286	8	1428095	2666				
45	Э15213: 51	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	5,088	139715		710870		710870		710870	
46	Э15213: 52	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	368,5192	3155		1162678		1162678		1162678	
47	Э15213: 53	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	мой поверхности	263	2336	55	614368	14465	398445		614368	
						766	8	201458	2104				
48	Э15213: 54	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	емого покрытия	616,2	1629	347	1003790	213821			1003790	
						1281	81	789352	49912				
49	Э15213: 55	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	53,25615	48924		2605504		2605504		2605504	
50	Э15213: 56	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	13,98225	38608		539827		539827		539827	
51	Э15213: 57	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	47	2131	23	100157	1081	39574		100157	
						1266	6	59502	282				
52	Э15213: 58	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	47	1501		70547		70547		70547	
53	Э15213: 59	6110-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	16,2	5527	3861	89537	62549	1424		89537	
						1578	653	25564	10579				
54	Э15213: 60	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,1	3184		25790		25790		25790	
55	Э15213: 61	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,1	1510		12231		12231		12231	
56	Э15213: 62	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	шт.	2	63611	2321	127222	4642	70160		127222	
						26210	685	52420	1370				
57	Э15213: 63	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	35,4	4290	35	151866	1239	3682		151866	
						4151	7	146945	248				
58	Э15213: 81	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	10	7542	35	75420	350	33560		75420	
						4151	7	41510	70				
59	Э15213: 64	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	38,94	2734		106462		106462		106462	
60	Э15213: 65	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	48	5388	228	258624	10944	5232		258624	
						5051	48	242448	2304				
61	Э15213: 66	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	3281		26248		26248		26248	
62	Э15213: 67, 70	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	16	3299		52784		52784		52784	
63	Э15213: 68	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	48	3347		160656		160656		160656	
64	Э15213: 69	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	96	904		86784		86784		86784	
65	Э15213: 71	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	24	2957		70968		70968		70968	
66	Э15213: 72	224-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	5965		23860		23860		23860	
67	Э15213: 73	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая		2	1175		2350		2350		2350	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.									
68	Э15213: 74	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	72	886		63792		63792		63792	
69	Э15213: 77	6111-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной)	рытия изоляции	40	6775	190	271000	7600	1640		271000	
						6544	27	261760	1080				
70	Э15213: 78	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,2486	570577		141845		141845		141845	
71	Э15213: 79	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	40	3205	28	128200	1120	16040		128200	
						2776	6	111040	240				
72	Э15213: 80	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	2,06	24294		50046		50046		50046	
73	Э15213: 82	6118-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	3	21545	107	64635	321	57459		64635	
						2285	24	6855	72				
			ИТОГО по акту					**28651715**	**1345261**	**18189938**	**0**	**28651715**	
								8866518	**275133**	**0**	**0**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР			**6,3%**		**1805058,04**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**30456773,05**	
			Сметная прибыль			**5%**		**1522838,65**					
			Непредвиденные работы и затраты			**5%**		**1522838,65**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**33502450,35**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079			**2024**				**2024**		**36149143,93**	
			НДС			**12%**		**4337897,27**					
			Итого с НДС									**40487041,2**	

Сдал (ТОО "Агростройсантехмонтаж-БГ")

ТОО "Агростройсантехмонтаж-БГ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО

Беляшов Б.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (ИП "Инновация")

ИП "Инновация"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП "Инновация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подсобного помещения под офис в г. Костанай по ул. Алтынсарина, 214/5**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция подсобного помещения под офис**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ

за **Июль 2023** (месяц, год) на **Общестроительные** работы

Составлен (а) в ɔ в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отделочные работы										
1	Э17213: 1	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	$м^2$	228	4707	21	1073196	4788	2508		1073196	
						4675	6	1065900	1368				
2	Э17213: 2	232-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	$м^2$	239,4	8268		1979359		1979359		1979359	
3	Э17213: 3	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	243,96	994	0	242496	0	6587		242496	
						967	0	235909	0				
4	Э17213: 4	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	256,158	108		27665		27665		27665	
5	Э17213: 5	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	12,5	5027	105	62838	1313	387		62838	
						4891	45	61138	563				
6	Э17213: 6, 15	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1571,6792	137		215320		215320		215320	
7	Э17213: 7	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	12,5	1087	2	13588	26	437		13588	
						1050	1	13125	13				
8	Э17213: 8, 17, 19	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	211,125	323		68193		68193		68193	
9	Э17213: 9	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	520,8	3729	267	1942063	139053	521		1942063	
						3461	113	1802489	58850				
10	Э17213: 10, 21	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	10,49396	24786		260103		260103		260103	
11	Э17213: 11, 22	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	30,23732	1081		32686		32686		32686	
12	Э17213: 12	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	520	2517	42	1308840	21840	18200		1308840	
						2440	11	1268800	5720				
13	Э17213: 13	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	5822,96	94		547358		547358		547358	
14	Э17213: 14	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей (финишный слой)	$м^2$	520,8	1178	11	613502	5728	22395		613502	
						1124	3	585379	1562				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Э17213: 16	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	520	917	2	476840	1040	18200		476840	
						880	1	457600	520				
16	Э17213: 18	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	520	464	1	241280	520	520		241280	
						462	0	240240	0				
17	Э17213: 20	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	50	3140	254	157000	12700	50		157000	
						2885	108	144250	5400				
18	Э17213: 23	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	50	7175	41	358750	2050	25600		358750	
						6622	13	331100	650				
19	Э17213: 24	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	51	2368		120768		120768		120768	
			Полы										
20	Э17213: 25, 30, 50	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	106,67	1783	75	190193	8000	48749		190193	
						1251	26	133444	2773				
21	Э17213: 26, 31	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	99,8	853	77	85130	7684	68164		85130	
						93	26	9282	2594				
22	Э17213: 27, 32, 39, 51	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	354	5451	358	1929655	126732	441791		1929655	
						3845	109	1361132	38586				
23	Э17213: 28, 33, 40, 52	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	361,08	3066		1107072		1107072		1107072	
24	Э17213: 29, 34, 41, 53	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита	м	378,78	4701	30	1780645	11365	1389364		1780645	
						1003	8	379916	3031				
25	Э17213: 35, 42	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм	$м^2$	254,2	1686	76	428581	19319			428581	
						1610	26	409262	6609				
26	Э17213: 36, 38, 43, 45	212-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В12,5	$м^3$	12,9642	23616		306163		306163		306163	
27	Э17213: 37, 44	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек легкобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	254,2	171	77	43469	19574			43469	
						94	26	23895	6609				
28	Э17213: 46	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	7,5	4651	160	34883	1200	15323		34883	
						2448	22	18360	165				
29	Э17213: 47, 49	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	16,8	441		7408		7408		7408	
30	Э17213: 48	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	7,5	2644	82	19830	616	8136		19830	
						1477	13	11078	98				
			ИТОГО по акту					15674874	383548	6739027	0	15674874	
								8552299	135111	0	0		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР			6,3%		987517,06					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									16662391,06	
			Сметная прибыль			5%		833119,55					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		833119,55					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18328630,17	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079			2024				2024		19776591,95	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
			НДС			**12%**		**2373191,03**					
			Итого с НДС									**22149782,99**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО Беляшов Б.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ИП "Инновация"
(наименование организации, бизнес идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП "Инновация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подсобного помещения под офис в г. Костанай по ул. Алтынсарина, 214/5**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция подсобного помещения под офис**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ

за **Июль 2023 (месяц, год) на Внутренние инженерные системы. Благоустройство**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод и канализация										
1	Э16213: 1	6114-0103-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	5,6	2137	2	11967	11	84		11967	
						2120	0	11872	0				
2	Э16213: 2, 34	6114-0103-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	35,9	2136	3	76683	108	539		76683	
						2118	0	76036	0				
3	Э16213: 3	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	5,544	323		1791		1791		1791	
4	Э16213: 4, 35	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	35,541	226		8032		8032		8032	
5	Э16213: 5, 27, 36, 87	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	341,986	322	2	110119	684	1367		110119	
						316	0	108068	0				
6	Э16213: 6, 37	241-224-0201 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	11	436		4796		4796		4796	
7	Э16213: 7	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	2	71		142		142		142	
8	Э16213: 8, 38	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	11	40		440		440		440	
9	Э16213: 9	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	9164		18328		18328		18328	
10	Э16213: 10, 39	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	13	3588		46644		46644		46644	
11	Э16213: 11, 40	241-208-3002 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	6	235		1410		1410		1410	
12	Э16213: 12	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2082	78	2082	78	25		2082	
						1979	24	1979	24				
13	Э16213: 13	244-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	1	36003		36003		36003		36003	
14	Э16213: 14	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4034	0	4034	0	25		4034	
						1139	0	1139	0				
15	Э16213: 15	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1329		1329		1329		1329	
16	Э16213: 16	1312-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования		1	4681	136	4681	136	5		4681	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Монтаж оборудования	**шт.**		**4540**	**0**	**4540**	**0**				
17	**Э16213: 17**	**261-301-0254** *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**0,00061**	**449705**		**274**		**274**		**274**	
18	**Э16213: 18**	**6114-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**3**	**8581**	**264**	**25743**	**792**	**4752**		**25743**	
						6733	**49**	**20199**	**147**				
19	**Э16213: 19**	**242-101-1402** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**3**	**131592**		**394776**		**394776**		**394776**	
20	**Э16213: 20**	**1312-1101-0403** *РСНБ РК 2022*	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**61655**	**24972**	**61655**	**24972**	**46**		**61655**	
						36637	**6846**	**36637**	**6846**				
21	**Э16213: 21**	**519-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ**	**шт.**	**1**	**185616**		**185616**				**185616**	
										185616			
22	**Э16213: 22**	**241-114-0105** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**638**		**1276**		**1276**		**1276**	
23	**Э16213: 23, 25**	**6114-0102-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**0,486**	**3174**	**55**	**1543**	**26**	**701**		**1543**	
						1680	**15**	**816**	**7**				
24	**Э16213: 24, 26**	**6114-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.**	**м**	**3,28**	**6330**	**131**	**20762**	**430**	**11843**		**20762**	
						2588	**36**	**8489**	**118**				
25	**Э16213: 28**	**6114-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**3,28**	**330**	**2**	**1082**	**7**	**39**		**1082**	
						316	**0**	**1036**	**0**				
26	**Э16213: 29**	**6116-0605-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**1**	**4009**	**370**	**4009**	**370**	**19**		**4009**	
						3620	**88**	**3620**	**88**				
27	**Э16213: 30**	**242-404-0102** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	**шт.**	**1**	**14023**		**14023**		**14023**		**14023**	
28	**Э16213: 31**	**241-116-0207** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**4**	**2229**		**8916**		**8916**		**8916**	
29	**Э16213: 32**	**6118-0208-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование**	**кг**	**3,432**	**1055**	**6**	**3621**	**20**	**107**		**3621**	
						234	**1**	**803**	**3**				
30	**Э16213: 33**	**212-402-0107** *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**$м^3$**	**0,000343**	**24786**		**9**		**9**		**9**	
31	**Э16213: 41**	**6115-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	**комплект**	**1**	**16041**	**113**	**16041**	**113**	**481**		**16041**	
						15447	**32**	**15447**	**32**				
32	**Э16213: 42**	**513-106-0104** *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	**комплект**	**1**	**61205**		**61205**				**61205**	
										61205			
33	**Э16213: 43**	**6114-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**7,5**	**3041**	**4**	**22808**	**31**	**104**		**22808**	
						3023	**1**	**22673**	**8**				
34	**Э16213: 44**	**6114-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**11,9**	**2941**	**8**	**34998**	**95**	**405**		**34998**	
						2899	**2**	**34498**	**24**				
35	**Э16213: 45**	**241-203-0101** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**м**	**7,485**	**339**		**2537**		**2537**		**2537**	
36	**Э16213: 46**	**241-203-0107** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**11,8762**	**1934**		**22969**		**22969**		**22969**	
37	**Э16213: 47**	**241-208-3603** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**4**	**428**		**1712**		**1712**		**1712**	
38	**Э16213: 48**	**241-208-3601** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**3**	**124**		**372**		**372**		**372**	
39	**Э16213: 49**	**241-209-2506** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**4**	**596**		**2384**		**2384**		**2384**	
40	**Э16213: 50**	**241-209-2501** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**8**	**166**		**1328**		**1328**		**1328**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	Э16213: 51	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	483		1932		1932		1932	
42	Э16213: 52	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	812		1624		1624		1624	
43	Э16213: 53	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	164		328		328		328	
44	Э16213: 54	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	7	797		5579		5579		5579	
45	Э16213: 55	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176		352		352		352	
46	Э16213: 56	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2	10666	157	21332	314	1128		21332	
						7656	49	15312	98				
47	Э16213: 57	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2	61791		123582		123582		123582	
48	Э16213: 58	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	2773		5546		5546		5546	
49	Э16213: 59	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14807		29614		29614		29614	
50	Э16213: 60	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1	1814	0	1814	0	524		1814	
						1290	0	1290	0				
51	Э16213: 61	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	10417	246	20834	492	900		20834	
						9721	80	19442	160				
52	Э16213: 62	244-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, В 492 мм	комплект	2	14476		28952		28952		28952	
53	Э16213: 63	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	2	7891		15782		15782		15782	
54	Э16213: 64	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	2	6577		13154		13154		13154	
55	Э16213: 65	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	1556		3112		3112		3112	
56	Э16213: 66	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных, мелких.	комплект	1	5935	614	5935	614	386		5935	
						4935	197	4935	197				
57	Э16213: 67	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	1	3535	0	3535	0	45		3535	
						3490	0	3490	0				
58	Э16213: 68	244-102-0802 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	1	36026		36026		36026		36026	
59	Э16213: 69	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9944		9944		9944		9944	
60	Э16213: 70	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1139		1139		1139		1139	
61	Э16213: 71	261-302-0262 *РСНБ РК 2022*	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	1	745		745		745		745	
62	Э16213: 72	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапа, диаметр 100 мм.	комплект	1	43467	205	43467	205	39324		43467	
						3938	66	3938	66				
			Отопление и вентиляция										
63	Э16213: 73	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	41,85	2510	37	105044	1549			105044	
						2473	10	103495	419				
64	Э16213: 74	245-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 240 Вт	секция	279	2928		816912		816912		816912	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	Э16213: 75	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	27	670	0	18090	0	675		18090	
						645	0	17415	0				
66	Э16213: 76	242-207-3802 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	27	331		8937		8937		8937	
67	Э16213: 77	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	21	1703	1	35763	21	546		35763	
						1676	0	35196	0				
68	Э16213: 78	245-510-0104 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	21	12290		258090		258090		258090	
69	Э16213: 79	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм	шт.	2	2097	5	4194	10	186		4194	
						1999	1	3998	2				
70	Э16213: 80	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 $м^3$/ч, DN 20	шт.	1	24192		24192		24192		24192	
71	Э16213: 81	245-506-0106 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 $м^3$/ч, DN 25	шт.	1	26644		26644		26644		26644	
72	Э16213: 82	242-207-3601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5340		5340		5340		5340	
73	Э16213: 83	242-207-3603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	15460		15460		15460		15460	
74	Э16213: 84	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	120	2837	48	340440	5760	156960		340440	
						1481	13	177720	1560				
75	Э16213: 85	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	120	2273	48	272760	5760	89280		272760	
						1481	13	177720	1560				
76	Э16213: 86	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	60	2228	48	133680	2880	41940		133680	
						1481	13	88860	780				
77	Э16213: 88	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	2	18900	515	37800	1030	378		37800	
						18196	132	36392	264				
78	Э16213: 89	246-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 $м^3$/ч	комплект	1	35584		35584		35584		35584	
79	Э16213: 90	246-409-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 12 Вт	шт.	1	7501		7501		7501		7501	
80	Э16213: 91	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	7,9285	7257	130	57537	1030	3560		57537	
						6678	37	52947	293				
81	Э16213: 92	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	7,9285	5669		44947		44947		44947	
82	Э16213: 93	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного	$м^3$ изоляции	0,1	81737	4209	8174	421	562		8174	
						71907	1308	7191	131				
83	Э16213: 94	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,108	28552		3084		3084		3084	
84	Э16213: 95	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	784		5488		5488		5488	
85	Э16213: 96	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	3	5381	120	16143	360	1338		16143	
						4815	24	14445	72				
86	Э16213: 97	246-304-0711 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 400 мм	шт.	1	19716		19716		19716		19716	
87	Э16213: 98	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9445		9445		9445		9445	
88	Э16213: 99	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	7498		7498		7498		7498	
			Электроосвещение. Электрооборудование										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	Э16213: 100	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	51343	1768	51343	1768	18712		51343	
						30863	514	30863	514				
90	Э16213: 101	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1748084		1748084				1748084	
										1748084			
91	Э16213: 102, 109, 118, 126	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	4	12020	148	48080	592	7788		48080	
						9925	42	39700	168				
92	Э16213: 103, 110	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10502		21004		21004		21004	
93	Э16213: 104, 111, 120, 128	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	32	5514	0	176448	0	992		176448	
						5483	0	175456	0				
94	Э16213: 105, 112, 129	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	3	2007		6021		6021		6021	
95	Э16213: 106, 113, 131	247-204-1608 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	8	942		7536		7536		7536	
96	Э16213: 107, 114, 124	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	16	3880		62080		62080		62080	
97	Э16213: 108, 117, 125, 134	261-404-0607 *РСНБ РК 2022*	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1288		10304		10304		10304	
98	Э16213: 115, 132	1308-0303-0301 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	2	6231	15	12462	30	594		12462	
						5919	0	11838	0				
99	Э16213: 116, 133	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5329		10658		10658		10658	
100	Э16213: 119	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8376		8376		8376		8376	
101	Э16213: 121	247-204-2526 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2965		2965		2965		2965	
102	Э16213: 122	247-204-1650 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2116		2116		2116		2116	
103	Э16213: 123	247-204-1610 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	642		1284		1284		1284	
104	Э16213: 127	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7940		7940		7940		7940	
105	Э16213: 130	247-204-1646 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	2444		2444		2444		2444	
106	Э16213: 135	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	33	1482	55	48906	1815	24156		48906	
						695	13	22935	429				
107	Э16213: 136	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	16	7259	368	116144	5888	54672		116144	
						3474	85	55584	1360				
108	Э16213: 137, 140	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	21	1304	50	27384	1050	9660		27384	
						794	12	16674	252				
109	Э16213: 138	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	27	1337	50	36099	1350	10638		36099	
						893	12	24111	324				
110	Э16213: 139	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	146	1064	34	155344	4964	27156		155344	
						844	7	123224	1022				
111	Э16213: 141, 186	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	5,376	6628	0	35632	0			35632	
						6628	0	35632	0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	Э16213: 142	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	4,62	3459	0	15981	0			15981	
						3459	0	15981	0				
113	Э16213: 143	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	39	1985	10	77415	390	2808		77415	
						1903	3	74217	117				
114	Э16213: 144	247-102-0171 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 10 slim, мощностью 10 Вт, IP40	шт.	5	9881		49405		49405		49405	
115	Э16213: 145	247-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	34	23754		807636		807636		807636	
116	Э16213: 146	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	6707	214	13414	428	380		13414	
						6303	62	12606	124				
117	Э16213: 147	247-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	16050		32100		32100		32100	
118	Э16213: 148	247-102-0311 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	2	3597		7194		7194		7194	
119	Э16213: 149, 151	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	63	1051	1	66213	63	2898		66213	
						1004	0	63252	0				
120	Э16213: 150	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	31	383		11873		11873		11873	
121	Э16213: 152	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	352		4224		4224		4224	
122	Э16213: 153	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	20	677		13540		13540		13540	
123	Э16213: 154	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	20	109		2180		2180		2180	
124	Э16213: 155	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	2021	721	3	1457141	6063	60630		1457141	
						688	0	1390448	0				
125	Э16213: 156	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,02204	309939		316770		316770		316770	
126	Э16213: 157	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,00266	480684		481963		481963		481963	
127	Э16213: 158	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,03672	1242344		45619		45619		45619	
128	Э16213: 159	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2004,85	55		110267		110267		110267	
129	Э16213: 160	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	36,36	79		2872		2872		2872	
			Пожарная сигнализация										
130	Э16213: 161	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	14553	12	14553	12	73		14553	
						14468	2	14468	2				
131	Э16213: 162	248-303-0106 *РСНБ РК 2022*	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	63547		63547		63547		63547	
132	Э16213: 163	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18030		18030		18030		18030	
133	Э16213: 164	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	7	4594	1	32158	7	371		32158	
						4540	0	31780	0				
134	Э16213: 165	248-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	7	657		4599		4599		4599	
135	Э16213: 166	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых	шт.	6	6038	820	36228	4920	552		36228	
						5126	242	30756	1452				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	Э16213: 167	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	6	2277		13662		13662		13662	
137	Э16213: 168	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	51	9176	3	467976	153	4743		467976	
						9080	0	463080	0				
138	Э16213: 169	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	51	5809		296259		296259		296259	
139	Э16213: 170	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	14	2564	11	35896	154	196		35896	
						2539	3	35546	42				
140	Э16213: 171	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3196		3196		3196		3196	
141	Э16213: 172	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	13	1744		22672		22672		22672	
142	Э16213: 173	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	6	2703	43	16218	258	102		16218	
						2643	12	15858	72				
143	Э16213: 174	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	6	4138		24828		24828		24828	
144	Э16213: 175	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	18	281		5058		5058		5058	
145	Э16213: 176	248-306-0306 *СпрСЦ 04.2023*	Блок питания Квант-20	шт.	1	8436		8436		8436		8436	
146	Э16213: 177	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	625	337	2	210625	1250	10000		210625	
						319	0	199375	0				
147	Э16213: 178	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,4233	67792		28696		28696		28696	
148	Э16213: 179	243-305-0301 *СпрСЦ 04.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,2142	105729		22647		22647		22647	
149	Э16213: 180	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	606	46		27876		27876		27876	
			Благоустройство										
150	Э16213: 181	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см	$м^2$	39,3	1419	372	55767	14619	40		55767	
						1046	81	41108	3183				
151	Э16213: 182, 188	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	7,79076	5203		40535		40535		40535	
152	Э16213: 183	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	3,93	5359	2483	21061	9758	9106		21061	
						559	443	2197	1741				
153	Э16213: 184	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	39,3	4468	325	175592	12773	392		175592	
						4133	69	162427	2712				
154	Э16213: 185	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	39,3	3065		120454		120454		120454	
155	Э16213: 187	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	0,756	4688	3832	3544	2897	2		3544	
						853	685	645	518				
156	Э16213: 189	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	27	3247	81	87669	2187	4347		87669	
						3005	23	81135	621				
157	Э16213: 190	212-101-0812 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	0,4617	28057		12954		12954		12954	
158	Э16213: 191	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,432	55033		23774		23774		23774	
159	Э16213: 192	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного механизированным способом с внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	47,6	1032	23	49123	1095			49123	
						1010	5	48076	238				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	Э16213: 193	**6113-0112-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать**	$м^2$	**47,6**	**206**	**0**	**9806**	**0**			**9806**	
						206	**0**	**9806**	**0**				
161	Э16213: 194	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	$м^2$	**47,6**	**649**	**349**	**30892**	**16612**	**3618**		**30892**	
						224	**70**	**10662**	**3332**				
162	Э16213: 195	**8601-0302-0306** *УСН РК 8.02-03-2022*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	**шт.**	**1**	**68383**	**265**	**68383**	**265**	**64650**		**68383**	
						3468	**64**	**3468**	**64**				
163	Э16213: 196	**8601-0303-0202** *УСН РК 8.02-03-2022*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	**шт.**	**1**	**49572**	**119**	**49572**	**119**	**46990**		**49572**	
						2463	**26**	**2463**	**26**				
			ИТОГО по акту					**12127678**	**139799**	**5625874**	**0**	**12127678**	
								4357009	**31212**	**1994905**	**0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**1994905**			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР			**6,3%**		**638364,7**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**12766042,7**	
			Сметная прибыль			**5%**		**538556,88**					
			Непредвиденные работы и затраты			**5%**		**638302,13**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13942901,72**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079			**2024**				**2024**		**15044390,95**	
			НДС			**12%**		**1805326,91**					
			Итого с НДС									**16849717,87**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агростройсантехмонтаж-БГ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО

Беляшов Б.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял

ИП "Инновация"

(наименование организации, бизнес

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)