Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" Туркестанская область, г.Туркестан.Республика Казахстан. Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. КВАРТАЛ 160, д. 5** — **060240004644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №2 от 14.02.2023г к договору №427 от 06.10.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000029	**21.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием. 2 этап"			Работа	1	370 761 364,00	370 761 364,00
				Итого	1	x	370 761 364,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2023

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (ИнтерКонстракшн)
Технический надзор : ТОО "Restart Expert"

Наименование объекта: "Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием . 2 этап"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат от 21.09. 2023 г.

по подпрограмме 015

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате	
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость 12% с начала года	В отчетном месяце без НДС	СМР в базовых ценах 2021 г.	СМР за отчетный месяц	монтаж оборудования		Каз. содержание (%)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость, тенге	Всего к оплате с учетом НДС, тенге
							с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Затраты подрядчика	1 526 488 648	163 552 355	331 036 932	1 076 304 470	288 982 302			88,31%			39 724 432	370 761 364
	в том числе оборудование												
	Услуги технического надзора	37 511 631	4 019 103	8 134 836								976 180	9 111 016
	Услуги авторского надзора	13 061 105	1 399 404	2 832 451								339 894	3 172 345
	Всего по стройке:	**1 577 061 384**	**168 970 862**	**342 004 219**	**1 076 304 470**	**288 982 302**						**41 040 506**	**383 044 725**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Сулашев А.О.**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

_____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бал У.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Expert"

_____ **Өрісбай Ш.Н.**

Инженер-эксперт

_____ **Ильясов К.К.**

Форма 4

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)
Технический надзор : ТОО "Restart Expert "
Авторский Надзор: ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"
Наименование объекта : "Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием . 2 этап"
Договор подряда : №427 от 10.06.21 г.

А К Т

приемки выполненых работ от 21.09.2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 07.04.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР										
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ АР20-27П2 ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ										
1	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	403,2		40727,00	--	16421126	--	16421126	--	17734816
		СТ - 856				--	--	--	--		1313690	
2	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	330,12		53571,00	--	17684859	--	17684859	--	19099648
		СТ - 856				--	--	--	--		1414789	
3	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м2	231,63		27695,00	--	6414993	--	6414993	--	6928192
		СТ - 856				--	--	--	--		513199	
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ										
4	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	627,36		7622,00	--	4781738	--	4781738	--	5164277
		СТ - 857				--	--	--	--		382539	
5	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	498		5812,00	--	2894376	--	2894376	--	3125926
		СТ - 857				--	--	--	--		231550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					48197092	--	48197092	--	52052859
								--	--	--	3855767	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					48197092				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					48197092				
		Сметная прибыль	Тенге					3855767				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					52052859				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					52052859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Витражи									
6	С1223-301-0106 223-301-0106 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	273,4173	80352,00	--	21969627	--	21969627	--	23727197
		СН - 8%			--	--	--	--		1757570	
7	С1223-301-0103 223-301-0103 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом**	м2	98,1849	67100,00	--	6588207	--	6588207	--	7115264
		СН - 8%			--	--	--	--		527057	
8	С1223-301-0104 223-301-0104 РСНБ РК 2015	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом/фальш витражи окрашенные в эмолит/**	м2	437,8541	74136,40	--	32460927	--	32460927	--	35057801
		СН - 8%			--	--	--	--		2596874	
9	С1223-103-0102 223-103-0102 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом / из закаленного стекла/, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	199,2596	62846,30	--	12522729	--	12522729	--	13524547
		СН - 8%			--	--	--	--		1001818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73541490	--	73541490	--	79424809
							--	--	--	5883319	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73541490				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73541490				
		Сметная прибыль	Тенге				5883319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79424809				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				79424809				
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		НА ОТМ.-4,800(подвал).Тип1,1									
10	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	11,053	1797,00	--	19862	--	19862	--	21451
		СН - 8%			--	--	--	--		1589	
		ТИП 3.3									
11	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	44,6148	3092,00	--	137949	--	137949	--	148985
		СН - 8%			--	--	--	--		11036	
		МОП 1-ый ЭТАЖ									
		ТИП 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	299,7984	3092,00	--	926977	--	926977	--	1001135
		СН - 8%			--	--	--	--		74158	
		ТИП 3									
13	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2,87	1797,00	--	5157	--	5157	--	5570
		СН - 8%			--	--	--	--		413	
		ТИП 5									
14	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	6,241	1797,00	--	11215	--	11215	--	12112
		СН - 8%			--	--	--	--		897	
		ТИП 7									
15	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	10,72	1797,00	--	19264	--	19264	--	20805
		СН - 8%			--	--	--	--		1541	
		МОП 2-ой ЭТАЖ									
		ТИП 1									
16	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	154,9686	3092,00	--	479163	--	479163	--	517496
		СН - 8%			--	--	--	--		38333	
		ТИП 3									
17	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	14,9124	3092,00	--	46109	--	46109	--	49798
		СН - 8%			--	--	--	--		3689	
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 2-ой ЭТАЖ									
		ТИП 5									
18	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	7,811	1797,00	--	14036	--	14036	--	15159
		СН - 8%			--	--	--	--		1123	
		ТИП 7									
19	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	13,159	1797,00	--	23647	--	23647	--	25539
		СН - 8%			--	--	--	--		1892	
		МОП 3-ий ЭТАЖ									
		ТИП 1									
20	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	154,9686	3092,00	--	479163	--	479163	--	517496
		СН - 8%			--	--	--	--		38333	
		ТИП 3									
21	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	14,9124	3092,00	--	46109	--	46109	--	49798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3689	
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 3-ой ЭТАЖ									
		ТИП 5									
22	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	7,811	1797,00	--	14036	--	14036	--	15159
		СП - 8%			--	--	--	--		1123	
		ТИП 7									
23	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	13,159	1797,00	--	23647	--	23647	--	25539
		СП - 8%			--	--	--	--		1892	
		МОП 4-ий ЭТАЖ									
		ТИП 1									
24	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	143,9322	3092,00	--	445038	--	445038	--	480641
		СП - 8%			--	--	--	--		35603	
		ТИП 3									
25	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	14,9124	3092,00	--	46109	--	46109	--	49798
		СП - 8%			--	--	--	--		3689	
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 4-ой ЭТАЖ									
		ТИП 5									
26	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	7,105	1797,00	--	12768	--	12768	--	13789
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	
		ТИП 7									
27	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	11,809	1797,00	--	21221	--	21221	--	22919
		СП - 8%			--	--	--	--		1698	
		МОП 5-ый,6-ой,7-ой ЭТАЖи									
		ТИП 1									
28	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	429,6546	3092,00	--	1328492	--	1328492	--	1434771
		СП - 8%			--	--	--	--		106279	
		ТИП 3									
29	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	44,7372	3092,00	--	138327	--	138327	--	149393
		СП - 8%			--	--	--	--		11066	
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 5-ый,6-ой,7-ой ЭТАЖи									
		ТИП 5									
30	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	21,795	1797,00	--	39166	--	39166	--	42299
		СП - 8%			--	--	--	--		3133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 7									
31	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	35,787	1797,00	--	64309	--	64309	--	69454
		СН - 8%			--	--	--	--		5145	
		МОП 8-ой,9-ый,10-ый ЭТАЖи									
		ТИП 1									
32	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	465,4566	3092,00	--	1439192	--	1439192	--	1554327
		СН - 8%			--	--	--	--		115135	
		ТИП 3									
33	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	44,7372	3092,00	--	138327	--	138327	--	149393
		СН - 8%			--	--	--	--		11066	
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 8-ой,9-ый,10-ый ЭТАЖи									
		ТИП 5									
34	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	24,183	1797,00	--	43457	--	43457	--	46934
		СН - 8%			--	--	--	--		3477	
		ТИП 7									
35	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	40,017	1797,00	--	71911	--	71911	--	77664
		СН - 8%			--	--	--	--		5753	
		МОП 11-ый ЭТАЖ									
		ТИП 1									
36	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	155,1522	3092,00	--	479731	--	479731	--	518109
		СН - 8%			--	--	--	--		38378	
		ТИП 3									
37	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	14,9124	3092,00	--	46109	--	46109	--	49798
		СН - 8%			--	--	--	--		3689	
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 11-ый ЭТАЖ									
		ТИП 5									
38	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	8,101	1797,00	--	14557	--	14557	--	15722
		СН - 8%			--	--	--	--		1165	
		ТИП 7									
39	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	13,399	1797,00	--	24078	--	24078	--	26004
		СН - 8%			--	--	--	--		1926	
		МОП 12-ый ЭТАЖ									
		ТИП 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	155,2542	3092,00	--	480046	--	480046	--	518450
		СН - 8%			--	--	--	--		38404	
		ТИП 3									
41	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	14,9124	3092,00	--	46109	--	46109	--	49798
		СН - 8%			--	--	--	--		3689	
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 12-ый ЭТАЖ									
		ТИП 5									
42	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	8,215	1797,00	--	14762	--	14762	--	15943
		СН - 8%			--	--	--	--		1181	
		ТИП 7									
43	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	13,119	1797,00	--	23575	--	23575	--	25461
		СН - 8%			--	--	--	--		1886	
		МОП 13-ый ЭТАЖ									
		ТИП 1									
44	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	143,8404	3092,00	--	444755	--	444755	--	480335
		СН - 8%			--	--	--	--		35580	
		ТИП 3									
45	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	14,9124	3092,00	--	46109	--	46109	--	49798
		СН - 8%			--	--	--	--		3689	
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 13-ый ЭТАЖ									
		ТИП 5									
46	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	7,419	1797,00	--	13332	--	13332	--	14399
		СН - 8%			--	--	--	--		1067	
		ТИП 7									
47	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	11,709	1797,00	--	21041	--	21041	--	22724
		СН - 8%			--	--	--	--		1683	
		МОП 14-ый,15-ый,16-ый ЭТАЖИ									
		ТИП 1									
48	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	430,4502	3092,00	--	1330952	--	1330952	--	1437428
		СН - 8%			--	--	--	--		106476	
		ТИП 3									
49	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	44,7372	3092,00	--	138327	--	138327	--	149393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%			--	--	--	--		11066	
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 14-ый,15-ый,16-ый ЭТАЖи									
		ТИП 5									
50	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	22,257	1797,00	--	39996	--	39996	--	43196
		СН - 8%			--	--	--	--		3200	
		ТИП 7									
51	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	35,127	1797,00	--	63123	--	63123	--	68173
		СН - 8%			--	--	--	--		5050	
		МОП 17-ый ЭТАЖ									
		ТИП 1									
52	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	155,2542	3092,00	--	480046	--	480046	--	518450
		СН - 8%			--	--	--	--		38404	
		ТИП 3									
53	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	14,9124	3092,00	--	46109	--	46109	--	49798
		СН - 8%			--	--	--	--		3689	
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 17-ый ЭТАЖ									
		ТИП 5									
54	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	8,215	1797,00	--	14762	--	14762	--	15943
		СН - 8%			--	--	--	--		1181	
		ТИП 7									
55	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	13,119	1797,00	--	23575	--	23575	--	25461
		СН - 8%			--	--	--	--		1886	
		МОП 18-ый,19-ый,20-ый ЭТАЖи									
		ТИП 1									
56	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	465,7626	3092,00	--	1440138	--	1440138	--	1555349
		СН - 8%			--	--	--	--		115211	
		ТИП 3									
57	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	44,7372	3092,00	--	138327	--	138327	--	149393
		СН - 8%			--	--	--	--		11066	
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ 18-ый,19-ый,20-ый ЭТАЖи									
		ТИП 5									
58	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	24,681	1797,00	--	44352	--	44352	--	47900
		СН - 8%			--	--	--	--		3548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 7									
59	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2П2ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ЛК1 И ЛК2	39,393	1797,00	--	70789	--	70789	--	76452
		СП - 8%			--	--	--	--		5663	
		ТИП 9									
60	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	167,9736	3092,00	--	519374	--	519374	--	560924
		СП - 8%			--	--	--	--		41550	
		ТИП 9.1									
61	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	214,2204	3092,00	--	662369	--	662369	--	715359
		СП - 8%			--	--	--	--		52990	
		ТИП 9.2									
62	С1231-302-0501 231-302-0501 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	478,0944	6785,00	--	3243871	--	3243871	--	3503381
		СП - 8%			--	--	--	--		259510	
		ТИП 9.3									
63	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	33,9048	3092,00	--	104834	--	104834	--	113221
		СП - 8%			--	--	--	--		8387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16049799	--	16049799	--	17333786
							--	--	--	1283987	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16049799				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16049799				
		Сметная прибыль	Тенге				1283987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17333786				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17333786				
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		НА ОТМ ,+39,000,+42,000,+45,000(14-ый,15-ый,16-ый этажи места общего пользования)									
		ПОТОЛОК									
64	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	306,46	914,99	5,33	280408	1634	84454	155897	471210
		НР - 30% СП - 8%			634,08	1,80	194320	552		34904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795 856,5557	86,00				73664		
		СТЕНЫ									
65	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	700,98	1609,89	21,75	1128501	15246	339009	623502	1892163
		НР - 30% СП - 8%			1104,52	7,32	774246	5131		140160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65.1	149850 С	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,385	7980,6573	40,00				319226		
66	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,16		1746,51	21,75	35210	439	12504	17932	57393
		НР - 80%, СП - 80%				1104,52	7,32	22267	148		4251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	149863 С	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М25	кг	11,385	229,5216	52,00				11935		
67	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	700,98		1231,26	8,31	863089	5825	291433	454246	1422722
		НР - 80%, СП - 80%				807,20	2,82	565831	1977		105387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	2938,50816	86,00				252712		
68	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементной основе	м2 отделываемой поверхности	20,16		1164,19	8,31	23470	168	7029	13064	39457
		НР - 80%, СП - 80%				807,20	2,82	16273	57		2923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	149735 С	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006 М25	кг	4,192	84,51072	70,00				5916		
69	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	413,34		626,57	6,30	258986	2604	47625	168090	461243
		НР - 80%, СП - 80%				505,05	3,28	208757	1356		34166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,006	2,48004	19203,00				47624		
70	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	413,34		1530,89	13,39	632778	5535	271246	286283	992585
		НР - 80%, СП - 80%				861,27	4,49	355997	1856		73525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	2887,59324	86,00				248333		
		НА ОТМ ,+39,000,+42,000,+45,000(14-ый,15-ый,16-ый этажи жилье)										
		ПОТОЛОК										
71	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1324,18		914,99	5,33	1211611	7058	364917	673616	2036045
		НР - 80%, СП - 80%				634,08	1,80	839636	2384		150818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	3701,0831	86,00				318293		
		СТЕНЫ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1462,62		1609,89	21,75	2354657	31812	707352	1300960	3948066
		ЗП - 80%, ЕН - 85%				1104,52	7,32	1615493	10706		292449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	149850 С	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,385	16651,9287	40,00				666077		
73	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1399,54		754,57	5,33	1056051	7459	375119	540793	1724592
		ЗП - 80%, ЕН - 85%				481,21	1,80	673473	2519		127748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	3911,7143	86,00				336407		
74	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	63,08		1231,26	8,31	77668	524	26226	40877	128028
		ЗП - 80%, ЕН - 85%				807,20	2,82	50918	178		9484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	264,43136	86,00				22741		
75	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	288,3		494,31	5,54	142510	1597	29623	89698	250785
		ЗП - 80%, ЕН - 85%				386,02	2,89	111290	833		18577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0038	1,09554	19203,00				21038		
75.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0395	11,38785	575,00				6548		
76	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1165,2		626,57	6,30	730079	7341	134254	473845	1300238
		ЗП - 80%, ЕН - 85%				505,05	3,28	588484	3822		96314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,006	6,9912	19203,00				134252		
77	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	877,98		1051,22	10,42	922950	9149	446452	376316	1403208
		ЗП - 80%, ЕН - 85%				532,30	3,47	467349	3047		103941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5,589	4907,03022	86,00				422005		
78	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	106,44		1530,89	13,39	162948	1425	69849	73721	255603
		ЗП - 80%, ЕН - 85%				861,27	4,49	91674	478		18934	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	743,58984	86,00				63949		
79	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	440,36		680,23	3,55	299546	1563	94867	162901	499443
		ОР - 30%, СП - 8%				461,25	1,16	203116	511		36996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,096	922,99456	86,00				79378		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					10180462	99379	3301959	5451741	16882781
								6779124	35555	--	1250577	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10180462				
	Материалы		Тенге					3301959				
	Всего заработная плата		Тенге						6814679			
		Накладные расходы	Тенге					5451741				
		Сметная прибыль	Тенге					1250577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16882780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4625
		Сметная заработная плата	Тенге						6814679			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					16882780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4625
		Сметная заработная плата	Тенге						6814679			
		РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛКА ФАСАДА АР5-8,40-43										
		ОБЛИЦОВКА СТЕН										
80	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки ПТ 100	м3	156,2852		21572,00	--	3371384	--	3371384	--	3641095
		СП - 8%				--	--	--	--		269711	
81	С1231-301-0102 231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	2828,874		9352,00	--	26455630	--	26455630	--	28572080
		СП - 8%				--	--	--	--		2116450	
82	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2	1414,437		4978,00	--	7041067	--	7041067	--	7604352
		СП - 8%				--	--	--	--		563285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					36868081	--	36868081	--	39817527
								--	--	--	2949446	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					36868081				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					36868081				
		Сметная прибыль	Тенге					2949446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					39817527				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					39817527				
		РАЗДЕЛ 6. СПУСК В ПОДВАЛ 2шт										
		ПОДОШВА СТЕНЫ										
83	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная БМ В3,5 сульфатостойкий. Устройство	м3	1,72		15876,35	1165,54	27307	2004	22751	2767	32480

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:				1483,65	234,46	2552	489		2406	
83.1	100771 С	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,7544	11269,00				19770		
84	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские БМ В20 сульфатостойкий. Устройство	м3	8,94		21294,82	1797,69	190376	16072	153293	22848	230281
		НР - 91%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:				2350,27	458,14	21011	4096		17058	
84.1	100868 С	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	9,0741	16591,00				150548		
85	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0748		23525,36	1073,92	1760	80	22	1535	3558
		НР - 91%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:				22163,44	380,97	1658	28		264	
85.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,2244	96,00				22		
86	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0748		323209,00	--	24176	--	24176	--	26110
		СП - 85%				--	--	--	--		1934	
87	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,225208		307902,00	--	377244	--	377244	--	407424
		СП - 85%				--	--	--	--		30180	
		СТЕНЫ										
88	Е11-060401-0105 1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм БМ В20 сульфатостойкий. Устройство	м3	23,14		36656,40	3036,64	848229	70268	485158	281998	1220646
		НР - 91%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:				12653,55	738,34	292803	17085		90418	
88.1	100868 С	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	23,4871	16591,00				389674		
88.2	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0281	0,650234	60737,00				39493		
89	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,06258		323209,00	--	20226	--	20226	--	21844
		СП - 85%				--	--	--	--		1618	
90	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,38484		307902,00	--	1042199	--	1042199	--	1125575
		СП - 85%				--	--	--	--		83376	
		ЛЕСТНИЦЫ 2шт										
		ЛМ1,ЛМ2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м БМ В20	м3	3,8		55701,26	3136,29	211665	11917	108160	85658	321109
		НР - 91%, СП - 8%				24102,00	669,06	91588	2542		23786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,857	15898,00				61319		
91.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0074	0,02812	594087,00				16706		
91.3	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0353	0,13414	60737,00				8147		
		ЛП1,ЛП2										
92	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм БМ В20. Устройство	м3	1,12		33058,29	2855,20	37025	3198	21515	11879	52817
		НР - 91%, СП - 8%				10993,19	662,40	12312	742		3912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,1368	15898,00				18073		
93	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1674		23525,36	1073,92	3938	180	48	3434	7962
		НР - 91%, СП - 8%				22163,44	380,97	3710	64		590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,5022	96,00				48		
94	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,54532		307902,00	--	167905	--	167905	--	181337
		СП - 8%				--	--	--	--		13432	
95	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,078		325908,00	--	25421	--	25421	--	27455
		СП - 8%				--	--	--	--		2034	
96	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0894		319930,00	--	28602	--	28602	--	30890
		СП - 8%				--	--	--	--		2288	
97	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0407		337503,00	--	13736	--	13736	--	14835
		СП - 8%				--	--	--	--		1099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3019809	103719	2490456	410119	3704323
								425634	25046	--	274395	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3019809				
	Материалы		Тенге					790946				
	Всего заработная плата		Тенге						450680			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1699509				
		Накладные расходы	Тенге					410119				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					274395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3704323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									330
		Сметная заработная плата	Тенге						450680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3704323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									330
		Сметная заработная плата	Тенге						450680			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-6 Электрооборудование и электроосвещение										
		РАЗДЕЛ 7. Электроосвещение										
98	С1247-202-0604 247-202-0604 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм /У197 УХЛ3/**	шт.	5000		49,00	--	245000	--	245000	--	264600
		СН - 8%				--	--	--	--		19600	
		Коробка для установки выключателей и розеток 11-У2										
99	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	2000		111,00	--	222000	--	222000	--	239760
		СН - 8%				--	--	--	--		17760	
100	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	5270		241,71	2,81	1273812	14808	26404	887928	2334679
		НР - 72% СН - 8%				233,89	0,12	1232600	632		172939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	181698 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,37	1949,9	10,00				19499		
100.2	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,001554	8,18958	836,00				6846		
101	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	864,25		27,00	--	23335	--	23335	--	25202
		СН - 8%				--	--	--	--		1867	
102	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	15104,55		32,00	--	483346	--	483346	--	522014
		СН - 8%				--	--	--	--		38668	
103	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	646,6		266,54	3,05	172345	1972	2917	120676	316462
		НР - 72% СН - 8%				258,98	0,23	167456	149		23442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	181699 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	шт.	0,29	187,514	12,00				2250		
103.2	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,001218	0,787559	836,00				658		
104	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	1959,2		66,00	--	129307	--	129307	--	139652
		СН - 8%				--	--	--	--		10345	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5628,6		364,39	162,52	2051006	914761	253118	855705	3139248
		ВР - 72%, СВ - 8%				156,90	54,25	883127	305352		232537	
106	С1243-107-1501 243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1.5 (ок)-0,66	км	1,19864		241970,00	--	290035	--	290035	--	313238
		СВ - 8%				--	--	--	--		23203	
107	С1243-107-1502 243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2.5 (ок)-0,66	км	1,34448		377116,00	--	507025	--	507025	--	547587
		СВ - 8%				--	--	--	--		40562	
108	С1243-107-1505 243-107-1505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,12048		1399354,00	--	168594	--	168594	--	182082
		СВ - 8%				--	--	--	--		13488	
109	С1243-107-1506 243-107-1506 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х16 (ок)-0,66	км	0,215776		2246613,00	--	484765	--	484765	--	523546
		СВ - 8%				--	--	--	--		38781	
110	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	142,5		121,41	1,31	17301	186	1592	11179	30759
		ВР - 72%, СВ - 8%				108,93	0,03	15523	4		2278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,57	1978,00				1127		
110.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,29925	836,00				250		
111	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,1484		158098,00	--	23462	--	23462	--	25339
		СВ - 8%				--	--	--	--		1877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					6091333	931727	2860900	1875488	8604168
								2298706	306137	--	637347	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2051006				
	Материалы		Тенге					253118				
	Всего заработная плата		Тенге						1188479			
		Накладные расходы	Тенге					855705				
		Сметная прибыль	Тенге					232537				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					3139248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									776
		Сметная заработная плата	Тенге						1188479			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4040327				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					30911				
	Всего заработная плата		Тенге						1416364			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2576869				
		Накладные расходы	Тенге					1019783				
		Сметная прибыль	Тенге					404810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5464920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									983
		Сметная заработная плата	Тенге						1416364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					8604168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1759
		Сметная заработная плата	Тенге						2604843			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
		РАЗДЕЛ 8.ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ (1-10 ЭТАЖ)										
		ВЕ1-ВЕ23 (1-10 ЭТАЖ)										
112	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	525		7511,11	47,67	3943330	25026	3000307	909771	5241349
		НР - 98%, СП - 8%				1748,57	19,70	917997	10341		388248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	525	5571,00				2924775		
112.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	26,9325	338,00				9103		
113	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	105		7108,76	59,96	746420	6295	508368	229703	1054212
		НР - 98%, СП - 8%				2207,21	25,08	231757	2634		78090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	105	4669,00				490245		
113.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	5,2605	338,00				1778		
		ВЕ1-ВЕ23 (11-20 ЭТАЖ)										
114	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	262,5		7511,11	47,67	1971665	12514	1500153	454886	2620675
		НР - 98%, СП - 8%				1748,57	19,70	458998	5171		194124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	262,5	5571,00				1462388		
114.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	13,46625	338,00				4552		
115	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	105		7108,76	59,96	746420	6295	508368	229703	1054212
		НР - 98%, СП - 8%				2207,21	25,08	231757	2634		78090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	105	4669,00				490245		
115.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	5,2605	338,00				1778		
						ВЕ24, ВЕ25 (1-10 ЭТАЖ)						
116	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45,5		7511,11	47,67	341755	2169	260026	78847	454250
		НР - 98%, СП - 85%				1748,57	19,70	79560	896		33648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	45,5	5571,00				253481		
116.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	2,33415	338,00				789		
117	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15		7108,76	59,96	106631	899	72624	32815	150601
		НР - 98%, СП - 85%				2207,21	25,08	33108	376		11156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	15	4669,00				70035		
117.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,7515	338,00				254		
118	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,45		7234,65	50,05	82837	573	67199	14949	105609
		НР - 98%, СП - 85%				1315,72	16,55	15065	189		7823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	188078 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	1	11,45	5736,00				65677		
118.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,308005	338,00				104		
119	Е11-200101-0318 1120-0101-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39,25		7801,94	39,19	306226	1538	262947	41420	375457
		НР - 98%, СП - 85%				1063,47	13,35	41741	524		27812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	188079 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения	м2	1	39,25	6584,00				258422		
119.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,024	0,942	338,00				318		
120	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,1		7566,36	39,15	23456	121	20563	2759	28312
		НР - 98%, СП - 85%				894,35	13,91	2772	43		2097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120.1	188083 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	1	3,1	6510,00				20181		
120.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0167	0,05177	338,00				17		
121	Е11-200101-0319 1120-0101-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,55		7743,17	39,19	406904	2059	353403	51100	494645
		НР - 98% СН - 8%				978,92	13,35	51442	701		36640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	188079 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения	м2	1	52,55	6584,00				345989		
121.2	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0167	0,877585	338,00				297		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					8675644	57489	6553958	2045953	11579322
								2064197	23509	--	857728	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					8675644				
	Материалы		Тенге					6553957				
	Всего заработная плата		Тенге						2087706			
	Сдача и испытание		Тенге					101034				
		Накладные расходы	Тенге					2045953				
		Сметная прибыль	Тенге					857728				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					11579325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1524
		Сметная заработная плата	Тенге						2087706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					11579325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1524
		Сметная заработная плата	Тенге						2087706			
		РАЗДЕЛ 9.ОТОПЛЕНИЕ										
		ОТОПЛЕНИЕ КОРИДОР										
122	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	464		1785,58	23,38	828509	10849	572320	244858	1159236
		НР - 98% СН - 8%				528,75	9,73	245340	4515		85869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	464	1222,00				567008		
123	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	484,8		1859,92	23,38	901689	11335	634016	255834	1250125
		НР - 98% СН - 8%				528,75	9,73	256338	4717		92602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	484,8	1296,00				628301		
124	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	67,2		2144,35	23,38	144100	1571	106997	35462	193927

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 85%				528,75	9,73	35532	654		14365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	67,2	1580,00				106176		
125	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	86,4		2406,12	23,38	207889	2020	160185	45594	273762
		НР - 98%, СП - 85%				528,75	9,73	45684	841		20279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	157969 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	86,4	1841,00				159062		
		ОТОПЛЕНИЕ КОРИДОР2										
126	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	464		1785,58	23,38	828509	10849	572320	244858	1159236
		НР - 98%, СП - 85%				528,75	9,73	245340	4515		85869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	464	1222,00				567008		
127	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	484,8		1859,92	23,38	901689	11335	634016	255834	1250125
		НР - 98%, СП - 85%				528,75	9,73	256338	4717		92602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	484,8	1296,00				628301		
128	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	67,2		2144,35	23,38	144100	1571	106997	35462	193927
		НР - 98%, СП - 85%				528,75	9,73	35532	654		14365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	67,2	1580,00				106176		
129	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	86,4		2406,12	23,38	207889	2020	160185	45594	273762
		НР - 98%, СП - 85%				528,75	9,73	45684	841		20279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	157969 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	86,4	1841,00				159062		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					4164374	51550	2947036	1163496	5754100
								1165788	21454	--	426230	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					4164374				
	Материалы		Тенге					2947040				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге						1187242			
		Накладные расходы	Тенге					1163496				
		Сметная прибыль	Тенге					426230				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					5754100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									756
		Сметная заработная плата	Тенге						1187242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					5754100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									756
		Сметная заработная плата	Тенге						1187242			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 10.Хоз.-питьевой водопровод В1

Подраздел 1. Трубопроводная арматура

130	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	352		1785,58	23,38	628524	8230	434174	185754	879420
		НР - 98%, СП - 82%				528,75	9,73	186120	3425		65142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	352	1222,00				430144		
131	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4928		1761,11	17,96	8678750	88507	502557	7926463	17933630
		НР - 98%, СП - 82%				1641,17	0,11	8087686	542		1328417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	154329 С	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	0,99	4878,72	92,00				448842		
131.2	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	4730,88	7,00				33116		
131.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	24,64	836,00				20599		
132	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2712,5		755,38	80,35	2048968	217949	898679	789431	3065471
		НР - 76%, СП - 82%				343,72	39,22	932340	106384		227072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	38,78875	4580,00				177652		
133	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +29°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	2744,5		211,00	--	579090	--	579090	--	625417
		СП - 82%				--	--	--	--		46327	
134	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	2115		464,00	--	981360	--	981360	--	1059869
		СП - 82%				--	--	--	--		78509	
135	С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	1025		663,00	--	679575	--	679575	--	733941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 85			--	--	--	--		54366	
136	С1241-214-0201 241-214-0201 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	192	386,00	--	74112	--	74112	--	80041
		СП - 85			--	--	--	--		5929	
137	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	108,5	537,00	--	58264	--	58264	--	62925
		СП - 85			--	--	--	--		4661	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				9206146				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					314686			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					110351			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						4207810		
	Накладные расходы		Тенге							8901648	
	Сметная прибыль		Тенге							1810423	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								24440714
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				13728643	314686	4207811	8901648	24440714
							9206146	110351	--	1810423	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4421369				
	Материалы		Тенге				898678				
	Всего заработная плата		Тенге					1038724			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2372401				
		Накладные расходы	Тенге				789431				
		Сметная прибыль	Тенге				416864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5627664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								640
		Сметная заработная плата	Тенге					1038724			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9307274				
	Материалы		Тенге				936731				
	Всего заработная плата		Тенге					8277773			
		Накладные расходы	Тенге				8112217				
		Сметная прибыль	Тенге				1393559				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18813050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5276
		Сметная заработная плата	Тенге					8277773			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24440714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5916
		Сметная заработная плата	Тенге					9316497			
		РАЗДЕЛ 11.Трубопровод горячей воды ТЗПР Трубопроводная арматура									
138	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	768	1936,84	21,64	1487493	16620	110315	1333490	3046662
		НР - 98%; СП - 85			1771,56	0,19	1360558	146		225679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1	154330 С	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	0,99 760,32	134,00				101883		
138.2	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764 586,752	10,00				5868		
138.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004 3,072	836,00				2568		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
139	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5044		1761,11	17,96	8883039	90590	514388	8113044	18355770
		НР - 98%, СП - 85%				1641,17	0,11	8278061	555		1359687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	154329 С	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	0,99	4993,56	92,00				459408		
139.2	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	4842,24	7,00				33896		
139.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	25,22	836,00				21084		
140	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3222,5		755,38	80,35	2434212	258927	1067647	937858	3641836
		НР - 76%, СП - 85%				343,72	39,22	1107638	126386		269766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	46,08175	4580,00				211054		
141	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	585,75		276,00	--	161667	--	161667	--	174600
		СП - 85%				--	--	--	--		12933	
142	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	2744,5		211,00	--	579090	--	579090	--	625417
		СП - 85%				--	--	--	--		46327	
143	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	2335		464,00	--	1083440	--	1083440	--	1170115
		СП - 85%				--	--	--	--		86675	
144	С1241-209-0301 241-209-0301 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32х50 мм	шт.	400		1090,00	--	436000	--	436000	--	470880
		СП - 85%				--	--	--	--		34880	
145	С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	400		663,00	--	265200	--	265200	--	286416
		СП - 85%				--	--	--	--		21216	
146	С1241-214-0202 241-214-0202 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	40		526,00	--	21040	--	21040	--	22723
		СП - 85%				--	--	--	--		1683	
147	С1241-214-0201 241-214-0201 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	192		386,00	--	74112	--	74112	--	80041
		СП - 85%				--	--	--	--		5929	
148	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	110,5		537,00	--	59338	--	59338	--	64085
		СП - 85%				--	--	--	--		4747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**15484631**	**366137**	**4372237**	**10384392**	**27938545**
							10746257	**127087**	**--**	**2069522**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5114099**				
	Материалы		Тенге				**1067646**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1234024**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2679887**				
		Накладные расходы	Тенге				**937858**				
		Сметная прибыль	Тенге				**484156**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6536113**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**761**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1234024**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**10370532**				
	Материалы		Тенге				**624703**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9639320**			
		Накладные расходы	Тенге				**9446534**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1585366**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**21402432**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6144**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9639320**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**27938545**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6905**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10873344**			
		РАЗДЕЛ 12. Бытовая канализация									
		колено									
149	**С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**192**	**82,00**	**--**	**15744**	**--**	**15744**	**--**	**17004**
		СД - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1260**	
		отвод 135°									
150	**С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**680**	**82,00**	**--**	**55760**	**--**	**55760**	**--**	**60221**
		СД - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4461**	
151	**С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**425**	**281,00**	**--**	**119425**	**--**	**119425**	**--**	**128979**
		СД - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9554**	
152	**С1241-506-0101 241-506-0101 РСНБ РК 2015**	**Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм**	**шт.**	**170**	**1261,00**	**--**	**214370**	**--**	**214370**	**--**	**231520**
		СД - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17150**	
153	**С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**400**	**130,00**	**--**	**52000**	**--**	**52000**	**--**	**56160**
		СД - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4160**	
154	**С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**340**	**431,00**	**--**	**146540**	**--**	**146540**	**--**	**158263**
		СД - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11723**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	425	144,00	--	61200	--	61200	--	66096
		СП - 8%			--	--	--	--		4896	
156	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	110	514,00	--	56540	--	56540	--	61063
		СП - 8%			--	--	--	--		4523	
157	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	235	431,00	--	101285	--	101285	--	109388
		СП - 8%			--	--	--	--		8103	
158	С1241-212-0402 241-212-0402 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	160	515,00	--	82400	--	82400	--	88992
		СП - 8%			--	--	--	--		6592	
159	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	147	642,00	--	94374	--	94374	--	101924
		СП - 8%			--	--	--	--		7550	
		прочистка									
160	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	255	642,00	--	163710	--	163710	--	176807
		СП - 8%			--	--	--	--		13097	
161	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	445	209,00	--	93005	--	93005	--	100445
		СП - 8%			--	--	--	--		7440	
162	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	159,5	537,00	--	85652	--	85652	--	92504
		СП - 8%			--	--	--	--		6852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1342005**	--	**1342005**	--	**1449366**
							--	--	--	**107361**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1342005**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1342005**				
		Сметная прибыль	Тенге				**107361**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1449366**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1449366**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**288982302**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**32685852**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1924687**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**649139**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**202732822**		
		- Накладные расходы	Тенге							**30232837**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**21406102**	
		ИТОГО ПО АКТУ:									**288982302**
					0						
		Временные здания и сооружения	Тенге		**1%**		2 889 823				
		Итого с временнымие зданиями и сооружениями	Тенге								291 872 125
		Зимние удорожания	Тенге		**0,49 %**		1 430 173				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									293 302 298
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге									17 673 699
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**2%**			5 866 046				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									316 842 044
		Итого в ценах 2021 года 36% К=1,0	Тенге		**1**							0
		Итого в ценах 2022 года 64% К=1,0500514	Тенге		**1,0500514**							332 700 432
		Итого с понижающим коэф.-0,995000008213	Тенге		0,995000008213							331 036 932
		НДС	Тенге		**12 %**			39 724 432				
		Итого с НДС	Тенге									**370 761 364**
		в т. ч. оборудование										0

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

_____ **Караташ Ф.**

Начальник планово-экономического отдела

_____ **Бал У.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Expert"

_____ **Өрісбай Ш.Н.**

Инженер-эксперт

_____ **Ильясов К.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"

_____ **Азимбаев А.К.**

Главный инженер проекта

_____ **Супко С.А.**