Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Туркестанской области" Туркестанская область, г.Туркестан,Республика Казахстан, Туркестанская обл., г. Туркестан, ул. КВАРТАЛ 160, д. 5** — **060240004644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн),Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, ул М.Жалил,д181** — **021140015835**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №4 от 22.02.2024г к договору №427 от 06.10.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000002	14.03.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием. 2 этап"			Работа	1	247 120 903,34	247 120 903,34
				Итого	1	x	247 120 903,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.03.2024

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (ИнтерКонстракшн)
Технический надзор : ТОО "Restart Expert"

Наименование объекта: "Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием. 2 этап"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 29.02.2024 г.

по подпрограмме 015

№ п/и	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	В отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2021г	СМР за отчетный месяц	монтаж оборудования		Каз. Содержание (%)	дополнительные затраты		НДС 12%, тенге	Всего к оплате с учетом НДС, тенге
							с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Затраты подрядчика	247 120 903,34	26 477 239,64	220 643 663,70	102 983 618	102 983 618	94 066 271	94 066 271	88,31%			26 477 239,64	247 120 903,34
	в том числе оборудование												
2	Услуги технического надзора	6 074 898,99	650 882,03	5 424 016,96								650 882,03	6 074 898,99
3	Услуги авторского надзора	2 114 538,16	226 557,66	1 887 980,50								226 557,66	2 114 538,16
	Всего по стройке:	**255 310 340,49**	**27 354 679,33**	**227 955 661,16**	**102 983 618**	**102 983 618**	**94 066 271**	**94 066 271**				**27 354 679,33**	**255 310 340,49**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Туркашов А.У.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

_____ Карагаш Ф.

Начальник планово-экономического отдела

_____ Бал У.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Expert"

_____ Орісбай Ш.Н.

Инженер-эксперт

_____ Джумашев Ж.К.

Инженер эксперт

_____ Сарсенбаев Ж.А.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик : ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)
Технический надзор : ТОО "Restart Expert "
Авторский Надзор: ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"
Наименование объекта : "Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в административно- деловом центре города Туркестан. 20 этажный жилой дом с административным зданием . 2 этап"
Договор подряда : №427 от 10.06.21 г.

А К Т
приемки выполненых работ за февраль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА В1 В КОМПЛЕКТЕ									
1	Е11 201401 0101 1110-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	9195,04	185,64	9195	186	737	8146	18728
					8271,90	40,01	8272	40		1387	
2	Е11-201001-0104 1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм.Установка	глушитель шума	1	2481,03	58,73	2481	58	175	2219	5076
					2247,63	16,47	2248	16		376	
3	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	1	6025,14	55,99	6025	56	5214	756	7324
					755,29	16,47	755	16		543	
4	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные,диаметр до 355 мм.Установка	клапан	1	1792,92	50,40	1793	50	240	1489	3545
					1503,29	16,47	1503	16		263	
5	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	3	1826,68	67,67	5480	203	504	4726	11022
					1590,88	16,47	4773	49		816	
6	Е11-200501-0206 1120-0501-0206 РСНБ РК 2015	Клапан огнезадерживающий,периметр до 1000 мм.Установка	заслонка	1	2546,70	56,16	2547	56	380	2085	5003
					2111,26	16,47	2111	16		371	
		ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА В2 В КОМПЛЕКТЕ									
7	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	9195,04	185,64	9195	186	737	8146	18728
					8271,90	40,01	8272	40		1387	
8	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам Установка	м2	0,486	8440,13	33,75	3849	16	15	3690	8148
					8241,19	16,47	3758	8		603	
9	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители сечением 650х350 мм.Установка	глушитель шума	1	3029,64	96,96	3030	97	277	2635	6119
					2656,29	32,95	2656	33		453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98% СП - 80%			2656,29	32,95	2656	33		453	
10	Е11-200501-0208 1120-0501-0208 РСНБ РК 2015	Клапан воздушный с электрическим или пневматическим приводом,периметр до 2400 мм.Установка	заслонка	1	3921,03	155,34	3921	155	792	2969	7442
		НР - 98% СП - 80%			2973,60	56,48	2974	56		551	
11	Е11-200701-0103 1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 315 мм.Установка над шахтами	зонт	1	4098,42	55,99	4098	56	3287	756	5243
		НР - 98% СП - 80%			755,29	16,47	755	16		388	
12	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	3	1826,68	67,67	5480	203	504	4726	11022
		НР - 98% СП - 80%			1590,88	16,47	4773	49		816	
13	Е11-200501-0103 1120-0501-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие.Установка	заслонка	1	2962,09	58,09	2962	58	718	2158	5530
		НР - 98% СП - 80%			2186,60	16,47	2186	16		410	
14	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,08 т Установка	вентилятор	1	9195,04	185,64	9195	186	737	8146	18728
		НР - 98% СП - 80%			8271,90	40,01	8272	40		1387	
15	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам.Установка	м2	0,456	8440,13	33,75	3849	16	75	3690	8142
		НР - 98% СП - 80%			8241,19	16,47	3758	8		603	
16	Е11-201001-0205 1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители сечением 650х350 мм.Установка	глушитель шума	1	3029,64	96,96	3030	97	277	2635	6119
		НР - 98% СП - 80%			2656,29	32,95	2656	33		453	
17	Е11-200501-0208 1120-0501-0208 РСНБ РК 2015	Клапан воздушный с электрическим или пневматическим приводом,периметр до 2400 мм.Установка	заслонка	1	3921,03	155,34	3921	155	792	2969	7442
		НР - 98% СП - 80%			2973,60	56,48	2974	56		551	
18	Е11-200701-0103 1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 315 мм.Установка над шахтами	зонт	1	4098,42	55,99	4098	56	3287	756	5243
		НР - 98% СП - 80%			755,29	16,47	755	16		388	
19	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	3	1826,68	67,67	5480	203	504	4726	11022
		НР - 98% СП - 80%			1590,88	16,47	4773	49		816	
20	Е11-200501-0103 1120-0501-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие. Установка	заслонка	1	2962,09	58,09	2962	58	718	2158	5530
		НР - 98% СП - 80%			2185,60	16,47	2186	16		410	
21	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,08 т Установка	вентилятор	1	9195,04	185,64	9195	186	737	8146	18728
		НР - 98% СП - 80%			8271,90	40,01	8272	40		1387	
22	Е11-201001-0104 1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок,трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм.Установка	глушитель шума	1	2481,03	58,73	2481	58	175	2219	5076
		НР - 98% СП - 80%			2247,63	16,47	2248	16		376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	1	6025,14	55,99	6025	56	5214	756	7324
		НР - 98%; СП - 80%			755,29	16,47	755	16		543	
24	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные,диаметр до 355 мм.Установка	клапан	1	1792,92	50,40	1793	50	240	1489	3545
		НР - 98%; СП - 80%			1503,29	16,47	1503	16		265	
25	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	3	1826,68	67,67	5480	203	504	4726	11022
		НР - 98%; СП - 80%			1590,88	16,47	4773	49		816	
26	Е11-200501-0206 1120-0501-0206 РСНБ РК 2015	Клапан огнезадерживающий,периметр до 1000 мм.Установка	заслонка	1	2546,70	56,16	2547	56	380	2085	5003
		НР - 98%; СП - 80%			2111,26	16,47	2111	16		371	
27	Е11-201401-0105 1120-1401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,6 т.Установка	вентилятор	ВД1,ВД2 2	22297,12	2551,09	44594	5103	3370	37478	88638
		НР - 98%; СП - 80%			18060,32	1061,33	36121	2123		6566	
28	Е11-200401-0107 1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные,периметр до 2400 мм.Установка	клапан	2	3441,81	120,31	6884	241	1068	5542	13420
		НР - 98%; СП - 80%			2787,65	40,01	5575	80		994	
29	Е11-200701-0405 1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 2600 мм.Установка над шахтами	зонт	2	16115,33	133,84	32231	268	26913	5013	40224
		НР - 98%; СП - 80%			2524,94	32,95	5050	66		2980	
30	Е11-202401-0105 1120-2401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Виброизолятор номер 42.Установка	виброизолятор	12	4285,46	10,12	51426	121	38579	12529	69072
		НР - 98%; СП - 80%			1060,48	4,98	13726	59		5116	
31	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам.Установка	м2	1,792	8440,13	33,75	15125	61	296	14502	31997
		НР - 98%; СП - 80%			8241,19	16,47	14768	30		7370	
32	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 3200 мм.Установка	клапан	40	9673,55	244,17	386942	9767	64153	309621	752288
		НР - 98%; СП - 80%			7825,55	72,95	313022	7918		55725	
33	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	40	1826,68	67,67	73067	2707	6725	63008	146061
		НР - 98%; СП - 80%			1590,88	16,47	63636	659		10886	
34	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.42	Решетки наружные размерами EAL-M 900 мм x 500 мм	шт.	40	12017,86	--	480714	--	480714	--	519171
		СП - 80%			--	--	--	--		38457	
35	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	720	7064,04	44,45	5086109	32002	4106786	941310	6509613
		НР - 98%; СП - 80%			1315,72	18,33	947321	13200		482194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	25	26150,80	1645,94	653770	41149	60211	435035	1175910
		НР - 76%, СП - 80%			22096,40	800,19	552410	20005		87104	
37	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	31	11293,00	--	350083	--	350083	--	378090
		СП - 8%			--	--	--	--		28007	
38	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	300	665,00		196500	--	196500	--	212220
		СП - 8%			--	--	--	--		15720	
		ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ (1-10 ЭТАЖ)									
		ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА В5,В6									
39	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые,масса до 0,025 т Установка	вентилятор	2	6310,91	249,09	12622	498	98	11961	26550
		НР - 98%, СП - 80%			6013,19	89,43	12026	179		1967	
40	Прайс-лист стр.12	Вентилятор осевой GE 100 BALLU	шт.	2	7142,86	--	14286	--		--	14286
					--	--	--	--	14286	--	
		ПД1-ПД6 (ПОДПОР ВОЗДУХА В ЛИФТОВЫЕ ШАХТЫ)									
41	Е11-201501-0104 1120-1501-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые,масса до 0,2 т.Установка	вентилятор	6	28453,47	1683,28	170721	10100	30143	132006	326945
		НР - 98%, СП - 80%			21746,34	703,68	130478	4222		24218	
42	514-203-0101 514-203-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой для подпора воздуха в системе дымоудаления ГОСТ 11442-90 Р 4,0 кВт,n 1500 об/мин,давление от 418 до 700 Па	комплект	6	200006,00	--	1200036	--		--	1200036
					--	--	--	--	1200036	--	
43	Е11-200401-0104 1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные,диаметр до 1000 мм.Установка	клапан	6	6350,78	171,99	38105	1032	10539	26335	69595
		НР - 98%, СП - 80%			4422,29	56,48	26534	339		5155	
44	С1246-302-0514 246-302-0514 РСНБ РК 2015	Клапан обратный диаметром 1000 мм	шт.	6	37192,00	--	223152	--	223152		241004
		СП - 8%			--	--	--	--		17852	
45	Е11-200701-0310 1120-0701-0310 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,круглого сечения,диаметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	6	26135,63	196,94	156814	1182	140482	15179	185752
		НР - 98%, СП - 80%			2524,94	56,48	15150	339		13759	
46	Е11-200101-0318 1120-0101-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 1 мм,диаметр от 900 до 1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	86,35	7801,94	39,19	673697	3383	578483	91123	826006
		НР - 98%, СП - 80%			1063,47	13,35	91831	1152		61186	
47	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	6,8	26150,80	1645,94	177825	11192	16377	118330	319847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76% СП - 8%			22096,40	800,19	150256	5441		23692	
48	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	8,432	11293,00	–	95223	–	95223	–	102841
		СП - 8%			–	–	–	–		7618	
49	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	82	655,00	–	53710	–	53710	–	58007
		СП - 8%			–	–	–	–		4297	
		ПД7-ПД8 (ПОДПОР ВОЗДУХА В ТАМБУР-ШЛЮЗ)									
50	Е11-201501-0104 1120-1501-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые,масса до 0,2 т.Установка	вентилятор	2	28453,47	1683,28	56907	3366	10048	44002	108982
		НР - 98% СП - 8%			21746,34	703,68	43493	1407		8073	
51	Прайс-лист стр.12	Вентилятор осевой для подпора воздуха L=10170м3/ч,300Па ВО-6,3	шт.	2	133928,57	–	267857	–		–	267857
							–	–	267857	–	
52	Е11-200401-0108 1120-0401-0108 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные,периметр до 3200 мм.Установка	клапан	2	6450,78	171,00	12702	344	3811	8778	14100
		НР - 98% СП - 8%			4422,29	56,48	8845	113		1718	
53	С1246-302-0968 246-302-0968 РСНБ РК 2015	Клапан обратный размерами 600 мм х 1000 мм	шт.	2	28970,00	–	57940	–	57940	–	62575
		СП - 8%			–	–	–	–		4635	
54	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1 м2.Установка	решетка	4	2618,74	124,92	10475	500	1708	8258	20232
		НР - 98% СП - 8%			2066,65	40,01	8267	160		1499	
55	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.42	Решетки наружные размерами EAL-M 1000 мм х 300 мм	шт.	2	9358,93	–	18718	–	18718	–	20215
		СП - 8%			–	–	–	–		1497	
56	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.42	Решетки вентиляционные RAR размерами 1200 мм х 600 мм	шт.	2	26959,82	–	53920	–	53920	–	58234
		СП - 8%			–	–		–		4314	
57	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	2	1826,68	67,67	3653	135	336	3150	7348
		НР - 98% СП - 8%			1590,88	16,47	3182	33		544	
58	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.42	Решетки вентиляционные RAR размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	2672,32	–	5345	–	5345	–	5773
		СП - 8%			–	–				428	
59	Е11-200101-0318 1120-0101-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,9 мм,периметр 3700; от 4100 до 4500 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,82	7566,36	39,15	51603	267	45237	6070	62287
		НР - 98% СП - 8%			894,35	13,91	6099	95		4614	
60	Е11-200101-0319 1120-0101-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 1 мм,диаметр до 1250 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	115,61	7743,17	39,19	895188	4530	777486	112421	1088218
		НР - 98% СП - 8%			978,92	13,35	113172	1543		80609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-260101-1102 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	10	26150,80	1645,94	261508	16460	24084	174014	470364
		НР - 76% СП - 80%			22096,40	800,19	220964	8002		34842	
62	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35 40	м3	12,4	11293,00	–	140033	–	140033	–	151236
		СП - 8%			–	–	–	–		11203	
63	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов	кг	115	655,00		75325		75325	–	81351
		СП - 8%			–	–	–	–		6026	
		ОТОПЛЕНИЕ									
64	Е11 180301-0104 1118 0301 0104 РСНБ РК 2016 Изм. и доп. вып 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	552,2	1267,07	18,14	699676	10016	246944	437418	1228061
		НР - 98% СП - 80%			801,73	6,57	442716	3629		90968	
65	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении	шт.	658	328,02	0,64	215837	421	6100	205330	454860
		НР - 98% СП - 80%			318,11	0,31	209316	204		33693	
66	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные.Установка	шт.	329	318,42	–	104761	–	36038	67348	185878
		НР - 98% СП - 80%			208,88	–	68723	–		13769	
		Подраздел 1. БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ БТП									
67	Е11-180801-0103 1118-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=4,18 прим.	Блочный тепловой пункт.Установка	узел	1	271681,43	9737,48	271681	9738	177099	91744	392499
		НР - 98% СП - 80%			89843,80	3772,98	89844	3773		29074	
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ1									
68	Е11-180601-0102 1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб,наружный диаметр корпуса 159 мм.Установка	шт.	2	22889,43	250,35	45779	501	23106	21883	45075
		НР - 98% СП - 80%			11086,24	78,49	22172	157		6413	
69	Е11 160601 0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	4	4549,95	327,01	18200	1308	1895	14969	35823
		НР - 98% СП - 80%			3749,20	69,48	14997	278		2654	
70	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	6	2539,04	145,13	15234	870	1646	12649	30113
		НР - 98% СП - 80%			2119,74	31,38	12718	188		2231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	6	555,77	--	3335	--	425	2852	6682
		НР - 98% СП - 85%			485,02	--	2910	--		495	
72	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	5	2566,67	--	12833	--	1098	1809	15813
		НР - 98% СП - 85%			369,13	--	1846	--		1171	
73	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики.Установка	шт.	1	2827,74	341,24	2828	341	68	2527	5783
		НР - 98% СП - 85%			2418,85	159,29	2419	159		428	
74	Е11 160603-0101 1116 0603 0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	4	490,95	5,44	1964	22	25	1881	4184
		НР - 98% СП - 85%			479,32	0,47	1917	2		308	
75	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	4	2144,35	23,38	8577	94	6368	2111	11543
		НР - 98% СП - 85%			528,75	9,73	2115	39		855	
				УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ2							
76	Е11-180601-0102 1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб,наружный диаметр корпуса 159 мм.Установка	шт.	2	22889,43	250,35	45779	501	23106	21883	73075
		НР - 98% СП - 85%			11086,24	78,49	22172	157		5413	
77	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	6	4549,95	327,01	27300	1962	2843	22454	53734
		НР - 98% СП - 85%			3749,20	69,48	22496	417		3980	
78	Е11-160601-0102 1116 0601 0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	2539,04	145,13	10156	581	1096	8432	20075
		НР - 98% СП - 85%			2119,74	31,38	8479	126		1487	
79	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	2506,90	112,99	5014	226	549	4185	9935
		НР - 98% СП - 85%			2119,74	15,69	4239	31		736	
80	Е11 181101 0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые Установка	комплект	10	555,77	--	5558	--	708	4753	11136
		НР - 98% СП - 85%			485,02	--	4850	--		825	
81	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	6	2566,67	--	15400	--	13185	2170	18976
		НР - 98% СП - 85%			369,13	--	2215	--		1406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики.Установка	шт.	1	2827,74	341,24	2828	341	68	2527	5783
		НР - 98% СП - 85%			2418,85	159,29	2419	159		428	
83	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	4	490,95	5,44	1964	22	25	1881	4152
		НР - 98% СП - 85%			479,32	0,47	1917	2		308	
84	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	6	2144,35	23,38	12866	140	9554	3166	17315
		НР - 98% СП - 85%			528,75	9,73	3172	58		1283	
		РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ГВС									
85	Е11-180301-0404 1118-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели емкостные,вместимость до 4 м3.Установка	водоподогревател	2	62656,03	6027,05	125312	12054	26834	89699	232212
		НР - 98% СП - 85%			43211,90	2553,14	86424	5106		17201	
86	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Пульт управления.Монтаж оборудования	шкаф	1	29610,96	7122,40	29611	7122	2092	16880	50211
		НР - 98% СП - 85%			20397,00	3048,00	20397	3048		3719	
87	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	2	24460,15	496,81	48920	994	7943	39504	95498
		НР - 98% СП - 85%			19991,27	163,89	39983	328		7074	
88	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	6	4549,95	327,01	27300	1962	2843	22454	53734
		НР - 98% СП - 85%			3749,20	69,48	22495	417		3980	
89	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 65 мм.Установка	фильтр	1	2093,40	363,79	2093	363	23	1793	4197
		НР - 98% СП - 85%			1706,95	122,35	1707	122		311	
90	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	1	4549,95	327,01	4550	327	414	3742	8956
		НР - 98% СП - 85%			3749,20	69,48	3749	69		665	
91	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	490,95	5,44	982	11	12	940	2076
		НР - 98% СП - 85%			479,32	0,47	959	1		154	
92	Е11-160601-0301 1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные,диаметр 25 мм.Установка	шт.	1	3876,84	103,55	3877	103	997	2752	7160
		НР - 98% СП - 85%			2776,98	31,38	2777	31		530	
93	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные,вместимость 0,1 м3.Установка	бак	1	5999,10	723,53	5999	723	79	5353	12261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98% СП - 85%			5197,07	265,49	5197	265		908	
94	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	490,95	5,44	982	11	12	940	2076
		НР - 98% СП - 85%			479,32	0,47	959	1		154	
95	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСЕБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	1	794,14	2,57	794	3	70	708	1622
		НР - 98% СП - 85%			721,29	0,69	721	1		120	
96	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСЕБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	2606,90	112,99	2707	113	274	2093	4968
		НР - 98% СП - 85%			2119,74	15,69	2120	16		368	
97	Е11-161001-0101 1118-1001-0101 РСНГ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 20 мм.Установка	фильтр	1	1575,44	187,48	1375	188	14	1408	2789
		НР - 98% СП - 85%			1173,43	48,87	1174	49		407	
98	Е11-160601-0301 1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные,диаметр 25 мм.Установка	шт.	1	3876,84	103,55	3877	103	997	2752	7160
		НР - 98% СП - 85%			2776,98	31,38	2777	31		530	
99	Е11-180401-0104 1118-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные,вместимость 0,3 м3.Установка	бак	1	5999,10	723,53	5999	723	79	5353	12261
		НР - 98% СП - 85%			5197,07	265,49	5197	265		908	
100	Е11-160603-0102 1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32,40 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	574,27	7,40	574	7	12	544	1208
		НР - 98% СП - 85%			554,65	0,94	555	1		89	
101	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	6	490,95	5,44	2455	27	31	2351	5190
		НР - 98% СП - 85%			479,32	0,47	2397	2		384	
102	Е11-160603-0102 1116-0603-0102 РСЕБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32,40 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	574,27	7,40	1723	22	37	1633	3625
		НР - 98% СП - 85%			554,65	0,94	1664	3		268	
103	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	1	4549,95	327,01	4550	327	474	3742	8956
		НР - 98% СП - 85%			3749,20	69,48	3749	69		663	
104	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	490,95	5,44	491	5	7	470	1038
		НР - 98% СП - 85%			479,32	0,47	479	--		77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	6	2566,67	–	15400	–	13185	2170	18976
		НР - 98%, СП - 85%			369,13	–	2215	–		1406	
106	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	4	555,77	–	2223	–	283	1901	4454
		НР - 98%, СП - 85%			485,02	–	1940	–		330	
107	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	490,95	5,44	982	11	12	940	2076
		НР - 98%, СП - 85%			479,32	0,47	959	1		154	
108	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм.Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	490,95	5,44	982	11	12	940	2076
		НР - 98%, СП - 85%			479,32	0,47	959	1		154	
109	Е11-180101-0202 1118-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч).Установка	котел	2	111235,68	10507,99	222471	21016	34359	172799	426892
		НР - 98%, СП - 85%			83548,04	4614,73	167096	9229		31622	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1761331
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								19592327
	Стоимость оборудования		Тенге				1482179				
	РАЗДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
	Сантехническое оборудование										
110	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	192	4170,26	206,29	800690	39607	102542	664790	1582718
		НР - 98%, СП - 85%			3429,90	103,21	658541	19816		117238	
111	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	212	3382,00	103,80	716984	22006	46353	646370	1472423
		НР - 98%, СП - 85%			3059,55	51,59	648625	10937		109068	
112	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные.Установка	комплект	190	4100,54	804,80	1007101	95912	46670	892548	2051621
		НР - 98%, СП - 85%			4680,10	245,59	864819	46244		151977	
113	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	190	2856,90	78,08	542811	14836	62923	463020	1086297
		НР - 98%, СП - 85%			2447,64	39,04	465052	7418		80466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины.Установка	комплект	2	1693,49	62,97	3387	126	719	2552	6414
		НР - 98%, СП - 80%			1270,89	31,16	2542	62		475	
115	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	190	1131,14	0,17	214917	32	6208	204503	452974
		НР - 98%, СП - 80%			1098,30	–	208677	–		33554	
		Хоз.-питьевой водопровод В1									
		Водомерный узел на вводе (ОВУ 1) 1 штука									
116	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 80 мм.Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	7418,61	514,24	7419	514	1445	4283	12638
		НР - 58%, СП - 32%			5460,00	281,04	5460	281		936	
117	С1244-101-0802 244-101-0802 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С,DN 65,Qn 65 м3/ч,Imax 50*	шт.	1	202203,00	–	202203	–	202203	–	218379
		СП - 8%			–	–	–	–		16176	
118	Е11-180501-0205 1118-0501-0205 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам,давление 1,6 Мпа,диаметр 80 мм.Установка	вставка	2	5259,46	169,87	10519	339	5690	4460	16177
		НР - 98%, СП - 80%			2245,17	30,24	4490	60		1198	
119	С1242-403-0105 242-403-0105 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка),для воды Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	2	18269,00	–	36538	–	36538	–	39461
		СП - 8%			–	–	–	–		2923	
120	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 80 мм.Установка	фильтр	1	2631,14	469,83	2631	469	40	2213	5232
		НР - 98%, СП - 80%			2122,15	136,43	2122	136		388	
121	С1242-404-0108 242-404-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК 1 ОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	42796,00	–	42796	–	42796	–	46220
		СП - 8%			–	–	–	–		3424	
122	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном.Установка	комплект	1	2937,10	–	2937		2426	500	3712
		НР - 98%, СП - 80%			510,56	–	511			275	
123	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт	3	4549,95	327,01	13650	981	1421	11227	26867
		НР - 98%, СП - 80%			3749,20	69,48	11248	208		1990	
124	С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	31467,00	–	94401	–	94401	–	101953
		СП - 8%			–	–	–	–		7552	
		вентиль 15ч8р2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	1	858,00 --	-- --	858 --	-- --	858	-- 69	927
				патрубки							
126	С1241-101-0408 241-101-0408 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм СП - 8%	м	0,925	2643,00 --	-- --	2445 --	-- --	2445	-- 196	2641
127	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм СП - 8%	м	0,2	503,00 --	-- --	101 --	-- --	101	-- 8	109
128	С1241-115-0107 241-115-0107 РСНБ РК 2015	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 65 мм СП - 8%	шт.	2	639,00	--	1278	--	1278	-- 102	1380
129	С1241-511-0109 241-511-0109 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 65 мм СП - 8%	10 шт.	0,1	7255,00 --	-- --	726 --	-- --	726	-- 58	784
130	С1241-116-0109 241-116-0109 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм СП - 8%	шт.	10	1969,00 --	-- --	19690 --	-- --	19690	-- 1575	21265
131	С1241-116-0108 241-116-0108 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм СП - 8%	шт.	2	1313,00 --	-- --	2626 --	-- --	2626	-- 210	2836
132	С1241-114-0120 241-114-0120 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм СП - 8%	шт.	2	658,00 --	-- --	1316 --	-- --	1316	-- 105	1421
133	С1241-113-0113 241-113-0113 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм СП - 8%	шт.	2	1652,00	-- --	3304 --	-- --	3304	-- 264	3568
134	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм СП - 8%	шт.	2	1155,00 --	-- --	2310 --	-- --	2310	-- 185	2495
135	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка НР - 99%; СП - 8%	м трубопровода	3	5083,13 814,74	54,62 22,95	15249 2444	164 69	12641	2463 1417	19129
				Водомерный узел в т/пункт (1 и 2 зоны) 2 штуки							
136	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 50 мм.Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт	2	4849,43 4095,00	353,54 172,59	9699 8190	707 345	802	6401 1288	17388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С1244-301-0704 244-301-0704 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С,DN 40,Qn 10 м3/ч,Tmax 50°	шт.	2	155736,00	--	311472	--	311472	--	336390
		СП - 8%			--	--	--	--		24918	
138	Е11-180501-0203 1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам,давление 1,6 Мпа,диаметр 50 мм.Установка	вставка	4	3713,10	98,66	14852	395	8060	6322	22868
		НР - 8%; СП - 8%			1599,30	13,39	6397	54		1694	
139	С1242-403-0103 242-403-0103 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка),для воды Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 21036-86 DN 50	шт.	4	12298,00	--	49192	--	49192	--	55127
		СП - 8%			--	--	--	--		3935	
140	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм.Установка	фильтр	2	1690,09	270,09	3380	541	40	2908	6791
		НР - 25%; СП - 8%			1399,39	84,26	2799	169		503	
141	С1242-404-0106 242-404-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50563-2010 DN 50	шт	2	25176,00		50352	--	50352	--	54380
		СП - 8%					--	--		4028	
142	Е11-181101-0103 1118 1101 0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном.Установка	комплект	2	2937,10	--	5874	--	4853	1001	7425
		НР - 25%; СП - 8%			510,56	--	1021	--		550	
143	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	6	2539,04	145,13	15234	870	1646	12649	30113
		НР - 25%; СП - 8%			2119,74	31,38	12718	188		2231	
144	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	21534,00	--	129204	--	129204	--	139540
		СП - 8%			--	--	--	--		10336	
				вентиль 15ч8р2							
145	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт	7	858,00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
				патрубки							
146	С1241-101-0408 241-101-0408 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	0,577	2643,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
147	С1241-101-040. 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,4	503,00	--	201	--	201	--	217
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
148	С1241-507-0306 241-507-0306 РСНБ РК 2015	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 50 мм	10 шт.	0,4	4064,00	--	1626	--	1626	--	1756
		СП - 8%			--	--	--	--		130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	С1241-511-0108 241-511-0108 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 50 мм	10 шт.	0,2	4757,00	--	951	--	951	--	1027
		СП - 82			--	--	--	--		76	
150	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	20	1181,00	--	23620	--	23620	--	25510
		СП - 82			--	--	--	--		1890	
151	С1241-116-0106 241-116-0106 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1020,00	--	4080	--	4080	--	4406
		СП - 82			--	--	--	--		326	
152	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	4	362,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 82			--	--	--	--		116	
153	С1241-113-0107 241-113-0107 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт	4	909,00	--	3636	--	3636	--	3927
		СП - 82			--	--	--	--		291	
154	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	581,00	--	2324	--	2324	--	2510
		СП - 82			--	--	--	--		186	
155	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	6	3300,48	41,20	19803	248	15479	4097	25812
		ЗП - 82; СП - 82			679,38	17,42	4076	105		1912	
		Трубопроводная арматура									
156	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса 0,064 т.Монтаж оборудования	шт.	2	43523,00	1141,92	87046	2284	2736	50175	148199
		ЗП - 82; СП - 82			41013,00	114,30	82026	229		10978	
157	Ц13-080304-0301 1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления,высота до 1200 мм,глубина и ширина по фронту до 700х600 мм Установка на полу	шт.	1	6912,69	3421,01	6913	3421	234	3400	11137
		ЗП - 82; СП - 82			3268,00	1463,55	3258	1464		825	
158	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт	3	4549,95	327,01	13650	981	1421	11227	26867
		ЗП - 82; СП - 82			3749,20	69,48	11248	208		1990	
159	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	1	2539,04	145,13	2539	145	274	2108	5019
		ЗП - 82; СП - 82			2119,74	31,38	2120	31		372	
160	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка /FAF 2250/	шт.	1	4549,95	327,01	4550	327	474	3742	8956
		ЗП - 82; СП - 82			3749,20	69,48	3749	69		663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	Е11-180501-0205 1118-0501-0205 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам,давление 1,6 Мпа,диаметр 80 мм.Установка НР - 98%; СП - 8%	вставка	2	5259,46 2245,17	169,87 30,24	10519 4490	339 60	5690	4460 1198	16177
162	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные,вместимость 0,1 м3.Установка НР - 98%; СП - 8%	бак	1	5999,10 5197,07	723,53 265,49	5999 5197	723 265	79	5353 908	12261
163	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	2566,67 369,13	-- --	2567 369	-- --	2198	362 234	3163
164	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса 0,004 т.Монтаж оборудования НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	43523,00 41013,00	1141,92 114,30	87046 82026	2284 229	2736	50175 10078	148199
165	Ц13-080304-0301 1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления,высота до 1200 мм,глубина и ширина по фронту до 700х600 мм.Установка на полу НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	6912,69 3258,00	3421,01 1463,55	6913 3258	3421 1464	234	3400 825	11137
166	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	3	4549,95 3749,20	327,01 69,48	13650 11248	981 208	1421	11227 1990	26867
167	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	2539,04 2119,74	145,13 31,38	2539 2120	145 31	274	2108 372	5019
168	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка /FAF 2250/ НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	4549,95 3749,20	327,01 69,48	4550 3749	327 69	474	3742 663	8956
169	Е11-180501-0204 1118-0501-0204 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам,давление 1,6 Мпа,диаметр 65 мм.Установка НР - 98%; СП - 8%	вставка	2	2815,65 2245,17	179,69 43,17	5631 4490	359 86	782	4485 809	10925
170	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные,вместимость 0,1 м3.Установка НР - 98%; СП - 8%	бак	1	5999,10 5197,07	723,53 265,49	5999 5197	723 265	79	5353 908	12261
				вентиль 15ч8р2							
171	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	2566,67 369,13	-- --	2567 369	-- --	2198	362 234	3163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм.Установка	шт.	7	10441,09	593,76	73088	4157	7862	60908	144716
					8724,10	154,65	61069	1083		10720	
173	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	2	4549,95	327,01	9100	654	948	7485	17911
					3749,20	69,48	7498	139		1327	
174	Ц13 110203 0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 20 мм.Установка на фланцевых соединениях	шт.	194	1564,04	--	303424	--	38614	198608	542194
					1365,00	--	264810	--		40163	
175	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм /РД-25/.Установка на резьбовом соединении	шт.	40	794,14	4,51	31766	103	2811	28302	64873
					721,49	0,69	28852	28		4805	
176	Е11-181101-0104 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	40	2566,67	--	102667	--	87902	14470	126508
					369,13	--	14765	--		9371	
177	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм.Установка	кран	4	20111,24	--	80445	--	78562	1845	88873
					470,70	--	1883	--		6583	
		Подраздел 2. Водомерный узел из т/пункта (зоны 1 и 2) 2 штуки									
178	Ц13-110203-0101 1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий,диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик,диаметр условного прохода до 40 мм.Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	2	1365,00	--	2730	--	--	2048	5160
					1365,00	--	2730	--		382	
179	С1244-301-0209 244-301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды многоструйный класса В,с импульсным выходом,DN 40,Qn 10 м3/ч,Tmax 130°С	шт.	2	91233,00	--	182466	--	182466	--	197063
					--	--	--	--		14597	
180	Е11-180501-0203 1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам,давление 1,6 Мпа,диаметр 50 мм.Установка	вставка	4	2012,10	98,66	8048	395	1256	6322	15519
					1599,30	13,39	6397	54		1150	
181	С1242-403-0103 242-403-0103 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка),для воды Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 27016-86 DN 80	шт.	4	12298,00	--	49192	--	49192	--	53127
					--	--	--	--		3935	
182	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм.Установка	фильтр	2	1690,09	270,09	3380	541	40	2908	6791
					1399,39	84,26	2799	169		503	
183	С1242-404-0106 242-404-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	25176,00	--	50352	--	50352	--	54380
					--					4028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном.Установка	комплект	2	2937,10	--	5874	--	4853	1001	7425
					510,56	--	1021	--		550	
185	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	2539,04	145,13	10156	581	1096	8432	20075
					2119,74	31,38	8479	126		1487	
186	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	21534,00	--	86136	--	86136	--	93027
					--	--	--	--		6891	
				вентиль 15ч8р2							
187	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2016	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18н(р),15кч33н ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858,00	--	1716	--	1716	--	188,8
										137	
				патрубки							
188	С1241-101-0408 241-101-0408 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	0,572	2643,00	--	1512	--	1512	--	1633
					--	--	--	--		121	
189	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,4	503,00	--	201	--	201	--	217
					--	--	--	--		16	
190	С1241-507-0306 241-507-0306 РСНБ РК 2015	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 50 мм	10 шт.	0,4	4064,00	--	1626	--	1626	--	1756
					--	--	--	--		130	
191	С1241-511-0108 241-511-0108 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 50 мм	10 шт.	0,2	4757,00	--	951	--	951	--	1027
					--	--	--	--		76	
192	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	1181,00	--	18896	--	18896	--	20408
					--	--	--	--		1512	
193	С1241-116-0106 241-116-0106 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1020,00	--	4080	--	4080	--	4406
					--	--	--	--		326	
194	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	4	362,00	--	1448	--	1448	--	1564
					--	--	--	--		116	
195	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	6	3300,48	41,20	19803	248	15479	4097	25812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%, СП - 80%			679,38	17,42	4076	105		1912	
				вентиль 15ч8р2							
196	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные.Установка	шт.	192	12237,46	32,82	2349592	6301	1596196	735105	3331473
		НР - 95%, СП - 95%			3891,12	15,69	747095	3012		246776	
197	Ц13-110201-0101 1311 0201 0101 РСНБ РК 2015	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях	шт.	26	1733,02	--	45059	--	1434	32718	84000
		НР - 95%, СП - 95%			1671,87	--	43625	--		6222	
198	Ц13-110203-0101 1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий,диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик,диаметр условного прохода до 40 мм.Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	194	1365,00	--	264810	--	--	198608	500491
		НР - 95%, СП - 95%			1365,00	--	264810	--		37073	
199	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм Установка	фильтр	192	1375,44	187,48	264065	35996	2771	231870	535610
		НР - 95%, СП - 95%			1173,43	58,87	225298	11304		39675	
200	Е11 160602 0301 1116-0602 0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм /РД-25/ Установка на резьбовом соединении	шт.	40	794,14	2,57	31766	103	2811	28302	64873
		НР - 95%, СП - 95%			721,29	0,69	28852	28		4805	
201	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	40	2566,67	--	102667	--	87902	14470	126508
		НР - 95%, СП - 95%			369,13	--	14765	--		9371	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								5154198
				Подраздел 3. Водомерный узел из т/пункта (зоны 1 и 2) 2 штуки							
202	Ц13-110203-0101 1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий,диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик,диаметр условного прохода до 40 мм.Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт	2	1365,00	--	2730	--	--	2048	5160
		НР - 75%, СП - 95%			1365,00	--	2730	--		382	
203	С1244-301-0203 244-301-0203 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды многоструйный QN 6 AN,DN 32,Qnom 6 м3/ч,Тмах 90°	шт.	2	64653,00	--	129306	--	129306	--	139650
		СП - 95%			--	--	--	--		10344	
204	С1244-302-0101 244 302 0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	2	46389,00	--	92778	--	92778		100200
		СП - 95%			--	--	--	--		7422	
205	С1244-302-0503 244-302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды,модели RD 011/RD 022	шт.	2	20457,00		40914		40914		44187
		СП - 95%			--	--	--	--		3273	
206	Е11-180501-0203 1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам,давление 1,6 Мпа,диаметр 50 мм.Установка	вставка	4	2012,10	98,66	8048	395	1256	6322	15519
		НР - 95%, СП - 95%			1599,30	13,39	6397	54		1150	
207	С1242-403-0102 242-403-0102 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка),для воды Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 27056-86 DN 40	шт.	4	10362,00		41448	--	41448	--	44764
		СП - 95%			--	--	--	--		3316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 40 мм.Установка	фильтр	2	1681,54	263,60	3363	527	37	2908	6773
		НР - 98%; СП - 8%			1399,39	84,50	2799	169		502	
209	С1242-404-0105 242-404-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	19635,00	–	39270	–	39270	–	42412
		СП - 8%			–	–	–	–		3142	
210	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном.Установка	комплект	2	2937,10	–	5874	–	4853	1001	7425
		НР - 98%; СП - 8%			510,56	–	1021	–		550	
				вентиль 15ч8р2							
211	С1242-301-1205 242-301-1205 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт	4	3032,00	–	12128	–	12128	–	13098
		СП - 8%			–	–	–	–		970	
212	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 16	шт.	2	858,00	–	1716	–	1716	–	1853
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
				патрубки							
213	С1241-101-0405 241-101-0405 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0,724	1540,00	–	1115	–	1115	–	1204
		СП - 8%			–	–	–	–		89	
214	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,4	503,00	–	201	–	201	–	217
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
215	С1241-507-0305 241-507-0305 РСНБ РК 2015	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40 мм	10 шт.	0,4	2630,00	–	1052	–	1052	–	1136
		СП - 8%			–	–	–	–		84	
216	С1241-511-0107 241-511-0107 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 40 мм	10 шт.	0,2	3314,00	–	663	–	663	–	716
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
217	С1241-116-0106 241-116-0106 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт	8	1020,00	–	8160	–	8160	–	8813
		СП - 8%			–	–	–	–		653	
218	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	4	362,00	–	1448	–	1448	–	1564
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
219	С1241-112-0119 241-112-0119 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм	шт.	4	407,00	–	1628	–	1628	–	1758
		СП - 8%			–	–	–	–		130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	6	2913,23	23,38	17479	140	14167	3166	22297
		НР - 18%, СП - 10%			528,75	9,73	3172	58		1652	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								458747
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								14974203
		РАЗДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР									
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
		НА ОТМ.+3,000(2 этаж)									
221	С1232-102-0206 232-102-0206 РСНБ РК 2015	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм	м2	185,8815	-2265,00	--	-421022	--	-421022	--	-454704
		СП - 8%			--	--	--	--		-33682	
		НА ОТМ.+6,000(3 этаж)									
222	С1261-107-0509 261 107 0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0208801	395085,00		8249		8249		8909
		СП - 8%								660	
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		НА ОТМ ,+39,000,+42,000,+45,000(14-ый,15-ый,16-ый этажи места общего пользования)									
		СТЕНЫ									
223	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,08	-1746,51	-21,75	-17605	-219	-6252	-8966	-28697
		НР - 18%, СП - 10%			-1104,52	-7,32	-11134	-74		-2126	
224	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементной основе	м2 отделываемой поверхности	10,08	1164,19	8,31	11735	83	3515	6532	19728
		НР - 18%, СП - 10%			807,20	2,82	8137	28		1461	
		НА ОТМ,+51,000,+54,000,+57,000(18-ый,19-ый,20-ый этажи жилье)									
		СТЕНЫ									
225	Е11-150601-0107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Оклейка обоями виниловыми по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	709,6794	1114,93	0,82	791243	582	524439	213210	1084810
		НР - 18%, СП - 10%			575,13	0,41	266222	291		80556	
226	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	269,43	742,85	5,32	200146	1433	49923	119597	345322
		НР - 18%, СП - 8%			552,24	2,62	148790	706		25579	
227	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	1215,36	3812,92	39,53	4634070	48044	2485191	1699764	6840540
		НР - 18%, СП - 10%			1728,57	19,64	2100835	23870		506707	
228	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	715,14	680,23	3,55	486460	2539	154063	264550	811091
		НР - 18%, СП - 8%			461,25	1,16	329858	830		60081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	443,61	475,38 327,10	3,47 1,70	210883 145105	1539 754	64239	116687 26206	353776
		ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ									
230	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1829,7955	742,85 552,24	5,32 2,62	1359264 1010486	9734 4794	339044	812224 173719	2345207
		ОТДЕЛКА ФАСАДА АР5-8,40-43									
		ЦОКОЛЬ									
231	Е11-150101-0104 1115-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	59,26	32610,91 31550,30	131,64 57,99	1932523 1856634	7800 3436	68089	1488056 273646	3694225
232	Е11-150102-0301 1115-0102-0301 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стены и колонны.Облицовка гранитом полированным.Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит,исключать к нормам таблиц 11-150101-0100,11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	59,26	-456,77 -434,64	-22,13 -9,73	-27068 -25757	1316 -577		21067 -3851	81988
		Отделка навеса лестницы									
233	Е11-150504-0102 1115-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фонари и навесы.Облицовка поликарбонатными монолитными листами	м2 поверхности козырька	37,24	1584,17 1312,22	57,58 21,52	58994 48867	2144 801	7983	39735 7898	106627
234	С1217-206-0101 217-206-0101 РСНБ РК 2015	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 4 мм	м2	37,9848	1275,00 --	-- --	48431 --	-- --	48431	-- 3874	52305
		Отделка крылец,пандусов									
235	Е11-150101-0104 1115-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	40,57	32610,91 31550,30	131,64 57,99	1323025 1271070	5341 2353	46614	1018738 187341	2529104
236	Е11-150102-0301 1115-0102-0301 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стены и колонны.Облицовка гранитом полированным Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит,исключать к нормам таблиц 11-150101-0100,11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	40,57	-456,77 -434,64	-22,13 -9,73	-18531 -17633	-898 -395	--	-14422 -2636	-35590
		Козырек стеклянный К-1(2шт)									
237	Е11-150504-0101 1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим	Козырьки входные (типа "Горка","Арочный","Домик").Облицовка стеклом	м2 поверхности козырька	15,96	745,01 738,83	6,78 1,57	11890 11788	108 25	--	9446 1707	23043
238	Прайс-лист стр.39	Козырек К-1,4200х1900(2шт) материалы	к-т	1	818214,29 --	-- --	818214 --	-- --	818214	-- 65457	883671
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Стремянка МС-1(2ШТ)(л.Ар56)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,220219	84791,84	28833,28	18673	6284	2722	8171	18903
					43899,10	9875,03	9667	2175		2148	
240	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,2224212	680682,00	--	151398	--	151398	--	163510
					--	--	--	--		12112	
241	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,96	99,17	2,72	988	27	438	363	1459
					52,54	0,31	523	3		108	
242	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115/в 2 слоя/	м2	9,96	167,42	3,87	1668	38	1018	426	2262
					61,42	0,63	612	6		168	
		РЕШЕТКА на чердаке Рш-1(16шт)									
243	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лотков,решеток,затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,77088	68803,67	2985,20	53039	2301	3571	32847	92757
					61185,80	567,03	47167	437		6871	
244	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных,холодногнутых профилей и труб	т	0,77088	861632,00	--	664215	--	664215	--	717352
					--	--	--	--		53137	
245	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,76	99,17	2,72	2555	70	1132	939	3774
					52,54	0,31	1353	8		280	
246	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115/в 2 слоя/	м2	25,76	167,42	3,87	4313	99	2632	1103	5849
					61,42	0,63	1582	16		433	
		РЕШЕТКА на чердаке РШ-2 (22шт)									
247	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лотков,решеток,затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	1,28216	68803,67	2985,20	88217	3827	5940	54632	154277
					61185,80	567,03	78480	727		11428	
248	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных,холодногнутых профилей и труб	т	1,28216	861632,00	--	1104750	--	1104750	--	1193130
										88380	
249	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,68	99,17	2,72	4233	116	1875	1556	6253
					52,54	0,31	2242	13		463	
250	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115/в 2 слоя/	м2	42,68	167,42	3,87	7145	165	4359	1827	9690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 85%			61,42	0,63	2621	27		718	
		Ограждения									
251	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем/ОГ-2/.Установка	м	264,7	13353,25	5,38	3534605	1424	3050334	569760	4432714
		НР - 134%, СП - 85%			1824,13	--	482847	--		328349	
252	Е11-070519-0202 1107-0519-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Ограждения из нержавеющей стали приставочное /ОГ-10/ Установка	м	33,42	11785,34	5,38	393866	180	340193	63121	493546
		НР - 118%, СП - 85%			1600,62	--	53493	--		36559	
		Ограждения крылец,пандусов,лестниц ведущих в подвал									
253	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем/ОГ-2-1/.Установка	м	74,5	13354,26	5,38	994817	401	858518	160359	1247890
		НР - 134%, СП - 85%			1824,13	--	135898	--		92414	
		КРЫЛЬЦО КР1,КР2 2шт,КР3 2шт									
254	Е11-010208-0302 1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 4 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,1752	1952,72	--	6200	--	--	4464	11517
		НР - 72%, СП - 85%			1952,72	--	6200	--		853	
255	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	1,8144	927,48	--	1683	--	--	1212	3126
		НР - 72%, СП - 85%			927,48	--	1683	--		232	
256	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Подсыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	8,6263	927,48	--	8001	--	--	5761	14862
		НР - 72%, СП - 85%			927,48	--	8001	--		1101	
257	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные БМ В15.Устройство	м3	3,608	21381,37	1428,36	77144	5153	58367	13571	97972
		НР - 91%, СП - 85%			5775,98	357,57	13624	1289		7257	
258	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Ступени бетонные БМ В15.Устройство	м3	0,344	22699,88	1069,07	7809	368	5694	1723	10295
		НР - 91%, СП - 85%			5078,66	426,77	1747	147		763	
259	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные БМ В15.Устройство	м3 подстилающего слоя	2	22322,86	8,64	44646	17	35808	8291	67177
		НР - 91%, СП - 85%			4410,30	--	8821	--		4235	
260	Е11-060501-0410 1106-0501-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,0893	17681,64	1557,64	1579	139	--	1367	3182
		НР - 91%, СП - 85%			16124,00	703,74	1440	63		236	
261	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0893	337503,00	--	30139	--	30139	--	32550
		СП - 85%			--	--	--	--		2411	
		ПРИЯМОК 2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная БМ В3,5 сульфатостойкий.Устройство	м3	0,28	15876,35	1165,54	4445	327	3703	451	5287
		ЗП - 10%; ЕМ - 8%			1483,65	284,46	415	80		392	
263	Е11-061001-0110 1106-1001-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1,при толщине стен до 300 мм БМ В15 сульфатостойкий.Устройство	м3	1,48	27057,04	3264,84	40044	4832	24174	11714	55898
		ЗП - 10%; ЕМ - 8%			7457,84	1239,56	11038	1835		4141	
264	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0896	23525,36	1073,92	2108	96	26	1838	4262
		ЗП - 10%; ЕМ - 8%			22163,44	380,97	1986	34		316	
265	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,08958	323209,00	--	28953	--	28953	--	31269
		ЗП - 8%								2316	
266	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) С1 РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01084	345908,00		3533		3533		3816
		ЗП - 8%			--	--	--	--		283	
267	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,02112	1039132,34	1472,34	21946	31	15885	5500	29642
		ЗП - 8%; ЕМ - 8%			285516,00	665,64	6030	14		2196	
268	Е11-130301-0107 1113-0301-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка лаком ХП-734,первый слой	м2	7,08	604,31	2,58	4279	18	3873	271	4913
		ЗП - 10%; ЕМ - 8%			54,75	0,63	388	4		364	
269	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	7,08	475,05	2,25	3363	16	2924	294	3950
		ЗП - 10%; ЕМ - 8%			59,70	0,47	423	3		293	
		СПУСК В ПОДВАЛ 2шт ПОДОШВА СТЕНЫ									
270	Е11-130301-0107 1113-0301-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка лаком ХП-734,первый слой	м2	41,8	604,31	2,58	25260	108	22863	1597	29006
		ЗП - 10%; ЕМ - 8%			54,75	0,63	2289	26		2149	
271	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	20,9	475,05	2,25	9929	47	8634	868	11660
		ЗП - 10%; ЕМ - 8%			59,70	0,47	1248	10		864	
		СТЕНЫ									
272	Е11-130301-0107 1113-0301-0107 РСНБ РК 2015 прим	Поверхности бетонные и оштукатуренные Огрунтовка лаком ХП-734,первый слой	м2	73,8	604,31	2,58	44598	190	40367	2820	51212
		ЗП - 10%; ЕМ - 8%			54,75	0,63	4041	46		3793	
273	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	73,8	475,05	2,25	35059	166	30487	3064	41173
		ЗП - 10%; ЕМ - 8%			59,70	0,47	4406	35		3050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,12	837252,34	1472,34	100470	177	90257	9206	118450
		[illegible]			83636,00	665,64	10036	80		8774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								27683933
		РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-6 Электрооборудование и электроосвещение									
275	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм.Установка на полу	шт.	4	27695,61	3890,47	110782	15561	69157	23265	144771
		[illegible]			6516,00	1562,10	26064	6248		10724	
276	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 1200х600х500 мм.Установка	шт.	2	6091,87	2701,91	12184	5404	264	6325	19089
		[illegible]			3258,00	1134,09	6516	2268		1481	
277	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 900х600х500 мм.Установка	шт.	2	5543,39	2175,32	11087	4350	221	6005	18459
		[illegible]			3258,00	912,21	6516	1824		1367	
278	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		[illegible]			3258,00	611,88	3258	612		610	
279	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	3	4836,14	1479,78	14508	4440	294	8359	24696
		[illegible]			3258,00	611,88	9774	1836		1829	
280	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3 /ПКЕ212-1/.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	120	5063,01	30,71	607561	3685	233076	266976	944500
		[illegible]			3090,00	–	370800	–		69963	
281	Ц13-080304-0306 1308 0304 0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 1200х600х600 мм.Установка	шт.	3	6091,87	2701,91	18276	8105	397	9487	29984
		[illegible]			3258,00	1134,09	9774	3402		2221	
282	515-301-0140 515-301-0140 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 1,6 А,тепловое реле 1 А	шт.	2	253384,00	–	506768	–		–	506768
					–	–	–	–	506768		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	515-301-0137 515-301-0137 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 55415-1874УХЛ4/ Я 5125-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на 2 фидера,номинальный ток 2,5 А,предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А	шт.	1	275968,00	–	275968	–		–	275968
					–	–	–	–	275968	–	
284	Ц13-080303-0410 1308 0303 0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником,или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями,или с тремя блоками "предохранитель-выключатель",или с тремя предохранителями на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6089,74	129,62	12179	259	5404	4746	18279
					3258,00	38,10	6516	76		1354	
285	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А.Установка на конструкции на стене или колонне /ПМЛ/	шт.	4	7365,20	119,74	29461	479	11066	13009	45868
					4479,00	38,10	17916	152		4198	
286	Ц13-080303-0601 1308 0303 0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Расцепитель независимый.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2892,70	30,71	2893	31	1317	1112	4326
					1545,00	–	1545	–		320	
287	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола	м	27	599,05	65,58	16174	1771	9071	4246	22054
					197,47	20,96	5332	566		1634	
		Электроосвещение									
		Коробка для установки выключателей и розеток 11-У2									
288	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой.Монтаж оборудования	комплект	190	1083,97	12,17	205954	2312	5556	143143	377025
					1042,56	3,81	198086	724		27948	
289	Прайс-лист стр.30 ТПК "Электрокомплект" РК	Звонок	шт	190	1062,50	–	201875	–	201875	–	218025
					–	–	–	–		16150	
		Система электрообогрева водостока									
290	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах /Устройство управления,датчик температуры и датчик влаги/	шт.	4	848,98	–	3396	–	138	2444	6307
					814,50	–	3258	–		467	
291	Прайс-лист стр.14 ТОО "nВент Термал КЗ" РК	Устройство управления EMDR 10 IP30 в комплекте с датчиком температуры VIA-DU-A10 и датчиком влаги HARD-45	к-т	4	284293,00	–	1137172	–	1137172	–	1228146
					–	–	–	–		90974	
292	Ц13-110101-0101 1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки приборов,масса до 1 кг /Г-образное разветвление:кронштейн/.Монтаж оборудования	шт.	6	1521,17	184,24	9127	1106	3926	3495	13632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 82%			682,50	94,14	4095	565		1010	
293	Ц13-080201-1804 1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2,количество жил до 4 /Т-образное разветвление/.Монтаж оборудования	шт.	6	1300,19	89,03	7801	535	4818	1927	10506
		НР - 75%; СП - 82%			407,94	38,10	2448	229		778	
294	Прайс-лист стр.14 ТОО "иВент Термал КЗ»" РК	Узел Т-образного разветвления RayClic-T-02 в комплекте с концевой заделкой и кронштейном	к-т	6	37360,00	--	224214	--	224214	--	241151
		СП - 8%;			--	--	--	--		17937	
295	Ц13-110101-0101 1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки приборов,масса до 1 кг.Монтаж оборудования	шт.	24	1521,17	184,24	36508	4421	15707	13980	54527
		НР - 75%; СП - 82%			682,50	94,14	16380	2259		4039	
296	Прайс-лист стр.15 ТОО "иВент Термал КЗ»" РК	Крепежный кронштейн GM-RAKE	шт	24	3965,00		95160	--	95160	--	102773
										7613	
297	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	6	333,42	135,85	2001	815	245	868	3099
		НР - 75%; СП - 82%			156,90	44,11	941	265		230	
298	Ц13-110101-0101 1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки приборов,масса до 1 кг /Т-образное разветвление:кронштейн/.Монтаж оборудования	шт.	4	1521,17	184,24	6085	737	2618	2330	9088
		НР - 75%; СП - 82%			682,50	94,14	2730	377		673	
299	Ц13-080201-1804 1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2,количество жил до 4 /Т-образное разветвление/.Монтаж оборудования	шт.	12	1300,19	89,03	15602	1068	9639	3854	21012
		НР - 75%; СП - 82%			407,94	38,10	4895	457		1556	
300	Прайс-лист стр.15 ТОО "иВент Термал КЗ»" РК	Т-образное разветвление RayClic-PT-02 в комплекте с силовым кабелем,трех концевых заделок и кронштейном	к-т	4	44595,00	--	178380	--	178380	--	192650
		СП - 8%;			--	--	--	--		14270	
301	Прайс-лист стр.15 ТОО "иВент Термал КЗ»" РК	Наклейка с предупреждающей надписью LAB-1-01	шт	28	918,00	--	25704	--	25704	--	27760
		СП - 8%;			--	--	--	--		2056	
302	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	149	333,42	135,85	49680	20241	6061	21564	76944
		НР - 75%; СП - 82%			156,90	44,11	23378	6572		5700	
303	Прайс-лист стр.14 ТОО "иВент Термал КЗ»" РК	Саморегулирующийся греющий кабель GM-2X,36Вт/м,230В,при 0 град.,тип ICESTOP-GM-2X	м	181,98	8807,00		1292894		1292894		1396326
		СП - 8%;			--	--	--	--		103432	
		Защита от импульсных перенапряжений									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	92	2892,70	30,71	266128	2825	121163	102341	397946
		ЗП - 75%, СП - 85%			1545,00	--	142140	--		29478	
305	Прайс-лист стр.31 ТОО "CONNECT ENERGY"	Устройство защиты от импульсных перенапряжений РИФ-Э-I+II 255/25 (3+0)	шт	4	135056,25	--	540225	--	540225	--	583443
		СП - 8%			--	--	--	--		43218	
306	Прайс-лист стр.31 ТОО "CONNECT ENERGY"	Устройство защиты от импульсных перенапряжений РИФ-Э-I+II 255/25 (3+1)	шт	4	168131,25	--	672525	--	672525	--	726327
		СП - 8%			--	--	--	--		53802	
307	Прайс-лист стр.31 ТОО "CONNECT ENERGY"	Устройство защиты от импульсных перенапряжений РИФ-Э-I+II 275/20 (3+1)	шт	84	30023,21		2521950		2521950		2773706
		СП - 8%			--	--	--	--		201756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								10475287
	Стоимость оборудования		Тенге				787716				
		РАЗДЕЛ 5 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-7 Видеонаблюдение									
308	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный,масса до 0,015 т /модели DS-7616NI-02/.Монтаж на столе	шт.	2	1827,24	514,24	3654	1028	--	2346	6480
		ЗП - 78%, СП - 85%			1313,00	251,04	2626	502		480	
309	Ц13-100202-0201 1310-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством,емкость 5 номеров.Монтаж оборудования	номер	2	5495,13	465,39	10990	930	2560	4747	16996
		ЗП - 61%, СП - 85%			3750,00	141,21	7500	282		1259	
310	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	8	4924,02	5,88	39392	47	--	24001	68464
		ЗП - 61%, СП - 85%			4918,14	--	39345	--		5071	
311	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж	камера	8	5739,42	10,80	45915	86	--	27956	79780
		ЗП - 61%, СП - 85%			5728,62	--	45829	--		5910	
312	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный,масса до 0,015 т /монитор для систем видеонаблюдения 23,8" /243VSQSBA/01 /.Монтаж на столе	шт.	2	1827,24	514,24	3654	1028	--	2346	6480
		ЗП - 78%, СП - 85%			1313,00	251,04	2626	502		480	
313	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	2	20543,36	2275,24	41087	4551	2786	21430	67518
		ЗП - 61%, СП - 85%			16875,00	690,36	33750	1381		5001	
314	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост,маршрутизатор,модем и т п) /диск жесткий ST4000VX000/.Конфигурация и настройка	шт.	8	86384,00	--	691072	--	--	421554	1201636
		ЗП - 61%, СП - 85%			86384,00	--	691072	--		89010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	6	20543,36	2275,24	123260	13651	8359	64289	202553
					16875,00	690,36	101250	4142		15004	
316	Ц13-080105-0105 1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-6,СК-6,С-8,СК-8.Монтаж оборудования	шт	6	7285,69		43714		6058	27112	76492
					6276,00		37656			5666	
317	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	32	313,74	--	10040	--	--	6124	17457
					313,74	--	10040	--		1293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1743856
					РАЗДЕЛ 6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-8 Домофонная связь						
318	Ц13-101001-0801 1310-1001-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное.Монтаж оборудования	шт	4	7031,62	7,41	28126	30		17147	48890
					7024,10	1,41	28096	6		3621	
319	Ц13-101001-0802 1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное.Монтаж абонентских устройств	шт.	190	825,15	0,95	156778	180	--	95525	272487
					824,20	--	156598	--		20184	
320	Ц13-100202-0201 1310-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством,емкость 5 номеров.Монтаж оборудования	номер	40	5495,13	465,39	219805	18615	51190	94946	339931
					3750,00	141,21	150000	5648		25180	
321	Ц13-101001-0802 1310-1001-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное.Монтаж абонентских устройств	шт.	2	825,15	0,95	1650	2	--	1006	2868
					824,20	--	1648	--		212	
322	Ц13 100202 0201 1310-0202 0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством,емкость 6 номеров.Монтаж оборудования	номер	2	5495,13	465,39	10990	930	2560	4747	16996
					3750,00	141,21	7500	282		1259	
323	Ц13-100301-0101 1310-0301 0101 РСНБ РК 2015	Стойка,полустойка,каркас стойки или шкаф,масса до 100 кг.Монтаж оборудования	шт.	2	14291,98	1905,06	28584	3810	3766	13504	45455
					10804,00	564,84	21608	1140		4667	
324	Ц13 080305 0112 1308-0305-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	1041,64	6,23	2083	12	51	1458	3825
					1009,98	2,67	2020	5		285	
325	Ц13-100105-0132 1310-0105-0132 РСНБ РК 2015	Кабель или провод однопарный низкочастотный.Разделка и включение	конец кабеля	2	706,05	--	1412	--	--	861	2455
					706,05	--	1412	--		182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	Ц13-110101-0101 1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки приборов,масса до 1 кг.Монтаж оборудования	шт.	2	1521,17	184,24	3042	368	1309	1165	4544
		ЗП - 75%; СП - 25%			682,50	94,14	1365	188		337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								737451
		РАЗДЕЛ 7 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-9 Диспетчеризация лифта									
327	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная /КРТ-10х2,КРТ-30х2/.Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	8	4796,94	1299,82	38376	10399	2873	17917	60796
		ЗП - 65%; СП - 35%			3138,00	533,46	25104	4268		4503	
328	С1243-905-0101 243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная,устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	6	3913,00	--	23478	--	23478	--	25356
		СП - 8%			--	--	--	--		1878	
329	С1243-905-0102 243-905-0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная,устройство малой емкости типа ТВС-К 20	шт.	2	4884,00	--	9768	--	9768	--	10549
		СП - 8%			--	--		--		781	
330	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	220	409,86	17,00	90169	3740	12909	53598	155268
		ЗП - 72%; СП - 8%			334,18	4,19	73520	922		11501	
331	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	224,4	32,00	--	7181	--	7181	--	7755
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
332	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	220	95,51	0,89	21012	196	4107	12091	35751
		ЗП - 72%; СП - 8%			75,95	0,38	16709	84		2648	
333	Ц13-100105-0503 1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене бетонной	м кабеля	390	741,75	89,98	289282	35092	40486	136854	460227
		ЗП - 81%; СП - 35%			547,96	27,30	213704	10647		34091	
334	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,61	102442,00	--	62490	--	62490	--	67489
		СП - 8%			--	--	--	--		4999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								823191
		РАЗДЕЛ 8 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-10 Пожарная сигнализация									
335	Ц13-100701-0701 1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	3	5058,46	6,88	15175	20	158	9151	26272
		ЗП - 81%; СП - 35%			4998,91	1,41	14997	4		1946	
336	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной,блок индикации.Монтаж оборудования	шт.	6	17742,85	2,21	106457	13	910	64376	184499
		ЗП - 65%; СП - 35%			17589,00	--	105534	--		13667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования									
		НР-61% СП-80%	шт.	9	20543,36	2275,24	184890	20477	12538	96434	303830
					16875,00	690,36	151875	6213		22506	
338	Ц13-080105-0105 1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-6,СК-6,С-8,СК-8.Монтаж оборудования									
		НР-[illegible] СП-80%	шт.	18	7285,59	--	131141	--	18173	81337	229476
			--		6276,00	--	112968	--		16998	
339	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования									
		НР-61% СП-80%	шт.	796	3209,89	2,72	2555072	2165	55059	1523687	4405060
					3138,00	--	2497848	--		326301	
340	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования									
		[illegible]	шт.	74	1609,39	1,02	119095	78	2914	70825	205115
					1569,00	--	116106	--		15194	
341	Ц13-100701-0110 1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые /модуль МЦУ.Монтаж оборудования									
		НР-61% СП-80%	шт.	40	5490,15	2,21	219606	88	4490	131167	378835
					5375,70	--	215028	--		28062	
342	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования									
		НР-61% СП-80%	шт.	40	1609,39	1,02	64376	41	1575	38284	110872
					1569,00	--	62760	--		8213	
343	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг.Монтаж оборудования									
		НР-73% СП-80%	шт.	11	1371,14	32,14	15083	354	--	11176	28360
					1339,00	15,69	14729	173		2101	
344	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг.Монтаж оборудования									
		НР-73% СП-80%	шт.	1	1371,14	32,14	1371	32	--	1016	2578
					1339,00	15,69	1339	16		191	
345	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования									
		НР-61% СП-80%	шт.	2	893,47	4,85	1787	10	21	1073	3089
					877,75	1,57	1756	3		229	
346	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные.Монтаж оборудования									
		НР-73% СП-80%	шт.	80	1577,91	158,85	126233	12708	6663	79399	222082
					1335,78	42,67	106862	3414		16451	
347	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования									
		НР-61% СП-80%	шт	464	3209,89	2,72	1489189	1262	32095	888180	2567774
					3138,00	--	1456032	--		190205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								8667840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-11 Система контроля доступа СКУД									
348	Ц13-101001-0601 1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством.Монтаж оборудования	система	8	4071,84	11,16	32575	89	--	19816	56582
		ЗП - 60 %; СП - 80%			4060,68	--	32485	--		4191	
349	Прайс-лист стр.37 "Logitex-Market" РК	Модуль контроля доступа МКД-2	шт	8	21276,79	--	170214	--	170214	--	183831
		СП - 80%			--	--	--	--		13617	
350	Прайс-лист стр.35 ТОО "Barlau Global Distribution" РК	Считыватель бесконтактных карт DS-K1801M	шт	8	8743,75	--	69950	--	69950	--	75546
		СП - 80%			--	--	--	--		5596	
351	Ц13-080103-3001 1308 0103 3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2 /DS-K4H258S/ Монтаж оборудования	шт.	16	1965,97 1869,00	556,12 182,40	51424 28104	5698 2438	622	19831 4100	55355
352	С1248-401-0301 248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный типа VEZIT-ML300(M)-40	шт.	8	14239,00	--	113912	--	113912	--	123025
		СП - 80%			--	--	--	--		9113	
353	Прайс-лист стр.35 ТОО "Barlau Global Distribution" РК	Кнопка выход металлическая DS-K7P01	шт	8	4090,18	--	32721	--	32721	--	35339
		СП - 80%			--	--	--	--		2618	
354	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	8	1609,39	1,02	12875	8	315	7657	22174
		ЗП - 60 %; СП - 80%			1569,00	--	12552	--		1643	
355	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	8	1052,00	--	8416	--	8416	--	9089
		СП - 80%			--	--	--	--		673	
356	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	8	20543,36	2275,24	164347	18202	11145	85719	270071
		ЗП - 60 %; СП - 80%			16875,00	690,36	135000	5523		20005	
357	Прайс-лист стр.33 ТОО "TRADE HOUSE SECURITY" РК	Блок питания SHD 1203-01B	шт	8	7425,00	--	59400	--	59400	--	64152
		СП - 80%			--	--	--	--		4752	
358	Ц13-080105-0106 1308 0106 0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С 6,СК 6,С 8,К 8.Монтаж оборудования	шт.	8	7285,59	--	58285	--	8077	36150	101990
		ЗП - 75%; СП - 80%			6276,00	--	50208	--		7555	
359	Прайс-лист стр.34 "Logitex-Market" РК	Аккумулятор SF7 12	шт	8	3750,00	--	30000	--	30000	--	32400
		СП - 80%			--	--	--	--		2400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	Прайс-лист стр.35 ТОО "Barlau Global Distribution" РК	Доводчик дверной DS-K4DC103									
			шт	8	11000,00	--	88000	--	88000	--	95040
		СН - 8%			--	--	--	--		7040	
361	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования									
			шт.	8	1609,39	1,02	12875	8	315	7657	22174
		ЗР - 87%; СН - 8%			1569,00	--	12552	--		1643	
362	С1248-301-0103 248-301-0103 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М									
			шт.	8	2410,00	--	19280	--	19280	--	20822
		СН - 8%			--	--	--	--		1542	
363	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами									
			м	120	409,86	17,00	49183	3040	7041	29238	84692
		ЗР - 87%; СН - 8%			354,18	4,19	40102	503		6213	
364	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм									
			м	122,4	32,00	--	3917	--	3917	--	4230
		СН - 8%			--	--	--	--		313	
365	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
			м	120	95,51	0,89	11461	107	2240	6595	19500
		ЗР - 87%; СН - 8%			75,95	0,38	9114	46		1444	
366	Прайс-лист стр.34 "Logitex-Market" РК	Кабель огнестойкий Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75									
			м	122,4	116,07	--	14207	--	14207	--	15344
		СН - 8%			--	--	--	--		1137	
367	Ц13-100105-0503 1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене бетонной									
			м кабеля	80	741,75	89,98	59340	7198	8305	28073	94406
		ЗР - 87%; СН - 8%			547,96	27,30	43837	2184		6995	
368	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E									
			км	0,08	102442,00	--	8195	--	8195	--	8851
		СН - 8%			--	--	--	--		656	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								1394613

РАЗДЕЛ 10.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-13 Установка лифта

Лифт грузопассажирский 2 штуки 1000 кг 21 остановка высота шахты 66,45 м

369	Ц13-030501-0306 1303-0501-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 2,0 м/с грузоподъемность 1000 кг,количество остановок 20,высота шахты 79 м.Монтаж оборудования									
			лифт	2	2033806,58	108248,04	4067613	216497	227121	2250496	6824450
		ЗР - 89%; СН - 8%			1814997,59	29589,26	3629995	59179		505441	
370	Ц13-030501-0307 1303-0501-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 2,0 м/с грузоподъемность 1000 кг,количество остановок 20,высота шахты 79 м.Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждую остановку,более или менее указанных в характеристике лифта									
			остановка	2	46514,39	2924,86	93029	5850	11289	47263	151516
		ЗР - 89%; СН - 8%			37944,92	795,43	75890	1591		11223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	Ц13-030501-0308 1303-0501-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 2,0 м/с грузоподъемность 1000 кг,количество остановок 20,высота шахты 79 м.Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты,более или менее указанных в характеристике лифта	м	25,1	-12088,52	-740,65	-303422	-18590	-43714	-150166	-489875
					-9606,31	-201,39	-241118	-5055		-36287	
372	516-101-0310 516-101-0310 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский,грузоподъемность 1000 кг,количество остановок 9,скорость подъема 1 м/с,отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 22011-95	комплект	2	14192710,00	--	28385420	--		--	28385420
					--	--	--	--	28385420	--	
373	ССЦ РК 8.04-09-2020 тех.ч.п.2.1	Доплата за каждую дополнительную остановку лифта грузоподъемность 1000 кг	остановка	24	222000,00	--	5328000	--		--	5328000
					--	--	--	--	5328000	--	
					Лифт пассажирский 4 штуки 630 кг 21 остановка высота шахты 66,45 м						
374	Ц13-030501-0204 1303-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 630 кг,количество остановок 18,высота шахты 65 м.Монтаж оборудования	лифт	4	1753773,55	100479,24	7015094	401917	407701	3855018	11739722
					1551369,03	28556,58	6205476	114226		869609	
375	Ц13-030501-0205 1303-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 630 кг,количество остановок 18,высота шахты 65 м.Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждую остановку,более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	12	42331,16	3270,44	507974	39246	67517	251361	820082
					33434,25	904,72	401211	10857		60747	
376	Ц13-030501-0206 1303-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 630 кг,количество остановок 18,высота шахты 65 м.Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты,более или менее указанных в характеристике лифта	м	5,8	11910,48	906,76	69081	6253	10127	33644	110943
					9258,76	250,57	53701	1453		8218	
377	516-101-0207 516-101-0207 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающий,грузоподъемность 630 кг,количество остановок - 9,скорость подъема до 1,6 м/с,отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 22011-95	комплект	4	12136384,00	--	48545536	--		--	48545536
					--	--	--	--	48545536	--	
378	ССЦ РК 8.04-09-2021 тех.ч.п.2.1	Доплата за каждую дополнительную остановку лифта грузоподъемность 630 кг	остановка	48	198800,00	--	9542400	--		--	9542400
								--	9542400	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								110957194
		Стоимость оборудования	Тенге				91801456				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								197049889
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						94066271		

		ИТОГО ПО АКТУ:									197049889
				94 066 271							102983618
		Временные здания и сооружения	Тенге	1%			1 029 836				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								198 079 725
		Зимние удорожания	Тенге	0,49 %			509 666				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге									198 589 391
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге									11 974 657
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%			2 090 462				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									212 654 511
		Итого в ценах 2021 года 36% К=1,0	Тенге									0
		Итого в ценах 2022 года 64% К=1,0500514	Тенге									221 752 424
		Итого с понижающим коэф.-0,995000008213	Тенге									220 643 663,69
		НДС	Тенге					26 477 239,64				
		Итого с НДС	Тенге									247 120 903,34
		в т. ч. оборудование										105 354 224

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Inter Construction" (Интер Констракшн)

Карагаш Ф.

Начальник планово-экономического отдела

Бал У.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Restart Expert"

Өрісбай Ш Н

Инженер-эксперт

Ильясов К.К.

Инженер-эксперт

Сарсенбаев Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Архитектура Дизайн-Ш"

Алимбаев А.К.

Главный инженер проекта

Сушко А.А.