Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за февраль месяц 2024 года

код заказчика	код подряд.	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		орган.-прав форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		дог №65	02.08.2022г.	№1	16.08.2022г.				
				№2	01.11.2022г.				
				№65/3	21.12.2022г				
				№4	02.11.2023г				
				№65/5	08.12.2023г				
				№65/6	27.12.2023г				
				№65/7	05.02.2024г				
				№65/8	19.02.2024г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее зваактированная сумма	Стоиммость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау	**тенге**	**17 497 107 985,30**	**2 949 372 669,35**	**2 376 736 638,09**	**38 089 457,14**	**534 546 574,12**	**7 922 455 460,31**	**8 049 420 317,45**	**126 964 857,14**	**88 875 400,00**

Итого к оплате: **88 875 400,00** **(Восемьдесять восемь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяча четыресто) тенге 00 тиын**

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Т.Махуов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Технадзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"

_____ П.Шестаков

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау
Договор: №65 от 02.08.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на февраль 2024 года

№	№ локальной сметы	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г	Выполнение 2023г	Выполнение 2024г		Остаток
						февраль	февраль	
1	01-01-01	Подготовка территории	65 861 001,37	65 861 001,37	-	-	-	-
2	02-01	Плавучий водозабор с насосной станцией I подъема	1 017 130 169,16	-	947 131 975,00	-	9 835 430,56	**60 162 763,60**
3	02-02-01	Дамба обвалования	19 743 047,00	-	-	-	-	**19 743 047,00**
4	02-03	Насосная станция II подъема	733 653 140,00	-	-	-	-	**733 653 140,00**
5	02-04	РУ-0,4кВ	82 793 162,00	-	-	-	-	**82 793 162,00**
6	02-05	Блок входных устройств, отстойников и фильтов (станция водоподготовки)	1 044 828 364,74	7 463 602,74	-	131 389 770,00	-	**905 974 992,00**
7	02-06-01	Резервуары читой воды	1 492 852 321,41	158 094 023,41	147 739 532,00	724 994 243,00	19 932 236,59	**442 092 286,41**
8	02-07	Сооружения для повторного использования промывочной воды	292 364 075,81	15 559 767,81	55 128 858,06	-	-	**221 675 449,94**
9	02-08	Насосная станция опорожнения резервуаров и переливных вод	31 774 761,00	-	-	-	-	**31 774 761,00**
10	02-09	Реагентное хозяйство	88 468 931,00	-	54 878 104,00	-	20 328 497,58	**13 262 329,42**
11	02-10	Электролизная и склад соли	2 158 258 625,00	-	-	25 031 968,00	-	**2 133 226 657,00**
12	02-11	Склад реагентов	18 401 190,00	-	-	5 187 132,00	-	**13 214 058,00**
13	02-12	Станция дозирования реагентов	355 345 882,00	-	-	-	-	**355 345 882,00**
14	02-13	Насосная станция подачи воды на промывку фильтров и на собственные нужды станции водоподготовки	623 722 714,00	-	-	45 041 173,00	-	**578 681 541,00**
15	02-14	Насосная станция подачи стоков на радиальные отстойники	60 636 177,00	-	-	-	-	**60 636 177,00**
16	02-15	Насосная станция перекачки осветленной воды	26 490 736,00	-	-	-	-	**26 490 736,00**
17	02-16	Сооружение по обезжированию осадков	4 751 450 737,00	-	4 722 277 220,00	-	-	**29 173 517,00**
18	02-17-01	Насосная станция подачи фугата на сооружения повторного использования воды	108 571 508,00	-	-	-	-	**108 571 508,00**
19	03-01	Служебный корпус	56 290 588,00	-	-	5 636 534,00	-	**50 654 054,00**
20	03-02-01	Административное здание	15 523 606,00	-	-	-	-	**15 523 606,00**
21	03-03-01	Гараж	6 799 799,81	6 799 799,81	-	-	-	-
22	03-04-01	Проходная	1 853 792,00	-	-	-	-	**1 853 792,00**
23	04-01	Дизельная электроснация в подогозащитном контейнере	523 256 096,00	16 075 791,00	-	-	-	**507 180 305,00**
24	04-02	Котельная	139 155 064,00	2 077 405,00	-	121 664 206,00	-	**15 413 453,00**
25	04-03	Подземная газовые резервуары с испарительной установкой	62 190 779,00	-	-	-	-	**62 190 779,00**
26	04-04	Трансформаторная подстанция	310 178 056,00	10 355 954,00	-	36 174 784,00	-	**263 647 318,00**
27	04-05-01	Внтуриплощадочные сети элетроснабжения	555 978 846,00	-	-	-	-	**555 978 846,00**
28	04-06-01	Внешние сети электроснабжения	535 233 713,00	-	96 452 470,00	216 140 190,00	-	**222 641 053,00**

29	04-07	РП-6кВ с ячейками КСО 2-10	125 238 801,00	-	25 541 046,00	-	-	**99 697 755,00**
30	04-08-01	Расширение РУ-6кВ ПС-110/35-6кВ	536 509 260,00	-	-	-	-	**536 509 260,00**
31	05-01-01	Внутриплощадочные сети связи	80 492 564,00	-	-	-	-	**80 492 564,00**
32	05-02-01	Охранная сигнализация	102 259 899,00	-	-	-	-	**102 259 899,00**
33	05-03-01	Видеонаблюдение	92 044 920,00	-	92 044 920,00	-	-	-
34	05-04-01	Система автоматизации по площадке	7 974 734,00	-	-	-	-	**7 974 734,00**
35	06-01	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	705 925 717,00	-	-	-	-	**705 925 717,00**
36	06-02	Внутриплощадочные тепловые сети	303 636 380,00	-	160 263 740,11	-	76 868 692,41	**66 503 947,48**
37	06-03	Наружные сети газоснабжения	63 209 501,00	-	-	-	-	**63 209 501,00**
38	07-01-01	Вертикальная планировка	14 255 919,00	-	-	-	-	**14 255 919,00**
39	07-02-01	Блаугосутройства и озеленение	259 303 158,00	-	-	-	-	**259 303 158,00**
40	07-04-01	Ограждение территории	27 450 250,00	-	27 450 250,00	-	-	-
		ИТОГО	**17 497 107 985,30**	**282 287 345,14**	**6 328 908 115,17**	**1 311 260 000,00**	**126 964 857,14**	**9 447 687 667,85**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Т.Махуов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау
Объект: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за февраль 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (02-01-01)										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	13		339,83	339,83	4418	4418	–	948	5796
		НР - 72%; СП - 8%				–	101,32	–	1317		429	
2	412-102-0207 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	163,8		48,00	–	7862	–		–	8491
		СП - 8%				–	–	–	–		629	
3	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	63		278,80	278,80	17564	17565	–	3770	23041
		НР - 72%; СП - 8%				–	83,12	–	5237		1707	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2		4324,99	–	8650	–	–	6228	16068
		НР - 72%; СП - 8%				4324,99	–	8650	–		1190	
		ОПОРА ОП-1 (3шт)										
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5, F150, W4 сульфатостойкий	м³	2,16		39584,28	1908,64	85502	4123	75465	6414	99269
		НР - 91%; СП - 8%				2738,12	524,95	5914	1134		7353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство - В15, F150, W14 сульфатостойкий**	м³	11,85	55453,29	2777,96	657121	32919	487788	132584	852882
		НР - 91%; СП - 8%			11511,72	783,39	136414	9283		63176	
7	214-403-0102 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,46905	392931,00	–	184304	–	184304	–	199048
		СП - 8%			–	–	–	–		14744	
8	214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,08076	344381,00	–	27812	–	27812	–	30037
		СП - 8%			–	–	–	–		2225	
9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,1998	1330590,59	2500,63	265852	499	234515	28286	317669
		НР - 91%; СП - 8%			154344,96	1228,35	30838	245		23531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1 0,1998	1173745,00				234514		
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	51,75	4150,02	33,60	214764	1739	181756	29359	263653
		НР - 93%; СП - 8%			604,23	5,79	31269	300		19530	
		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
11	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	4,2	169313,41	42859,97	711116	180011	122696	334151	1128889
		НР - 69%; СП - 8%			97240,18	18063,92	408409	75868		83621	
12	222-506-0701 РСНБ РК 2022	**Переходные мостики, площадки прямоугольные**	т	4,368	977861,00	–	4271297	–	4271297	–	4613001
		СП - 8%			–	–	–	–		341704	
13	ССЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, табл.8.2	**Очистка поверхности до 2 степени ГОСТ 9.402-2004**	тн	4,2	28087,00	–	117965	–	–	–	127402
		СП - 8%			–	–	–	–		9437	
14	ССЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, табл.7.2	**Поправка на марку стали С245**	тн	2	7791,00	–	15582	–	15582	–	16829
		СП - 8%			–	–	–	–		1247	
15	ССЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, табл.7.3	**Поправка на марку стали С255**	тн	2,2	14178,00	–	31192	–	31192	–	33687
		СП - 8%			–	–	–	–		2495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6621001	241274	5632407	541740	7735762
							621494	93384	–	573018	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5863111				
	Материалы		Тенге				979524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					230601			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4483413				
	Транспортные расходы		Тенге				7862				
		Накладные расходы	Тенге				207589				
		Сметная прибыль	Тенге				485655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6556355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					230601			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				757890				
	Материалы		Тенге				122696				
	Всего заработная плата		Тенге					484277			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46774				
		Накладные расходы	Тенге				334151				
		Сметная прибыль	Тенге				87363				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1179404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					484277			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7735759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					714878			
		РАЗДЕЛ 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (02-06-01 РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ)									
		ДНИЩЕ									
16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	2774,97774	1355,20	48,00	3760650	133199	1624000	1960559	6178906
		НР - 94%; СП - 8%			721,97	29,64	2003451	82250		457697	
17	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=18	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	2774,97774	2935,35	146,40	8145531	406257	7293557	649094	9498195
		НР - 94%; СП - 8%			160,62	88,22	445717	244809		703570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11906181	539456	8917557	2609653	15677101
							2449168	327059	--	1161267	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11906181				
	Материалы		Тенге				8917557				
	Всего заработная плата		Тенге					2776227			
		Накладные расходы	Тенге				2609653				
		Сметная прибыль	Тенге				1161267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15677101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1402
		Сметная заработная плата	Тенге					2776227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15677101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1402
		Сметная заработная плата	Тенге					2776227			
		РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (06-02-01 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ)									
18	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	875	411,95	411,95	360456	360457	--	77377	472859
		НР - 72%; СП - 8%			--	122,82	--	107468		35027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	412-102-0207 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	10718,75	48,00	–	514500	–		–	555660
		СП - 8%			–	–	–	–		41160	
20	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	2510	348,15	348,15	873856	873856	–	187587	1146359
		НР - 72%; СП - 8%			–	103,80	–	260538		84916	
21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	105	4324,99	–	454124	–	–	326969	843581
		НР - 72%; СП - 8%			4324,99	–	454124	–		62487	
22	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	227	15517,50	306,71	3522472	69623	2937970	532504	4379375
		НР - 99%; СП - 8%			2268,19	101,34	514879	23004		324398	
23	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок	м³ грунта	67	1712,79	–	114757	–	–	82625	213173
		НР - 72%; СП - 8%			1712,79	–	114757	–		15791	
24	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/песок	м³ грунта	379	55,29	55,29	20955	20955	–	5460	28529
		НР - 72%; СП - 8%			–	20,01	–	7584		2113	
25	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1/песок	м³ грунта	379	30,97	30,97	11738	11738	–	3059	15981
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,21	–	4249		1184	
26	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	446	11766,00	–	5247636	–	5247636	–	5667447
		СП - 8%			–	–	–	–		419811	
27	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	393	1712,79	–	673126	–	–	484651	1250399
		НР - 72%; СП - 8%			1712,79	–	673126	–		92622	
28	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	2222	55,29	55,29	122854	122854	–	32013	167256
		НР - 72%; СП - 8%			–	20,01	–	44462		12389	
29	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м³ грунта	2222	30,97	30,97	68815	68816	–	17934	93689
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,21	–	24909		6940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2492,2594	333,07	149,83	830097	373416	–	465205	1398926
		НР - 72%; СП - 8%			183,24	76,01	456682	189437		103624	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12815386	1901715	8185606	2215384	16233234
							2213568	661651	–	1202462	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12815386				
	Материалы		Тенге				2937970				
	Всего заработная плата		Тенге					2875219			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5247636				
	Транспортные расходы		Тенге				514500				
		Накладные расходы	Тенге				2215384				
		Сметная прибыль	Тенге				1202462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16233232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1396
		Сметная заработная плата	Тенге					2875219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16233232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1396
		Сметная заработная плата	Тенге					2875219			
		РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ									
		ПРОХОД ТРУБОПРОВОДА ЧЕРЕЗ ПОЛ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ (п.8, лист 2)									
31	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	$м^3$	0,17	33629,45	13138,83	5717	2233	–	3861	10344
		НР - 84%; СП - 8%			20490,62	6543,78	3483	1112		766	
32	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка сальников	т	0,279	1359949,33	32555,43	379426	9083	336010	35014	447595
		НР - 91%; СП - 8%			123057,90	14851,92	34333	4144		33155	
33	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$ - В15, F150,W16	$м^3$ заделки	1,02	300022,05	2374,07	306022	2422	135167	142550	484458
		НР - 84%; СП - 8%			165130,21	1245,06	168433	1270		35886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	212-101-0616	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	$м^3$	1,04 1,0608	36314,00				38522		
34	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	6	438863,42	–	2633181	–	2596895	35560	2882240
		НР - 98%; СП - 8%			6047,64	–	36286	–		213499	
35	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	1,7	2314,59	176,11	3935	299	2391	1290	5643
		НР - 94%; СП - 8%			732,11	75,41	1245	128		418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	1,7	2832,73	98,71	4816	168	4146	571	5818
		НР - 94%; СП - 8%			295,28	62,08	502	106		431	
		ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПРОХОДА ШАРОВЫХ КРАНОВ									
37	1146-0301-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	2	2810,22	981,11	5620	1962	143	4461	10887
		НР - 84%; СП - 8%			1757,56	897,60	3515	1795		806	
		РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ Пр1, Пр2 (170+51шт)									
38	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	236	14850,67	2132,66	3504758	503308	2040574	1366741	5261219
		НР - 118%; СП - 8%			4071,51	836,35	960876	197379		389720	
39	261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	$м^3$	132,4	100405,00	–	13293622	–	13293622	–	14357112
		СП - 8%			–	–	–	–		1063490	
40	СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, табл.5	Вычитается надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В20	$м^3$	132,4	-875,00	–	-115850	–	-115850	–	-125118
		СП - 8%			–	–	–	–		-9268	
41	СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, табл.5	Вычитается надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В20 до В15	$м^3$	132,4	-1030,00	–	-136372	–	-136372	–	-147282
		СП - 8%			–	–	–	–		-10910	
42	СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	132,4	284,00	–	37602	–	37602	–	40610
		СП - 8%			–	–	–	–		3008	
43	СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6	Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В15 по водонепроницаемости W16 /34995.11%=3849,45тенге/	$м^3$	132,4	3849,45	–	509667	–	509667	–	550440
		СП - 8%			–	–	–	–		40773	
44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1993,32	4150,02	33,60	8272318	66975	7000919	1130848	10155419
		НР - 93%; СП - 8%			604,23	5,79	1204424	11541		752253	
		КОЛОДЦЫ ДРЕНАЖНЫЕ ДК1...ДК12 (15шт)									
45	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные толщ.100мм с пропиткой битумом. Устройство /для ДК-8, ДК-9, ДК-10, ДК-10а, ДК-11, ДК-12/	$м^2$ покрытия	17,4	7569,46	292,44	131709	5088	116655	11111	154246
		НР - 94%; СП - 8%			572,75	106,58	9966	1854		11426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых /в т.ч. гидроизоляция/	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,438	70683,38	17299,46	1091210	267070	232701	710783	1946153
		НР - 99%; СП - 8%			38310,62	8195,59	591439	126524		144159	
47	212-101-1716 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W16 /на подготовку/	$м^3$	3,41	33841,00	--	115398	--	115398	--	124630
		СП - 8%			--	--	--	--		9232	
48	212-101-2016 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W16 /на заделку отверстий/	$м^3$	1,6	36652,00	--	58643	--	58643	--	63334
		СП - 8%			--	--	--	--		4691	
49	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	15	18896,00	--	283440	--	283440	--	306115
		СП - 8%			--	--	--	--		22675	
50	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	13465,00	--	26930	--	26930	--	29084
		СП - 8%			--	--	--	--		2154	
51	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	12	15614,00	--	187368	--	187368	--	202357
		СП - 8%			--	--	--	--		14989	
52	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	12	21524,00	--	258288	--	258288	--	278951
		СП - 8%			--	--	--	--		20663	
53	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10-2	шт.	15	17082,00	--	256230	--	256230	--	276728
		СП - 8%			--	--	--	--		20498	
54	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	15	7833,00	--	117495	--	117495	--	126895
		СП - 8%			--	--	--	--		9400	
55	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	26	5244,00	--	136344	--	136344	--	147252
		СП - 8%			--	--	--	--		10908	
56	СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	10,428	284,00	--	2962	--	2962	--	3199
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
57	СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6	Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В15 по водонепроницаемости W16 /34995.11%=3849,45тенге/	$м^3$	10,428	3849,45	--	40142	--	40142	--	43353
		СП - 8%			--	--	--	--		3211	
58	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под плиту ПД6 песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,88	16604,01	1921,96	31216	3614	24341	4580	38659
		НР - 93%; СП - 8%			1734,50	884,88	3261	1664		2864	
59	1127-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 $м^2$. Устройство	$м^3$ сборных железобетонных плит	3,4	12251,94	5505,32	41657	18719	10741	20625	67265
		НР - 108%; СП - 8%			3587,33	2029,58	12197	6901		4983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	225-101-0621 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	4	79551,00	–	318204	–	318204	–	343660
		СП - 8%			–	–	–	–		25456	
61	СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	3,4	284,00	–	966	–	966	–	1043
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
62	СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6	Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В20 по водонепроницаемости W16 /35692.10%=3569,2тенге/	$м^3$	3,4	3569,20	–	12135	–	12135	–	13106
		СП - 8%			–	–	–	–		971	
63	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05472	155601,42	11428,13	8515	625	602	8792	18692
		НР - 118%; СП - 8%			133183,01	2982,34	7288	163		1385	
64	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01824	457747,00	–	8349	–	8349	–	9017
		СП - 8%			–	–	–	–		668	
65	214-203-0402 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,03648	718856,00	–	26224	–	26224	–	28322
		СП - 8%			–	–	–	–		2098	
66	1146-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	$м^3$	0,35504	128653,59	66449,91	45677	23592	–	28421	80026
		НР - 84%; СП - 8%			62203,68	33095,34	22085	11750		5928	
67	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сальник массой до 20 кг. Установка /219х5мм/	т стальных элементов	0,20318	1316398,42	11428,13	267466	2322	238084	32646	324121
		НР - 118%; СП - 8%			133183,01	2982,34	27060	606		24009	
68	1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Герметизация сальника прокладкой типа "Вилатерм"	м шва	153	251,04	5,50	38409	842	11794	30936	74892
		НР - 118%; СП - 8%			168,45	2,90	25773	444		5548	
69	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Жгут пароизоловый, диаметр 50 мм /прокладка типа "Вилатерм"/	м	153	160,00	–	24480	–	24480	–	26438
		СП - 8%			–	–	–	–		1958	
70	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3148	32570,34	2645,33	10253	833	49	8899	20684
		НР - 91%; СП - 8%			29766,53	1298,66	9371	409		1532	
71	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3148	392931,00	–	123695	–	123695	–	133591
		СП - 8%			–	–	–	–		9896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Устройство пригруза из бетона кл. В7,5, F150, W16, сульфатостойкий	$м^3$	6,1	46651,56	2339,63	284575	14272	227796	42342	353070
		НР - 91%; СП - 8%			6968,33	659,50	42507	4023		26153	
73	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка прижимной стенки	$м^3$ кладки	1,7604	61568,83	3779,14	108386	6653	77638	24115	143101
		НР - 93%; СП - 8%			13687,38	1042,37	24095	1835		10600	
		Конструкция прохода КП1, КП2 (3шт)									
74	1146-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	$м^3$	0,765	128653,59	66449,91	98420	50834	–	61239	172432
		НР - 84%; СП - 8%			62203,68	33095,34	47586	25318		12773	
75	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	24	1578,79	594,45	37891	14267	205	30296	73642
		НР - 84%; СП - 8%			975,78	526,98	23419	12648		5455	
76	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Исключать из нормы 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм, на глубину 100мм	отверстие	24	-171,72	-57,39	-4121	-1377	-103	-3328	-8045
		НР - 84%; СП - 8%			-110,05	-55,01	-2641	-1320		-596	
77	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выпуски арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00552	896577,18	19653,22	4949	108	1914	3474	9097
		НР - 118%; СП - 8%			530236,80	3098,16	2927	17		674	
78	261-105-0642 РСНБ РК 2022	Клей эпоксидный	т	0,0009	4159618,00	–	3744	–	3744	–	4043
		СП - 8%			–	–	–	–		299	
79	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - В15, F150, W16, сульфатостойкий	$м^3$	0,78	50738,88	2269,35	39576	1770	31795	5954	49172
		НР - 91%; СП - 8%			7706,79	681,17	6011	531		3642	
80	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04302	1330590,59	2500,63	57242	108	50494	6090	68399
		НР - 91%; СП - 8%			154344,96	1228,35	6640	53		5067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1 0,04302	1173745,00				50495		
81	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	6	10074,30	–	60446	–	24160	35560	103687
		НР - 98%; СП - 8%			6047,64	–	36286	–		7680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конструкция прохода КП3, КП5 (2шт)									
82	1146-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	$м^3$	0,525	128653,59	66449,91	67543	34886	--	42027	118335
		НР - 84%; СП - 8%			62203,68	33095,34	32657	17375		8766	
83	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	16	1578,79	594,45	25261	9512	137	20197	49095
		НР - 84%; СП - 8%			975,78	526,98	15612	8432		3637	
84	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Исключать из нормы 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм, на глубину 100мм**	отверстие	16	-171,72	-57,39	-2748	-918	-69	-2218	-5364
		НР - 84%; СП - 8%			-110,05	-55,01	-1761	-880		-397	
85	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выпуски арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,00368	896577,18	19653,22	3299	72	1276	2316	6064
		НР - 118%; СП - 8%			530236,80	3098,16	1951	11		449	
86	261-105-0642 РСНБ РК 2022	**Клей эпоксидный**	т	0,0006	4159618,00	--	2496	--	2496	--	2696
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
87	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - В15, F150, W16, сульфатостойкий**	$м^3$	0,53	50738,88	2269,35	26892	1203	21604	4046	33412
		НР - 91%; СП - 8%			7706,79	681,17	4085	361		2475	
88	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0456	1330590,59	2500,63	60675	114	53523	6456	72501
		НР - 91%; СП - 8%			154344,96	1228,35	7038	56		5370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваоке**	т	1 0,0456	1173745,00				53523		
89	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	4	10074,30	--	40297	--	16106	23707	69124
		НР - 98%; СП - 8%			6047,64	--	24191	--		5120	
		Конструкция прохода КП4 (1шт)									
90	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство - В7,5, F150, W16, сульфатостойкий**	$м^3$	0,37	40916,40	1908,64	15139	706	13420	1099	17537
		НР - 91%; СП - 8%			2738,12	524,95	1013	194		1299	
91	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	0,12	16604,01	1921,96	1992	230	1554	292	2467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1734,50	884,88	208	106		183	
92	1146-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	$м^3$	0,255	128653,59	66449,91	32807	16944	–	20413	57478
		НР - 84%; СП - 8%			62203,68	33095,34	15862	8439		4258	
93	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	8	1578,79	594,45	12630	4756	68	10099	24547
		НР - 84%; СП - 8%			975,78	526,98	7806	4216		1818	
94	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Исключать из нормы 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм, на глубину 100мм**	отверстие	8	-171,72	-57,39	-1374	-459	-35	-1109	-2682
		НР - 84%; СП - 8%			-110,05	-55,01	-880	-440		-199	
95	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выпуски арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,00184	896577,18	19653,22	1650	36	638	1158	3033
		НР - 118%; СП - 8%			530236,80	3098,16	976	6		225	
96	261-105-0642 РСНБ РК 2022	**Клей эпоксидный**	т	0,0003	4159618,00	–	1248	–	1248	–	1348
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
97	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство - B15, F150, W16, сульфатостойкий**	$м^3$	0,26	50738,88	2269,35	13192	590	10598	1985	16391
		НР - 91%; СП - 8%			7706,79	681,17	2004	177		1214	
98	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,0672	1229468,03	2500,63	82620	168	78875	3330	92826
		НР - 91%; СП - 8%			53222,40	1228,35	3577	83		6876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1	222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваоке**	т	1 0,0672	1173745,00				78876		
99	1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Герметизация сальника прокладкой типа "Вилатерм"**	м шва	25,3	307,95	5,50	7791	139	3390	5115	13939
		НР - 118%; СП - 8%			168,45	2,90	4262	73		1033	
100	261-105-0615 РСНБ РК 2022	**Жгут пароизоловый, диаметр 60 мм /прокладка типа "Вилатерм"/**	м	25,3	160,00	–	4048	–	4048	–	4372
		СП - 8%			–	–	–	–		324	
101	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	2	10074,30	–	20149	–	8054	11853	34563
		НР - 98%; СП - 8%			6047,64	–	12095	–		2560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Усиливающая перемычка УП1 (5шт)									
102	1146-0302-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	16	3312,91	1257,49	53007	20120	–	36042	96173
		НР - 84%; СП - 8%			2055,42	626,29	32887	10021		7124	
103	1146-0302-0607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2,2	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд. Добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 к норме11-460302-0603, на площадь сечения 144 см2	м борозд	16	2334,24	667,64	37348	10682	–	26868	69353
		НР - 84%; СП - 8%			1666,60	332,52	26666	5320		5137	
104	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - поз.1	т стальных элементов	0,156	1329346,42	11428,13	207378	1783	184818	25065	251039
		НР - 118%; СП - 8%			133183,01	2982,34	20777	465		18595	
105	1146-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 17 мм	отверстие	25	2083,87	763,61	52097	19090	216	42016	101642
		НР - 84%; СП - 8%			1311,65	689,12	32791	17228		7529	
106	1146-0301-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=24	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 17 мм, на глубину 440мм	отверстие	25	764,34	253,74	19108	6343	259	15613	37499
		НР - 84%; СП - 8%			500,26	243,22	12506	6080		2778	
107	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Постановка шпилек с гайками и шайбами	шт	25	318,33	1,65	7958	41	–	5478	14511
		НР - 69%; СП - 8%			316,68	0,87	7917	22		1075	
108	261-107-0646 РСНБ РК 2022	Шпильки с гайками и шайбами /поз. 3-5/	комплект	25	854,00	–	21350	–	21350	–	23058
		СП - 8%			–	–	–	–		1708	
109	1131-0801-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сверление отверстий в бетоне электроперфоратором для крепления пластин	м	12	454,71	211,03	5457	2532	–	4316	10555
		НР - 88%; СП - 8%			243,68	165,04	2924	1980		782	
110	1146-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж пластины	т металлоконструкций	0,0716	1330000,20	7290,39	95228	522	79637	12771	116639
		НР - 84%; СП - 8%			210461,33	1882,06	15069	135		8640	
111	1107-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение штрабы бетоном кл. В7,5, F150, W16, сульфатостойкий	$м^3$ бетона в деле	0,25	40004,60	1405,93	10001	352	8752	1245	12145
		НР - 118%; СП - 8%			3587,33	631,43	897	158		900	
112	1211-0103-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой. Устройство	$м^2$	3	2609,22	4,34	7828	13	6250	1131	9676
		НР - 72%; СП - 8%			521,56	2,27	1565	7		717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1115-0203-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Швеллер. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	3	2511,74	144,43	7535	433	1874	4480	12976
		НР - 80%; СП - 8%			1742,54	124,16	5228	372		961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33998877	1125680	29274904	4109222	41156744
							3598290	490892	–	3048647	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				31236846				
		Материалы	Тенге				10972327				
		Всего заработная плата	Тенге					3972385			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15618848				
		Местные материалы	Тенге				38522				
		Накладные расходы	Тенге				3997064				
		Сметная прибыль	Тенге				2818713				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38052623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1547
		Сметная заработная плата	Тенге					3972385			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7958				
		Всего заработная плата	Тенге					7939			
		Накладные расходы	Тенге				5478				
		Сметная прибыль	Тенге				1075				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					7939			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2754073				
		Материалы	Тенге				2645215				
		Всего заработная плата	Тенге					108858			
		Накладные расходы	Тенге				106680				
		Сметная прибыль	Тенге				228859				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3089612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					108858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				41156746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1595
		Сметная заработная плата	Тенге					4089182			
		РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
114	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	$м^3$ конструкции	133,87	5816,60	2317,01	778668	310178	–	445352	1321942
		НР - 72%; СП - 8%			3499,59	1120,90	468490	150055		97922	
115	1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка/+песок**	$м^3$ конструкции	522,093	649,42	416,51	339058	217457	–	131864	508596
		НР - 72%; СП - 8%			232,91	117,88	121601	61544		37674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1220-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	м	163	1614,66	–	263190	–	–	189496	488901
		НР - 72%, СП - 8%			1614,66	–	263190	–		36215	
117	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	1198,34	243,00	–	291197	–		–	314493
		СП - 8%			–	–	–	–		23296	
118	412-102-0207 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	8388,38	48,00	–	402642	–		–	434853
		СП - 8%			–	–	–	–		32211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2074755	527635	–	766712	3068785
							853281	211599	–	227318	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2074755				
	Всего заработная плата		Тенге					1064880			
	Транспортные расходы		Тенге				693839				
		Накладные расходы	Тенге				766712				
		Сметная прибыль	Тенге				227318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3068785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата	Тенге					1064880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3068785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата	Тенге					1064880			
		РАЗДЕЛ 6.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (02-09-02)									
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
119	1308-0305-0913 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	шт.	1	16018,61	442,02	16019	442	3773	8648	26640
		НР - 72%; СП - 8%			11804,16	207,02	11804	207		1973	
120	ПЕРЕЧЕНЬ	**Щиток распределения электроэнергии групповых силовых и осветительных сетей навесного исполнения ЩО 8505-1412-Н-УХЛ3.1**	шт	1	51557,79	–	51558	–		–	51558
					–	–	–	–	51558	–	
120.1		*Отпускная цена -*			*50946,43*				*50946,43*		
120.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*611,36*				*611,36*		
121	1308-0304-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка**	м ширины по фронту	1,6	29995,25	12514,91	47992	20023	4361	23676	77401
		НР - 72%; СП - 8%			14755,20	5796,50	23608	9274		5733	
122	ПЕРЕЧЕНЬ	**Шкаф автоматического ввода резерва м/к 2000х1600х500, УАВР-ШУ8253**	шт	1	3502728,98	–	3502729	–		–	3502729
					–	–	–	–	3502729	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.1		*Отпускная цена -*			*3461194,64*				*3461194,64*		
122.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*41534,34*				*41534,34*		
123	**1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**12237,54**	**210,89**	**12238**	**211**	**5794**	**4537**	**18117**
		НР - 72%; СП - 8%			**6232,80**	**69,01**	**6233**	**69**		**1342**	
124	**247-204-3419 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА**	**шт.**	**1**	**16517,00**	**--**	**16517**	**--**	**16517**	**--**	**17838**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1321**	
125	**1308-0303-0609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1**	**27674,76**	**269,23**	**27675**	**269**	**14940**	**9025**	**39636**
		НР - 72%; СП - 8%			**12465,60**	**69,01**	**12466**	**69**		**2936**	
126	**ПЕРЕЧЕНЬ**	**Выключатель автоматический на напряжение 380В, с тепловым и эл.магнитным расцепителем, Iн.р.=1600А, ВА88-43 3Р 1600А 50кА**	**шт**	**1**	**900834,51**	**--**	**900835**	**--**		**--**	**900835**
					--	**--**	**--**	**--**	**900835**	**--**	
126.1		*Отпускная цена -*			*890152,68*				*890152,68*		
126.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*10681,83*				*10681,83*		
127	**1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**8409,59**	**690,93**	**25229**	**2073**	**6105**	**12976**	**41261**
		НР - 72%; СП - 8%			**5683,72**	**323,60**	**17051**	**971**		**3056**	
128	**247-302-0309 РСНБ РК 2022**	**Трансформатор тока 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ 85 1500/5А 15ВА**	**шт.**	**3**	**10542,00**	**--**	**31626**	**--**	**31626**	**--**	**34156**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2530**	
129	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1**	**52117,07**	**6099,47**	**52117**	**6099**	**34214**	**10536**	**67665**
		НР - 72%; СП - 8%			**11804,16**	**2829,25**	**11804**	**2829**		**5012**	
130	**ПЕРЕЧЕНЬ**	**Шкаф питания и управления 3-мя дренажными насосами, нетиповой, напольный, м/к 1400х600х400мм**	**шт**	**1**	**1969785,71**	**--**	**1969786**	**--**		**--**	**1969786**
					--	**--**	**--**	**--**	**1969786**	**--**	
130.1		*Отпускная цена -*			*1946428,57*				*1946428,57*		
130.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*23357,14*				*23357,14*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	8617,70	2425,06	8618	2425	291	5047	14759
		НР - 72%; СП - 8%			5902,08	1108,25	5902	1108		1093	
132	ПЕРЕЧЕНЬ	**Ящик накладной м/к 600х400х250, ЯЭ1413-3674УХЛ4**	шт	1	388535,71	--	388536	--		--	388536
					--	--	--	--	388536	--	
132.1		*Отпускная цена -*			*383928,57*				*383928,57*		
132.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*4607,14*				*4607,14*		
133	1308-0304-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления**	м ширины по фронту	2	183035,37	21849,59	366071	43699	204330	100796	504216
		НР - 72%; СП - 8%			59020,80	10976,09	118042	21952		37349	
134	515-301-0705 РСНБ РК 2022	**Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-05**	шт.	2	1712086,42	--	3424173	--		--	3424173
					--	--	--	--	3424173	--	
134.1		*Отпускная цена -*			*1691785,00*				*3383570,00*		
134.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*20301,42*				*40602,84*		
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА									
135	1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	35	983,22	373,79	34413	13082	3427	16677	55178
		НР - 72%; СП - 8%			511,53	150,27	17904	5259		4087	
136	1308-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	15	710,82	281,70	10662	4225	895	5228	17161
		НР - 72%; СП - 8%			369,44	114,61	5542	1719		1271	
137	1308-0201-0812 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	11	1179,72	462,70	12977	5090	1010	6433	20962
		НР - 72%; СП - 8%			625,21	186,98	6877	2057		1553	
138	1308-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	4	868,34	353,96	3473	1416	238	1727	5616
		НР - 72%; СП - 8%			454,70	144,90	1819	580		416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1308-0201-0814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	32	2205,83 1165,16	948,86 390,55	70587 37285	30364 12498	2938	35844 8514	114945
140	1308-0201-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	13	1483,22 738,88	678,57 285,74	19282 9605	8822 3715	855	9590 2310	31182
141	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	155	591,88 284,19	240,43 98,27	91741 44049	37267 15232	10425	42683 10754	145177
142	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	85	1194,81 397,86	632,54 299,27	101559 33818	53766 25438	13975	42664 11538	155761
143	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	22	3118,08 2841,86	142,02 69,01	68598 62521	3124 1518	2953	46108 9176	123883
144	1308-0201-1806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4386,66 2841,86	142,02 69,01	8773 5684	284 138	2805	4192 1037	14002
145	1308-0201-1805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	2583,30 1079,91	142,02 69,01	10333 4320	568 276	5445	3309 1091	14733
146	1308-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение НР - 72%; СП - 8%	жила	96	476,60 442,66	1,42 0,69	45754 42495	136 66	3123	30644 6112	82510
147	1308-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Жилы кабелей или проводов сечением до 16 мм2. Разводка по устройствам и подключение НР - 72%; СП - 8%	жила	30	928,04 855,80	19,27 0,69	27841 25674	578 21	1589	18500 3707	50048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	1308-0304-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Жилы кабелей или проводов сечением до 35 мм2. Разводка по устройствам и подключение НР - 72%; СП - 8%	жила	20	1125,23 973,84	23,76 1,38	22505 19477	476 28	2552	14043 2924	39472
149	1308-0304-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Жилы кабелей или проводов сечением до 70 мм2. Разводка по устройствам и подключение НР - 72%; СП - 8%	жила	10	1322,07 1150,91	32,35 2,07	13221 11509	324 21	1388	8301 1722	23244
150	243-106-0825 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х185 (мк)-1 СП - 8%	км	0,045	49671906,00 –	– –	2235236 –	– –	2235236	– 178819	2414055
151	243-106-1013 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (мк)-1 СП - 8%	км	0,015	11104277,00 –	– –	166564 –	– –	166564	– 13325	179889
152	243-106-1011 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (мк)-1 СП - 8%	км	0,03	8701484,00 –	– –	261045 –	– –	261045	– 20884	281929
153	243-106-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,02	5152464,00 –	– –	103049 –	– –	103049	– 8244	111293
154	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,2	491703,00 –	– –	98341 –	– –	98341	– 7867	106208
155	243-201-4203 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х1,5-0,66 СП - 8%	км	0,015	1007962,00 –	– –	15119 –	– –	15119	– 1210	16329
156	243-201-4103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66 СП - 8%	км	0,025	712470,00 –	– –	17812 –	– –	17812	– 1425	19237
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
157	243-902-1004 РСНБ РК 2022	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81, марки марки JG-25 СП - 8%	100 шт.	0,2	17926,00 –	– –	3585 –	– –	3585	– 287	3872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	243-902-1003 РСНБ РК 2022	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81, марки марки JG-16	100 шт.	0,3	14533,00	–	4360	–	4360	–	4709
		СП - 8%			–	–	–	–		349	
159	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	51059,17	33934,10	306355	203605	443	152008	495032
		НР - 72%; СП - 8%			17051,16	18135,92	102307	108816		36669	
160	243-903-2003 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0063-L12, без брони	шт.	6	42658,00	–	255948	–	255948	–	276424
		СП - 8%			–	–	–	–		20476	
161	1308-0201-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	41544,87	27261,66	249269	163570	443	124326	403483
		НР - 72%; СП - 8%			14209,30	14569,87	85256	87419		29888	
162	243-903-2902 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа POLT-01/5X35-70-L12, без брони	шт.	6	23010,00	–	138060	–	138060	–	149105
		СП - 8%			–	–	–	–		11045	
163	1308-0206-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	36	544,30	3,05	19595	110	966	13340	35570
		НР - 72%; СП - 8%			514,43	0,24	18519	9		2635	
164	243-907-0110 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм/TA-GN 60x40мм, ДКС-арт.01780/	м	36	440,00	–	15840	–	15840	–	17107
		СП - 8%			–	–	–	–		1267	
165	243-907-5710 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 60x40/ДКС-арт.01739/	шт.	3	214,00	–	642	–	642	–	693
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
166	243-907-5610 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 60x40/ДКС-арт.01723/	шт.	4	214,00	–	856	–	856	–	924
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
167	243-907-5510 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 60x40/ДКС-арт.01707/	шт.	3	214,00	–	642	–	642	–	693
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
168	243-907-5810 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 60x40/ДКС-арт.01755/	шт.	4	227,00	–	908	–	908	–	981
		СП - 8%			–	–	–	–		73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	40	480,45	2,72	19218	109	882	13130	34936
		НР - 72%; СП - 8%			455,68	0,24	18227	10		2588	
170	243-907-0109 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм/TA-GN 40x40мм, ДКС-арт.00324/**	м	40	303,00	–	12120	–	12120	–	13090
		СП - 8%			–	–	–	–		970	
171	243-907-5710 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 60x40/Угол плоский, 40x40, ДКС-арт.01738/**	шт.	4	214,00	–	856	–	856	–	924
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
172	243-907-5609 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 40x40/ДКС-арт.01722/**	шт.	4	164,00	–	656	–	656	–	708
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
173	243-907-5509 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 40x40/ДКС-арт.01706/**	шт.	2	164,00	–	328	–	328	–	354
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
		МЕТАЛЛ									
174	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	0,0859	230420,85	28728,78	19793	2467	4632	9882	32049
		НР - 72%; СП - 8%			147776,72	12007,04	12694	1031		2374	
175	214-203-0201 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**	т	0,0859	481184,00	–	41334	–	41334	–	44641
		СП - 8%			–	–	–	–		3307	
176	ПЕРЕЧЕНЬ	**Саморез с дюбелем С6 ДКС-арт.СМ6541**	шт	20	101,09	–	2022	–	2022	–	2184
		СП - 8%			–	–	–	–		162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15372990	604624	3758258	773870	16619598
							772492	302330	10237616	472737	
	Стоимость оборудования		Тенге				10116222				
	Заготов.складские расходы		Тенге				121394				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				10237616				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5135374				
	Материалы		Тенге				334789				
	Всего заработная плата		Тенге					1074822			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3423466				
		Накладные расходы	Тенге				773870				
		Сметная прибыль	Тенге				472737				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6381981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
		Сметная заработная плата	Тенге					1074822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				16619597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
		Сметная заработная плата	Тенге					1074822			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**100491218,32**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10508293**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4940384**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2086915**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**55768737**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1216201**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**10237616**		
		- Накладные расходы	Тенге							**11016581**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6685449**	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											90 253 602,32
Итого с временными зданиями и сооружениями - 3,33%											93 259 047,27
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 1,11%											94 294 222,70
Непревиденные работы и затрат 2%											96 180 107,15
Итого сметная стоимость											106 417 723,15
В том числе в ценах на 2023 год 13% - К=1											13 834 304,01
В том числе в ценах на 2024 год 87% - К=1,075											99 527 175,58
Итого в текущих ценах											113 361 479,59
Налог на добавленную стоимость, 12%											13 603 377,55
Итого к оплате с НДС											**126 964 857,14**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Т.Махуов

Заместитель руководителя отдела _____ К.Калимов

Произодственный-технический сектор _____ А.Ондасынов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
_____ П.Шестаков