Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Мухаммед и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жетісу-Астана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания по улице Московский дом №2 "А", в селе Боралдай, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№06-ТОО/ЖА от 17.06.2020г.**

# Акт выполненных работ
**за июнь 2020 год**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Ремонтные работы (ЛС 2-1-1)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-110101-2707<br>Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 | 62,2 | 4559,03<br>1261,49 | 166,89<br>77,29 | 283572<br>78465 | 10381<br>4807 | 194726 | 59956<br>27482 | 371009 | |
| 2 | 2 | Е11-150107-0101 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=сапожок из керамогранита. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 | 8,62 | 4511,54<br>2962,4 | 25,03<br>12,53 | 38889<br>25536 | 216<br>108 | 13138 | 18464<br>4588 | 61941 | |
| 3 | 3 | Е11-110101-1201<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | м2 | 158,8 | 1701,06<br>592,7 | 24,62<br>10,67 | 270128<br>94121 | 3910<br>1695 | 172097 | 68987<br>27129 | 366244 | |
| 4 | 4 | Е11-110101-3501<br>Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из щитов паркетных. Устройство | м2 | 158,8 | 15567,49<br>1449,91 | 35,48<br>13,82 | 2472117<br>230246 | 5635<br>2195 | 2236237 | 167357<br>211158 | 2850632 | |
| 5 | 5 | Е11-110101-3901<br>Изм. и доп. вып. 16 | Плинтуса деревянные. Устройство | м | 139,4 | 408,04<br>101,44 | 2,76<br>1,38 | 56881<br>14140 | 385<br>192 | 42356 | 10319<br>5376 | 72576 | |
| 6 | 6 | Е11-110101-2707<br>Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 | 33,8 | 4559,03<br>1261,49 | 166,89<br>77,29 | 154095<br>42638 | 5641<br>2612 | 105816 | 32580<br>14934 | 201610 | |
| 7 | 7 | Е11-150107-0101 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 | 4,47 | 4511,54<br>2962,4 | 25,03<br>12,53 | 20167<br>13242 | 112<br>56 | 6813 | 9575<br>2379 | 32120 | |
| 8 | 8 | Е11-110101-1201<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | м2 | 151,3066 | 1701,06<br>592,7 | 24,62<br>10,67 | 257381<br>89679 | 3726<br>1615 | 163976 | 65732<br>25849 | 348962 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Ремонтные работы (ЛС 2-1-1)** | | | | | | | | | **4305095** | |
| | | | **Раздел: 2. Отопление (ЛС 2-1-2)** | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | Е11-180301-0104<br>Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | квт | 43,2 | 1216,91<br>703,78 | 16,54<br>5,76 | 52571<br>30403 | 714<br>249 | 21453 | 22070<br>5971 | 80611 | |
| 10 | 10 | С123-051001-0237 | Радиаторы отопления алюминиевыес межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005 | секция | 288 | 2189 | | 630432 | | 630432 | 50435 | 680867 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 11 | Е11-160301-0102<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м | 52 | 1533,86<br>408,97 | 18,37<br>7,3 | 79761<br>21266 | 955<br>379 | 57540 | 15585<br>7628 | 102974 | |
| 12 | 12 | Е11-160301-0103<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м | 158 | 1294,26<br>408,97 | 18,37<br>7,3 | 204494<br>64617 | 2902<br>1153 | 136975 | 47355<br>20148 | 271996 | |
| 13 | 13 | Е11-160301-0104<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м | 7 | 1847,97<br>408,97 | 18,37<br>7,3 | 12936<br>2863 | 129<br>51 | 9944 | 2098<br>1203 | 16236 | |
| 14 | 14 | Е11-161101-0101<br>Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м | 217 | 89,23<br>87,32 | 1,25<br>0 | 19363<br>18949 | 270<br>0 | 144 | 13644<br>2641 | 35647 | |
| 15 | 15 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км | 0,217 | 61472,56<br>59379,5 | 0<br>0 | 13340<br>12885 | 0<br>0 | 454 | 9277<br>1809 | 24426 | |
| 16 | 16 | С123-040501-0213 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 807 | | 3228 | | 3228 | 258 | 3486 | |
| 17 | 17 | С123-040501-0215 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 1428 | | 5712 | | 5712 | 457 | 6169 | |
| 18 | 18 | Е11-181101-0105<br>Изм. и доп. вып. 10 | Краны воздушные. Установка | шт. | 29 | 445,84<br>183,42 | 0<br>0 | 12929<br>5319 | 0<br>0 | 7610 | 3830<br>1341 | 18100 | |
| 19 | 19 | Е11-160602-0102<br>Изм. и доп. вып. 9 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении | шт. | 29 | 513,44<br>463,03 | 0,55<br>0,28 | 14890<br>13428 | 16<br>8 | 1446 | 9674<br>1965 | 26529 | |
| 20 | 20 | С123-041008-0428 | Клапан термостатический RA-G дляоднотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15,типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 29 | 7476 | | 216804 | | 216804 | 17344 | 234148 | |
| 21 | 21 | С123-051207-1922<br>#прим. | Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, С присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss | шт. | 29 | 5521 | | 160109 | | 160109 | 12809 | 172918 | |
| 22 | 22 | Е11-150403-1004<br>Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окрасда | м2 | 16,38 | 914,53<br>788,77 | 1,05<br>0,53 | 14980<br>12920 | 17<br>9 | 2043 | 9309<br>1943 | 26232 | |
| 23 | 23 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,33 | 91,15<br>46,14 | 2,36<br>0,28 | 121<br>61 | 3<br>0 | 57 | 44<br>13 | 179 | |
| 24 | 24 | Е11-130301-1421 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 1,33 | 124,69<br>20,26 | 3,04<br>0,41 | 166<br>27 | 4<br>1 | 135 | 20<br>15 | 200 | |
| 25 | 25 | Е11-260101-1701<br>Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX | м | 17 | 636,78<br>301,73 | 69,03<br>34,42 | 10825<br>5129 | 1173<br>585 | 4522 | 4115<br>1195 | 16135 | |
| 26 | 26 | С121-110403-0407 | Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | м | 18,7 | 674 | | 12604 | | 12604 | 1008 | 13612 | |
| 27 | 27 | Е11-160401-0202<br>Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м | 6,4 | 2833,57<br>776,41 | 39,66<br>15,01 | 18135<br>4969 | 254<br>96 | 12912 | 3647<br>1743 | 23524 | |
| 28 | 28 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 34,97 | 537 | | 18779 | | 18779 | | 20281 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | кг | | | | | | | 1502 | | |
| 29 | 29 | Е12-150102-0801 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | | 29 | 1130,38 | 49,08 | 32781 | 1423 | 0 | 23117 | 60370 | |
| | | | | шт. | | 1081,3 | 25,83 | 31358 | 749 | | 4472 | | |
| 30 | 30 | Е12-150101-0101 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | | 217 | 412,2 | 3,05 | 89448 | 662 | 6429 | 59477 | 160839 | |
| | | | | м | | 379,53 | 1,15 | 82357 | 250 | | 11914 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Отопление (ЛС 2-1-2)** | | | | | | | | | **1995479** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по смете** | | | | | | | | | **6 300 574,00** | |
| | | | **Итого договорная в текущих ценах 2020 года, К=0,90** | | | | | | | | | **5 670 516,60** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **680 462** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **6 350 978,59** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Удержание по договору 5%** | | | | | | | | | **317 548,93** | |
| | | | **Итого к оплате** | | | | | | | | | **6 033 429,66** | |

**Принял (Генподрядчик)**

ТОО "Мухаммед и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Озганов Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Сдал (Субподрядчик)**

ТОО "Жетісу-Астана"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тайбуганов С.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)