Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик (застройщик) : **АО "НК" "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик (субподрядчик): **ТОО " Теміржол жөндеу» "**

Наименование строительства и его адрес - Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ИЮЛЬ 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
16	17	**Договор №13 Д/С №10**	**22.05.2017г. 19.11.2019г.**	**РБ**	**11**	**АО**	**16**

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	**84 076 867,76**									
в том числе: *в текущем месяце - июль*	84 134 518,64	75 120 105,93							**9 014 412,71**	**84 134 518,64**
Удержание излишне уплаченный НДС	-57 650,88								-57 650,88	-57 650,88
Гарантия исполнения 5%	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**
Удержание штрафов и пени	**75 636 332,53**	**67 532 439,76**							**8 103 892,77**	**75 636 332,53**
Итого к оплате:	**8 440 535,23**	**7 587 666,17**							**852 869,06**	**8 440 535,23**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:** **Директор МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол "** _____ **А. Ануарбеков**

М.П. **ПОДРЯДЧИК:** **Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу" - "Автодорстрой"** _____ **Р. Кембаев**

Сводная ведомость выполненных объёмов работ
"Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85 и строительство обогревательного пункта на 85 км

ЗАКАЗЧИК: АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»

ПОДРЯДЧИК: ТОО « Теміржол жөндеу»

Приложение к Договору № 13 от "22"мая_2017 года. ДС №8 от .13.03.2019 года, ДС №9 от 09.07.2019года, ДС № 10 от 19.11.2019года

период с 21 ноября 2019г. по июль 2020г.

ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сводной ведомостью договорной цены)		Сумма (тенге) по Договору	Выполнено на начало отчетного периода	Выполнено за отчетный период	Выполнено на конец отчетного периода
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		120 196 546,01	113 676 052,20	6 520 493,81	120 196 546,01
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		110 010 805,93	110 010 805,93	0,00	110 010 805,93
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		3 236 009 048,08	3 177 233 735,68	58 775 312,42	3 236 009 048,10
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ		243 672 605,84	243 672 605,84	0,00	243 672 605,84
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ		81 308 991,59	81 308 991,59	0,00	81 308 991,59
ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		481 316 839,00	472 761 528,90	8 555 310,11	481 316 839,02
ДЭП С ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ НА 85 КМ		159 600 053,55	158 331 063,97	1 268 989,58	159 600 053,55
КРОМЕ ТОГО (юр.оформление, потери, убытки и пр.)		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по ведомости обьемов работ	Aa	4 432 114 889,99	4 356 994 784,07	75 120 105,93	4 432 114 889,99
Заявки на изменение	Ab	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Итого	A = (Aa + Ab)	4 432 114 889,99	4 356 994 784,07	75 120 105,93	4 432 114 890,00
Материалы на строительной площадке	B	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	**(A + B)**	**4 432 114 889,99**	**4 356 994 784,07**	**75 120 105,93**	**4 432 114 890,00**
Общая стоимость		4 432 114 889,99	4 356 994 784,07	75 120 105,93	4 432 114 890,00
НДС 12%		531 796 135,94	522 781 723,21	9 014 412,71	531 796 135,92
Итого с НДС		**4 963 911 025,93**	**4 879 776 507,28**	**84 134 518,64**	**4 963 911 025,93**
Гарантия исполнения	**5%**	0,00	248 195 551,30		248 195 551,30
Аванс		**1 421 695 536,14**	**1 421 695 536,14**	**0,00**	**1 421 695 536,14**
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**4 963 911 025,93**	**4 631 580 955,98**	**84 134 518,64**	**4 715 715 474,63**

Заказчик:

Принял
Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Тулепов Н.**

Проверил
Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Торебаева А.М.**

Подрядчик:

Директор Филиала
ТОО "Теміржол жөндеу " - "Автодорстрой" **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта **Рышкеев Е.Б.**

Представитель
Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов" по Мангистауской области" **Таялиев Е.К.**

Инженер ТОО "ПИП Альянс" **Кокоев А.А.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Теміржол жөндеу"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу-Акжигит -граница Республики Узбекистан(на Нукус), участок км 63-85 с обогревательным пунктом на км 85

Материалы на стройплощадке

п/п	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Потребность по проекту	Стоимость за ед.	75% от стоимости	Материалы на строй площадке (+)						Материалы на строй площадке (-)						Итого в настоящее время на площадке	
						Кол-во на начало отчетного периода		Кол-во за отчетный период		Кол-во на конец отчетного периода		Кол-во на начало отчетного периода		Кол-во за отчетный период		Кол-во на конец отчетного периода			
						Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге	Объем	Стоимость, тенге
Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5м /1 шт./																			
1	Круглые звенья ЗКП 6.200	шт	28,0	212 543,71	159 407,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Круглые звенья ЗКП 13.170	шт	4,0	279 480,31	209 610,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,0	179 475,43	134 606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	222,0	12 960,63	9 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,0	21 574,39	16 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,0	28 534,73	21 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Железобетонная круглая труба диаметром 1,0м /8 шт./																			
7	Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	976,00	12 960,63	9 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	16,00	21 574,39	16 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	16,00	28 534,73	21 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,0м /4 шт./																			
10	Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	660,00	12 960,63	9 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	8,00	21 574,39	16 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	8,00	28 534,73	21 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,0м /3 шт./																			
13	Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	438,00	12 960,63	9 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	6,00	21 574,39	16 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	6,00	28 534,73	21 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Железобетонная прямоугольная труба 4х2,5м /2 шт./																			
16	Стенка откосная СТ-2	шт	8,0	130 835,72	98 126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	58 085,50	43 564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Звено оголовка ЗП38 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	4,00	293 403,66	220 052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Звено ЗП19.100 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	32,00	295 475,76	221 606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Устройство водопропускных труб на съездах (3 шт) д=0,5м																			
20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	45,00	21 811,73	16 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Портальная стенка СТ-8 /ТП 3.501.1-144/	шт	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Смесь щебеночно-песчаная ЩПС№4	м3		7 870,00	5 902,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	452 150,00	185,00	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Песок природный	м3	103 662,55	4 526,00	3 394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Битум БНД 70/100	тн	5 480,00	111 085,00	83 313,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стоимость материалов на стройплощадке							**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
Итого разница между приходом и расходом							0,00				0,00				0,00				0,00

Заказчик:

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жолдыкулов А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Тулепов Н.

Проверил

Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Торебаева А.М.

Подрядчик:

Руководитель проекта — Рышкеев Е.Б.

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" — Кокоев А.А.

ПОДРЯДЧИК					ТОО « Теміржол жондеу»								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА					О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85								
Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ													
		Восстановление оси трассы											
ЛС № 1-1	1.1	Восстановление и закрепление оси трассы	км	22,00	30 280,67	666 174,74	22,00	666 174,74		0,00	22,00	666 174,74	100,00%
		под-итого :				***666 174,74***		***666 174,74***		***0,00***		***666 174,74***	
		под-итого по восстановлению оси трассы :				***666 174,74***		***666 174,74***		***0,00***		***666 174,74***	
		Подготовительные работы по территории строительства											
ЛС № 1-2		***Разборка существующих сооружений, труб,знаков и ограждений, в том числе:***											
	2.1	Разборка металлических знаков	шт	52,00	2 502,07	130 107,64	52,00	130 107,64		0,00	52,00	130 107,64	100,00%
	2.2	Устройство временной объездной дороги с гравийным покрытием серповидного профиля, толщ. 15 см, шириной 9 м	км	22,00	4 125 245,34	90 755 397,48	22,00	90 755 397,48		0,00	22,00	90 755 397,48	100,00%
		под-итого :				***90 885 505,12***		***90 885 505,12***		***0,00***		***90 885 505,12***	
		в том числе материалы:											
		Смеси песчано-гравийные природные	м3	25 541,12	2 181,97	55 729 957,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	242,07	6 064,43	1 467 992,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***57 197 949,85***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
ЛС № 1-3		***Рекультивация земель***											
	3.1	Рекультивация объездной дороги	м2	242 000,00	84,34	20 410 280,00	242 000,00	20 410 280,00		0,00	242000,00	20 410 280,00	100,00%
	3.2	Рекультивация внетрассовых резервов	м2	90 600,00	71,30	6 459 780,00	0,00	0,00	90 600,00	6 459 780,00	90600,00	6 459 780,00	100,00%
	3.3	Разборка металлических знаков	шт	10,00	2 502,07	25 020,70	10,00	25 020,70		0,00	10,00	25 020,70	100,00%
		под-итого :				***26 895 080,70***		***20 435 300,70***		***6 459 780,00***		***26 895 080,70***	
		в том числе материалы:											
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	1,81	6 064,43	11 003,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***11 003,30***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого по СМЕТАМ:				***118 446 760,56***		***111 986 980,60***		***6 459 780,00***		***118 446 760,56***	
		Затраты на работы по составлению землеустроительных проектов и юридическому оформлению земельных участков во временное возмездное землепользование (без НДС)				*1 269 361,45*		1 208 647,64		60 713,81		1 269 361,45	100,00%
		Возмещение убытков сельскохозяйственного производства, вызываемых изъятием сельхозугодий под временное использование (необлагаемые НДС)				*480 424,00*		480 424,00		-		480 424,00	100,00%
					Итого прочие затраты без НДС:	***1 749 785,45***		***1 689 071,64***		***60 713,81***		***1 749 785,45***	

		Итого стоимость по ведомости договорной цены на подготовительные работы:				***120 196 546,01***		***113 676 052,20***		***6 520 493,81***		***120 196 546,01***	
		Стоимость НДС 12%				*14 365 934,64*		*13 583 475,38*		*782 459,26*		*14 365 934,64*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на подготовительные работы: (в том числе НДС 12%)				***134 562 480,65***		*127 259 527,58*		***7 302 953,07***		***134 562 480,65***	

Заказчик:

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Тулепов Н.**

Проверил

Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Торебаева А.М.**

Подрядчик:

Директор Филиала **Кембаев Р.К.**

ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой"

Руководитель проекта **Рышкеев Е.Б.**

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" **Кокоев А.А.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жөндеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
No	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
		ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО											
ЛС № 2-1		***Основная дорога***											
	1.1	Рыхление насыпи бульдозерами-рыхлителями глубиной до 0,30м	м3	28 887,00	5,50	158 878,50	28 887,00	158 878,50		0,00	28 887,00	158 878,50	100,00%
	1.2	Снятие растительного слоя с откосов и полосы уширения существующей насыпи бульдозером с перемещением во временные валки на расстояние до 30 м	м3	35 954,00	113,60	4 084 374,40	35 954,00	4 084 374,40		0,00	35 954,00	4 084 374,40	100,00%
	1.3	Срезка грунта бульдозером с перемещением до 10 м	м3	14 660,00	156,10	2 288 426,00	14 660,00	2 288 426,00		0,00	14 660,00	2 288 426,00	100,00%
	1.4	Обратная надвижка растительного грунта	м3					0,00					
	1.5	Устройство земляного полотна с уплотнением грунта в насыпи	м3	137 507,00	580,41	79 810 437,87	137 507,00	79 810 437,87		0,00	137 507,00	79 810 437,87	100,00%
	1.6	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	594 519,00	36,40	21 640 491,60	594 519,00	21 640 491,60		0,00	594 519,00	21 640 491,60	100,00%
	1.7	Разравнивание кавальеров бульдозерами с перемещением грунта	м3	24 316,00	83,41	2 028 197,56	24 316,00	2 028 197,56		0,00	24 316,00	2 028 197,56	100,00%
		под-итого :				***110 010 805,93***		***110 010 805,93***		***0,00***		***110 010 805,93***	
		Итого по СМЕТАМ:				***110 010 805,93***		***110 010 805,93***		***0,00***		***110 010 805,93***	
		Итого стоимость по ведомости договорнй цены на земляные работы:				***110 010 805,93***		***110 010 805,93***		***0,00***		***110 010 805,93***	
		Стоимость НДС 12%				*13 201 296,71*		*13 201 296,71*		*0,00*		*13 201 296,71*	
		Всего стоимость работ ведомости договорнй цены на земляные работы: (в том числе НДС 12%)				***123 212 102,64***		***123 212 102,64***		***0,00***		***123 212 102,64***	

Заказчик:

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Тулепов Н.**

Проверил

Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Торебаева А.М.**

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой" — **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта — **Рышкеев Е.Б.**

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" — **Кокоев А.А.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жөндеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
No	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
						ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА							
ЛС № 2-2		*Основная дорога*											
	1.1	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	433 273,00	228,00	98 786 244,00	433 273,00	98 786 244,00		0,00	433 273,00	98 786 244,00	100,00%
	1.1.2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, Н-17см	м3	71 118,00	5 615,80	399 384 464,40	71 118,00	399 384 464,40		0,00	71 118,00	399 384 464,40	100,00%
	1.1.3	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 300г/м2	м2	403 462,00	312,00	125 880 144,00	403 462,00	125 880 144,00		0,00	403 462,00	125 880 144,00	100,00%
	1.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчанной оптимальной смеси №4 17см.	м2	224 233,00	2 056,00	461 023 048,00	224 233,00	461 023 048,00		0,00	224 233,00	461 023 048,00	100,00%
	1.3	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м2	211 064,00	4 245,64	896 101 760,96	211 064,00	896 101 760,96		0,00	211 064,00	896 101 760,96	100,00%
	1.4	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см	м2	197 895,00	3 202,00	633 659 790,00	197 895,00	633 659 790,00		0,00	197 895,00	633 659 790,00	100,00%
	1.5	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I на БНД 70/100 толщиной 5 см	м2	197 895,00	2 406,00	476 135 370,00	181 257,94	436 106 594,02	16 637,06	40 028 775,98	197 895,00	476 135 370,00	100,00%
	1.6	Устройство присыпных обочин	м3	27 409,00	611,00	16 746 899,00	27 409,00	16 746 899,00		0,00	27 409,00	16 746 899,00	100,00%
	1.7	Укрепление обочин природного песка крупного толщиной 15см с добавлением щебня фр.20-40 -25%	м2	131 333,00	976,84	128 291 327,72	112 142,00	109 544 791,28	19 191,00	18 746 536,44	131 333,00	128 291 327,72	100,00%
		под-итого :				***3 236 009 048,08***		***3 177 233 735,68***		***58 775 312,42***		***3 236 009 048,08***	
		в том числе материалы:											
		Песок природный	м3	103 662,55	4 526,00	469 176 701,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень для строительных работ М100, фракции 40-70 мм	м3	28,26	5 411,00	152 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	6 106,98	5 480,00	33 466 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	337,724	111 085,00	37 516 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смесь щебеночно-песчаная ЩПС№4	м3	38 281,45	7 870,00	301 275 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Анкера	т	1,172	350 840,00	411 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	452 150,00	185,00	83 647 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 300г/м3	м2	414 836,00	264,00	109 516 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***1 035 162 587,08***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого по СМЕТАМ:				***3 236 009 048,08***		***3 177 233 735,68***		***58 775 312,42***		*3 236 009 048,08*	
		Итого стоимость по ведомости договорнй цены на дорожную одежду:				***3 236 009 048,08***		***3 177 233 735,68***		***58 775 312,42***		***3 236 009 048,08***	
		Стоимость НДС 12%				*388 321 085,77*		*381 268 048,28*		*7 053 037,49*		*388 321 085,77*	
		Всего стоимость работ ведомости договорнй цены на дорожную одежду: (в том числе НДС 12%)				***3 624 330 133,85***		***3 558 501 783,96***		***65 828 349,91***		*3 624 330 133,85*	

Заказчик:

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Тулепов Н.**

Проверил

Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Торебаева А.М.**

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой" — **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта — **Рышкеев Е.Б.**

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" — **Кокоев А.А.**

ПОДРЯДЧИК					ТОО « Теміржол жөндеу»								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА					О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85								
Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
No	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ													
ЛС № 2-3		***Земляные работы***											
	1.1	Рыхление откосов и подошвы бульдозерами-рыхлителями, при глубине рыхления 0,25м	м3	7 200,00	6,90	49 680,00	7 200,00	49 680,00		0,00	7 200,00	49 680,00	100,00%
	1.2	Срезка насыпи существующего земляного полотна бульдозером с перемещением до 10 м	м3	335,00	41,97	14 059,95	335,00	14 059,95		0,00	335,00	14 059,95	100,00%
	1.3	Срезка растительного грунта 1 группы с перемещением до 20 м	м3	868,00	68,00	59 024,00	868,00	59 024,00		0,00	868,00	59 024,00	100,00%
	1.4	Отсыпка насыпи из грунтовых резервов с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой с уплотнением и поливом водой при толщине слоя 30см	м3	9 644,00	516,90	4 984 983,60	9 644,00	4 984 983,60		0,00	9 644,00	4 984 983,60	100,00%
	1.5	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	18 370,00	33,10	608 047,00	18 370,00	608 047,00		0,00	18 370,00	608 047,00	100,00%
		под-итого :				***5 715 794,55***		***5 715 794,55***		***0,00***		***5 715 794,55***	
		Дорожная одежда											
		Устройство дорожной одежды по типу основной дороги											
	1.6	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	19 465,00	230,00	4 476 950,00	19 465,00	4 476 950,00		0,00	19 465,00	4 476 950,00	100,00%
	1.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3 081,00	5 608,37	17 279 387,97	3 081,00	17 279 387,97		0,00	3 081,00	17 279 387,97	100,00%
	1.8	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 300г/м2	м2	18 124,00	318,00	5 763 432,00	18 124,00	5 763 432,00		0,00	18 124,00	5 763 432,00	100,00%
	1.9	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчанной оптимальной смеси №4 17см.	м2	16 759,00	2 050,00	34 355 950,00	16 759,00	34 355 950,00		0,00	16 759,00	34 355 950,00	100,00%
	1.10	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м2	16 291,00	4 244,00	69 139 004,00	16 291,00	69 139 004,00		0,00	16 291,00	69 139 004,00	100,00%
	1.11	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см	м2	15 823,00	3 202,00	50 665 246,00	15 823,00	50 665 246,00		0,00	15 823,00	50 665 246,00	100,00%
	1.12	Устройство верхнего слоя покртия из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I на БНД 50/70 толщиной 5 см	м2	15 823,00	2 405,24	38 058 112,52	15 823,00	38 058 112,52		0,00	15 823,00	38 058 112,52	100,00%
	1.13	Устройство присыпных обочин	м3	2 023,00	584,93	1 183 313,39	2 023,00	1 183 313,39		0,00	2 023,00	1 183 313,39	100,00%
	1.14	Укрепление обочин природного песка крупного толщиной 15см с добавлением щебня фр.20-40 -25%	м2	8 580,00	976,84	8 381 287,20	8 580,00	8 381 287,20		0,00	8 580,00	8 381 287,20	100,00%
		Устройство дорожной одежды облегченного типа											
	1.15	Основание из природного песка крупного с добавлением щебня фр.20-40 -25% толщиной 15см	м3	346,95	6 399,63	2 220 351,63	346,95	2 220 351,63		0,00	346,95	2 220 351,63	100,00%
	1.16	Устройство однослойных оснований из ЩПС С4, толщиной 20 см	м2	2 170,00	2 964,87	6 433 776,58	2 170,00	6 433 776,58		0,00	2 170,00	6 433 776,58	100,00%
		под-итого :				***237 956 811,29***		***237 956 811,29***		***0,00***		***237 956 811,29***	
		в том числе материалы:											
		Песок природный	м3	5 105,75	4 015,00	20 499 586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень для строительных работ М100, фракции 40-70 мм	м3	12,30	5 411,00	66 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Щебень для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	610,61	5 480,00	3 346 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Битум марки БНД	т	26,60	111 085,00	2 954 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		Смесь щебеночно-песчаная ЩПС№4		3 283,03	7 870,00	25 837 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Анкера	т	0,05	350 840,00	18 594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	20 438,00	185,00	3 781 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 300г/м3	м2	19 030,00	264,00	5 023 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***61 528 135,97***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого по СМЕТАМ:				***243 672 605,84***		***243 672 605,84***		***0,00***		***243 672 605,84***	
		Итого стоимость по ведомости договорнй цены на пересения и примыкания:				***243 672 605,84***		***243 672 605,84***		***0,00***		***243 672 605,84***	
		Стоимость НДС 12%				*29 240 712,70*		*29 240 712,70*		*0,00*		*29 240 712,70*	
		Всего стоимость работ ведомости договорнй цены на пересечения и примыкания: (в том числе НДС 12%)				***272 913 318,54***		***272 913 318,54***		***0,00***		***272 913 318,54***	

Заказчик:

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Тулепов Н.**

Проверил

Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Торебаева А.М.**

Подрядчик:

Директор Филиала — **Кембаев Р.К.**

ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой"

Руководитель проекта — **Рышкеев Е.Б.**

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" — **Кокоев А.А.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жондеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
No	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
		ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ)											
ЛС № 2-4-1	1	***Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,5м /1 шт./***											
	1.1	Разборка звеньев круглых ж/б труб и оголовков с перемещением ж/б изделий на 30м	м3	29,40	24 568,00	722 299,20	29,40	722 299,20		0,00	29,40	722 299,20	100,00%
		Земляные работы											
	1.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с перемещением в кавальер до 20 м для дальнейшего использования в насыпи	м3	450,00	165,98	74 691,00	450,00	74 691,00		0,00	450,00	74 691,00	100,00%
		Тело трубы											
	1.3	Рытье котлована под тело трубы и оголовки в грунте 2 группы бульдозером с перемещением на расстояние до 20 м	м3	170,00	84,02	14 283,40	170,00	14 283,40		0,00	170,00	14 283,40	100,00%
	1.4	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	20,00	1 657,13	33 142,60	20,00	33 142,60		0,00	20,00	33 142,60	100,00%
	1.5	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	28,00	4 435,44	124 192,32	28,00	124 192,32		0,00	28,00	124 192,32	100,00%
	1.6	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки из бетона класса В20	м3	43,78	31 541,00	1 380 864,98	43,78	1 380 864,98		0,00	43,78	1 380 864,98	100,00%
	1.7	Монтаж звеньев труб блок №13а	м3	53,20	22 129,80	1 177 305,36	53,20	1 177 305,36		0,00	53,20	1 177 305,36	100,00%
	1.8	Блок №13а	шт	36,00	184 208,63	6 631 510,68	36,00	6 631 510,68		0,00	36,00	6 631 510,68	100,00%
	1.9	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб д=1м	м3	17,16	6 145,00	105 448,20	17,16	105 448,20		0,00	17,16	105 448,20	100,00%
	1.10	Портальная стенка ЗКП 13.170	шт	4,00	310 369,60	1 241 478,40	4,00	1 241 478,40		0,00	4,00	1 241 478,40	100,00%
	1.11	Стенка откосная СТ-3	шт	4,00	199 311,84	797 247,36	4,00	797 247,36		0,00	4,00	797 247,36	100,00%
	1.12	Монолитный бетон лотка	м3	26,60	25 149,40	668 974,04	26,60	668 974,04		0,00	26,60	668 974,04	100,00%
	1.13	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	202,00	1 822,03	368 050,06	202,00	368 050,06		0,00	202,00	368 050,06	100,00%
	1.14	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	499,00	129,35	64 545,65	499,00	64 545,65		0,00	499,00	64 545,65	100,00%
		Укрепление русла и откосов											
	1.15	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	133,00	5,05	671,65	133,00	671,65		0,00	133,00	671,65	100,00%
	1.16	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	24,00	41,95	1 006,80	24,00	1 006,80		0,00	24,00	1 006,80	100,00%
	1.17	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	13,00	4 435,48	57 661,24	13,00	57 661,24		0,00	13,00	57 661,24	100,00%
	1.18	Установка блоков упоров	м3	1,40	7 892,50	11 049,50	1,40	11 049,50		0,00	1,40	11 049,50	100,00%
	1.19	Блок упора У-1	шт	2,00	23 958,88	47 917,76	2,00	47 917,76		0,00	2,00	47 917,76	100,00%
	1.20	Блок упора У-2	шт	2,00	31 688,51	63 377,02	2,00	63 377,02		0,00	2,00	63 377,02	100,00%
	1.21	Устройство асфальтовых планок	м3	0,50	86 186,82	43 093,41	0,50	43 093,41		0,00	0,50	43 093,41	100,00%
	1.22	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 10 см	м2	53,30	2 707,80	144 325,74	53,30	144 325,74		0,00	53,30	144 325,74	100,00%
	1.23	Плиты П1	шт	222,00	3 608,44	801 073,68	222,00	801 073,68		0,00	222,00	801 073,68	100,00%
	1.24	Укрепление откосов бетонными плитами монолитными при толщине 12 см	м2	7,50	5 558,80	41 691,00	7,50	41 691,00		0,00	7,50	41 691,00	100,00%
	1.25	Укрепление русла монолитным бетоном, толщ. 10 см	м2	17,50	5 426,90	94 970,75	17,50	94 970,75		0,00	17,50	94 970,75	100,00%
		Устройство конца укрепления русла					0,00	0,00			0,00		
	1.26	Планировка площади под укрепление	м2	34,70	6,00	208,20	34,70	208,20		0,00	34,70	208,20	100,00%
	1.27	Устройство асфальтовых планок	м3	2,48	86 193,00	213 758,64	2,48	213 758,64		0,00	2,48	213 758,64	100,00%
	1.28	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, толщиной 12см	м2	34,70	4 708,00	163 367,60	34,70	163 367,60		0,00	34,70	163 367,60	100,00%
	1.29	Устройство каменной рисбермы	м3	4,70	10 103,60	47 486,92	4,70	47 486,92		0,00	4,70	47 486,92	100,00%
		под-итого :				***15 135 693,16***	0,00	***15 135 693,16***		***0,00***	0,00	***15 135 693,16***	

		в том числе материалы:											
		Круглые звенья ЗКП 6.200 /ТП 3.501.1-144/	шт	28,00	212 543,71	5 951 223,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Круглые звенья ЗКП 13.170 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	279 480,31	1 117 921,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	179 475,43	717 901,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	222,00	12 960,63	2 877 259,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	21 574,39	43 148,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	2,00	28 534,73	57 069,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***10 764 524,94***	0,00	***0,00***		***0,00***	0,00	***0,00***	
ЛС № 2-4-2	2	***Железобетонная круглая труба диаметром 1,0м /8 шт./***											
	2.1	Разборка звеньев круглых труб	м3	37,00	28 906,41	1 069 537,17	37,00	1 069 537,17		0,00	37,00	1 069 537,17	100,00%
		Земляные работы					0,00				0,00		
	2.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3 040,00	165,97	504 548,80	3 040,00	504 548,80		0,00	3 040,00	504 548,80	100,00%
		Тело трубы					0,00				0,00		
	2.3	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	85,00	4 435,41	377 009,85	85,00	377 009,85		0,00	85,00	377 009,85	100,00%
	2.4	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	62,10	31 540,00	1 958 634,00	62,10	1 958 634,00		0,00	62,10	1 958 634,00	100,00%
	2.5	Монтаж звеньев труб блок №13а, без стоимости ж/б изделий	м3	12,00	21 970,45	263 645,40	12,00	263 645,40		0,00	12,00	263 645,40	100,00%
	2.6	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб д=1м, без стоимости ж/б изделий	м3	44,20	6 146,80	271 688,56	44,20	271 688,56		0,00	44,20	271 688,56	100,00%
	2.7	Лоток монолитный из тяжелого бетона В20	м3	9,10	27 206,70	247 580,97	9,10	247 580,97		0,00	9,10	247 580,97	100,00%
	2.8	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	381,00	1 616,59	615 920,79	381,00	615 920,79		0,00	381,00	615 920,79	100,00%
	2.9	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	3 264,00	224,12	731 513,20	3 264,00	731 513,20		0,00	3 264,00	731 513,20	100,00%
		Укрепление русла и откосов					0,00				0,00		
	2.10	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	391,00	41,90	16 382,90	391,00	16 382,90		0,00	391,00	16 382,90	100,00%
	2.11	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	296,00	4,48	1 326,08	296,00	1 326,08		0,00	296,00	1 326,08	100,00%
	2.12	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	30,00	4 435,50	133 065,00	30,00	133 065,00		0,00	30,00	133 065,00	100,00%
	2.13	Установка блоков упоров	м3	11,20	7 892,70	88 398,24	11,20	88 398,24		0,00	11,20	88 398,24	100,00%
	2.14	Блок упора У-1	шт	16,00	23 959,80	383 356,80	16,00	383 356,80		0,00	16,00	383 356,80	100,00%
	2.15	Блок упора У-2	шт	16,00	31 688,51	507 016,16	16,00	507 016,16		0,00	16,00	507 016,16	100,00%
	2.16	Устройство асфальтовых планок	м3	3,22	86 190,00	277 531,80	3,22	277 531,80		0,00	3,22	277 531,80	100,00%
	2.17	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, толщ 10 см на слое цементного раствора	м2	234,40	2 749,00	644 365,60	234,40	644 365,60		0,00	234,40	644 365,60	100,00%
	2.18	Плиты П1	шт	976,00	3 618,10	3 531 265,60	976,00	3 531 265,60		0,00	976,00	3 531 265,60	100,00%
	2.19	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см из бетона класса В20	м2	67,00	5 479,78	367 145,26	67,00	367 145,26		0,00	67,00	367 145,26	100,00%
		Устройство конца укрепления русла					0,00				0,00		
	2.20	Планировка площади под укрепление	м2	161,00	5,04	811,44	161,00	811,44		0,00	161,00	811,44	100,00%
	2.21	Устройство асфальтовых планок	м3	11,50	86 190,10	991 186,15	11,50	991 186,15		0,00	11,50	991 186,15	100,00%
	2.22	Укрепление русла бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м3	161,00	4 706,46	757 740,06	161,00	757 740,06		0,00	161,00	757 740,06	100,00%
	2.23	Устройство каменной рисбермы	м3	22,00	14 067,73	309 490,06	22,00	309 490,06		0,00	22,00	309 490,06	100,00%
		под-итого :				***14 049 159,89***	0,00	***14 049 159,89***		***0,00***	0,00	***14 049 159,89***	
		в том числе материалы:											
		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	976,00	12 960,63	12 649 574,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	16,00	21 574,39	345 190,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	16,00	28 534,73	456 555,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***13 451 320,80***	0,00	***0,00***		***0,00***	0,00	***0,00***	
ЛС № 2-4-3	3	***Железобетонная круглая труба диаметром 3х1,0м /4 шт./***											
	3.1	Разборка звеньев круглых труб, с перемещением ж/б изделий	м3	34,00	28 747,20	977 404,80	34,00	977 404,80		0,00	34,00	977 404,80	100,00%
		Земляные работы						0,00					

	3.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1 550,00	165,97	257 253,50	1 550,00	257 253,50		0,00	1 550,00	257 253,50	100,00%
		Тело трубы						0,00					
	3.3	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	87,00	4 435,43	385 882,41	87,00	385 882,41		0,00	87,00	385 882,41	100,00%
	3.4	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	91,00	31 551,97	2 871 229,27	91,00	2 871 229,27		0,00	91,00	2 871 229,27	100,00%
	3.5	Монтаж звеньев труб блок №13а без стоимости ж/б конструкций	м3	20,16	31 591,00	636 874,56	20,16	636 874,56		0,00	20,16	636 874,56	100,00%
	3.6	Сооружение оголовков без стоимости ж/б конструкций	м3	37,76	6 145,00	232 035,20	37,76	232 035,20		0,00	37,76	232 035,20	100,00%
	3.7	Монолитный бетон лотка	м3	17,20	25 149,00	432 562,80	17,20	432 562,80		0,00	17,20	432 562,80	100,00%
	3.8	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	371,00	1 583,65	587 534,15	371,00	587 534,15		0,00	371,00	587 534,15	100,00%
	3.9	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	642,00	194,50	124 869,00	642,00	124 869,00		0,00	642,00	124 869,00	100,00%
		Укрепление русла и откосов					0,00	0,00			0,00		
	3.10	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	55,00	41,80	2 299,00	55,00	2 299,00		0,00	55,00	2 299,00	100,00%
	3.11	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	288,00	4,59	1 321,92	288,00	1 321,92		0,00	288,00	1 321,92	100,00%
	3.12	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	29,00	4 436,47	128 657,63	29,00	128 657,63		0,00	29,00	128 657,63	100,00%
	3.13	Установка блоков упоров	м3	5,60	7 893,03	44 200,96	5,60	44 200,96		0,00	5,60	44 200,96	100,00%
	3.14	Блок упора У-1	шт	8,00	23 959,88	191 679,04	8,00	191 679,04		0,00	8,00	191 679,04	100,00%
	3.15	Блок упора У-2	шт	8,00	31 689,50	253 516,00	8,00	253 516,00		0,00	8,00	253 516,00	100,00%
	2.16	Устройство асфальтовых планок	м3	1,60	86 192,10	137 907,36	1,60	137 907,36		0,00	1,60	137 907,36	100,00%
	3.17	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, толщ 10 см на слое цементного раствора	м2	158,50	2 707,24	429 097,54	158,50	429 097,54		0,00	158,50	429 097,54	100,00%
	3.18	Плиты П1	шт	660,00	3 609,63	2 382 355,80	660,00	2 382 355,80		0,00	660,00	2 382 355,80	100,00%
	3.19	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см из бетона класса В20	м2	25,00	5 437,09	135 927,25	25,00	135 927,25		0,00	25,00	135 927,25	100,00%
		Устройство конца укрепления русла					0,00	0,00			0,00		
	3.20	Планировка площади под укрепление	м2	131,00	6,00	786,00	131,00	786,00		0,00	131,00	786,00	100,00%
	3.21	Устройство асфальтовых планок	м3	9,40	86 190,10	810 186,94	9,40	810 186,94		0,00	9,40	810 186,94	100,00%
	3.22	Укрепление русла бетонными плитами монолитными	м3	25,50	4 706,10	120 005,55	25,50	120 005,55		0,00	25,50	120 005,55	100,00%
	3.23	Устройство каменной рисбермы	м3	18,00	6 749,35	121 488,30	18,00	121 488,30		0,00	18,00	121 488,30	100,00%
		под-итого :				***11 265 074,98***	0,00	***11 265 074,98***		***0,00***	0,00	***11 265 074,98***	
		в том числе материалы:											
		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	660,00	12 960,63	8 554 015,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	8,00	21 574,39	172 595,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	8,00	28 534,73	228 277,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***8 954 888,76***	0,00	***0,00***		***0,00***	0,00	***0,00***	
ЛС № 2-4-4	4	***Железобетонная круглая труба диаметром 2х1,0м /3 шт./***											
	4.1	Разборка звеньевкруглых труб с перемещением	м3	34,60	23 367,00	808 498,20	34,60	808 498,20		0,00	34,60	808 498,20	100,00%
		Устройство тела трубы и оголовков						0,00					
	4.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2 650,00	81,90	217 035,00	2 650,00	217 035,00		0,00	2 650,00	217 035,00	100,00%
	4.3	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под тело трубы	м3	10,80	4 435,40	47 902,32	10,80	47 902,32		0,00	10,80	47 902,32	100,00%
	4.4	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	1,52	31 540,00	47 940,80	1,52	47 940,80		0,00	1,52	47 940,80	100,00%
	4.5	Монтаж ж/б звеньев двухочковых круглых труб 2х1 м, без стоимости конструкций	м3	11,52	28 405,00	327 225,60	11,52	327 225,60		0,00	11,52	327 225,60	100,00%
	4.6	Сооружение оголовков	м3	22,44	6 145,00	137 893,80	22,44	137 893,80		0,00	22,44	137 893,80	100,00%
	4.7	Монолитный бетон лотка	м3	23,40	25 149,40	588 495,96	23,40	588 495,96		0,00	23,40	588 495,96	100,00%
	4.8	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	454,00	1 964,28	891 783,12	454,00	891 783,12		0,00	454,00	891 783,12	100,00%
	4.9	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	89,40	362,70	32 425,38	89,40	32 425,38		0,00	89,40	32 425,38	100,00%
		Укрепление русла и откосов						0,00					
	4.10	Рытье котлована под укрепление бульдозером, с планировкой площади	м3	33,00	41,90	1 382,70	33,00	1 382,70		0,00	33,00	1 382,70	100,00%

	4.11	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	167,00	5,05	843,35	167,00	843,35		0,00	167,00	843,35	100,00%
	4.12	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	16,00	4 435,45	70 967,20	16,00	70 967,20		0,00	16,00	70 967,20	100,00%
	4.13	Устройство блоков упоров	м3	4,20	7 892,50	33 148,50	4,20	33 148,50		0,00	4,20	33 148,50	100,00%
	4.14	Блок упора У-1	шт	6,00	23 958,88	143 753,28	6,00	143 753,28		0,00	6,00	143 753,28	100,00%
	4.15	Блок упора У-2	шт	6,00	31 688,51	190 131,06	6,00	190 131,06		0,00	6,00	190 131,06	100,00%
	4.16	Устройство асфальтовых планок	м3	1,20	86 190,70	103 428,84	1,20	103 428,84		0,00	1,20	103 428,84	100,00%
	4.17	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, толщ 10 см на слое цементного раствора	м2	105,20	2 707,20	284 797,44	105,20	284 797,44		0,00	105,20	284 797,44	100,00%
	4.18	Плиты П1	шт	438,00	3 609,40	1 580 917,20	438,00	1 580 917,20		0,00	438,00	1 580 917,20	100,00%
	4.19	Укрепление откосов и русла бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см из бетона класса В20	м2	57,60	5 461,10	314 559,36	57,60	314 559,36		0,00	57,60	314 559,36	100,00%
		Устройство конца укрепления русла											
	4.20	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	88,20	5,10	449,82	88,20	449,82		0,00	88,20	449,82	100,00%
	4.21	Устройство асфальтовых планок	м3	6,30	86 190,30	542 998,89	6,30	542 998,89		0,00	6,30	542 998,89	100,00%
	4.22	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см	м2	88,20	4 706,40	415 104,48	88,20	415 104,48		0,00	88,20	415 104,48	100,00%
	4.23	Устройство каменной рисбермы	м3	12,00	6 768,10	81 217,20	12,00	81 217,20		0,00	12,00	81 217,20	100,00%
		под-итого :				***6 862 899,50***	0,00	***6 862 899,50***		***0,00***	0,00	***6 862 899,50***	
		в том числе материалы:											
		Плиты укрепления П1 /ТП 3.501-64/	шт	438,00	12 960,63	5 676 755,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-1 /ТП 3.501.1-156/	шт	6,00	21 574,39	129 446,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	шт	6,00	28 534,73	171 208,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***5 977 410,66***	0,00	***0,00***		***0,00***	0,00	***0,00***	
ЛС № 2-4-5	5	***Железобетонная прямоугольная труба 4х2,5м /2 шт./***											
		Устройство тела трубы и оголовков											
	5.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,3 м3	м3	626,00	214,10	134 026,60	626,00	134 026,60		0,00	626,00	134 026,60	100,00%
	5.2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	122,00	4 435,42	541 121,24	122,00	541 121,24		0,00	122,00	541 121,24	100,00%
	5.3	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В20	м3	90,70	31 549,90	2 861 575,93	90,70	2 861 575,93		0,00	90,70	2 861 575,93	100,00%
	5.4	Монтаж ж/б звеньев тела трубы блок ЗП19.100	м3	115,84	7 912,00	916 526,08	115,84	916 526,08		0,00	115,84	916 526,08	100,00%
	5.5	Звено ЗП19.100	шт	32,00	503 527,50	16 112 880,00	32,00	16 112 880,00		0,00	32,00	16 112 880,00	100,00%
	5.6	Сооружение входных и выходных оголовков	м3	15,92	7 550,00	120 196,00	15,92	120 196,00		0,00	15,92	120 196,00	100,00%
	5.7	Звено оголовка ЗП38	шт	4,00	535 662,04	2 142 648,16	4,00	2 142 648,16		0,00	4,00	2 142 648,16	100,00%
	5.8	Установка блоков откосных стенок	м3	29,76	8 452,00	251 531,52	29,76	251 531,52		0,00	29,76	251 531,52	100,00%
	5.9	Стенка откосная СТ-2	шт	8,00	258 552,69	2 068 421,52	8,00	2 068 421,52		0,00	8,00	2 068 421,52	100,00%
	5.10	Стенка откосная СТ-3	шт	8,00	115 896,32	927 170,56	8,00	927 170,56		0,00	8,00	927 170,56	100,00%
	5.11	Монолитный бетон лотка В20	м3	18,00	25 849,66	465 293,88	18,00	465 293,88		0,00	18,00	465 293,88	100,00%
	5.12	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции	м2	644,00	3 907,18	2 516 223,92	644,00	2 516 223,92		0,00	644,00	2 516 223,92	100,00%
	5.13	Обратная засыпка котлована, с уплотнением грунта 2 группы	м3	270,00	125,99	34 017,30	270,00	34 017,30		0,00	270,00	34 017,30	100,00%
		Укрепление русла и откосов											
	5.14	Рытье котлована под укрепление бульдозером, при перемещении грунтов до 10 м	м3	60,00	41,91	2 514,60	60,00	2 514,60		0,00	60,00	2 514,60	100,00%
	5.15	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	320,00	5,03	1 609,60	320,00	1 609,60		0,00	320,00	1 609,60	100,00%
	5.16	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	м3	32,00	4 435,46	141 934,72	32,00	141 934,72		0,00	32,00	141 934,72	100,00%
	5.17	Устройство асфальтовых планок	м3	1,60	86 192,10	137 907,36	1,60	137 907,36		0,00	1,60	137 907,36	100,00%
	5.18	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, толщ 8 см	м2	75,00	4 096,95	307 271,25	75,00	307 271,25		0,00	75,00	307 271,25	100,00%
	5.19	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 8 см	м2	53,20	4 200,30	223 455,96	53,20	223 455,96		0,00	53,20	223 455,96	100,00%
	5.20	Укрепление русла земляного полотна монолитным бетоном на входе, при толщине 12 см из бетона класса В20	м2	154,40	5 427,60	838 021,44	154,40	838 021,44		0,00	154,40	838 021,44	100,00%

	5.21	Укрепление русла и откосов земляного полотна монолитным бетоном на выходе, при толщине 12 см из бетона класса В21	м2	31,60	5 557,90	175 629,64	31,60	175 629,64		0,00	31,60	175 629,64	100,00%
	5.22	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна из монолитного бетона В20	м3	2,20	54 881,40	120 739,08	2,20	120 739,08		0,00	2,20	120 739,08	100,00%
		под-итого :				***31 040 716,36***	0,00	***31 040 716,36***		***0,00***	0,00	***31 040 716,36***	
		в том числе материалы:											
		Стенка откосная СТ-2 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	130 835,72	1 046 685,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	8,00	58 085,50	464 684,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Звено оголовка ЗП38 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	4,00	293 403,66	1 173 614,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Звено ЗП19.100 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	32,00	295 475,76	9 455 224,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***12 140 208,72***	0,00	***0,00***		***0,00***	0,00	***0,00***	
ЛС № 2-4-7	6	***Устройство водопропускных труб на съездах (3 шт) д=0,5м***											
	6.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	50,00	1 381,08	69 054,00	50,00	69 054,00		0,00	50,00	69 054,00	100,00%
	6.2	Устройство щебеночных подушек под фундаменты с поливом водой	м3	10,00	4 435,21	44 352,10	10,00	44 352,10		0,00	10,00	44 352,10	100,00%
	6.3	Укладка круглых звеньев д=0,5м ЗКЦ-0,5, бетон В30	м3	6,75	29 012,00	195 831,00	6,75	195 831,00		0,00	6,75	195 831,00	100,00%
	6.4	Звенья ЗК1.100	шт	45,00	36 786,64	1 655 398,80	45,00	1 655 398,80		0,00	45,00	1 655 398,80	100,00%
	6.5	Установка оголовков одноочковых труб отверстием 0,5м	шт	3,78	13 547,00	51 207,66	3,78	51 207,66		0,00	3,78	51 207,66	100,00%
	6.6	Портальная стенка СТ-8	шт	6,00	68 678,67	412 072,02	6,00	412 072,02		0,00	6,00	412 072,02	100,00%
	6.7	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	166,40	1 619,55	269 493,12	166,40	269 493,12		0,00	166,40	269 493,12	100,00%
	6.8	Укрепление русла бетонными плитами монолитными, при толщине 12 см	м2	60,00	4 300,65	258 039,00	60,00	258 039,00		0,00	60,00	258 039,00	100,00%
		под-итого :				***2 955 447,70***		***2 955 447,70***		***0,00***		***2 955 447,70***	
		в том числе материалы:											
		Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	45,00	21 811,73	981 527,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Портальная стенка СТ-8 /ТП 3.501.1-144/	шт	6,00	34 049,66	204 297,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***1 185 825,81***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
		Итого по СМЕТАМ:				***81 308 991,59***		***81 308 991,59***		***0,00***		***81 308 991,59***	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на искусственные сооружения (водопропускные трубы):				***81 308 991,59***		***81 308 991,59***		***0,00***		***81 308 991,59***	
		Стоимость НДС 12%				*9 757 078,99*		*9 757 079,00*		*0,00*		*9 757 078,99*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на искусственные сооружения (водопропускные трубы): (в том числе НДС 12%)				***91 066 070,58***		***91 066 070,59***		***0,00***		***91 066 070,58***	

Заказчик:

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Жолдыкулов А.С.

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Тулепов Н.

Проверил

Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Торебаева А.М.

Подрядчик:

Директор Филиала — **Кембаев Р.К.**

ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой"

Руководитель проекта — **Рышкеев Е.Б.**

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" — **Кокоев А.А.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жөндеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
No	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
						ОБСТАНОВКА ДОРОГИ							
ЛС № 2-5	1	***Обстановка дороги***											
	1.1	Устройство берм	м3	183,90	644,89	118 595,27	183,90	118 595,27		0,00	183,90	118 595,27	100,00%
	1.2	Знаки дорожные	шт	77,00	16 887,90	1 300 368,30	77,00	1 300 368,30		0,00	77,00	1 300 368,30	100,00%
	1.3	Установка стоек опор знаков	шт	73,00	7 777,13	567 730,49	73,00	567 730,49		0,00	73,00	567 730,49	100,00%
	1.4	Установка фундаментов опор знаков	шт	73,00	36 429,57	2 659 358,61	73,00	2 659 358,61		0,00	73,00	2 659 358,61	100,00%
	1.5	Установка столбиков сигнальных	шт	526,00	3 591,65	1 889 207,90	526,00	1 889 207,90		0,00	526,00	1 889 207,90	100,00%
	1.6	Устройство барьерных ограждений	пм	1 932,00	9 288,21	17 944 821,72	1 932,00	17 944 821,72		0,00	1 932,00	17 944 821,72	100,00%
	1.7	***Дорожная разметка***											
	1.8	Устройство разметки из краски со светоотражающими шариками сплошной линией шириной 0,1 м	пм	52 250,00	63,00	3 291 750,00	26 125,00	1 645 875,00	26 125,00	1 645 875,00	52 250,00	3 291 750,00	100,00%
	1.9	То же прерывистой линией 1.5 при соотношении 1:3, шириной 0,1м	пм	13 230,00	24,00	317 520,00	6 615,00	158 760,00	6 615,00	158 760,00	13 230,00	317 520,00	100,00%
	1.10	То же прерывистой линией 1.6 при соотношении 3:1, шириной 0,1м	пм	5 360,00	353,00	1 892 080,00	2 680,00	946 040,00	2 680,00	946 040,00	5 360,00	1 892 080,00	100,00%
	1.11	То же прерывистой линией 1.7 при соотношении 1:1, шириной 0,1м	пм	540,00	37,00	19 980,00	270,00	9 990,00	270,00	9 990,00	540,00	19 980,00	100,00%
	1.12	То же прерывистой линией 1.8 при соотношении 1:3, шириной 0,1м	пм	544,00	24,00	13 056,00	272,00	6 528,00	272,00	6 528,00	544,00	13 056,00	100,00%
	1.13	То же прерывистой линией 1.13 шириной 0,8 м, длиной штриха 0,5 м	пм	190,00	681,00	129 390,00	95,00	64 695,00	95,00	64 695,00	190,00	129 390,00	100,00%
	1.14	Устройство разметки краской вручную (символы)	м2	55,09	868,00	47 818,12	27,55	23 909,06	27,55	23 909,06	55,09	47 818,12	100,00%
		под-итого :				***30 191 676,41***		***27 335 879,35***		***2 855 797,06***		***30 191 676,41***	
		в том числе материалы:											
		Ограждения барьерные	м	1 932,00	15 795,00	30 515 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Столбик сигнальный	шт	526,00	2 342,36	1 232 081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Знаки дорожные односторонние треугольные А900 мм, со световозвращающей пленкой	шт	25,00	5 443,00	136 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Знаки дорожные односторонние прямоугольные 600х300 мм, со световозвращающей пленкой	шт	3,00	3 625,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Знаки дорожные односторонние круглые D700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1	шт	16,00	6 475,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Знаки дорожные односторонние квадратные В700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1	шт	7,00	6 527,00	45 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования, тип 1	м2	17,25	17 340,00	299 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1050х700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1	шт	3,00	7 826,00	23 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Знаки дорожные односторонние прямоугольные 350х700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2	шт	6,00	5 950,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Знаки дорожные односторонние прямоугольные 200х300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3	шт		1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 1.25		22,00	4 131,00	90 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 1.30	шт	33,00	4 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 2.30	шт	5,00	6 104,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		Стойки дорожных знаков СКМ 3.30	шт	8,00	7 544,00	60 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 3.40	шт	3,00	8 782,00	26 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Стойки дорожных знаков СКМ 5.40	т	0,29	509 170,00	146 029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	25,73	77 145,10	1 984 943,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***34 890 126,74***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	
ЛС № 7-1	2	***Остановочные площадки/ площадки отдыха***											
		Площадка отдыха											
	2.1	Отсыпка земляного полотна из притрассовых резервов	м3	10 355,00	556,73	5 764 939,15	10 355,00	5 764 939,15		0,00	10 355,00	5 764 939,15	100,00%
	2.2	Уплотнение грунта в насыпи	м3	9 412,00	184,39	1 735 478,68	9 412,00	1 735 478,68		0,00	9 412,00	1 735 478,68	100,00%
	2.3	Планировка верха и откосов земполотна механизированным способом	м2	21 212,00	33,08	701 692,96	21 212,00	701 692,96		0,00	21 212,00	701 692,96	100,00%
	2.4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	18 016,00	229,00	4 125 664,00	18 016,00	4 125 664,00		0,00	18 016,00	4 125 664,00	100,00%
	2.5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2 851,75	5 610,34	15 999 287,10	2 851,75	15 999 287,10		0,00	2 851,75	15 999 287,10	100,00%
	2.6	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) Геотекстиль иглопробивной 300г/м2	м2	16 775,00	318,00	5 334 450,00	16 775,00	5 334 450,00		0,00	16 775,00	5 334 450,00	100,00%
	2.7	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчанной оптимальной смеси №4 17см.	м2	16 550,00	2 057,10	34 045 005,00	16 550,00	34 045 005,00		0,00	16 550,00	34 045 005,00	100,00%
	2.8	Устройство верхнего слоя основания из высокопористой крупнозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 12 см	м2	16 550,00	4 256,51	70 445 240,50	16 550,00	70 445 240,50		0,000	16 550,00	70 445 240,50	100,00%
	2.9	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей асфальтобетонной смеси марки I толщиной 10 см	м2	16 460,00	3 199,00	52 655 540,00	16 460,00	52 655 540,00		0,000	16 460,00	52 655 540,00	100,00%
	2.10	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой а/б смеси, толщиной 5 см	м2	16 460,00	2 402,91	39 551 898,60	16 460,00	39 551 898,60		0,00	16 460,00	39 551 898,60	100,00%
	2.11	Установка бордюра БР100х30х18	м	701,50	3 234,99	2 269 345,49	701,50	2 269 345,49		0,00	701,50	2 269 345,49	100,00%
	2.12	Камни бортовые БР100х30х18	м3	36,47	78 184,00	2 851 370,48	36,47	2 851 370,48		0,00	36,47	2 851 370,48	100,00%
	2.13	Укрепление обочин природного песка крупного толщиной 15см с добавлением щебня фр.20-40 -25%	м2	2 604,00	975,89	2 541 217,56	2 604,00	2 541 217,56		0,00	2 604,00	2 541 217,56	100,00%
	2.14	Устройство асбоцементных труб диаметром 0,4м. через тротуар на площадках отдыха	шт	2,00	133 065,08	266 130,16	2,00	266 130,16		0,00	2,00	266 130,16	100,00%
	2.15	Павильоны ж/б, тип 11 с деревянными скамейками	шт	2,00	1 549 638,77	3 099 277,54	2,00	3 099 277,54		0,00	2,00	3 099 277,54	100,00%
	2.16	Туалеты на 2 очка	шт	2,00	1 578 317,04	3 156 634,08	2,00	3 156 634,08		0,00	2,00	3 156 634,08	100,00%
	2.17	Урна	шт	8,00	11 205,24	89 641,92	8,00	89 641,92		0,00	8,00	89 641,92	100,00%
	2.18	Мусорный бак	шт	12,00	58 679,25	704 151,00	12,00	704 151,00		0,00	12,00	704 151,00	100,00%
		под-итого :				***245 336 964,21***		***245 336 964,20***		***0,00***		***245 336 964,21***	
		в том числе материалы:											
		Песок природный	м3	3 422,10	4 015,00	13 739 731,50		0,00		0,00		0,00	0,00%
		Битум марки БНД	т	30,70	111 085,00	3 410 309,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Смесь щебеночно-песчаная ЩПС№4	м3	2 813,50	7 870,00	22 142 245,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Анкера	т	0,05	350 840,00	17 191,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 200г/м2	м2	18 917,00	185,00	3 499 645,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Геотекстиль иглопробивной 300г/м3	м2	17 614,00	264,00	4 650 096,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		под-итого :				***47 459 218,16***		***0,00***		***0,00***		***0,00***	

ЛС № 2-2	*3*	***Пограничный таможенный пост Тамсен***											
		Дорожная одежда											
	3.1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1 917,15	2 736,94	5 247 124,52	1 917,15	5 247 124,52		0,00	1 917,15	5 247 124,52	100,00%
	3.2	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	32,60	1 361,76	44 393,38	32,60	44 393,38		0,00	32,60	44 393,38	100,00%
	3.3	Разборка покрытий и оснований из брусчатки	м3	195,60	2 483,39	485 751,08	195,60	485 751,08		0,00	195,60	485 751,08	100,00%
	3.4	Разборка бортовых камней на бетонном основании с погрузкой и транспортировкой демонтированного материала	м	1 123,00	1 857,43	2 085 893,89	1 123,00	2 085 893,89		0,00	1 123,00	2 085 893,89	100,00%
	3.5	Устройство земляного полотна	м3	3 688,50	556,73	2 053 498,61	3 688,50	2 053 498,61		0,00	3 688,50	2 053 498,61	100,00%
	3.6	Уплотнение грунта в насыпи	м3	3 688,50	184,39	680 122,52	3 688,50	680 122,52		0,00	3 688,50	680 122,52	100,00%
	3.7	Планировка земляного основания	м2	12 296,00	33,08	406 751,68	12 296,00	406 751,68		0,00	12 296,00	406 751,68	100,00%
	3.8	Устройство однослойных оснований из ЩПС С4, толщиной 15 см	м2	10 546,00	2 964,87	31 267 561,20	10 546,00	31 267 561,20		0,00	10 546,00	31 267 561,20	100,00%
	3.9	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей а/б смеси марки I, толщиной 10см	м2	10 546,00	3 199,00	33 736 654,00	10 546,00	33 736 654,00		0,00	10 546,00	33 736 654,00	100,00%
	3.10	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I, толщиной 5см	м2	10 546,00	2 402,91	25 341 088,86	10 546,00	25 341 088,86		0,00	10 546,00	25 341 088,86	100,00%
	3.11	Устройство дорожного покрытия из ж/б плит на щебеночной подсыпке:						0,00				0,00	
	3.11.1	Устройство щебеночного основания толщиной 15 см	м2	1 650,45	2 964,87	4 893 376,29	1 650,45	4 893 376,29		0,00	1 650,45	4 893 376,29	100,00%
	3.11.2.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	82,52	5 610,34	462 965,26	82,52	462 965,26		0,00	82,52	462 965,26	100,00%
	3.12	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит П60.18-30	м2	1 650,45	2 707,24	4 468 164,26	1 650,45	4 468 164,26		0,00	1 650,45	4 468 164,26	100,00%
	3.13	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	231,06	77 145,10	17 825 146,81	231,06	17 825 146,81		0,00	231,06	17 825 146,81	100,00%
	3.14	Перевозка на расстояние 76 км п. Бейнеу до места назначения	тонн	742,70	1 563,21	1 160 996,07	742,70	1 160 996,07		0,00	742,70	1 160 996,07	100,00%
	3.15	Установка бортовых камней	м	1 123,00	3 234,99	3 632 893,77	1 123,00	3 632 893,77		0,00	1 123,00	3 632 893,77	100,00%
	3.16	Камни бетонные бортовые БР100.30.15	м3	60,64	78 184,00	4 741 234,13	60,64	4 741 234,13		0,00	60,64	4 741 234,13	100,00%
	3.17	Устройство железобетонных парапетов/Нью Джерси/ без покраски	м	324,00	9 288,21	3 009 380,04	324,00	3 009 380,04		0,00	324,00	3 009 380,04	100,00%
	3.18	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	466,56	77 145,10	35 992 817,86	466,56	35 992 817,86		0,00	466,56	35 992 817,86	100,00%
	3.19	Перевозка на расстояние 76 км п. Бейнеу до места назначения	тонн	689,85	1 563,21	1 078 380,42	689,85	1 078 380,42		0,00	689,85	1 078 380,42	100,00%
	3.20	Устройство подстилающих слоев оснований из пгс	м2	1 483,00	975,89	1 447 244,87	1 483,00	1 447 244,87		0,00	1 483,00	1 447 244,87	100,00%
	3.21	Устройство мостовых брусчатых при высоте брусчатки до 10 см на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	м2	1 483,00	5 762,51	8 545 802,33	1 483,00	8 545 802,33		0,00	1 483,00	8 545 802,33	100,00%
	3.22	Установка поребрика	м	348,00	3 234,99	1 125 776,52	348,00	1 125 776,52		0,00	348,00	1 125 776,52	100,00%
	3.23	Поребрик БР 100.20.8	м3	18,79	27 798,76	522 394,21	18,79	522 394,21		0,00	18,79	522 394,21	100,00%
	3.24	Щебеночная подготовка	м2	98,55	2 964,87	292 188,33	98,55	292 188,33		0,00	98,55	292 188,33	100,00%
	3.25	Покрытие из монолитного железобетона	м3	19,71	30 435,45	599 882,72	19,71	599 882,72		0,00	19,71	599 882,72	100,00%

		Тротуары								0,00	0,00	0,00	
	3.26	Устройство земляного основания	м3	870,00	556,73	*484 355,10*	870,00	484 355,10		0,00	870,00	484 355,10	100,00%
	3.27	Уплотнение грунта в насыпи	м3	870,00	184,39	*160 419,30*	870,00	160 419,30		0,00	870,00	160 419,30	100,00%
	3.28	Устройство щебеночного основания толщиной 15 см	м2	1 061,80	2 964,87	*3 148 103,21*	0,00	0,00	1 061,80	3 148 103,21	1 061,80	3 148 103,21	100,00%
	3.29	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей а/б смеси типа Б, марки I, толщиной 5см	м2	1 061,80	2 402,91	*2 551 409,84*	0,00	0,00	1 061,80	2 551 409,84	1 061,80	2 551 409,84	100,00%
	3.30	Установка бортовых камней	м	1 041,20	3 234,99	*3 368 271,59*	1 041,20	3 368 271,59		0,00	1 041,20	3 368 271,59	100,00%
	3.31	Камни бетонные бортовые БР100.30.15	м3	56,23	78 184,00	*4 395 895,40*	56,23	4 395 895,40		0,00	56,23	4 395 895,40	100,00%
	3.32	Монтаж асбестоцементных труб	шт	4,00	133 065,08	*532 260,32*	*4,00*	532 260,32		0,00	4,00	532 260,32	100,00%
		под-итого :				***205 788 198,37***		***200 088 685,33***		***5 699 513,05***		***205 788 198,37***	
		Итого по СМЕТАМ:				***481 316 839,00***		***472 761 528,90***		***8 555 310,11***		***481 316 839,00***	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на обустройство, организация и безопасность:				***481 316 839,00***		*472 761 528,90*		***8 555 310,11***		***481 316 839,00***	
		Стоимость НДС 12%				***57 758 020,68***		***56 731 383,47***		***1 026 637,21***		***57 758 020,68***	
		Всего стоимость работ ведомости договорнй цены на обустройство, организация и безопасность: (в том числе НДС 12%)				***539 074 859,68***		***529 492 912,35***		***9 581 947,32***		***539 074 859,68***	

Заказчик:

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Тулепов Н.**

Проверил

Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **Торебаева А.М.**

Подрядчик:

Директор Филиала ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой" — **Кембаев Р.К.**

Руководитель проекта — **Рышкеев Е.Б.**

Инженер ТОО "ИПЦ Альянс" — **Кокоев А.А.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО « Теміржол жөндеу»
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	О закупках работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан (на Нукус)», участок км 63-85

Ведомость договорной цены							Стоимость работ на начало отчетного периода, тенге		Стоимость работ за отчетный период, тенге		Стоимость работ на конец отчетного периода, тенге		Всего процент выполнения
№	№ лок.сметы	Наименование	Ед. изм.	Объем	Стоимость за единицу, тенге	Стоимость, тенге	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	Объём	Общая стоимость	%
ДЭП с обогревательным пунктом на км 85													
ЛС № 2-1	1	*Административный комплекс с обогревательным пунктом*											
ЛС № 2-1-1		Общестроительные работы											
	1.1	Земляные работы	м3	1 622,89	170,00	275 891,30	1 622,89	275 891,30		0,00	1 622,89	275 891,30	100,00%
	1.2	Фундаменты	м3	124,68	41 076,00	5 121 355,68	124,68	5 121 355,68		0,00	124,68	5 121 355,68	100,00%
	1.3	Стены	м3	184,10	45 002,00	8 284 868,20	184,10	8 284 868,20		0,00	184,10	8 284 868,20	100,00%
	1.4	Перекрытия (панели с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2)	шт	88,00	77 715,00	6 838 920,00	88,00	6 838 920,00		0,00	88,00	6 838 920,00	100,00%
	1.5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	м2	504,60	16 484,00	8 317 826,40	504,60	8 317 826,40		0,00	504,60	8 317 826,40	100,00%
	1.6	Двери	м2	48,21	26 796,00	1 291 835,16	48,21	1 291 835,16		0,00	48,21	1 291 835,16	100,00%
	1.7	Окна, фрамуги	м2	84,24	17 661,00	1 487 762,64	84,24	1 487 762,64		0,00	84,24	1 487 762,64	100,00%
	1.8	Полы	м2	346,50	7 414,70	2 569 193,55	346,50	2 569 193,55		0,00	346,50	2 569 193,55	100,00%
	1.9	Внутренняя отделка	м2	2 630,78	1 893,00	4 980 066,54	2 630,78	4 980 066,54		0,00	2 630,78	4 980 066,54	100,00%
	1.10	Наружная отделка	м2	89,92	7 558,00	679 615,36	89,92	679 615,36		0,00	89,92	679 615,36	100,00%
	1.11	Разные работы (крыльцо, козырек, отмостка)	тг	1,00	2 460 715,00	2 460 715,00	1,00	2 460 715,00		0,00	1,00	2 460 715,00	100,00%
	1.12	Отопление	шт	1,00	1 910 478,90	1 910 478,90	1,00	1 910 478,90		0,00	1,00	1 910 478,90	100,00%
	1.13	Вентиляция	шт	1,00	2 570 058,30	2 570 058,30	1,00	2 570 058,30		0,00	1,00	2 570 058,30	100,00%
ЛС № 2-1-2	1.14	Холодное водоснабжение	шт	1,00	223 631,66	223 631,66	1,00	223 631,66		0,00	1,00	223 631,66	100,00%
ЛС № 2-1-3	1.15	Горячее водоснабжение	шт	1,00	242 152,78	242 152,78	1,00	242 152,78		0,00	1,00	242 152,78	100,00%
	1.16	Канализация	шт	1,00	993 328,11	993 328,11	1,00	993 328,11		0,00	1,00	993 328,11	100,00%
	1.17	Электроснабжение	шт	1,00	1 809 093,08	1 809 093,08	1,00	1 809 093,08		0,00	1,00	1 809 093,08	100,00%
	1.18	Пожарная сигнализация	шт	1,00	313 891,70	313 891,70	1,00	313 891,70		0,00	1,00	313 891,70	100,00%
	1.19	Технологическое оборудование	компл	1,00	9 603 552,78	9 603 552,78	1,00	9 603 552,78		0,00	1,00	9 603 552,78	100,00%
	1.20	Наружное электроосвещение и электроснабжение	шт	1,00	48 344 211,60	48 344 211,60	1,00	48 344 211,60		0,00	1,00	48 344 211,60	100,00%
ЛС № 2-1-4	1.21	Наружные сети водопровода и канализации	шт	1,00	9 150 986,36	9 150 986,36	1,00	9 150 986,36		0,00	1,00	9 150 986,36	100,00%
	1.22	Выгреб емкостью 30 м3	шт	1,00	2 077 525,51	2 077 525,51	1,00	2 077 525,51		0,00	1,00	2 077 525,51	100,00%
	1.23	Пожарный резервуар	шт	1,00	5 059 391,57	5 059 391,57	1,00	5 059 391,57		0,00	1,00	5 059 391,57	100,00%
ЛС № 2-1-5	1.24	Наружные сети газоснабжения	шт	1,00	25 379 791,57	25 379 791,57	0,95	24 110 801,99	0,05	1 268 989,58	1,00	25 379 791,57	100,00%
ЛС № 2-1-6	1.25	Благоустройство территории	шт	1,00	9 613 909,80	9 613 909,80	1,00	9 613 909,80		0,00	1,00	9 613 909,80	100,00%
		под-итого :				*159 600 053,55*		*158 331 063,97*		*1 268 989,58*		*159 600 053,55*	
		Итого по СМЕТАМ:				*159 600 053,55*		*158 331 063,97*		*1 268 989,58*		*159 600 053,55*	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены на обустройство, организация и безопасность:				*159 600 053,55*		*158 331 063,97*		*1 268 989,58*		*159 600 053,55*	
		Стоимость НДС 12%				*19 152 006,43*		*18 999 727,68*		*152 278,75*		*19 152 006,43*	
		Всего стоимость работ ведомости договорной цены на обустройство, организация и безопасность: (в том числе НДС 12%)				*178 752 059,98*		*177 330 791,65*		*1 421 268,33*		*178 752 059,98*	

Заказчик:

Принял

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Жолдыкулов А.С.**

Гл. специалист ОКК и ПР МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Тулепов Н.**

Проверил

Начальник ОЭРФБУиО МОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — **Торебаева А.М.**

Подрядчик:

Директор Филиала — **Кембаев Р.К.**

ТОО "Теміржол жөндеу "- "Автодорстрой"

Руководитель проекта — **Рышкеев Е.Б.**

Инженер ТОО "НПЦ Альянс" — **Кокоев А.А.**

Реестр по выполненым работам
от " " июля 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Мангистауская область						
ТОО «Теміржол жөндеу»						
Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Бейнеу - Акжигит - граница Республики Узбекистан", км 63 - 85						
Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей а/б смеси, Н= 5 см	м2	197 895,0	181 257,9	16 637,10	197 895,04	0,0
	км	21,949	20,110	1,839	21,949	0,000
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси М-1, Н= 10 см	м2	197 895,0	197 895,0	0,0	197 895,000	0,000
	км	21,949	21,949	0,000	21,949	0,000
Устройство верхнего слоя основания из горячего высокопористого асфальтобетона М-1, Н= 12 см	м2	211 064,0	211 064,0	0,0	211 064,0	0,0
	км	21,949	21,949	0,0	21,949	0,0
Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С-4, Н=17 см	м2	224 233,0	224 233,0	0,0	224 233,0	0,0
	км	21,949	21,949	0,0	21,949	0,0
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, Н=17 см	м2	71 118,0	71 118,0	0,0	71 118,0	0,0
	км	21,949	21,949	0,0	21,949	0,0
Устройство земляного полотна	м3	137 507,0	137 507,0	0,0	137 507,0	0,0

Начальник ОКК и ПР МОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Жолдыкулов А.С.

ГИП ТОО "ИПЦ Альянс" _____ Кокоев А.А.

Руководитель проекта
Филиала ТОО "Теміржол Жөндеу" _____ Рышкеев Е.Б.