Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утверждён
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

«04» августа 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KBS Engineering», г.Алматы,пр.Рыскулова, д.61А
наименование организации, юридический адрес
в лице Искаков Жандос Ануарбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Газоснабжение РГУ Чарынский ГНПП расположенного по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, с.Шонжы (Чунджа), ул. Кыдырбаева, №4»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Республиканское государственное учреждение "Чарынский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан" в лице директора Нысанбаева Г.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Строительно–монтажная организация: ТОО «KBS Engineering»
наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КазСтройПроект-А» 69/06.08.2021-ГСН, 69/06.08.2023-ГСВ.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) Заказчиком РГУ ЧГНПП август 2021 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Запорная арматура (задвижка) Ду 57 мм	шт.	1	1	1	1
Надземный	п/м	184,5	1	184,5	1

газопровод низкого давления					
50 квт Котлы	шт.	2	1	2	1
12квт ПГ- 4	шт.	1	1	1	1
14 квт ПГ- 5	шт.	1	1	1	1

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Наружный газопровод низкого давления			
Запорная арматура (шаровой кран, задвижка) DN 57 мм после врезки	шт.	1	1
Стальной газопровод Ду57*3,0мм	п.м	130,0	130,0
Запорная арматура (шаровой кран, задвижка) DN 32 мм перед счетчиком	шт.	1	1
Заглушка Ду 57мм	шт.	1	1
Внутренний газопровод низкого давления			
Счётчик G10MT	шт.	1	1
Стальной газопровод Ду32*3,2мм	п.м	48,0	48,0
Стальной газопровод Ду20*2,5мм	п.м	2,0	2,0
Стальной газопровод Ду15*2,5мм	п.м	3,3	3,3
Стальной газопровод Ду219*4,5мм	п.м	1,2	1,2
Электромагнитный клапан Ду 32мм	шт.	1	1
Электромагнитный клапан Ду 20/15мм	шт.	2/2	2/2
Шаровый кран Ду 20мм	шт.	2	2
Шаровый кран Ду 15мм	шт.	3	3
САКЗ Ду 20мм	шт.	2	2
САКЗ Ду 15мм	шт.	2	2

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Газопровод построен для обеспечения газом жилого и нежилого помещения **РГУ Чарынский ГНПП»**, проложен вдоль дороги, после врезки газопровод имеет задвижку, протяжённость наружного низкого давления в надземном исполнений 130,0 погонных метра, внутреннего 54,5 погонных метра, а также имеет 2 арочных перехода из них одна арка через проезжую часть, а одна над воротами у тыльного входа в учреждение и заглушку в конце газопровода.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «26»__июля 2023 года;

месяц, год

окончание работ: «01»_августа 2023 года;

месяц, год

При продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства 1 месяц; фактический 0,2 месяца;

9. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Гл. инженер ТОО „АГЧ" Кулашев Г.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает что объект: **«Газоснабжение РГУ Чарынский ГНПП расположенного по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, с.Шонжы (Чунджа), ул. Кыдырбаева, №4».** готовым к приёмке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KBS Engineering» Искаков Ж.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)