Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
*(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)*

**Декларация о соответствии**

**«29 » декабрь 2023 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "АрхСтройКомпани" БИН 980140009663, в лице директора Бейсебаев С.М., лицензия ГСЛ № 20018185 от 04.03.2022 года, I-категория, РК,Туркестанская область, Ордабасынский район, Каракумский с.о., с.Каракум, ул. К.Стаев, дом № 8/2 ;**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **– Бейсебаев Сакен Муратович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна) по улице №16, участок №2, в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (сети газопроводов)»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **КГУ** «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог» » **БИН** 020340003167**, руководитель Бисембаев Н.П.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) субподрядными организациями **ТОО " Global-GH " БИН 131140022409, СМР-3, ГСЛ №17020663 от 06.12.2017 года**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Бейсебаев Алмас Тимурұлы**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями **ТОО "Сартобе" БИН 050540003813, СМР 3 № ГСЛ № 0000088 от 03.06.2005**

в лице **директора Мырзахметов Максат Нурмаханович**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

в) субподрядными организациями **ТОО «СМУ Бурводстрой», БИН 040140002373, СМР 1 № 16012774 от 10.08.2016 года**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Конарбаев Габит Кемелханович**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

г) субподрядными организациями **ТОО "StroyCom-LTD" БИН 190340012655, СМР-3, ГСЛ №20004057 от 02.03.2020 года**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Турдубаева Азиза Азаматовна**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

д) субподрядными организациями **" Премиум инжиниринг с " БИН 231040035339, СМР 3 №23025815 от 22.11.2023 г**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Тузелбай Ермек Маратұлы**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

е) субподрядными организациями **ТОО "Тез-Терминалстрой" БИН 111240010574, СМР 2 №09845 от 14.09.2023 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Тузелбай Ермек Маратұлы**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация)

**ТОО «Алатау Project 2050», БИН 231140014032, Заказ №65-2023**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ ««Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог» 28.12.2023г №1**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| **Мощность, производительность и так далее** | **Единица измерения** | **По проекту** | | **Фактически** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **общая (с учетом ранее принятых)** | **в том числе пускового комплекса или очереди** | **общая (с учетом ранее принятых)** | **в том числе пускового комплекса или очереди** |
| **0,03 МПа** | **1** | **100 м** | | **100 м** | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| **Показатели** | **Единица измерения** | **По проекту** | **Фактически** |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна) по улице №16, участок №2, в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (сети газопроводов).

В проекте предусмотрено газоснабжение частного сектора от газопровода низкого давления PN=0,003 МПа. Прокладка низкого давления осуществляется подземным способом.

Подземный газопровод запроектирован из полиэтиленовых труб СТ РК ГОСТ Р50838-2011 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ Ø63х3,8: Ø32х3,5: Подземный газопровод проложен в среднем на глубине 1,5 м. Расчетный расход составляет128м3/ч.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **28 декабря 2023г.**

( месяц, год)

окончание работ **29 декабря 2023 г.**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 1 месяц

по норме или по проекту организации строительства 1 месяца;

фактически 1 день;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **100%**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

"ҚЫЗЫЛОРДА ГАЗ ТАРАТУ ЖҮЙЕСІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

СЫРДАРИЯ АУДАНДЫҚ ГАЗ ШАРУАШЫЛЫҒЫ

М.П.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна) по улице №16, участок №2, в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (сети газопроводов)»** готовым к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Директор ТОО "АрхСтройКомпани" Бейсебаев С.М.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата

место для печати