Приложение 1
к приказу Министраиндустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ ҮШІН
НЫСАН ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
№ 2811 «09» 08 2021 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кызылорда№ « 6 » августа 2021 года.

Заказчик*КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда, Руководителя Далабаев Б.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город,район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

по объекту: *«Устройство уличного освещения ул.Койсары Батыр от ул.Назарбаева до ул.Женис в г.Кызылорда»*
(наименование и местонахождения объекта)

На основании:*договора № 545 от 08.12.2020 года*

Декларации о соответствии (прилагается)*ТОО "РеалСтройСнаб"*
ДиректорНогайбаев Жумабек Жанибекович
Кызылординская область, город Кызылорда,проспект Абая,10
(наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)_____.
ТОО "Ақбозат LTD"- Ертаев Т.Ж.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (приналичии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается).
ТОО «КБ «МунайГаз Инжиниринг» - Кусбаева К.К.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (приналичии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта*«Устройство уличного освещения ул.Койсары Батыр от ул.Назарбаева до ул.Женис в г.Кызылорда»*
(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, **средний ремонт**, модернизация, капитальный ремонт),

Уровеньответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу;
Уровень ответственности – II (нормальный)
Кызылординская область, г.Кызылорда
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездногоземлепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда, Руководителя Далабаев Б.
(наименование органа, вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлениядеятельности или определенных действий;
(наименование органапринявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «КБ «МунайГаз Инжиниринг»
(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденного(й)*КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог " акимата города Кызылорда*
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проекти дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:начало работ и конец работ;
08.12.2020 г-08.05.2021г .
(месяц, годначала работ, месяц, год окончания работ)

6 месяцев
(месяц, годпри продолжительности строительства)

6 месяцев
(месяц:по норме или по проекту организации строительства)

5 месяцев
(месяц:фактически)

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее наименование конструктивных элементов	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка опоры с одним светильником	шт	83		83	
Устройство кабеля в траншей	м	3532		3532	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

4.1. Установка ящиков

В проекте предусмотрено установка автоматов на конструкции на стене или колонне., устройство (ящика) управление наружного освещения ЯУ., счетчики трехфазные.

4.2. Установка опор

В проекте предусмотрено установка опоры с одним светильником в количестве 83 штук.

Бурение ямы бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Устройство покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпича, бетон стен и фундаментов. Устройство фундамента общего назначения бетонные под колонны объемом до 3м3. Прокладка труб полиэтиленовая диаметром до 50 мм по основанию пола. Монтаж опоры, установка кронштейнов.

4.3. Прокладка кабеля

Земляные работы, монтаж кабеля, монтаж муфты концевой напряжением 1 кв. Прокладка труб полиэтиленовых диаметром до 63 мм. Монтаж оборудования указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных на земле. Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (длина 3м).

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве
1 шт Устройства (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9602
(согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования)

6.Наружные инженерные коммуникации:

(холодное и горячееводоснабжение,
Устройство кабеля длиной 3532 м
канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

7.Сметнаястоимость по утвержденному проекту (проектнойсметной документации):
всего _____ тысяч тенге,
в том числе:
строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
тысяч тенге,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ тысяч тенге;
стоимостьоборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛпо объекту: *«Устройство уличного освещения ул.Койсары Батыр от ул.Назарбаева до ул.Женис в г.Кызылорда»*
(наименование объекта (комплекса)принять в эксплуатацию

Заказчик
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Руководитель Далабаев Б.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Технический надзор
1)аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
Муратбеков Пирназар Муратбекович, по обьектам второго и третьего уровней ответственности - в части инженерных сетей, в части несущих и ограждающих конструкций, в части технологического оборудования
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация: ТОО «Ақбозат LTD»
Ертаев Т.Ж.
(наименовании организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1) разработчик проекта ТОО «КБ «МунайГазИнжиниринг»
Директор Кусбаева К.К.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)

2) организация:
(наименовании организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)ТОО «РеалСтройСнаб»
Директор Ногайбаев Жумабек Жанибекович
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единицаизмерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ …	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	$м^2$	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	83
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	83
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	83
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,6
	2) марки АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,082
	3) марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,85
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	

13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

ЗаказчикКГУ "Кызылординский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города (Кызылорда

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзорТОО «КБ «МунайГазИнжиниринг»

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Подпись эксперта Место печати (при наличии)