Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Подрядчик: ТОО "РеалСтройСнаб"

Наименование строительства и его адрес: **Устройство уличного освещения 5-ти улиц г. Кызылорда Койсары Батыр (от ул. Назарбаева до ул. Женис)**

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат за май 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		Договор №546	08.12.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметно - ресурсном уровне цен на 2018г	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном ресурсном уровне цен 2018г	дополнительные затраты: на преобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство уличного освещения 5-ти улиц г. Кызылорда Койсары Батыр (от ул. Назарбаева до ул. Женис)	35 967 739,46	8 782 480,23							1 053 897,63	9 836 377,86
К ОПЛАТЕ										9 836 377,86

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Технадзор:

ТОО "Акбозат LTD"

Муратбеков П.

Подрядчик:

ТОО "РеалСтройСнаб"

Ногайбаев Ж.Ж

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "РеалСтройСнаб"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Устройство уличного освещения 5-ти улиц г. Кызылорда Койсары Батыр (от ул. Назарбаева до ул. Женис)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№546** от 08.12.2020г

Акт №2 приемки выполненных работ за май месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2		2071,52	22,32	4143	45	1490	1878	6502
		НР - 72%; СП - 8%				1304,00	--	2608	--		482	
2	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2		1632,00	--	3264	--	3264	--	3525
		СП - 8%				--	--	--	--		261	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2		1302,46	80,59	2605	161	52	1769	4724
		НР - 72%; СП - 8%				1196,25	32,15	2392	64		350	
4	2307-0501-0705 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	2		74287,00	--	148574	--	148574	--	160460
		СП - 8%				--	--	--	--		11886	
5	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик навесной для прибора учета. Установка в обхват колонн**	шт.	2		3002,21	1047,67	6004	2095	719	2899	9615
		НР - 72%; СП - 8%				1595,16	417,95	3190	836		712	
6	2307-0506-0110 РСНБ РК 2015	**Ящик навесной ЯН-1 для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В**	шт.	2		6990,00	--	13980	--	13980	--	15098
		СП - 8%				--	--	--	--		1118	

7	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	2	24147,26 17212,00	6447,20 2572,00	48295 34424	12894 5144	977	28489 6143	82927
8	5108-0401-0270 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9602	шт.	2	96149,00 --	-- --	192298 --	-- --	192298	-- --	192298
		Установка опоры с одним светильником - 83шт									
9	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	яма	83	663,98 121,44	542,54 270,41	55110 10080	45031 22444	--	23417 6282	84809
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	29,88	4188,94 543,88	300,98 101,22	125166 16251	8993 3024	99922	18119 11463	154748
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	265,6	870,31 276,45	19,70 2,65	231154 73425	5232 704	152497	68940 24008	324101
12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,3652	633849,00 --	-- --	231482 --	-- --	231482	-- 18519	250001
13	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	28,22	28466,87 4886,28	1729,66 386,72	803335 137891	48811 10913	616633	135412 75100	1013846
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,83	251794,00 --	-- --	208989 --	-- --	208989	-- 16719	225708
15	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	24,9	237,54 205,12	11,47 4,50	5915 5107	286 112	522	3758 774	10447
16	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы из ПВХ диаметром 50 мм СП - 8%	м	25,398	269,00 --	-- --	6832 --	-- --	6832	-- 547	7379
17	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор (стойка) НР - 69%; СП - 8%	т	13,28	62446,36 55251,80	2612,21 419,85	829288 733744	34691 5576	60853	510130 107153	1446572
18	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах НР - 72%; СП - 8%	шт.	83	3027,20 2062,50	952,42 640,71	251258 171188	79051 53179	1019	161544 33024	445826
		Земляные работы									

19	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	413,802	204,08 10,66	193,42 47,28	84449 4411	80038 19565	--	17262 8137	109848
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,798	1977,36 1977,36	-- --	25306 25306	-- --	--	18221 3482	47009
21	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	137,934	49,84 --	49,84 18,19	6875 --	6875 2509	--	1806 694	9376
22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,266	860,22 860,22	-- --	3670 3670	-- --	--	2642 505	6817
23	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	284,4	2651,00 --	-- --	753944 --	-- --	753944	-- 60316	814260
		Кабельная продукция									
24	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	3532	205,78 145,43	46,31 12,54	726815 513659	163567 44291	49589	401724 90283	1218822
25	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Сигнальная лента прокладка *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	2,37	28204,84 8826,30	19378,54 4339,13	66845 20918	45927 10284	--	19033 6870	92749
26	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	2370	242,80 205,12	17,97 7,07	575436 486134	42589 16756	46713	362081 75001	1012518
27	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	1802,12 820,88	-- --	36042 16418	-- --	19624	11821 3829	51692
		Заземление									
28	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	81	627,59 179,48	22,99 7,07	50835 14538	1863 573	34434	10880 4937	66652

29	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (длина 3м). Монтаж оборудования	шт.	56,6666667	3280,07	155,50	185871	8812	126206	38450	242267
					897,40	45,01	50853	2551		17946	
		НР - 72%, СП - 8%									8110596
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2326207				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					586961			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					198525			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2578315		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						192298		
		- Накладные расходы	Тенге							1840275	
		- Сметная прибыль	Тенге							586541	

В том числе строительно монтажные работы	**8 110 596,00**
СМР	**7 918 298,00**
Оборудования	**192 298,00**
Прочие затраты	-
Временные здания и сооружения	82 350,30
Итого с временными зданиями сооружениями	**8 192 946,30**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	136 811,09
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	289 973,66
Итого дополнительные затраты на на строительство	**426 784,75**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**8 619 731,05**
Непредвиденные работы и затраты-2%	162 749,19
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**8 782 480,23**
НДС 12%	**1 053 897,63**
ИТОГО ПО АКТУ	**9 836 377,86**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Технадзор:

ТОО "Акбозат LTD"

Муратбеков П.

Подрядчик:

ТОО "РеалСтройСнаб'

Ногайбаев Ж.Ж.