**Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**
**Подрядчик: ТОО "РеалСтройСнаб"**

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Наименование строительства и его адрес: **Устройство уличного освещения 5-ти улиц г. Кызылорда по ул. Рустембекова, от ул. Кокенова до ул. З. Куанышулы**

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненых работ и затрат за май 2021 г

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно- правовая форма наименование | Организационно- правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Договор №546 | 08.12.2020г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за май) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметно - ресурсном уровне цен на 2018г | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном ресурсном уровне цен 2018г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Устройство уличного освещения 5-ти улиц г. Кызылорда по ул. Рустембекова, от ул. Кокенова до ул. З. Куанышулы** | 14 432 882,14 | 3 795 828,77 | | | | | | | 455 499,45 | 4 251 328,22 |
| **К ОПЛАТЕ** | | | | | | | | | | 4 251 328,22 |

**Заказчик:**

**КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

**Технадзор:**

**ТОО "Акбозат LTD"**

**Муратбеков П.**

**Подрядчик:**

**ТОО "РеалСтройСнаб"**

**Ногайбаев Ж.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "РеалСтройСнаб"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Устройство уличного освещения 5-ти улиц г. Кызылорда по ул. Рустембекова, от ул. Кокенова до ул. З. Куанышулы**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№546** от 08.12.2020г

## Акт №2 приемки выполненных работ за май месяц 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | | 2071,52<br>1304,00 | 22,32<br>-- | 2072<br>1304 | 22<br>-- | 746 | 939<br>241 | 3252 |
| 2 | 2307-0204-0644<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | | 1632,00<br>-- | --<br>-- | 1632<br>-- | --<br>-- | 1632 | --<br>131 | 1763 |
| 3 | 1308-0104-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | **Шкаф управления. Монтаж оборудования**<br>*НР - 72%; СП - 5%* | шкаф | 1 | | 24147,26<br>17212,00 | 6447,20<br>2572,00 | 24147<br>17212 | 6447<br>2572 | 488 | 14244<br>3071 | 41463 |
| 4 | 5108-0401-0270<br>РСНБ РК 2015 | **Устройства (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9602** | шт. | 1 | | 96149,00<br>-- | --<br>-- | 96149<br>-- | --<br>-- | 96149 | --<br>-- | 96149 |
| 5 | 1308-0305-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | | 1302,46<br>1196,25 | 80,59<br>32,15 | 1302<br>1196 | 80<br>32 | 26 | 884<br>175 | 2361 |
| 6 | 2307-0501-0705<br>РСНБ РК 2015 | **Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | | 74287,00<br>-- | --<br>-- | 74287<br>-- | --<br>-- | 74287 | --<br>5943 | 80230 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1308-0205-1001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Ящик навесной для прибора учета. Установка в обхват колонн<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 3002,21<br>1595,16 | 1047,67<br>417,95 | 3002<br>1595 | 1048<br>418 | 359 | 1449<br>356 | | 4808 |
| 8 | 2307-0506-0110<br>РСНБ РК 2015 | Ящик навесной ЯН-1 для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 6990,00<br>-- | --<br>-- | 6990<br>-- | --<br>-- | 6990 | --<br>559 | | 7549 |
| | | **Установка опоры с одним светильником - 32шт** | | | | | | | | | | |
| 9 | 1101-0203-0504<br>РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | яма | 32 | 663,98<br>121,44 | 542,54<br>270,41 | 21247<br>3886 | 17361<br>8653 | -- | 9028<br>2422 | | 32697 |
| 10 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 11,52 | 4188,94<br>543,88 | 300,98<br>101,22 | 48257<br>6265 | 3467<br>1166 | 38525 | 6986<br>4419 | | 59662 |
| 11 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 | 102,4 | 870,31<br>276,45 | 19,70<br>2,65 | 89120<br>28308 | 2017<br>271 | 58795 | 26579<br>9256 | | 124955 |
| 12 | 2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87<br>*СП - 8%* | т | 0,1408 | 633849,00<br>-- | --<br>-- | 89246<br>-- | --<br>-- | 89246 | --<br>7140 | | 96386 |
| 13 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 10,88 | 28466,87<br>4886,28 | 1729,66<br>386,72 | 309720<br>53163 | 18819<br>4208 | 237738 | 52207<br>28954 | | 390881 |
| 14 | 2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП - 8%* | т | 0,32 | 251794,00<br>-- | --<br>-- | 80574<br>-- | --<br>-- | 80574 | --<br>6446 | | 87020 |
| 15 | 1308-0206-2002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 9,6 | 237,54<br>205,12 | 11,47<br>4,50 | 2280<br>1969 | 110<br>43 | 201 | 1449<br>298 | | 4027 |
| 16 | 2301-1305-0106<br>РСНБ РК 2015 | Трубы из ПВХ диаметром 50 мм<br>*СП - 8%* | м | 9,792 | 269,00<br>-- | --<br>-- | 2634<br>-- | --<br>-- | 2634 | --<br>211 | | 2845 |
| 17 | 1109-0305-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опор (стойка)<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т | 5,12 | 62446,36<br>55251,80 | 2612,21<br>419,85 | 319725<br>282889 | 13375<br>2150 | 23461 | 196677<br>41312 | | 557714 |
| 18 | 1308-0305-0409<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Светильник. Установка на кронштейнах<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 32 | 3027,20<br>2062,50 | 952,42<br>640,71 | 96870<br>66000 | 30478<br>20503 | 392 | 62282<br>12732 | | 171884 |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 186,822 | 204,08<br>10,66 | 193,42<br>47,28 | 38127<br>1992 | 36135<br>8833 | -- | 7794<br>3674 | 49594 |
| 20 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 5,778 | 1977,36<br>1977,36 | --<br>-- | 11425<br>11425 | --<br>-- | -- | 8226<br>1572 | 21223 |
| 21 | 1101-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 62,274 | 49,84<br>-- | 49,84<br>18,19 | 3104<br>-- | 3104<br>1133 | -- | 816<br>314 | 4233 |
| 22 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 1,926 | 860,22<br>860,22 | --<br>-- | 1657<br>1657 | --<br>-- | -- | 1193<br>228 | 3078 |
| 23 | 2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014<br>*СП - 8%* | м3 | 113,711 | 2651,00<br>-- | --<br>-- | 301448<br>-- | --<br>-- | 301448 | --<br>24116 | 325564 |
| | | **Кабельная продукция** | | | | | | | | | |
| 24 | 1308-0502-0901<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м кабеля | 1697 | 205,78<br>145,43 | 46,31<br>12,54 | 349209<br>246795 | 78588<br>21280 | 23826 | 193014<br>43378 | 585601 |
| 25 | 1308-0201-2501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Муфта концевая напряжением 1 кВ. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 22035,75<br>5296,00 | 16683,87<br>5869,22 | 22036<br>5296 | 16684<br>5869 | 56 | 8039<br>2406 | 32481 |
| 26 | 2306-1703-6009<br>РСНБ РК 2015 | Муфты концевые, термоусаживающие, внутренней установки, типа 4ПКВтпБнг-НГ-в-10/25 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 17692,00<br>-- | --<br>-- | 17692<br>-- | --<br>-- | 17692 | --<br>1415 | 19107 |
| 27 | 2404-0207-1807<br>РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные медные ГОСТ Р 51177-2017<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 115,00<br>-- | --<br>-- | 460<br>-- | --<br>-- | 460 | --<br>37 | 497 |
| 28 | 2404-0207-2501<br>РСНБ РК 2015 | Сжимы ответвительные<br>*СП - 8%* | 100 шт. | 0,6 | 4264,00<br>-- | --<br>-- | 2558<br>-- | --<br>-- | 2558 | --<br>205 | 2763 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1310-0904-0101 **РСНБ РК** 2015 **Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3** | **Сигнальная лента прокладка** | км кабеля | 1,07 | 28204,84 | 19378,54 | 30179 | 20735 | -- | 8593 | 41874 |
| | | | | | 8826,30 | 4339,13 | 9444 | 4643 | | 3102 | |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 30 | 2113-0809-1619 **РСНБ РК** 2015 | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2** | м | 1070 | 74,00 | -- | 79180 | -- | 79180 | -- | 85514 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6334 | |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 31 | 1308-0206-2003 **РСНБ РК** 2015 **Изм. и доп. вып. 17** | **Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка** | м | 1070 | 242,80 | 17,97 | 259796 | 19228 | 21090 | 163471 | 457129 |
| | | | | | 205,12 | 7,07 | 219478 | 7565 | | 33861 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 32 | 1308-0201-3701 **РСНБ РК** 2015 **Изм. и доп. вып. 17** | **Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования** | шт. | 10 | 1802,12 | -- | 18021 | -- | 9812 | 5910 | 25846 |
| | | | | | 820,88 | -- | 8209 | -- | | 1915 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | **Заземление** | | | | | | | | | |
| 33 | 1308-0208-0202 **РСНБ РК** 2015 **Изм. и доп. вып. 17** | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 30 | 627,59 | 22,99 | 18828 | 690 | 12754 | 4029 | 24686 |
| | | | | | 179,48 | 7,07 | 5384 | 212 | | 1829 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 34 | 1308-0208-0104 **РСНБ РК** 2015 **Изм. и доп. вып. 17** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (длина 3м). Монтаж оборудования** | шт. | 10 | 3280,07 | 155,50 | 32801 | 1555 | 22272 | 6785 | 42753 |
| | | | | | 897,40 | 45,01 | 8974 | 450 | | 3167 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **3487588** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 982441 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 269943 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 90001 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1107242 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 96149 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 780594 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 251219 | |

| | |
|---|---|
| **В том числе строительно монтажные работы** | **3 487 588,00** |
| СМР | **3 391 439,00** |
| Оборудования | **96 149,00** |
| Прочие затраты | - |
| Временные здания и сооружения | 35 270,97 |
| **Итого с временными зданиями сооружениями** | **3 522 858,97** |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 58 596,74 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 144 666,93 |
| **Итого дополнительные затраты на на строительство** | **203 263,67** |
| **Итого с дополнительными затратами на строительство** | **3 726 122,64** |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | 69 706,13 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей** | 3 795 828,77 |
| НДС 12% | 455 499,45 |
| ИТОГО ПО АКТУ | 4 251 328,22 |

**Заказчик:**

**КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

**Технадзор:**

**ТОО "Акбозат LTD"**

**Муратбеков П.**

**Подрядчик:**

**ТОО "РеалСтройСнаб'**

**Ногайбаев Ж.Ж.**