Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района"
Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"
Наименование объекта - Благоустройство "Площади поклона" в поселке Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		106	20.11.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта - Благоустройство "Площади поклона" в поселке Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области	3 959 618	3 535 373	-	-	-	-		424 245	3 959 618
Итого:			-	-	-	-			**3 959 618**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района"

Аким поселка Бахтияров Ержан Бахтиярұлы

Технический надзор: ТОО "Айбар- Ш"

Эксперт Жаксылык А.

Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"

Директор Алтынбекулы А.

Авторский надзор: ТОО КБ "Мунай Газ Инжиниринг"

Директор Кусбаева К.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района"
Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"
Наименование объекта - Благоустройство "Площади поклона" в поселке Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области
Согласно договора №106 от 20.11.2023г

А К Т №1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-1

на Благоустроиство

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**367199**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			728095
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*306555*
		машины и механизмы	тенге			138128
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33091*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			546452
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	178		
	Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**94806**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			94806
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22770*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
1	**У6101-0104-0102** **6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**207**	**128**	**26496**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			128,00	26496
		в том числе оплата труда машинистов			31,00	6417
1.1.1	3092 311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2,57094	10291,00	26458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,57094*	*2478,00*	*6371*

2	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м³ грунта**	**207**	**109**	**22563**
		из них:				
2.1		машины и механизмы			109,00	22563
		в том числе оплата труда машинистов			26,00	5382
2.1.1	3092 311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2,1998304	10291,00	22638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1998304*	*2478,00*	*5451*
3	**У6101-0107-0102** **6101-0107-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м³ уплотненного грунта**	**207**	**221**	**45747**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			221,00	45747
		в том числе оплата труда машинистов			53,00	10971
3.1.1	618 321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	0,27945	1049,00	293
3.1.2	1835 334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,27945	10575,00	2955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,27945*	*2962,00*	*828*
3.1.3	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2,8481544	14988,00	42688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,8481544*	*3539,00*	*10080*
	Раздел 2.	**Покрытие из брусчатки**				**272393**
6	**У7101-0301-0602** **7101-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.8***	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.***	**м**	**44**	**4759**	**209396**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			3134,00	137896
		в том числе оплата труда рабочих			1535,00	67540
6.1.1	20304 005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	33,1672	4158,00	137909
6.2		машины и механизмы			83,00	3652
		в том числе оплата труда машинистов			24,00	1056
6.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,289872	12159,00	3525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,289872*	*3539,00*	*1026*
6.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019008	7790,00	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,019008*	*2478,00*	*47*
6.3		материалы, изделия и конструкции			1542,00	67848
6.3.1	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,23256	26904,00	60065
6.3.2	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0264	24178,00	638

	131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0748	90707,00	6785
	215-201-0104	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,44	826,00	363
	286164					
	217-108-0101					
7	С1255-101-0102 255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	**м³**	**0,704**	**89484**	**62997**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

на общестроительные работы

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2648487**
		Земляные работы				
1	**6101-0101-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**68,2722375**	**353**	**24100**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			353,00	24100
		в том числе оплата труда машинистов			71,00	4847
1.1.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,3788261	17502,00	24132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3788261*	*3539,00*	*4880*
2	**6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**2,1115125**	**8300**	**17526**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			8300,00	17526
		в том числе оплата труда рабочих			3997,00	8440
2.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	4,2141567	4159,00	17527
3	**6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**39,7930375**	**90**	**3581**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			90,00	3581

		в том числе оплата труда машинистов			22,00	875
3.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,3463904	10291,00	3565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3463904*	*2478,00*	*858*
4	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**1,2307125**	**3609**	**4442**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			3609,00	4442
		в том числе оплата труда рабочих			1738,00	2139
4.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,292002	3438,00	4442
5	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**39,7930375**	**578**	**23000**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			352,00	14007
		в том числе оплата труда рабочих			169,00	6725
5.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	4,6398682	3017,00	13998
5.2		машины и механизмы			226,00	8994
		в том числе оплата труда машинистов			70,00	2786
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,1281326	7893,00	8904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1281326*	*2478,00*	*2796*
5.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,5125305	18,00	81
6	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м³**	**2,358**	**35811**	**84442**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			5084,00	11988
		в том числе оплата труда рабочих			2531,00	5968
6.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,437964	3487,00	11988
6.2		машины и механизмы			2569,00	6058
		в том числе оплата труда машинистов			485,00	1144
6.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,4583952	13091,00	6001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4583952*	*2478,00*	*1136*
6.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,2223872	26,00	32
6.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0033106	7790,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0033106*	*2478,00*	*8*
6.3		материалы, изделия и конструкции			28158,00	66396
6.3.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,40516	25888,00	62265
6.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,004716	33,00	0
6.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,5895	7007,00	4131
7	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м³**	**11,51**	**55153**	**634811**

		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			17150,00	197397
		в том числе оплата труда рабочих			8538,00	98272
7.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	44,75088	4411,00	197396
7.2		машины и механизмы			4562,00	52508
		в том числе оплата труда машинистов			834,00	9599
7.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,6626774	52,00	138
7.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,387393	13091,00	44344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,387393*	*2478,00*	*8394*
7.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,3843581	257,00	3954
7.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0335632	11127,00	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0335632*	*2478,00*	*83*
7.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,155385	12159,00	1889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,155385*	*3539,00*	*550*
7.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,232456	7790,00	1811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,232456*	*2478,00*	*576*
7.3		материалы, изделия и конструкции			6264,00	72099
7.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,016114	115555,00	1862
7.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,054097	115555,00	6251
7.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0028775	64460,00	185
7.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0325733	33,00	1
7.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	14,963	2284,00	34175
7.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	4,51192	3059,00	13802
7.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,48753	2146,00	7484
7.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4963	826,00	1236
7.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,015182	7007,00	7113
7.3.10	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	11,68265	26775,00	312803
8	**6103-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	**$м^3$**	**7,795**	**65160**	**507922**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			28525,00	222352
		в том числе оплата труда рабочих			14201,00	110697
8.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	53,373924	4166,00	222356
8.2		машины и механизмы			4516,00	35202
		в том числе оплата труда машинистов			871,00	6789
8.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,1754959	52,00	165
8.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,5550451	13091,00	33448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,5550451*	*2478,00*	*6331*
8.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0227302	11127,00	253

8.2.4	314-102-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,0227302*	*2478,00*	*56*
8.2.5	331-101-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0572465	12159,00	696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0572465*	*3539,00*	*203*
8.3		Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0833441	7790,00	649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0833441*	*2478,00*	*207*
8.3.1	214-209-0204	материалы, изделия и конструкции			4942,00	38523
8.3.2	215-204-0503	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,475495	566,00	269
8.3.3	216-102-0301	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,057683	115555,00	6666
8.3.4	217-603-0104	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0021047	64460,00	136
8.3.5	218-101-0101	Вода техническая	$м^3$	0,034376	33,00	1
8.3.6	214-209-0802	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	4,996595	3059,00	15285
8.3.7	217-108-0101	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,923125	2146,00	6273
8.3.8	218-103-0206	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,85521	826,00	1532
8.3.9	212-101-0613	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,192635	7007,00	8357
9	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	7,911925	26775,00	211842
		Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	**$м^3$**	**6,32**	**40029**	**252983**
9.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			8054,00	50901
		в том числе оплата труда рабочих			4009,00	25337
9.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,217824	4166,00	50899
9.2		машины и механизмы			3987,00	25198
		в том числе оплата труда машинистов			780,00	4930
9.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7310218	52,00	38
9.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,7787514	13091,00	23286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7787514*	*2478,00*	*4408*
9.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2935008	257,00	75
9.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0184291	11127,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0184291*	*2478,00*	*46*
9.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0668909	12159,00	813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0668909*	*3539,00*	*237*
9.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1003363	7790,00	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1003363*	*2478,00*	*249*
9.3		материалы, изделия и конструкции			811,00	5125
9.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,002528	115555,00	292
9.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000632	64460,00	41
9.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,046136	33,00	2
9.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,316	2284,00	722
9.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,22752	5539,00	1260
9.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,64464	2146,00	1383

9.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1264	826,00	104
9.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,1896	7007,00	1329
9.3.9	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	6,4148	26775,00	171756
10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	**0,33171**	**448844**	**148886**
11	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,04574**	**341803**	**15634**
12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,05866**	**327343**	**19202**
13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,235704**	**310078**	**73087**
14	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м^3	**8,87**	**55153**	**489207**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			17150,00	152121
		в том числе оплата труда рабочих			8538,00	75732
14.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,48656	4411,00	152120
14.2		машины и механизмы			4562,00	40465
		в том числе оплата труда машинистов			834,00	7398
14.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,0519503	52,00	107
14.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,610441	13091,00	34173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,610441*	*2478,00*	*6469*
14.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	11,855713	257,00	3047
14.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0258649	11127,00	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0258649*	*2478,00*	*64*
14.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,119745	12159,00	1456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,119745*	*3539,00*	*424*
14.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1791385	7790,00	1395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1791385*	*2478,00*	*444*
14.3		материалы, **изделия** и конструкции			6264,00	55561
14.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,012418	115555,00	1435
14.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,041689	115555,00	4817
14.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0022175	64460,00	143
14.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0251021	33,00	1
14.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	11,531	2284,00	26337
14.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м^2	3,47704	3059,00	10636
14.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,68761	2146,00	5768
14.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,1531	826,00	952
14.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,782334	7007,00	5482
14.3.10	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	9,00305	26775,00	241057

15	6103-0101-0211 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	0,54	40029	21616
		из них:				
15.1		**затраты на труд** рабочих			8054,00	4349
		в том числе оплата труда рабочих			4009,00	2165
15.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,043928	4166,00	4349
15.2		**машины и механизмы**			3987,00	2153
		в том числе оплата труда машинистов			780,00	421
15.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0624607	52,00	3
15.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1519819	13091,00	1990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1519819*	*2478,00*	*377*
15.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0250776	257,00	6
15.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0015746	11127,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0015746*	*2478,00*	*4*
15.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0057154	12159,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0057154*	*3539,00*	*20*
15.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,008573	7790,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,008573*	*2478,00*	*21*
15.3		**материалы, изделия и конструкции**			811,00	438
15.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000216	115555,00	25
15.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000054	64460,00	3
15.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,003942	33,00	0
15.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,027	2284,00	62
15.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,01944	5539,00	108

15.3.6		214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,05508	2146,00	118
15.3.7		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0108	826,00	9
15.3.8		218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,0162	7007,00	114
15.3.9		212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	0,5481	26775,00	14675
16	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**т**	**0,015106**	**327343**	**4945**
17	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		**т**	**0,942458**	**341803**	**322135**
18	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**т**	**0,002156**	**448844**	**968**

		ИТОГО ПО АКТУ	**тенге**			**3015686**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	**тенге**			**171894**
		ИТОГО	**тенге**			**3187580**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**192954**
		ИТОГО	**тенге**			**3380534**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**159379**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**тенге**			**67611**
		ИТОГО	**тенге**			**3607523**
		ИТОГО С ПОНИЖ КОЭФ К=0,98	**тенге**			**3535373**
		НДС-12%	**тенге**			**424245**
		ИТОГО С НДС	**тенге**			**3959618**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района"

Аким поселка _____ **Бахтияров Ержан Бахтияруулы**

Подрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"

Директор _____ **Алтынбекулы А.**

Технический надзор:ТОО "Айбар- Ш"

Эксперт _____ **Жаксылык А.**

Авторский надзор: ТОО КБ "Мунай Газ Инжиниринг"

Директор _____ **Кусбаева К.**