Форма 2-В

Заказчик **ТОО «Сарыарка ЛТД»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Строитель 2003»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт фасада зданий ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» по адресу: г.Кокшетау, улица Сатпаева, 87А**
(наименование, адрес)

Объект **ЗДАНИЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191 от 01.06.2023г., д/с №191/1 от 16.06.2023г.

Акт №1
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Составлен(а) В ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			При ремонте норма накладных расходов 72% для сборников на строительные работы (см. приложение 2 приказа №110-НК от 30.07.2020г)										
			Коэффициент к затратам труда основных рабочих-1,15, к времени эксплуатации машин-1,25, к затратам труда рабочих, обслуживающих машины - 1,25 (ЭСН РК8.05-01-2015 табл.1)										
			РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Подраздел 1. СТЕНЫ, ЛИСТ 2										
1	6	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	1543,1388		967,22	83,65	1492555	129084	--	--	1492555
							883,57	38,29	1363471	59087		--	
2	7	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м² поверхности облицовки	1543,1388		3411,19	22,82	5263940	35215	--	--	5263940
							3388,37	4,75	5228725	7330		--	
3	8	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м² поверхности облицовки	1543,1388		59,99	0,38	92573	587	--	--	92573
							59,61	0,18	91987	278		--	

4	**9**	**1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.**	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен, монтаж доборных элементов**	**м**	**2019,08**	**2498,45**	**17,93**	**5044570**	**36202**	**--**	**--**	**5044570**
						2480,52	**2,98**	**5008368**	**6017**		**--**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				11692551				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					201088			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					72712			
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								11893638
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				11893638	201088	--	--	11893638
								11692551	72712	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11893638				
		Всего заработная плата		Тенге					11765263			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11893638				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6978
			Сметная заработная плата	Тенге					11765263			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11893638				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6978
			Сметная заработная плата	Тенге					11765263			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11893638
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11692551				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					201088			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72712			

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 11 893 638

НДС 12 % 1 427 237

Итого с НДС 13 320 875

Сдал (Подрядчик):
ТОО «Строитель 2003», БИН 030540005073

Директор_____**Кабасов К.А.**

Принял (Заказчик):
ТОО «Сарыарка ЛТД», БИН 920840000743

Директор_____**Мусин М.Ш.**