Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "АлтайКазИнжиниринг", г.Алматы, микрорайон АКСАЙ-3А,	081140012390
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЕК - 909", г.Алматы, Ауэзова, 175, 8а	090740006228

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 07.06.2022 г.

Номер документа	Дата составления
33	30.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	0	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство уличного освещения подъездного пути в.с Сарыарка, Аягозский район			Работа	1	1 066 884,00	1 066 884,00
				Итого	1	x	1 066 884,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Какетаев Р.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / / Исаев Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2022

М.П.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Генподрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью"АлтайКазИнжиниринг" г.Алматы, микрорайон АКСАЙ-3А,91, 27 БИН/ИИН 081140012390 БИК TSESKZKA ИИК KZ73998CTB0001018868 Акционерное общество "FirstHeartland Jusan Bank" Тел.: 87477674931

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЕК - 909" г.Алматы, Ауэзова, 175, 8а БИН/ИИН 090740006228 БИК ALFAKZKA ИИК KZ629470398993192588 АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК" Тел.: 87026579906

Наименование строительства: Устройство уличного освещения подъездного пути в.с Сарыарка, Аягозский район

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за июнь 2022 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код

Договор субподряда (контракт) с генподрядчиком №1 от 07.06 2022г. _____

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за июнь 2022 г.	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство уличного освещения подъездного пути в.с Сарыарка, Аягозский район	1 066 884	1 066 884						114 309	1 066 884
за июнь 2022 г.	**1 066 884**	**1 066 884**						**114 309**	**1 066 884**

Итого по оплате июнь 2022 г. **- 1 066 884 тенге с НДС**

м.п. Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АлтайКазИнжиниринг" Директор Исаев Е. К.

м.п. Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЕК - 909" Директор Какетаев Р. Е.

"SANA-2015". Версия 22.1.1Д от 08.02.22 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 902

Генподрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью"АлтайКазИнжиниринг" г.Алматы, микрорайон АКСАЙ-3А,91, 27 БИН/ИИН 081140012390 БИК TSESKZKA ИИК KZ73998CTB0001018868 Акционерное общество "FirstHeartland Jusan Bank" Тел.: 87477674931

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЕК - 909" г.Алматы, Ауэзова, 175, 8а БИН/ИИН 090740006228
БИК ALFAKZKA ИИК KZ629470398993192588 АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"
Тел.: 87026579906

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство уличного освещения подьездного пути в.с Сарыарка, Аягозский район

(наименование, адрес)

Объект : Устройство уличного освещения подьездного пути в.с Сарыарка, Аягозский район

(наименование)

Договор субподряда (контракт) с генподрядчиком №1 от 07.06.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь месяц 2022 года

на Устройство уличного освещения подьездного пути в.с Сарыарка, Аягозский район

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Устройство уличного освещения										
1	1	1133-0303-0111	Опоры стальные. Установка НР=80 %	опора	6	14390,53	8670,35	86343	42753	17568	36007	132138	

					1850,94	3901,83	26022	18987	–	9788	
2	2 1109-0701-0127	Опоры стальные H=7 м, L=9 м. Изготовление НР=69 %	т конструкций	0,597	167450,04	13487,43	99968	8052	-45561	96483	212167
					146280	3942,46	137477	2354	–	15716	
3	3 241-102-0202	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0	м	32,4	5287		171299		171299	–	185003 Казахстан
					–		–		–	13704	
4	4 241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	19,17	3836		73536		73536	–	79419 Казахстан
					–		–		–	5883	
5	5 241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	9	1810		16290		16290	–	17593 Казахстан
					–		–		–	1303	
6	6 241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	1,8	1480		2664		2664	–	2877 Казахстан
					–		–		–	213	

7	7 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0648	578162		37465		37465	–	40462
					–		–		–	2997	
8	8 1115-0403-1003	Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	16,63	1241,11	1,2	20630	24	10168	8360	31309
					627,67	0,58	10438	12	–	2319	
9	9 1133-0302-0801	Подкосы металлические. Установка к опорам НР=80 %	подкос	2	35083,53	1471,96	70168	24938	26010	22758	100360
					8032,02	537,32	19220	9228	–	7434	
10	10 1133-0203-0201	Плиты анкерные для опор ВЛ. Установка НР=80 %	шт.	2	18284,49	1826,25	36569	3653	29706	3818	43618
					1605,24	781,45	3210	1563	–	3231	
11	11 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные. Подвеска НР=80 %	км линии	0,3	100053,03	38955	30016	11687	–	18089	51953
					61098,03	14273,34	18329	4282	–	3848	

12	12 243-701-0302	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 1х16+1х25-	км	0,15	332639 / –	49896 / –	49896 / –	– / 3992	53888	Казахстан

13	13 243-701-0303	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25-	км	0,15	518534	77780	77780	–	84002	Казахстан
					–	–	–	6222		

Всего	**1 034 789**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	214 696
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 107
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 426
- материалы, изделия и конструкции, тенге	466 821
- накладные расходы, тенге	185 515
в т.ч. зарплата, тенге	16 696
- сметная прибыль (8 %), тенге	76 650
Всего	**1 034 789**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 696**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**1 055 485**
НДС (12 %)	126 658
Итого	**1 182 143**
Итого по акту с учетом скидки генподрядчика с НДС К=0,95	**1 123 036**

Итого по акту с учетом скидки субподрядчика с НДС К=0,95	1 066 884
НДС (12 %)	114 309

Сдал (Субподрядчик)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЕК - 909" г.Алматы, Ауэзова, 175, 8а БИН/ИИН 090740006228 БИК ALFAKZKA ИИК KZ629470398993192588 АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК" Тел.: 87026579906

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Какетаев Р.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью"АлтайКазИнжиниринг" г.Алматы, микрорайон АКСАЙ-3А,91, 27 БИН/ИИН 081140012390 БИК TSESKZKA ИИК KZ73998CTB0001018868 Акционерное общество "FirstHeartland Jusan Bank" Тел.: 87477674931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Исаев Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)