Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Темирский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская, Темирский, п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 8**	**100140014846**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazyna Stroi Servis ",030012, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, квартал Промзона, дом № 256, тел.: 8 7132 557691**	**020240001781**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	21 от 01.03.2021г	

Номер документа	Дата составления
10	**29.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту "Строительство двухэтажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр."Кызылжар" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области"			усл	1	8 731 383,63	8 731 383,63	935 505,39
				Итого	1	x	8 731 383,63	935 505,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Елемес Ә.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Мынжасар Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2021

М.П.

форма №3

Заказчик: **ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Генеральный подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazyna Stroi Servis"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. "Кызылжар".**
Местоположение: п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области
Договор генерального строительного подряда: **№ 21 от 01.03.2021**

С П Р А В К А № 3/1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2021 года

код	код подрядчика		Договор		Источник финанс		Организац.правовая форма	
заказчика			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			21	01.03.2021				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	40 233 930,82	35 923 152,51							4 310 778,30	40 233 930,82
АКТ №8 Общестроительные работы.	8 731 383,63	7 795 878,24							935 505,39	8 731 383,63
в т.ч. за июль	8 731 383,63	7 795 878,24							935 505,39	**8 731 383,63**
Всего к оплате	**8 731 383,63 (восемь миллионов семьсот тридцать одна тысяча триста восемьдесят три) тенге, 63 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____

Тех надзор:
ТОО "Строй-мах"

_____ **Тасименов Б.А.**
Аттестат эксперта KZ41VIE00034476

Подрядчик:
ТОО "Qazyna Stroi Servis"

_____ **Елемес Ә.Е.**

Авторский надзор
ТОО "МирПроект"

_____ **Кемеров Ж.Б.**
Лицензия ГСЛ № 16020300

Форма 2

Заказчик **ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazyna Stroi Servis"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного коммунального арендного жилого дома в мкр. "Кызылжар". Местоположение: п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21** от **01.03.2021**

Акт приемки выполненных работ № 8

за июль 2021 года

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 2-1-1									
			Раздел 3 Стены									
			3.1 Наружные стены									
1	38	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	5284,5	44 / –		232518 / –		232518 / –	– / 18601	251119
			3.3 Перегородки									
2	40	2103-0301-0401	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	59,256	14106 / –		835865 / –		835865 / –	– / 66869	902734
3	41	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	639,5782	44 / –		28141 / –		65182 / –	– / 5215	33356
			Итого по разделу 3					**1 187 209**				
			Накладные расходы, тенге					-				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					90 685				

Раздел 5 Перекрытие

5.1 Тип 1

4	76 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	3883,13	931,3	155325	37252	44993	94668	269992
					1827	178,68	73080	7147	–	19999	
5	77 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	58	5870,79	1240,97	340506	71976	100982	214329	599222
					2888,76	242,88	167548	14087	–	44387	
6	78 2104-0108-9908	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа СТ РК 949-92	м2	596,01	7635		4550536		4550536	–	4914579
					–		–		–	364043	
7	79 1107-0107-0103	Анкеровка плит НР = 118 %	т стальных элементов	0,06021	680102,97	6028,9	40949	363	37532	3684	48204
					50722,47	1129,38	3054	68	–	3571	
8	80 1106-0801-0102	Участок монолитный УМ-1. Устройство из бетона кл.В15 НР = 91 %	м3	0,88	43356,82	1742,05	38154	1533	23703	12035	54204
					14679,55	348,86	12918	307	–	4015	
9	81 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,08796	16757,62	886,77	1474	78	26	1269	2962
					15575,26	272,85	1370	24	–	219	
10	82 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08796	196387		17274		17274	–	18656
					–		–		–	1382	
11	83 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0089	230574		2052		2052	–	2216

					–		–		–	164	
12	84 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	201618		423		423	–	457
					–		–		–	34	
13	85 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса МП1 из бетона кл В15 НР = 91 %	м3	5,5	32330,73	4465,09	177819	24558	108067	45139	240795
					8217,09	801,64	45194	4409	–	17837	
14	86 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,3741	16666,67	1226,94	6235	459	109	5264	12419
					15148,36	315,42	5667	118	–	920	
15	87 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1026	201618		20686		20686	–	22341
					–		–		–	1655	
16	88 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2715	196387		53319		53319	–	57585
					–		–		–	4266	
17	89 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса МП2 из бетона кл В15 НР = 91 %	м3	6,4	32330,78	4465	206917	28576	125752	52524	280196
					8217,03	801,56	52589	5130	–	20755	
18	90 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,3939	16666,67	1226,2	6565	483	115	5543	13077
					15148,51	314,8	5967	124	–	969	
19	91 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0977	201618		19698		19698	–	21274

					–	–	–	1576		
20	92 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2962	196387	58170	58170	–	62824	
					–	–	–	4654		

Итого по разделу 5	**6 621 003**
Накладные расходы, тенге	434 455
Сметная прибыль (8 %), тенге	490 446
Итого прямые затраты по смете	**7 808 212,44**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	70 273,91
Итого с временными зданиями и сооружениями (0,9 %)	7 878 486,35
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,646 %)	208 464,75
Итого затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,646 %)	8 086 951,10
Непредвиденные работы и затраты – 2%	161 739,02
Итого с непредвиденными работами и затратами – 2%	8 248 690,12
- в текущих и прогнозных ценах 2019 г. (Иинф = 1,050)	**8 661 124,63**
Понижающий коэфицент, к =0,9000999952	**7 795 878,24**
Налог на добавленную стоимость	**935 505,39**
Итого с НДС	**8 731 383,63**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____

Тех надзор:
ТОО "Строй-мах"

_____ **Тасименов Б.А.**

Аттестат эксперта KZ41VJE00034476

Подрядчик:
ТОО "Qazyna Stroi Servis"

_____ **Елемес Ә.Е.**

Авторский надзор
ТОО "Мир Проект"

_____ **Кемеров Ж.Б.**

Лицензия ГСЛ № 16020300