Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
Развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 63
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«08» июля 2021 г.

Заказчик *КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза» 080000, Жамбылская область, г. Тараз, проспект Толе би, 57Б, руководитель Бибосынов Тулеген Асканбекович*

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ОТ «08» июля 2021 ГОДА, ТОО «B-GRASS» директор Абуов Даурен Даулетович, 080000 г. г.Тараз, микрорайон Жансая 43В

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: *от «08» июля 2021 ГОДА, в лице директора ТОО «РДК-01» Алимжанов Рашид Салыбекович*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

эксперт(ы) по техническому надзору

Серикбаев Бекенали №KZ22VJE00022014 от 16.01.2017г.; №KZ95VJE00023804 от 13.03.2017г.; KZ14VJE00023322 от 27.02.2017г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от «08» июля 2021 ГОДА, В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРА ТОО "Курылыс инвест жоба" Калкеева Ерлана Фрунзебаевича*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

эксперт(ы) по авторскому надзору

Ли Сергей Александрович, главный инженер проекта

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №13, пятно 4».*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, 15 микрорайон Участок № 13, пятно № 4

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *от 28 апреля 2020 года №1439 выдано Акимат г. Тараз;*

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» KZ22REA00201845 01.12.2020г.*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Курылыс инвест жоба», номер проекта б/н*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Рабочий проект, *КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза» № 153-Ѳ от 05.11.2020 г.*

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2020 года;
месяц, год
окончание работ май 2021 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;фактически, месяц:2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Теплоснабжение	м	204,3	204,3	204,3	204,3
Протяженность водопровода	м	13	13	13	13
Протяженность канализации	м	72	72	72	72
Протяженность газопроводов	м	160	160	160	160
Электроснабжение	м	335	335	335	335
Площадь покрытий	м2	2553	2553	2553	2553

Площадь отмостки	м2	134,38	134,38	134,38	134,38
Площадь озеленения	м2	9266	9266	9266	9266
Телефонизация	м	244	244	244	244

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____; факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных Четырех комнатных и более	-	-	-	-	-	-

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА – 1,2863 ГА, ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ – 909,62 М2, ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЙ – 2553 М2, ИЗ НИХ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ – 2300 М2, ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ – 203 М2, ПЛОЩАДЬ ОЗЕЛЕНЕНИЯ – 9266 М2, ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – 204,3 М, ВЫПОЛНЕНО ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=133Х4,0 ММ И Д=89Х3,5 ММ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВОДОПРОВОДА – 13 М, ВЫПОЛНЕН ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=57Х3,0 ММ ПРОТЯЖЕННОСТЬ КАНАЛИЗАЦИИ – 72

М, ВЫПОЛНЕНА ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ Д=150 ММ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГАЗОПРОВОДОВ - 160 М, ВЫПОЛНЕНО ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=76 ММ И ПЭ Д=90Х8,2 ММ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОТЯЖЕННОСТЬ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 0,4 КВ- 335 М, ПРОТЯЖЕННОСТЬ КАБЕЛЯ СВЯЗИ - 244 М, КОЛИЧЕСТВО АБОНЕНТОВ 15.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего *75030,0* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *61170,0* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №13, пятно 4».*

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик

Бибосынов Тулеген Асканбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор

Серикбаев Бекенали

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Ли Сергей Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Абуов Даурен Даулетович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«08» июля 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «B-GRASS», г.Тараз, микрорайон Жансая 43В***

наименование организации, юридический адрес

В лице ***директора Абуов Даурен Даулетович,***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №13, пятно 4».***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза», руководитель Бибосынов Тулеген Асканбекович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «СЕЛТЕЙ» № 16003062 от 17.02.2016

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Курылыс инвест жоба», номер проекта б/н***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза» № 153-Ѳ от 05.11.2020 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

					очереди
Теплоснабжение	м	204,3	204,3	204,3	204,3
Протяженность водопровода	м	13	13	13	13
Протяженность канализации	м	72	72	72	72
Протяженность газопроводов	м	160	160	160	160
Электроснабжение	м	335	335	335	335
Площадь покрытий	м2	2553	2553	2553	2553
Площадь отмостки	м2	134,38	134,38	134,38	134,38
Площадь озеленения	м2	9266	9266	9266	9266
Телефонизация	м	244	244	244	244

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Площадь участка – 1,2863 га, Площадь застройки – 909,62 м2, Площадь покрытий – 2553 м2, из них асфальтобетонное покрытие – 2300 м2, плиточное покрытие – 203 м2, Площадь озеленения – 9266 м2, протяженность Теплоснабжения – 204,3 м, выполнено из стальных электросварных труб д=108х4,0 мм и д=89х3,5 мм, Протяженность водопровода – 13 м, выполнен из стальных электросварных труб д=57х3,0 мм*

Протяженность канализации – 72 м, выполнена из асбестоцементных труб д=150 мм, Протяженность газопроводов – 160 м, выполнено из стальных труб д=76 мм и ПЭ д=90х8,2 мм, Электроснабжение протяженность кабельных линий 0,4 кВ-335 м, протяженность кабеля связи – 244 м, количество абонентов 15.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***декабрь 2020 г.;***
месяц, год
окончание работ ***май 2021 г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *2;*
фактически, месяц: *2;*
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТГЭС ТОО «Жамбылские электрические сети» –
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Согласовано с ГКП "Жамбыл су"
Начальник сети
дата подпись

ГКП «Тараз Су» –
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ГКП «Таразтрансэнерго» –
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ЖПФ АО «КазТрансГаз Аймак» –
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

АО «Казтелеком» –
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

11. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №13, пятно 4»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Абуов Даурен Даулетович, директор ТОО «B-GRASS»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Генподрядчик: ТОО "B-GRASS"

Субподрядчик: ТОО "СЕЛТЕЙ"

Договор: № 4 от 22.02.2021г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова в г. Тараз. Участок №13, пятно 4"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова в г. Тараз. Участок №13, пятно 4"**	2 736 938,40							2 736 938,40
2	В т.ч. НДС	293 243,40							293 243,40
5	**Итого к оплате**	**2 736 938,40**							**2 736 938,40**
6	В т.ч. НДС	293 243,40							293 243,40

Генподрядчик:
ТОО "B-GRASS"

Директор _____ **Абуов Д.Д.**

Субподрядчик:
ТОО "СЕЛТЕЙ"

Директор _____ **Жакупов К.А.**

Генподрядчик: ТОО "B-GRASS"

Субподрядчик: ТОО "СЕЛТЕЙ"

Договор: № 4 от 22.02.2021г.

Наименование объекта: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова в г. Тараз. Участок №13, пятно 4"**

АКТ
выполненных работ за апрель 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		36,86	152,71	144,65	5629	5331	--	1162	7335
		НР - 72%; СП - 8%				8,06	35,74	297	1317		543	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		1,14	1936,70	--	2208	--	--	1590	4101
		НР - 72%; СП - 8%				1936,70	--	2208	--		304	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		5	841,75	--	4209	--	--	3030	7818
		НР - 72%; СП - 8%				841,75	--	4209	--		579	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		20	34,67	34,67	693	694	--	180	943
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,48	--	250		70	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		20	156,87	74,79	3137	1495	--	1672	5194
		НР - 72%; СП - 8%				82,08	34,02	1642	680		385	
6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		13	203,50	194,47	2646	2528	2	578	3482
		НР - 72%; СП - 8%				8,93	52,84	116	687		258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		21,19	468,00	--	9917	--		--	10710
		СП - 8%				--	--	--	--		793	
8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		13	20,63	17,52	268	227	2	92	389
		НР - 72%; СП - 8%				3,01	6,79	39	88		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		202	418,57	216,54	84551	43742	9394	33057	127017
		НР - 72%; СП - 8%				155,52	71,77	31415	14498		9409	
10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		296	476,56	398,80	141062	118045	--	50051	206402
		НР - 72%; СП - 8%				77,76	157,09	23017	46499		15289	
11	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		78	588,20	296,75	45880	23147	3526	19134	70215
		НР - 72%; СП - 8%				246,24	94,46	19207	7368		5201	
12	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан. -км		0,094	143334,60	--	13473	--	158	10119	25480
		НР - 76%; СП - 8%				141645,00	--	13315	--		1887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг(по зданию и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		24	1270,15	818,46	30484	19643	3065	10329	44078
		НР - 72%; СП - 8%				324,00	273,72	7776	6569		3265	
14	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,093	27931,68	19288,08	2598	1794	--	731	3596
		НР - 61%; СП - 8%				8643,60	4248,67	804	395		266	
15	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		8	588,20	296,75	4706	2374	362	1962	7202
		НР - 72%; СП - 8%				246,24	94,46	1970	756		533	
16	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ввод в здание	м трубопровода		8	5163,37	68,28	41307	546	33099	7693	52920
		НР - 98%; СП - 8%				957,72	23,50	7662	188		3920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилыдо 185 мм2. Монтаж оборудования**	шт.		4	31669,63	23837,76	126679	95351	224	46217	186728
		НР - 72%; СП - 8%				7776,00	8271,66	31104	33087		13832	
18	1308-0201-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	шт.		1	16059,06	79,92	16059	79	3020	9354	27446
		НР - 72%; СП - 8%				12960,00	31,48	12960	31		2033	
19	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.		2	3439,96	10,66	6880	21	971	4239	12009
		НР - 72%; СП - 8%				2944,00	--	5888	--		890	
20	1308-0303-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании**	шт.		6	1651,99	3,38	9912	20	910	6467	17689
		НР - 72%; СП - 8%				1497,00	--	8982	--		1310	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					552298	315037	54733	207657	820754
								172611	112413	--	60796	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					468811				
	Материалы		Тенге					21471				
	Всего заработная плата		Тенге						252326			
		Накладные расходы	Тенге					181541				
		Сметная прибыль	Тенге					52028				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					702380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									185
		Сметная заработная плата	Тенге						252326			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					42180				
	Материалы		Тенге					161				
	Всего заработная плата		Тенге						24848			
	Транспортные расходы		Тенге					9917				
		Накладные расходы	Тенге					18423				
		Сметная прибыль	Тенге					4848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					65451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						24848			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					41307				
	Материалы		Тенге					33099				
	Всего заработная плата		Тенге						7850			
		Накладные расходы	Тенге					7693				
		Сметная прибыль	Тенге					3920				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					52920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						7850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					820751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									215
		Сметная заработная плата	Тенге						285024			

РАЗДЕЛ 2.Наружный водопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	66,65	152,71	144,65	10178	9641	--	2102	13262
		НР - 72%; СП - 8%			8,06	35,74	537	2382		982	
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,89	1936,70	--	5597	--	--	4030	10397
		НР - 72%; СП - 8%			1936,70	--	5597	--		770	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,908	841,75	--	11707	--	--	8429	21747
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	11707	--		1611	
24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,632	34,67	34,67	1929	1928	--	500	2623
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	694		194	
25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	55,632	156,87	74,79	8727	4161	--	4650	14448
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	4566	1893		1070	
26	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	438119,30	69127,28	5696	898	121	4944	11491
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	4677	317		851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нестандартные Фасонные части стальные сварные . Установка	т фасонныхчастей	0,0022	1350902,28	507623,03	2972	1117	789	1372	4691
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	1066	320		348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403
		НР - 99%; СП - 8%			1011,12	12,96	1011	13		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	548,84	32,04	1098	64	43	981	2246
		НР - 99%; СП - 8%			495,68	--	991	--		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль диаметром 40 мм. Установка	шт	1	1211,14	26,94	1211	27	173	1014	2403
		НР - 99%; СП - 8%			1011,12	12,96	1011	13		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 40 мм. Приварка	фланец	2	548,84	32,04	1098	64	43	981	2246

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				495,68	–	991	–		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода		0,005	1243514,40	546921,83	6218	2734	348	3978	11011
		НР - 99%; СП - 8%				627102,00	176449,82	3136	882		816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800мм.Заделка битумом и прядью	футляр		1	30804,56	3216,73	30805	3217	18240	9319	43334
		НР - 99%; СП - 8%				9348,30	64,80	9348	65		3210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	8289,37	4166,38	8289	4166	1164	4221	13511
		НР - 99%; СП - 8%				2958,72	1304,93	2959	1305		1001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3		0,04	22012,36	1146,55	880	45	622	203	1170
		НР - 91%; СП - 8%				5316,50	259,43	213	10		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий для закладки труб вколодце д=250мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие		1	2103,00	885,00	2103	885	–	1356	3736
		НР - 84%; СП - 8%				1218,00	396,19	1218	396		277	
37	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены колодцев железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1м2	м3 заделки		0,004	124395,67	1164,86	498	4	198	250	808
		НР - 84%; СП - 8%				73917,24	557,28	296	2		60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,013	57553,78	–	748	–	22	719	1585
		НР - 99%; СП - 8%				55877,50	–	726	–		117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,013	937771,58	36810,12	12191	479	8400	3280	16709
		НР - 99%; СП - 8%				254765,00	129,60	3312	2		1238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					113156	29457	30336	53343	179821
								53362	8294	–	13320	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					113156				
	Материалы		Тенге					30333				
	Всего заработная плата		Тенге						61656			
		Накладные расходы	Тенге					53343				
		Сметная прибыль	Тенге					13320				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					179819				55
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						61656			
		Сметная заработная плата	Тенге					179819				55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						61656			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 3.Газоснабжение										
40	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	км трубопровода		0,102	347138,79	105411,35	35408	10752	238	27169	67584
		НР - 99%; СП - 8%				239396,00	29662,04	24418	3026		5006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода		62	3397,80	46,89	210664	2907	154029	53657	285467
		НР - 98%; СП - 8%				866,58	16,52	53728	1024		21146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка (футляра)**	км трубопровода		0,01	622944,29	129202,96	6229	1292	273	5090	12225
		НР - 99%; СП - 8%				466416,00	47775,50	4664	478		906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка(футляр)**	км трубопровода		0,014	448896,70	149186,26	6285	2088	2	4741	11908
		НР - 99%; СП - 8%				299611,00	42453,30	4195	594		882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре		24	1256,27	7,45	30150	179	3719	26041	60687
		НР - 99%; СП - 8%				1093,82	2,20	26252	53		4495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Приварной кран диаметром 80 мм. Установка**	шт.		1	3893,52	275,36	3894	275	522	3091	7544
		НР - 98%; СП - 8%				3096,60	57,40	3097	57		559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Патрубок. Прокладка**	м трубопровода		1,885	2724,37	68,28	5135	128	3202	1813	7503
		НР - 98%; СП - 8%				957,72	23,50	1805	44		556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 159х4 мм. Прокладка**	м трубопровода		0,5	5234,22	92,78	2617	47	1906	665	3545
		НР - 98%; СП - 8%				1328,08	29,48	664	15		263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 89 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре		0,5	1256,27	7,45	628	4	77	543	1264

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				1093,82	2,20	547	1		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.		1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		НР - 99%; СП - 8%				493,07	245,88	493	246		171	
50	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: переходы,муфты. Установка**	шт.		2	1405,35	912,28	2811	1825	--	1463	4616
		НР - 99%; СП - 8%				493,07	245,88	986	492		342	
51	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015 прим	**Герметизация прокладками на клее в один ряд**	м шва		2,6	151,64	2,69	394	7	191	235	680
		НР - 118%; СП - 8%				75,39	1,30	196	3		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		0,005	17958,57	1091,24	90	5	79	7	104
		НР - 91%; СП - 8%				1225,80	234,96	6	1		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода		0,0005	448896,70	149186,26	224	74	--	169	425
		НР - 99%; СП - 8%				299611,00	42453,30	150	21		32	
54	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.		1	7332,72	2113,93	7333	2114	1780	4158	12410
		НР - 99%; СП - 8%				3438,70	761,08	3439	761		919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка**	т фасонных частей		0,011	1350902,28	507623,03	14860	5584	3948	6859	23457
		НР - 99%; СП - 8%				484372,30	145516,63	5328	1601		1738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		1,8	863,49	19,64	1554	36	1031	458	2172
		НР - 93%; СП - 8%				270,72	2,59	487	5		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания		0,02	4251,78	1007,33	85	20	49	22	115
		НР - 93%; СП - 8%				776,10	396,08	16	8		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.		1	7332,72	2113,93	7333	2114	1780	4158	12410
		НР - 99%; СП - 8%				3438,70	761,08	3439	761		919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка**	т фасонных частей		0,011	1350902,28	507623,03	14860	5584	3948	6859	23457
		НР - 99%; СП - 8%				484372,30	145516,63	5328	1601		1738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	1,8	863,49	19,64	1554	36	1031	458	2172
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	487	5		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,02	4251,78	1007,33	85	20	49	22	115
		НР - 93%; СП - 8%			776,10	396,08	16	8		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7332,72	2113,93	7333	2114	1780	4158	12410
		НР - 99%; СП - 8%			3438,70	761,08	3439	761		919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей	0,011	1350902,28	507623,03	14860	5584	3948	6859	23457
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	5328	1601		1738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,муфты. Установка	шт.	12	1405,35	912,28	16864	10948	--	8779	27694
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	5917	2951		2051	
65	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,муфты. Установка	шт.	12	1405,35	912,28	16864	10948	--	8779	27694
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	5917	2951		2051	
66	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(отводы,заглушки) Установка	т фасонных частей	0,00924	1010711,28	507623,03	9339	4691	172	5762	16309
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	4476	1345		1208	
67	1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	0,426	3969,73	46,89	1691	20	1302	368	2224
		НР - 98%; СП - 8%			865,26	16,52	369	7		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0, 7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,112	1643,48	--	184	--	--	133	342
		НР - 72%; СП - 8%			1643,48	--	184	--		25	
69	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,016	5574,68	1711,58	89	28	47	23	121
		НР - 93%; СП - 8%			845,75	720,08	14	12		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование стоек бетон В15 F75W4. Устройство	м3	0,112	23784,10	1146,55	2664	128	1941	568	3491
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	595	29		259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		4	142,54	0,81	570	4	–	392	1039
		НР - 69%; СП - 8%				141,73	0,39	567	2		77	
72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		–	90,63	2,40	–	–	–	–	–
						43,42	0,26	–	–		–	
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		–	149,76	3,40	–	–	–	–	–
						50,74	0,52	–	–		–	
74	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,118	27931,68	19288,08	3296	2276	–	928	4562
		НР - 64%; СП - 8%				8643,60	4248,67	1020	501		338	
75	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		100	343,27	154,20	34327	15420	4651	13663	51830
		НР - 72%; СП - 8%				142,56	47,21	14256	4721		3839	
76	1339-0301-0220 РСНБ РК 2015	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание(для полиетиленовых труб)	образец		8	1434,50	154,70	11476	1237	–	6934	19883
		НР - 61%; СП - 8%				1279,80	141,05	10238	1128		1473	
77	1339-0301-0220 РСНБ РК 2015	Конструкции и оборудование, сталь аустенитная, толщина стенки до 50 мм. Испытания механические на сплющивание (для стальных труб)	образец		5	1434,50	154,70	7172	773	–	4334	12426
		НР - 61%; СП - 8%				1279,80	141,05	6399	705		920	
78	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,1	931941,80	790524,45	93194	79052	834	24618	127237
		НР - 91%; СП - 8%				133084,00	137443,60	13308	13744		9425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа(80 кгс/см2)	км трубопровода		0,006	931941,80	790524,45	5592	4743	50	1477	7635
		НР - 91%; СП - 8%				133084,00	137443,60	799	825		565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	140	152,71	144,65	21379	20251	–	4415	27858
		НР - 72%; СП - 8%			8,06	35,74	1128	5004		2064	
81	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	95,4	34,67	34,67	3308	3308	–	857	4498
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,48	–	1191		333	
82	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пн евматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	95,4	156,87	74,79	14965	7135	–	7975	24775
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	7830	3246		1835	
83	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вруч ную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами	м3 грунта	15,5	1613,92	–	25016	–	–	18011	46470
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	–	25016	–		3442	
84	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,6	841,75	–	8923	–	–	6424	16575
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	–	8923	–		1228	
85	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчано е. Устройство	м3 основания	49	3636,72	157,82	178199	7734	120735	51433	248003
		НР - 99%; СП - 8%			1014,90	45,36	49730	2223		18371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрун товка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,5	90,63	2,40	1314	35	649	437	1891
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,26	630	4		140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности ме таллические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,5	74,88	1,70	1086	25	693	256	1450
		НР - 69%; СП - 8%			25,37	0,26	368	4		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откоса ми	м3 грунта	5	1613,92	–	8070	–	–	5810	14990
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	–	8070	–		1110	
89	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,2	841,75	–	4377	–	–	3152	8131
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	–	4377	–		602	
90	1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одино чный упакованный. Установка в порошкообразном акти ваторе	протектор	2	27933,82	11787,37	55868	23575	7576	29336	92020
		НР - 91%; СП - 8%			12358,60	3759,81	24717	7520		6816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10	418,57	216,54	4186	2166	465	1636	6288
		НР - 72%; СП - 8%			155,52	71,77	1555	718		466	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		6	588,20	296,75	3529	1781	271	1472	5401
		НР - 72%; СП - 8%				246,24	94,46	1477	567		400	
93	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода		0,006	347185,34	7046,90	2083	42	76	1966	4373
		НР - 99%; СП - 8%				327510,00	3545,68	1965	21		324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Протектор. Установка опознавательного знака**	знак		2	2612,13	--	5224	--	1820	3097	8987
		НР - 91%; СП - 8%				1701,84	--	3404	--		666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты бетонные бетон В-15. Устройство**	м3		0,2	17199,42	1179,16	3440	236	2994	240	3974
		НР - 91%; СП - 8%				1052,45	263,87	210	53		294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка**	т фасонных частей		0,022	1350902,28	507623,03	29720	11167	7897	13719	46914
		НР - 99%; СП - 8%				484372,30	145516,63	10656	3201		3475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					949800	251424	335755	386421	1443120
								362623	65840	--	106899	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					63986				
	Материалы		Тенге					5387				
	Всего заработная плата		Тенге						43285			
		Накладные расходы	Тенге					28967				
		Сметная прибыль	Тенге					7436				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					100389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						43285			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					661243				
	Материалы		Тенге					169411				
	Всего заработная плата		Тенге						323799			
		Накладные расходы	Тенге					297468				
		Сметная прибыль	Тенге					76697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1035408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									274
		Сметная заработная плата	Тенге						323799			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					570				
	Всего заработная плата		Тенге						569			
		Накладные расходы	Тенге					392				
		Сметная прибыль	Тенге					77				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1039				
		Сметная заработная плата	Тенге						569			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					224001				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					160961				
	Всего заработная плата		Тенге						60810			
		Накладные расходы	Тенге					59594				
		Сметная прибыль	Тенге					22689				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					306284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	Тенге						60810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1443120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									354
		Сметная заработная плата	Тенге						428463			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2443695**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**					588596				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**						595918			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**						186547			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**							420824		
		- Перевозка грузов	**Тенге**					9917				
		- Накладные расходы	**Тенге**								647421	
		- Сметная прибыль	**Тенге**								181015	
		НДС	**Тенге**	12%								**293 243,40**
		Всего с НДС	**Тенге**									**2 736 938,40**

Генподрядчик:
ТОО "B-GRASS"

Директор _____ ***Абуов Д.Д.***

Субподрядчик:
ТОО "СЕЛТЕЙ"

Директор _____ ***Жакупов К.А.***