Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Сырдария, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй гарант 2018", БИН 180340014332, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 49, 218**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по освещению улиц Рустембеков в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по освещению улиц Рустембеков в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№8/4** от **31.07.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **Август 2023 (месяц, год) на 02-01 Электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	7	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	10	12405,34	6430,90	124053	64309	2197	67792	207193
						5754,76	2719,25	57548	27193		15348	
2	8	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	3,92	39145,00		153448		153448		165724
											12276	
3	9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,204	918439,54	1908,98	187362	389	166156	19094	222972
						102040,56	812,07	20816	166		16516	
4	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	40	1184,12	27,97	47365	1119	30264	15005	67360
						399,54	3,83	15982	153		4990	
5	15	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,37	134842,20	42546,57	50084	15803	11643	22340	78219
						60949,63	14234,36	22638	5287		5794	
			ИТОГО по акту					562312,51	81620,24	363708,36	124231,39	741467
								116983,91	32798,41	0,00	54923,51	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									88976,09
			ИТОГО									830443,51

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй гарант 2018", БИН 180340014332

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Белимова О.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.