Заказчик: ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"
Подрядчик: ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"
Наименование строительно-монтажных работ: Строительство здания бизнес центра, расположенного по адресу: г.Актобе, пр.Санкибай батыра "173/1
Договор: №14 от 02.04.2014 года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2015 года

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость | в том числе | | | НДС 12 % | Всего |
| | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| 1 | Акт №1 | 339 285 715 | 339 285 715 | | | 40 714 285 | 380 000 000 |
| | Всего по объекту с начала | | | | | | |
| | строительства | 339 285 715 | 339 285 715 | 0 | | 40 714 285 | 380 000 000 |

Итого к оплате: 380 000 000 (тристо восемьдесят миллионов)тенге

в том числе НДС 12% 40 714 285 тенге

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ Жаржанов Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ Жаржанов Е.Ж.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Норис и К Секьюрити Систем", БИН 000340001444, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой 44

Подрядчик: ТОО "Норис и К Секьюрити Систем", БИН 000340001444, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой 44

Стройка: "Строительство здания бизнес центра, расположенного по адресу: г.Актобе, пр.Санкибай батыра №173/1"

Объект: "Строительство здания бизнес центра, расположенного по адресу: г.Актобе, пр.Санкибай батыра №173/1"

Договор подряда (констракт) №14 от 02.04.2014 года

**Акт выполненных работ**
**за ноябрь 2015 года**
**(локальная смета 1-1-1)**

Составлен в ценах 2001 г.

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е1-16-14 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 6000 | 25,98 | 25,16 | 155880 | 150960 | 47375 | 0,00539 | 32 |
| | | | *м3 грунта* | | 0,78 | 7,36 | 4680 | 44160 | 97 | 0,02613 | 157 |
| 2 | 2 | Е1-169-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах | 830 | 179,63 | 41,03 | 149093 | 34055 | 148798 | 1,01 | 838 |
| | | | *м3 грунта* | | 138,6 | 20,05 | 115038 | 16642 | 113 | 0,0979 | 81 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м<br>*м3 грунта* | 1500 |

**Раздел 2 Конструкции железобетонные**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Е6-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских<br>*м3* | 1778 |
| 5 | 5 | Е6-14-1 | Устройство бетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке<br>*м3* | 400 |
| 6 | 6 | Е6-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м<br>*м3* | 1200 |

**Раздел 3 Стены**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | Е7-1-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м<br>*шт сборных конструкций* | 150 |
| 8 | 8 | Е8-22-13 | Кладка стен блоками из ячеистого бетона с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) с утеплением при высоте этажа свыше 4 м<br>*м3* | 2400 |
| 9 | 9 | Е8-14-4 | Кладка неармированных перегородок толщиной 120 мм из камней при высоте этажа свыше 4 м<br>*м2 перегородок (за вычетом проемов)* | 860 |

**Раздел 4 Проемы**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,48 | 6,48 | 9720 | 9720 | 3056 | – | – |
| – | 2,1 | – | 3150 | 97 | 0,00806 | 12 |
| 16755.58 | 196,62 | 29791421 | 349590 | 646919 | 1,79 | 3183 |
| 272,25 | 74,27 | 484061 | 132052 | 105 | 0,3628 | 645 |
| 8966,17 | 884,81 | 3586468 | 353924 | 803771 | 9,96 | 3984 |
| 1579,5 | 334,24 | 631800 | 133696 | 105 | 1,6325 | 653 |
| 9986,33 | 241,1 | 11983596 | 289320 | 1730711 | 8,06 | 9672 |
| 1282,5 | 91,08 | 1539000 | 109296 | 105 | 0,4448 | 534 |
| 408,67 | 272,99 | 61301 | 40949 | 48334 | 0,825 | 124 |
| 135,68 | 94,48 | 20352 | 14172 | 140 | 0,3633 | 54 |
| 7817,74 | 236,15 | 18762576 | 566760 | 3630567 | 7,354 | 17650 |
| 1227,75 | 54,23 | 2946600 | 130152 | 118 | 0,2 | 480 |
| 207,93 | 26,75 | 178820 | 23005 | 133457 | 0,793 | 682 |
| 121,5 | 10,01 | 104490 | 8609 | 118 | 0,0489 | 42 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 Е9-45-1 | Монтаж витражей, витрин с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий<br>*т конструкций* | 5 |
| 11 | 11 Е10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2<br>*м2 проемов* | 950 |
| 12 | 12 Е10-23-6 | Установка дверных блоков в проемы внутренних стен и перегородок на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2<br>*м2 проемов* | 420 |

**Раздел 5 Кровля**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | 13 Е29-212-4 | Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий с защитным слоем из цементно-песчаного раствора, армированным одной сеткой, с теплоизоляцией из пенобетонных плит и пароизоляцией гидростеклоизолом в 3 слоя<br>*м2 поверхности* | 860 |

**Раздел 6 Отделочные работы**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | 14 Е15-52-5 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню прямоугольных гладких колонн<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 21000 |
| 15 | 15 Е15-69-1 | Отделка панельных стен и перегородок под окраску или оклейку обоями<br>*м2 отделываемой поверхности* | 20400 |
| 16 | 16 Е15-18-7 | Облицовка по кирпичу и бетону столбов, пилястр и откосов с карнизными, плинтусными и угловыми плитками<br>*м2 поверхности облицовки* | 600 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94312,62 | 10437,28 | 471563 | 52186 | 200192 | 240 | 1200 |
| 42525 | 1962,23 | 212625 | 9811 | 90 | 6,93 | 35 |
| 15427,5 | 19,32 | 14656125 | 18354 | 219132 | 1,1121 | 1056 |
| 185,83 | 6,39 | 176539 | 6071 | 120 | 0,0312 | 30 |
| 9339,61 | 22,31 | 3922636 | 9370 | 82429 | 0,9753 | 410 |
| 158,87 | 4,68 | 66725 | 1966 | 120 | 0,0253 | 11 |
| 9152,81 | 325,61 | 7871417 | 280025 | 899422 | 4,14 | 3560 |
| 861,75 | 106,62 | 741105 | 91693 | 108 | 0,5195 | 447 |
| 379,1 | 1,88 | 7961100 | 39480 | 6663951 | 1,52 | 31920 |
| 301,5 | 0,72 | 6331500 | 15120 | 105 | 0,0035 | 74 |
| 19,28 | 0,42 | 393312 | 8568 | 321514 | 0,097 | 1979 |
| 14,85 | 0,16 | 302940 | 3264 | 105 | 0,0008 | 16 |
| 1513,53 | 2,1 | 908118 | 1260 | 449845 | 3,78 | 2268 |
| 713,25 | 0,79 | 427950 | 474 | 105 | 0,0039 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 8000 | 145,81 | 9,95 | 1166480 | 79600 | 550450 | 0,356 | 2848 |
| | | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 417600 | 29920 | 123 | 0.0182 | 146 |
| 18 | 18 Е11-27-7 | Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях | 8000 | 1156 | 30,36 | 9248000 | 242880 | 1380650 | 0,801 | 6408 |
| | | *м2 покрытия* | | 132,85 | 7,46 | 1062800 | 59680 | 123 | 0,038 | 304 |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **111277626** | **2550006** | **87814** |
| | **15585805** | **809928** | **3723** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 93141816 | | |
| Накладные расходы, тенге | 17960573 | | |
| - заработная плата, тенге | 2694086 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 8980 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 7754292 | | |
| **Всего** | **136992491** | | |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 1643910 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 231791 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1315 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 1386364 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 554546 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **139121338** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)** | **332500000** | | |
| - материалы, тенге | 222608940 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 50817423 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 101832 | | |
| Налог (2 %) | 6785715 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **339285715** | | |

НДС (12 %)

**Всего по акту с учетом НДС (12 %)**

ЗАКАЗЧИК:

Директор

ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____Жаржанов Е.Ж.

Технический надзор

ТОО "ВЕК+К" _____

40714285
380000000

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Норис и К Секьюрити Систем"

_____ Жаржанов Е.Ж.