Возврат ТМ.

Приложение 4
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский р-н, Бескольский с.о., с.Бесколь (без внешних инженерных сетей)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за март 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		Договор №69 Доп/с № 69/7	11.04.2021 12.10.2023					

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (из графы 1)	Всего к оплате
	из графы 1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за март, без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	**50 860 474,00**									
в том числе в отчетном месяце		22 364 473							2 683 737	25 048 209
Удержание авансового платежа в размере 30%.	15 258 142	6 709 342							805 121	7 514 463
Удержание 5% (п.п. 3.3 договора)	2 543 024	1 118 224							134 187	1 252 410
Итого выполнено	33 059 308	14 536 907							1 744 429	16 281 336

Заказчик _____ **Ташева Б.С**
БИН 050140007544

Эксперт технического надзора _____ **Сызлыков А. Г.**
БИН 040140001355

Подрядчик _____ **Колбик М.Л.**
БИН 101140005154

Заказчик: КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ»
Объект: Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский р-н, Бескольский с.о., с.Бесколь (без внешних инженерных сетей).
Корректировка сметной документации
Договор подряда (контракт): № 69 от 11.04.2021 г.

Акт выполненных работ № 7 за март 2024 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 02-01-02										
			РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	14	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (плитами ПСБ-С-25, ISOVER-КТ-11(отсечка) толщ.140мм)**	$м^2$ поверхности	168,1		1648,40	22,47	277096	3777	--	209133	525128
			НР - 76%; СП - 8%				1625,93	11,04	273319	1856		38898	
2	16	С1234-101-0301 234-101-0301 РСНБ РК 2022 ко=1,03	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11 Y=11кг/$м^3$)**	$м^3$	5,71032		15111,00	--	86289	--	86289	--	93192
			СП - 8%				--	--	--	--		6903	
			Внутренние стены										
3	23	С1234-101-0301 234-101-0301 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11 Y=11кг/$м^3$)**	$м^3$	13,185648		15111,00	--	199248	--	199248	--	215188
			СП - 8%				--	--	--	--		15940	
			Общие работы										
4	24	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,428873		132401,12	4106,91	189184	5869	--	172326	390431
			НР - 93%; СП - 8%				128294,21	1386,20	183316	1981		28921	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					751817	9646	285537	381459	1223939
									456635	3837	--	90662	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					751817				
			Всего заработная плата	Тенге						460472			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				285537				
			Накладные расходы	Тенге				381459				
			Сметная прибыль	Тенге				90662				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				1223938				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
			Сметная заработная плата	Тенге					460472			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				1223938				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
			Сметная заработная плата	Тенге					460472			
РАЗДЕЛ 2.Перекрытие												
5	38	E11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	7	4876,41 1474,93	2182,66 513,41	34135 10325	15279 3594	8531	16424 4045	54603
6	39	E11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	72	6077,41 1770,08	2547,16 599,15	437574 127446	183396 43139	126732	201290 51109	689973
7	41	E11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм у торцов плит** *НР - 76%; СП - 8%*	м^2 поверхности	26,25	825,64 814,14	11,50 5,65	21673 21371	302 148	--	16355 3042	41070
8	43	E11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ1,3-УМ5,6,7,8,10,12 из бет.В15)** *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	1,55	61773,65 17985,81	4691,69 1083,76	95749 27878	7272 1680	60599	26898 9812	132458
9	49	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	2,53615	320920,00 --	-- --	813901 --	-- --	813901	-- 65112	879013
10	50	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,59442	350258,00 --	-- --	208200 --	-- --	208200	-- 16656	224856
11	53	E11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	1039,61 330,08	431,42 102,42	3119 990	1294 307	835	1531 372	5022
12	54	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м^3	0,087	141000,00	--	12267	--	12267	--	13248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		981	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1626618**	**207543**	**1231065**	**262498**	**2040243**
								188010	**48868**	**--**	**151129**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1626618**				
			Материалы	Тенге				**196697**				
			Всего заработная плата	Тенге					**236878**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1034368**				
			Накладные расходы	Тенге				**262498**				
			Сметная прибыль	Тенге				**151129**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2040245**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**117**
			Сметная заработная плата	Тенге					**236878**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2040245**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**117**
			Сметная заработная плата	Тенге					**236878**			

Протокол замены №1

Включить

Локальная смета №2-1-2

РАЗДЕЛ 1.Стены

13	**2**	**Е11-80201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кур125 Кул150 Мр50-шоколад)**	**м³ кладки**	**17,2**	**19742,01**	**3459,99**	**339563**	**59512**	**85300**	**194258**	**576527**
			НР - 93%; СП - 8%			**11322,73**	**821,45**	**194751**	**14129**		**42706**	
14	**3**	**Е11-80201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кур125 Кул150 Мр50-шоколад)**	**м³ кладки**	**112,03**	**20877,45**	**3568,12**	**2338901**	**399737**	**555589**	**1374985**	**4010996**
			НР - 93%; СП - 8%			**12350,04**	**847,12**	**1383575**	**94903**		**297110**	
15	**3.1**	**С1213-101-0602 213-101-0602 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 (г.Петропавловск)**	**1000 шт.**	**10,29142**	**89470,00**	**--**	**920773**	**--**	**920773**	**--**	**994435**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73662**	
16	**4**	**Е11-80201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кур125 Сул150 Мр50-силикатный)**	**м³ кладки**	**116,05**	**20877,45**	**3568,12**	**2422828**	**414080**	**575526**	**1424323**	**4154923**
			НР - 93%; СП - 8%			**12350,04**	**847,12**	**1433222**	**98308**		**307772**	
17	**12**	**Е11-80201-103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (Сул150 Мр50-силикатный, стенки лоджий)**	**м³ кладки**	**14,6625**	**23285,26**	**4973,66**	**341420**	**72927**	**77723**	**196178**	**580606**
			НР - 93%; СП - 8%			**13010,72**	**1375,93**	**190770**	**20175**		**43008**	
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
18	**17**	**Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Кру125 Мр50**	**м³ кладки**	**66,4**	**21804,21**	**4973,66**	**1447800**	**330251**	**337903**	**810037**	**2438463**
			НР - 93%; СП - 8%			**11741,65**	**1375,93**	**779646**	**91362**		**180627**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	18	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м ,вентканалы из кирпича марки Кро125 Мр50** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	3,3	22369,48 11741,65	4973,66 1375,93	73819 38747	16414 4541	18658	40258 9126	123203
20	19	Е11-80201-1503 1108-0201-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м Кру125 Мр50** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	19,7	31158,96 19809,19	5235,04 1309,19	613832 390241	103130 25791	120461	386910 80059	1080801
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8498936 4410952	1396051 349209	2691933 --	4426949 1034070	13959954
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8498936				
		Материалы		Тенге				1771161				
		Всего заработная плата		Тенге					4760161			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				920773				
			Накладные расходы	Тенге				4426949				
			Сметная прибыль	Тенге				1034070				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13959955				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2356
			Сметная заработная плата	Тенге					4760161			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13959955				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2356
			Сметная заработная плата	Тенге					4760161			

Локальная смета №2-1-3

РАЗДЕЛ 1.Перегородки

21	1	Е11-80401-305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр100,Мр25)** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	347,38	4346,80 3361,92	457,16 123,99	1509991 1167864	158809 43072	183318	1126171 210894	2847057
22	2	Е11-80401-301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (,неармированные Кр100,Мр25)** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	13,42	3122,22 2663,72	238,22 58,02	41900 35747	3197 779	2956	33969 6070	81939
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1551891 1203611	162006 43851	186274 --	1160140 216964	2928996
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1551891				
		Материалы		Тенге				186275				
		Всего заработная плата		Тенге					1247462			
			Накладные расходы	Тенге				1160140				
			Сметная прибыль	Тенге				216964				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2928995				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
			Сметная заработная плата	Тенге					1247462			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2928995				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
			Сметная заработная плата	Тенге					1247462			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20153133**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6259208**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1775246**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**445765**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4394811**		
			- Накладные расходы	Тенге							**6231046**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1492825**	

		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**					**20 153 133**				
		Временные здания и сооружения	Тенге			2,90%		584 441				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге					20 737 574				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге			1,02%		211 523				
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве СМР	Тенге					20 949 097				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге			2%		418 982				
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	Тенге					21 368 079				
		Индекс стоимости для строительства К=1,079	Тенге			1,079		1 688 078				
		ИТОГО с коэффициентом	Тенге					23 056 157				
		Конкурсная скидка	Тенге			3%		691 685				
		ИТОГО СО СКИДКОЙ	Тенге					22 364 473				
		НДС 12%	Тенге			12%		2 683 737				
		ВСЕГО по АКТУ с НДС 12%	**Тенге**					**25 048 209**				

Принял
Заказчик:
И.о руководителя
КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
БИН 050140007544

_____ **Ташева Б.С.**

Эксперт технического надзора ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» БИН 040140001355

_____ **Сыздыков А.Г.**

Расценки проверены:
Авторский надзор ТОО «Севгражданпроект» БИН 980340001576

_____ **Хуснутдинов Р.К.**

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ» БИН 101140006154

_____ **Колбик М.Л.**

Экземпляр ТОО Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"
Просьба подписать и вернуть по адресу:140004, г. Павлодар Промышленная зона Центральная, строение 573

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Интернациональная, здание 1**	**050140007544**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Павлодарский завод "Темірмаш",060000, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау г., ул. Каныш Сатбаев, дом № 21Б**	**101140006154**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	договор № 69 от 4.11.2021 года.	

Номер документа	Дата составления
11	26.03.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский р-н, Бескольский с.о., с.Бесколь (без внешних инженерных сетей)			1усл	1	25 048 209,00	25 048 209,00	2 683 736,68
				Итого	1	x	25 048 209,00	2 683 736,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Колбик М.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.03.2024

М.П.