Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"

Суб. Подрядчик: ТОО "Марал Курылыс"

Договор №18 от 01.02.2021 г.

Наименование: Строительство водоснабжение в населенном пункте Ащыкол, сельского округа Жамбыл, Келесского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					18	01.02.2021г				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоснабжение в населенном пункте Ащыкол, сельского округа Жамбыл, Келесского района, Туркестанской области	25 263 162,00	4 210 527,00							21 052 635,00	25 263 162,00

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Суб. Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

Айдаболов Ж. К.

Ген. Подрячик : ТОО "ДАНЕКЕР"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб. Подрядчик : ТОО "Марал Курылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Строительство водоснабжение в населенном пункте Ащыкол, сельского округа Жамбыл, Келесского района, Туркестанской области**

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети									
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1820,293	158,34	150,34	288225	273663	0	56959	372799
		НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	14562	64548		27615	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	86,673	1434,41	--	124325	--	--	89514	230946
		НР - 72%; СП - 8%			1434,41	--	124325	--		17107	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	м3	368,522	151,99	72,61	56012	26758	1	29797	92674
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	29253	12132		6865	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	332,429	741,63	--	246539	--	--	177508	457971
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	246539	--		33924	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2327,587	29,17	29,17	67896	67896	--	17346	92061
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	24091		6819	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2327,587	151,99	72,61	353770	169006	0	188199	585327
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	184764	76624		43358	
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	69,930	41,53	41,53	2904	2904	--	742	3938

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	1031		292	
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	69,930	38,45	38,45	2689	2689	--	688	3647
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,65	--	955		270	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	431,656	3298,67	154,91	1423891	66868	933025	438514	2011397
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	423998	18945		148992	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**3 850 760**				
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ											
52	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,367	598640,23	238923,62	219701	87685	286	155295	404995
		НР - 99%; СП - 8%			358938,00	68482,38	131730	25133		30000	
57	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	290,000	1220,36	7,34	353904	2129	44846	304472	711046
		НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	306929	618		52670	
90	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	100,000	4341,00	--	434100	--	434100	--	468828
		СП - 8%			--	--	--	--		34728	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**1 584 869**				
РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ											
114	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	35,620	33700,15	8932,99	1200399	318193	537894	465462	1799130
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	344312	125852		133269	
143	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,700	33700,15	8932,99	461692	122382	206882	179024	691973
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	132428	48404		51257	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2 491 103**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				**7 926 728**				
			Локальная смета 2-7 Бурение скважин №5023-5 (2шт)								
3	1104-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	360,000	22166,89	17132,14	7980082	6167571	59569	3019037	11879049
		НР - 85%; СП - 8%			4869,28	4996,85	1752942	1798867		879930	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	1104-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9									
			м бурения	146,000	9049,59	6976,25	1321239	1018533	11053	508720	1976357
		НР - 85%; СП - 8%			1997,62	2101,66	291653	306842		146397	
5	1104-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9									
			м бурения	251,908	18136,55	14017,21	4568742	3531047	34104	1728453	6800971
		НР - 85%; СП - 8%			3983,96	4088,33	1003591	1029883		503776	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-7			Тенге				**20 656 378**				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**28 583 106**				
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге				**28 583 106**				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге			2,9%	828 910				
Итого с временными			Тенге				**29 412 016**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	267 649				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**29 679 665**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	593 593				
Итого СМР			Тенге				**30 273 258**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**30 273 258**				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге			1,0348515	31 328 326				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			**0,9**	**28 195 493,40**				
НДС			Тенге			12%	3 383 459,21				
Итого к оплате			Тенге				**31 578 952,61**				
вычет генподрядных			Тенге			20%	**6315791**				
Итого по акту			Тенге				**25 263 162**				

Ген. Подрядчик:

ТОО "Данекер" _____ Искаков Б.А.

Суб. Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Курылыс" _____ Айболов Ж.К