Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"25" октября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Данекер», Карагандинская область, г.Жезказган, ул. Гарышкерлер 15-17**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Искаков Бауыржан Аканович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей водоснабжения в с.Монке би Шалкарского района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Руководитель Садуакасова Ш.А**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: 1) **ТОО «Granite Shores» ГСЛ №0015861. 2) ТОО «Имандра» ГСЛ №07127. 3)ТОО «Марал Құрылыс» ГЛС № 17005794. 4) ТОО «Business Creative FMA» ГЛС № 21030548.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Актюбводпроект» №12015134**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», №124 от 02.11.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопровода, в т.ч.	м	15 105		16 305	
Водопроводные колодцы	компл	38		38	
Пожарные гидранты	шт	38		38	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Монке би: Насосная станция 1-го подъема Скважина -2шт(1 шт резервная), насос WILOTWU-6-1808-B-2шт, Напорный водовод от НС 1-го подъема до НС 2-го подъема труба ст.50-75м, напорный водовод НС 2-го подъема до Монке би труба ПЭ 110-528м, Водонапорная башня емкостью 50м3-1шт – 15м3-1шт, Водопроводная башня 2-го подъема 6х12м, Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт-1шт, насос WILO CO-3MHI 804/ER-EB хозпитьевой -2 раб 1 рез, насос WILO BL 50/260-37/2 пожарный 1 раб 1 рез, Бактерицидная установка ОДВ-10-2шт – ОДВ-15-2шт – ОДВ-20-2шт, Резервуар 500м3- 2шт, Водопроводная сеть из полиэтиленовых труб PE100 SDR26 Ø75-2075м, SDR26 Ø110-8230м, SDR17 Ø32 - 6000м, Линия электропередачи ВЛ- 10Кв – 617м, КЛ -0,4Кв – 124м, ВЛИ -0,4Кв – 630м, Трансформаторная подстанция КТПН 10/0,4 Кв – 100 кВа -1 шт, Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене -2шт, Автоматизация подачи воды (Контроль и управление насосами 1-го и 2-го подъёма) -1компл. Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосных станций I-го подъёма, Озеленение площадки насосной станции I-го подъёма, Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм-110м, Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108-250м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Май 2020г** ;

месяц, год

окончание работ **Октябрь 2021г** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **17 месяцев**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **17 месяцев**;

фактически, месяц: **17 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и

коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей водоснабжения в с.Монке би Шалкарского района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик(генеральный подрядчик)

Искаков Бауыржан Аканович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Казахстан Республикасы Қарағанды облысы Жезқазған қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «ДАНЕКЕР» Товарищество с ограниченной ответственностью город Жезказган Республика Казахстан Карагандинская область