Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"

Суб. Подрядчик: ТОО "Марал Курылыс"

Договор №21от 01.07.2020 г.

Наименование: Строительство сетей водоснабжения в селе Монке би Шалкарского района Актюбинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
					21	01.07.2020г				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения в селе Монке би Шалкарского района Актюбинской области	17 296 274,36	2 882 712,39							14 413 561,97	17 296 274,36

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Суб. Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

Айдаболов Ж. К.

форма 2

Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"

Суб. Подрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

Наименование: Строительство сетей водоснабжения в селе Монке би Шалкарского района Актюбинской области

Договор №21 от 01.07.2020 г.

АКТ выполненых работ за сентябрь 2021 г

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Стоимость
1	**Электроснабжение**				
2	**Строительство ВЛ-10 кВ длиной 0,617**				
3	Установка. Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (страверсами) одностоечные.	опора	12	22 119	265 428,00
4	Устройство стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий	шт	18	41 338	744 084,00
5	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 (с материалом)	км	0,617	113 817	70 225,09
6	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска.	опора	9	3 775,00	33 975,00
7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи	т	0,398	1 012 306,00	402 897,79
8	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	58,4	923,00	53 903,20
9	**Строительство ВЛИ-0,4 кВ длиной 0,582**			-	
10	Установка. Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.	опора	16	20 742	331 872,00
11	Устройство стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий	шт	12	41 338	496 056,00
12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	0,5	1 294 035	647 017,50
13	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	шт	15	1 550	23 250,00
14	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003 ГОСТ 8045-82	шт	15	4 784	71 760,00
15	Лампы натриевые высокого давления SON-T B 250 W (ДНАТ)	шт	15	3 341	50 115,00
16	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	15	588	8 820,00
17	**Кабельная линия 0,4 кВ**	шт	1	930 630	930 630,00
18	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	94	373	35 062,00
19	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 280 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	39	557	21 723,00
20	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,124	1 728 366	214 317,38
21	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство	км	0,0237	1280344	30344,1528
22	Монтаж оборудования. Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2.	шт	8	25 540	204 320,00
23	Муфты концевые для четырехжильного 1КнТп-4-50/150-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт	8	15 982	127 856,00
24	**Установка КТПН напряжением 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА**	шт	1		

25	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	шт	1	126 961	126 961,00
26	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА,	шт	1	1 301 686	1 301 686,00
27	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4	шт	1	699 890	699 890,00
28	Дизельная электростанция. Монтаж оборудования	шт	1	223555	223 555,00
29	Дизельная электростанция 88 кВА	шт	1	8 327 354	8 327 354,00
	ВСЕГО:				**15 443 102,11**
	НДС:				**1 853 172,25**
	ВСЕГО с НДС				**17 296 274,36**

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

_____**Искаков Б.А.**

Суб. Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

_____**Айдаболов Ж. К.**