Типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт):Договор **№92 2021-08-11.**
Доп.соглашение №92-1 от 2021-12-15.

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов в с. Тастобе Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные дороги***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов в с. Тастобе Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные дороги	**75 470 319,68**	**75 470 319,68**	**75 470 319,68**			**50 832 499,66**	**50 832 499,66**		
	Удержание 5 %	**3 773 515,98**	**3 773 515,98**				**3 773 515,98**			
	в том числе НДС 12%	**7 681 800,40**	**7 681 800,40**				**7 681 800,40**			
2	**Всего к оплате**	**71 696 803,70**	**71 696 803,70**				**47 058 983,68**			

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Турсунгалиулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Тилеубаев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Д & К»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов в с. Тастобе Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные дороги

(наименование, адрес)

Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов в с. Тастобе Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные дороги

(наименование)

Договор подряда (контракт) №92 2021-08-11.Доп.соглашение №92-1 от 2021-12-15.

Акт приемки выполненных работ №3 за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7			8	9			10		11		12
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды															
1.	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	17352,06	470,62	125,63			8166226	2179939			5283832		1428854		10362624
					40,48	35,77			702411	620683			--		767602		
2.	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление растительным грунтом толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	9662	170,95	141,43			1651758	1366483			1961		725925		2567898
					29,32	40,24			283314	388839			--		190215		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге						12930522								
		РАЗДЕЛ 2. Закруглениях примыканий и пересечениях															
3.	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1059,52	417,33	125,63			442167	133110			266171		87246		571766
					40,48	35,77			42886	37897			--		42353		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1059,52	470,62	125,63	498628	133110	322632	87246	632744
					40,48	35,77	42886	37897	--	46870	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1204510				
		РАЗДЕЛ 3. на Тротуарах									
5.	1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	49128	470,62	125,63	23120456	6172069	14959843	4045442	29339170
					40,48	35,77	1988544	1757236	--	2173272	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				29339170				
		РАЗДЕЛ 4. Ж/Б трубы д-0,5м									
6.	1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	12	206,58	197,41	2479	2369	--	698	3431
					9,19	71,66	110	860	--	254	
7.	1130-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3 подушки	12	5442,75	270,5	65313	3246	33651	25086	97631
					2368	120,67	28416	1448	--	7232	
8.	1130-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	9	40429,44	19571,11	363865	176140	70162	134544	538282
					13062,56	4734,33	117563	42609	--	39873	
9.	2104-0801 -0101 РСНБ РК	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100,	шт.	60	19429	--	1165740	--	1165740	--	1258999
					--	--	--	--	--	93259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81									
10.	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	90	3992,79 / 681,83	134,86 / 40,84	359351 / 61365	12137 / 3676	285849 / --	54634 / 33119	447104
11.	1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	30	4402,67 / 1061,07	200,9 / 60,73	132080 / 31832	6027 / 1822	94221 / --	28269 / 12828	173177
12.	1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	12	206,58 / 9,19	197,42 / 71,67	2479 / 110	2369 / 860	-- / --	698 / 254	3431
13.	1130-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	7,2	17246,11 / 6044,17	9736,81 / 2360,00	124172 / 43518	70105 / 16992	10549 / --	50828 / 14000	189000
14.	2104-0803 -0101 РСНБ РК 2015	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	12	46893 / --	-- / --	562716 / --	-- / --	562716 / --	-- / 45017	607733
15.	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	55,2	3992,78 / 681,83	134,84 / 40,85	220401 / 37637	7443 / 2255	175321 / --	33509 / 20313	274223
16.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	33,67 / --	33,67 / 11,6	202 / --	202 / 70	-- / --	50 / 20	272

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 3593283

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) 4 120100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Обустройсво дороги									
17.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	60	4461,7	778,78	267702	46727	27439	224542	531624
					3225,6	239,55	193536	14373	--	39380	
18.	2401-0201 -0114 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	30	6854	--	205620	--	205620	--	222070
					--	--	--	--	--	16450	
19.	2401-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	30	5655	--	169650	--	169650	--	183222
					--	--	--	--	--	13572	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 936915

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 43650211,6

Временные здания и сооружения 1,3%	567452,7	44217664,4
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,63%	278571,3	44496235,7
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	889924,7	45386160,4
Итого с НДС 12 %	5446339,26	50832499.66

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и Строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»

Руководитель _____ **Тилеубаев К.А.**

Поставщик:
ТОО «Д & К»

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

Технические надзор
ТОО «Ideal ZorConst»
Директор _____ **Абдразаков А.Ш.**