Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "КСМ Техновид"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТехнОВиД плюс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект : Прозводственный цех

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за сентибрь 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Устройство фундаментов

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,6	16612,06	1145,48	59803	4124	50178	5966	71031
						1528,2	292,98	5502	1055		5262	
2	2	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	13	38367,75	4049,77	498781	52647	248794	191319	745308
						15180	992,37	197340	12901		55208	
3	3	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,769	226837		174438		174438		188393
											13955	
4	4	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,188	226172		42520		42520		45922
											3402	
5	5	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,332	220575		293806		293806		317310
											23504	
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,75	16612,06	1145,48	62295	4296	52269	6215	73991
						1528,2	292,98	5731	1099		5481	
7	7	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	27,78	24309,15	1665,63	675308	46271	450502	173520	916734
						6426,75	437,22	178535	12146		67906	
8	8	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2376	226837		53896		53896		58208
											4312	
9	9	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,6932	220575		373478		373478		403356
											29878	
10	10	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,2496	532909,86	2233,86	133014	558	58418	67617	216682
						296631	1064,35	74039	266		16051	
11	11	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетонной кладки, кирпич, бетон	м2 поверхности	101,04	929,85	20,28	93952	2049	57802	32017	136647
						337,5	3,23	34101	326		10078	
12	12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,6875	16612,06	1145,48	77869	5369	65336	7768	92488
						1528,2	292,98	7163	1373		6851	
13	13	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	34,725	24309,15	1665,63	844135	57839	563127	216900	1145918
						6426,75	437,22	223169	15182		84883	
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,297	226837		67371		67371		72761
											5390	
15	15	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		2,1165	220575		466847		466847		504195

				т							37348	
16	16	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,312	532909,86	2233,86	166268	697	73022	84522	270853
						296631	1064,35	92549	332		20063	
17	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч. бетонч	м2 поверхности	126,3	929,85	20,28	117440	2561	72252	49022	170059
						337,5	3,23	42626	408		12597	
18	18	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,625	16612,06	1145,48	10383	716	8711	1036	12332
						1528,2	292,98	955	183		913	
19	19	Е11-060101-0107 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	6,32	21864,34	1581,8	138183	9997	99540	28454	179968
						4532,55	414,94	28646	2622		13331	
20	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0906	226837		20551		20551		22195
											1644	
21	21	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3934	220575		86774		86774		93716
											6942	
22	22	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,0833	532909,86	2233,86	44391	186	19496	22566	72314
						296631	1064,35	24709	89		5357	
23	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч. бетонч	м2 поверхности	21,78	929,85	20,28	20252	441	12460	6902	29326
						337,5	3,23	7351	70		2172	
24	24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4625	16612,06	1145,48	24295	1675	20385	2424	28857
						1528,2	292,98	2235	428		2138	
25	25	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	15,47	27196,43	2006,51	420729	31040	256986	128171	592812
						8578,02	526,52	132702	8145		43912	
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2249	226837		51016		51016		55097
											4081	
27	27	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0062	220575		221943		221943		239698
											17755	
28	28	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,1742	532909,86	2233,86	92833	389	40771	47191	151226
						296631	1064,35	51673	185		11202	
29	29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч. бетонч	м2 поверхности	70,98	929,85	20,28	66001	1439	40606	22492	95572
						337,5	3,23	23956	229		7079	
30	30	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,3125	16612,06	1145,48	88252	6085	74048	8804	104820
						1528,2	292,98	8119	1556		7764	
31	31	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	39,355	24309,15	1665,63	956687	65551	638211	245820	1298708
						6426,75	437,22	252925	17207		96201	
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3366	226837		76353		76353		82461
											6108	
33	33	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,3987	220575		529093		529093		571420
											42327	
34	34	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,3536	532909,86	2233,86	188437	790	82758	95791	306966
						296631	1064,35	104889	376		22738	
35	35	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч. бетонч	м2 поверхности	125,9445	929,85	20,28	117109	2554	72049	39909	169579
						337,5	3,23	42506	407		12561	
36	36	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,982	16612,06	1145,48	182434	12580	153071	18200	216685
						1528,2	292,98	16783	3218		16051	
37	37	Е11-060101-0107 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	70,3	21864,34	1581,8	1537063	111200	1107224	316506	2001855
						4532,55	414,94	318638	29170		148286	
38	38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83315	226837		188989		188989		204108
											15119	
39	39	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,313	220575		951340		951340		1027447
											76107	

40	40	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,79135	532909,86	2233,86	421718	1767	185212	214379	686985
						296631	1064,35	234739	842		50888	
41	41	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч, бетонч	м2 поверхности	144,78	929,85	20,28	134624	2936	82824	45878	194542
						337,5	3,23	48863	468		14440	
42	42	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,312	16612,06	1145,48	38407	2648	32226	3832	45618
						1528,2	292,98	3533	677		3379	
43	43	Е11-060101-0108 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	22,4	19620,9	1234,36	439508	27650	340637	71432	551815
						3179,55	324,77	71222	7275		40875	
44	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4056	226837		92005		92005		99365
											7360	
45	45	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3428	220575		296188		296188		319883
											23695	
46	46	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,3332	532909,86	2233,86	177566	745	77984	50265	289257
						296631	1064,35	98837	355		21426	
47	47	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч, бетонч	м2 поверхности	47,28	929,85	20,28	43963	959	27047	14982	63661
						337,5	3,23	15957	153		4716	
48	48	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	19,652	16612,06	1145,48	326460	22511	273917	32569	387751
						1528,2	292,98	30032	5758		28722	
49	49	Е11-060101-0107 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	100,81	21864,34	1581,8	2204144	159461	1587756	453868	2870653
						4532,55	414,94	456926	41830		212641	
50	50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6987	226837		158491		158491		171170
											12679	
51	51	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,8395	220575		1288048		1288048		1391092
											103044	
52	52	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,7072	532909,86	2233,86	376874	1580	165517	191582	612933
						296631	1064,35	209777	753		45477	
53	53	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч, бетонч	м2 поверхности	259,08	929,85	20,28	240906	5254	148212	82097	348843
						337,5	3,23	87440	837		25840	
54	54	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,25	16612,06	1145,48	20765	1432	17423	2072	24664
						1528,2	292,98	1910	366		1827	
55	55	Е11-060101-0107 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	15,22	21864,34	1581,8	332775	24075	239715	68524	433403
						4532,55	414,94	68985	6315		32104	
56	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1842	226837		41783		41783		45126
											3343	
57	57	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,9094	220575		200591		200591		216638
											16047	
58	58	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,1666	532909,86	2233,86	88783	372	38992	45132	144628
						296631	1064,35	49419	177		10713	
59	59	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч, бетонч	м2 поверхности	26,16	929,85	20,28	24325	530	14965	8290	35224
						337,5	3,23	8829	84		2609	
60	60	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,25	16612,06	1145,48	20765	1432	17423	2072	24664
						1528,2	292,98	1910	366		1827	
61	61	Е11-060101-0107 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	12,64	21864,34	1581,8	276365	19994	199080	56908	359935
						4532,55	414,94	57291	5245		26662	
62	62	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1812	226837		41103		41103		44391
											3288	
63	63	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7868	220575		173548		173548		187432
											13884	
64	64	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м		0,1666	532909,86	2233,86	88783	372	38992	45132	144628

				т		296631	1064,35	49419	177		10713		
65	65	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43,56	929,85	20,28	40504	884	24919	13803	58652	
						337,5	3,23	14702	141		4345		
66	66	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	347,6159933	16612,06	1145,48	5774618	398188	4845284	576095	6858770	
						1528,2	292,98	531227	101845		508057		
67	67	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	346,9716062	18312,38	1763,74	6353876	611968	4901588	913685	7848966	
						2421,87	471,88	840320	163729		581405		
68	68	С121-050301-3601	Прокат арматурный сварнаемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	13,7007448	226172		3098725		3098725		3346623	
											247898		
			ИТОГО:					33030540	1705812	26566546	4742729	40795136	
								4758180	446366		3021861		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			НДС			12 %		4895416,32					45 690 552
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хришин Г.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КСМ Технолиз"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андрианова М.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "КСМ Техновид"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТехнОВиД плюс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект : ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-4 Конструкции металлические

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-090102-0102 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий арочных пролетом до 48 м. Монтаж	т конструкций	250,35	75982 34636,8	28753,74 6713,28	19022094 8671323	7198499 1680670	3152272	7142875 2093197	28258166
2	2	С121-060801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	250,35	529783		132631174		132631174	10610494	143241668
3	3	СССЦ РК 8.04-08-2019 Тех.часть Т6.6	Надбавка на марку стали С245	тн	150,1	5772		866377		866377	69310	935687
4	4	СССЦ РК 8.04-08-2019 Тех.часть Т6.6	Надбавка на марку стали С345	тн	100,25	16276		1631669		1631669	130534	1762203
5	5	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10014	99,64 54,13	2,47 0,32	997795 542658	24734 3204	431003	376231 109922	1483948
6	6	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10014	167,91 63,3	3,52 0,65	1681451 633886	35249 6509	1012315	441873 169866	2293190
7	7	Е11-130701-1202	Средства подмащивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений. Устройство и разборка	т окрашиваемых конструкций	250,35	3170,22 3111,9	58,32 0	793665 779064	14600 0	0	537554 106498	1437717
8	8	С121-130201-1004	Болты высокопрочные, класс прочности 10,9 ГОСТ 1759.0-87	т	18,961509	1138839		21594106		21594106	1727528	23321634
9	9	Е11-090302-0302 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м или высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций	10,47747	116511,28 86890,8	27186,08 8885,32	1220743 910396	284842 93096	25506	692409 153052	2066204
10	10	С121-060801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	10,47747	529783		5550785		5550785	444063	5994848
11	11	СССЦ РК 8.04-08-2019 Тех.часть Т6.6	Надбавка на марку стали С245	тн	7,334229	5772		42333		42333	3387	45720
12	12	СССЦ РК 8.04-08-2019 Тех.часть Т6.6	Надбавка на марку стали С345	тн	3,143241	16276		51159		51159	4093	55252
13	13	Е11-130301-0404 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за два раза	м2	419,0988	255,8 108,26	4,93 0,65	107205 45372	2066 272	59768	31494 11096	149795
14	14	Е11-130301-1601 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 за 2 раза	м2	419,0988	522,07 40,42	4,13 0,97	218799 16940	1731 407	200128	11969 18461	249229

15	15	Е11-130701-1202	Средства подмашивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений. Устройство и разборка	т окрашиваемых конструкций	10,47747	3170,22	58,32	33216	611	0	22497	60170
						3111,9	0	32605	0		4457	
16	16	Е11-130301-1708 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	м2	10,47747	3287,95	33,09	34449	347	30039	2811	40241
						387,85	0,97	4064	10		2981	
17	17	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,9635	84760,37	27626,38	81667	26618	11471	36833	127980
						45228,5	10175,05	43578	9804		9480	
18	18	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных	т	1,0068575	700140		704941		704941		761336
											56395	
19	19	ССЦ РК 8.04-08-2019 Тех.часть Тб.6	Надбавка на марку стали С245	тн	0,9635	5772		5561		5561		6006
											445	
20	20	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,54	99,64	2,47	3840	95	1659	1448	5711
						54,13	0,32	2086	12		423	
21	21	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 1 раз	м2	38,54	83,95	1,76	3235	67	1948	850	4412
						31,65	0,32	1220	12		327	
22	22	Е11-130701-1202	Средства подмашивания для окраски металлоконструкций колонн, связей, балок, фахверка и других элементов зданий и сооружений. Устройство и разборка	т окрашиваемых конструкций	0,9635	3170,22	58,32	3055	56	0	2069	5534
						3111,9	0	2998	0		410	
			ИТОГО:					187279319	7589515	168004214	9300913	212306652
								11685590	1793996		15726419	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			НДС			12 %		25476798,24				
			Итого с НДС									237 783 450

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хлушева Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КСМ Техновид"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андриянова М.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Заказчик : ТОО "КСМ Техновид"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТехнОВиД плюс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект : ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-5 Стены и перегородки.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	1	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	2874,26	12512,77 439,54	998,23 286,49	35964953 1263352	2869173 823447	31832428	1439891 2992388	40397232
2	2	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (заборных) элементов	м фасонных (заборных) элементов	143,71	2192,2 694,41	931,62 426,14	315048 99796	133886 61242	81366	111116 34093	460257
3	3	С121-130814-1201	Отсекная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	143,71	724		104048		104048	8324	112372
			Итого по разделу: 1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									40969861
			Раздел: 2. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
4	4	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	50,5	75516,99 2072,52	55,77 25,51	3813608 104662	2816 1288	3706129	95355 312717	4221680
5	5	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	2,60075	10584		27526		27526	2202	29728
6	6	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30,3	75516,99 2072,52	55,77 25,51	2288165 62797	1690 773	2223678	57213 187630	2533008
7	7	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	1,56045	10584		16516		16516	1321	17837
8	8	Е11-100404-0102 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	16	35391,82 1516,17	27,28 12,17	566269 24259	437 195	541574	22008 47062	635339
9	9	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	0,824	10584		8721		8721	698	9419
10	10	Е11-100404-0102 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	13,8	35633,32 1516,17	27,28 12,17	491740 20923	377 168	470440	18982 40858	551580
11	11	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	0,7107	10584		7522		7522	602	8124
			Итого по разделу: 2. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									8006715
			ИТОГО:					43604116 1575789	3008379 887113	39019948	1744565 3627895	48976578
			В том числе :									

			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			НДС			12 %	5877189,36				
			Итого с НДС								54 853 767

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрунцев С.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КСМ Техновид"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андриянова М.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: ТОО "КСМ Техновид"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-6 Кровля и перекрытие

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	2774	713,5	177,08	1979249	491220	251657	967270	3182241
						445,7	59,65	1236372	165469		235722	
2	2	С121-050108-0710	Профилированный лист оцинкованный высокой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2801,74	2267		6351545		6351545	508124	6859669
3	3	Е11-096401-0205 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	4519,8	1988,11	493,22	8985860	2229256	4061447	2520284	12426636
						596,3	211,83	2695157	957429		920492	
4	4	С121-060201-0408	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минеральноватных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	4745,79	13666		55364386		55364386	4429151	59793537
5	5	Е11-060801-0104 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной плошади более 6 м	м3	272,25	34107,97	1568	9285895	426888	5101957	3522060	13832591
						13800	416,33	3757050	113346		1024636	
6	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005445	226837		1235		1235	99	1334
7	7	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,004083	226172		924		924	74	998
8	8	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02178	220575		4804		4804	384	5188
9	9	Е11-120101-1901	Аэраторы. Устройство	шт.	30	1604,73	5,58	48142	167	28935	17599	71000
						634,65	2,98	19040	89		5259	
10	10	С КП	Стоимость аэраторов	шт	30	22331,43		669643		669643	53571	723214
11	11	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	12	2227,32	126,04	26728	1513	22966	2426	31486
						187,46	31,32	2250	388		2332	
12	12	Е11-120101-2102 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания ПВХ-мембраны к водосточным воронкам. Устройство геотекстилем	1 воронка	12	859,78	0	10317	0	6466	3544	14970
						320,98	0	3852	0		1109	
13	13	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, сквеы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	985,6939026	3268,5	14,71	3221741	14500	1910935	1196555	4771760
						1315,12	4,36	1296306	4298		353464	
			ИТОГО:					85950469	3163544	73776900	8229739	101714625
								9010027	1241919		7534417	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									

			НДС			12 %	12205755			
			Итого с НДС							113 920 380

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрущев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КСМ Технолид"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андриянова М.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "КСМ Техновид"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-7 Проемы/Окна двери,витражи,фонари/

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-090403-0104	Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	480,15	7790,58 6396,99	1349,21 384,54	3740647 3071515	647823 184637	21309	2246745 478991	6466383
2	2	С121-090304-0103	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	м2	480,15	19859		9535299		9535299	762824	10298123
3	3	Е11-090403-0104	Окна из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	306,4	7790,58 6396,99	1349,21 384,54	2387034 1960038	413398 117823	12598	1433724 305661	4126419
4	4	С121-090301-0216	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	296,8	34311		10183505		10183505	814680	10998185
5	5	С121-090301-0207	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	9,6	36025		345840		345840	27667	373507
6	6	Е11-100501-0403 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	12	1072,97 287,65	6,93 3,75	12876 3452	83 45	9341	3147 1282	17305
7	7	СПрайс лист	Доска подоконная алюминиевая индивидуального изготовления	мп	12	40178,57		482143		482143	38571	520714
8	8	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	51,6	3268,5 1315,12	14,71 4,36	168655 67860	759 225	100035	62638 18503	249796
9	9	Е11-090403-0104	Окна из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	318,63956	7790,58 6396,99	1349,21 384,54	2482387 2038334	429912 122530	14141	1490996 317871	4291254
10	10	С121-090301-0321	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	318,63956	42336		13489924		13489924	1079194	14569118
11	11	Е11-100501-0403 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	75,6	1072,97 287,65	6,93 3,75	81117 21746	524 284	58846	19827 8075	109919
12	12	СПрайс лист	Доска подоконная алюминиевая индивидуального изготовления	мп	75,6	40178,57		3037500		3037500	243000	3280500
13	13	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	53,28	3268,5 1315,12	14,71 4,36	174146 70070	783 232	103292	64678 19106	257930
			ИТОГО:					46120973	1493282	37394773	5321755	55558253

								7233015	425776		4115425	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		6666990,36				
			Итого с НДС									62 225 243

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрущев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КСМ Техновиа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андриянова М.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Заказчик : ТОО "КСМ Техновид"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТехнОВиД плюс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект : ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-8 Установка ворот

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-090403-0304 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 18 м2. Монтаж	м2	128	1259,72	3,94	161244	504	0	110910	293926
						1255,78	0	160740	0		21772	
2	2	СПРайс лист	Ворота секционные	шт	8	473939,29		3791514		3791514	303321	4094836
3	3	Е11-090403-0302 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж	м2	4,2	1377,71	4,93	5786	21	0	3978	10545
						1372,78	0	5766	0		781	
4	4	С121-090403-0701	Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью до 9 м2	м2	4,2	50460		211932		211932		228888
											16955	
			ИТОГО:					4170476	525	4003446	114888	4628195
								166506	0		342829	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			НДС			12 %		555383,4				
			Итого с НДС									5 183 578

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрящев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КСМ Техновид"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андриянова М.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик: ТОО "КСМ Техновид"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-9 Устройство полов

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. ПОЛЫ ОТМЕТКА 0,000. АР -15									
1	1	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	4244,448	705,1	133,64	2992760	567228	2147860	504653	3777206
						65,42	44,67	277672	189599		279793	
2	2	Е11-270602-0707 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	4244,448	502,16	8,39	2131392	35611	2092555	21086	2324676
						0,76	3,84	3226	16299		172198	
3	3	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4244,448	997,19	103,75	4232521	440362	1990222	1868215	6588795
						424,54	43,71	1801938	185525		488059	
4	4	Е11-110101-1502 К=6	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	4244,448	518,36	28,27	2200152	119990	1768704	354293	2758801
						73,38	15,42	311458	65449		204356	
5	5	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	6,7486723	18179,32	1525,16	122686	10293	212	106538	247562
						16622,8	724,96	112182	4893		18338	
6	6	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	6,7486723	233999		1579183		1579183		1705518
											126335	
7	7	Е11-110101-2305 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	4244,448	6460,33	101,99	27420535	432891	20934806	6003942	36098435
						1426,06	78,77	6052838	334335		2673958	
8	8	Е11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	61,776	705,1	133,64	43558	8256	31261	7345	54975
						65,42	44,67	4041	2760		4072	
9	9	Е11-270602-0707 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	61,776	502,16	8,39	31021	518	30456	307	33834
						0,76	3,84	47	237		2506	
10	10	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	61,776	997,19	103,75	61602	6409	28967	27191	95896
						424,54	43,71	26226	2700		7103	
11	11	Е11-110101-1502 К=6	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	61,776	518,36	28,27	32022	1747	25743	5157	40153
						73,38	15,42	4533	953		2974	
12	12	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0982238	18179,32	1525,16	1786	150	3	1551	3604
						16622,8	724,96	1633	71		267	
13	13	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0982238	233999		22984		22984		24823
											1839	
14	14	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	61,776	1949,92	144,6	120458	8932	31994	78973	215385
						1287,41	72,56	79531	4482		15954	
15	15	С122-060301-0125	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010		63,01152	2145		135160		135160		145973

				м2							10813	
16	16	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	81,408	356,54 148,16	0,9 0,48	29025 12061	73 39	16891	11374 3232	43631
			Итого по разделу: 1. ПОЛЫ ОТМЕТКА 0,000. АР -19									54159267
			Раздел: 2. ПОЛЫ ОТМЕТКА +3,600. АР 19									
17	17	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	937,632	202,18 46,68	0,6 0,32	189570 43769	563 300	145239	41425 18480	249475
18	18	Е11-110101-1001	Тепло- и звукоизоляция из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	937,632	56,6 48,76	7,84 4,23	53070 45719	7351 3966	0	46704 7982	107756
19	19	С121-070509-0411	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 18 мм	м2	984,5136	1207		1188308		1188308	95065	1283373
20	20	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	937,632	2672,93 313,12	13,45 7,84	2506225 293591	12611 6882	2200022	282445 223094	3011764
21	21	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	11,184	202,18 46,68	0,6 0,32	2261 522	7 4	1732	494 220	2975
22	22	Е11-110101-1001	Тепло- и звукоизоляция из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	11,184	56,6 48,76	7,84 4,23	633 545	87 47	0	557 95	1285
23	23	С121-070509-0411	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 18 мм	м2	11,7432	1207		14174		14174	1134	15308
24	24	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	11,184	2918,97 490,87	23,53 12,82	32646 5490	263 143	26893	5295 3035	40976
25	25	Е11-110101-1001	Тепло- и звукоизоляция из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	67,488	56,6 48,76	7,84 4,23	3820 3291	529 285	0	3362 575	7757
26	26	С121-070509-0411	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 18 мм	м2	70,8624	1207		85531		85531	6842	92373
27	27	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	67,488	202,18 46,68	0,6 0,32	13645 3150	41 22	10454	2982 1330	17957
28	28	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	67,488	1949,92 1287,41	144,6 72,56	131596 86885	9759 4897	34953	86275 17430	235301
29	29	С122-060301-0125	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	68,83776	2145		147657		147657	11813	159470
30	30	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	22,176	997,19 424,54	103,75 43,71	22114 9415	2300 969	10398	9761 2550	34425
31	31	Е11-110101-1502 К=6	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	22,176	518,36 73,38	28,27 15,42	11495 1627	627 342	9241	1851 1068	14414
32	32	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22,176	1949,92 1287,41	144,6 72,56	43241 28550	3207 1609	11485	28349 5727	77317
33	33	С122-060301-0125	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	22,61952	2145		48519		48519	3882	52401
34	34	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	862,32	356,54 148,16	0,9 0,48	307452 127761	776 414	178914	120485 34235	462172
			Итого по разделу: 2. ПОЛЫ ОТМЕТКА +3,600. АР 19									5866499
			ИТОГО:					45958802 9337701	1670581 827222	34950521	9620610 4446354	60025763
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			НДС			12 %		7203092				
			Итого с НДС									67 228 855

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрулев С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КСМ Техновид"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андриянова М.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "КСМ Техновид"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-10 Внутренняя отделка**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ОТДЕЛКА НА ОТМ 0,000									
1	1	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой штукатурке толщиной 2 мм	м2 отдельваемой поверхности	78,994695	897,07 653,61	5,03 1,85	70864 51632	397 146	18835	41422 8983	121269
2	2	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по	м2 окрашиваемой поверхности	78,994695	535,15 379,34	3,26 1,75	42274 29966	257 138	12051	24083 5309	71666
3	3	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	413,0968556	1390,49 1138,55	20,54 7,54	574407 470331	8485 3115	95591	378757 76253	1029417
4	4	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе толщ.2мм	м2 отдельваемой поверхности	413,0968556	1050,9 831,64	7,85 2,91	434123 343548	3243 1202	87333	275800 56794	766717
5	5	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	413,0968556	479,71 337,03	3,26 1,75	198167 139226	1347 723	57594	111959 24810	334936
6	6	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	116,3673576	1525,17 1158,1	91,36 74,96	177480 134765	10631 8723	32084	114790 23382	315652
7	7	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	116,3673576	5703,9 1780,38	37,75 20,23	663748 207178	4393 2354	452177	167626 66510	897884
			Итого по разделу: 1. ОТДЕЛКА НА ОТМ 0,000									3537541
			Раздел: 2. ОТДЕЛКА НА ОТМ +6,000									
8	8	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой штукатурке толщиной 2 мм	м2 отдельваемой поверхности	795,6127764	897,07 653,61	5,03 1,85	713720 520020	4002 1472	189698	417194 98473	1221387
9	9	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по	м2 окрашиваемой поверхности	795,6127764	535,15 379,34	3,26 1,75	425772 301808	2593 1392	121371	242560 53467	721799
10	10	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1678,101558	1390,49 1138,55	20,54 7,54	2333383 1910603	34468 12653	388313	1538604 309759	4181746
11	11	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе толщ.2мм	м2 отдельваемой поверхности	1678,101558	1050,9 831,64	7,85 2,91	1763517 1395576	13173 4883	354767	1120368 230711	3114596
12	12	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1678,101558	479,71 337,03	3,26 1,75	805002 565571	5471 2937	233961	454806 100785	1360593

			Итого по разделу: 2. ОТДЕЛКА НА ОТМ +6,000									**10600121**
			ИТОГО:					**8202457**	**88460**	**2043775**	**4887969**	**14137662,5**
								6070224	**39738**		**1047236**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			НДС			**12 %**		**1696519,5**				
			Итого с НДС									**15 834 182**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрупеев К.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КСМ Техновид"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андриянова М.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 178

Заказчик : ТОО "КСМ Техновид"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТехнОВиД плюс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект : ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-11 Наружная отделка

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	**Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены в колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной неровности керамогранитной плиткой**		**38,5**	**10237,11**	**96,99**	**394129**	**3734**	**135033**	**205235**	**647313**
			м2 поверхности облицовки			**6632,78**	**30,71**	**255362**	**1182**		**479,49**	
	1.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,386	14736				20424,1		
	1.2	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	39,6775	2913,35				113846,43		
			ИТОГО:					**394129**	**3734**	**135033**	**205235**	**647313**
								255362	**1182**		**479,49**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			НДС			**12 %**		77677,5				
			Итого с НДС									**724 990**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрущев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КСМ Техновид"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андрианова М.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "КСМ Техновиа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Производственный цех "ТОО "КСМ Техновиа", расположенного по адресу : северное ул.Аксын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-12 Устройство крылец и отмостки

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-066101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	97	16236,7 / 1528,2	1145,48 / 292,98	1574968 / 148235	111111 / 28419	1315613	168756 / 138857	1874573
2	2	Е11-066101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226	16612,06 / 1528,2	1145,48 / 292,98	3754 / 345	259 / 66	3150	375 / 330	4459
3	3	Е11-066101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	3,56	24176,63 / 5601,96	2169,59 / 561,29	86069 / 19943	7724 / 1998	58402	19966 / 8483	114518
4	4	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0697	226837		2200		2200	176	2376
5	5	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2907	226172		65748		65748	5260	71008
6	6	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2101	273644		57493		57493	4599	62092
7	7	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,6	1949,92 / 1287,41	144,6 / 72,54	30419 / 20084	2256 / 1132	8079	19943 / 4029	54391
8	8	С122-068301-0125	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	15,912	2145		34131		34131	2730	36861
9	9	Е11-150503-0401 Изм. и доп. вып. 4	Кольерсы. Остекление профильным стеклом шиплерного сечения в один слой м2 светового проема фонаря		5,5	3428,3 / 1215,81	114,58 / 62,01	18856 / 6687	630 / 341	11539	5622 / 1958	26436
10	10	СПРАЙС	Входной навес стеклянный, стеклянный кольерсы на тягах КС-1,КС-2,КС-3,КС-4,КС-7,Стекло 8+8 мм триплекс закаленное,на тягах м2		5,5	164596,61		905281		905281	72423	977704
			ИТОГО:					2778911	121980	2461636	206662	3224419
								195294	31954		238845	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		386530,22				
			Итого с НДС									3 611 349

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехнОВиД плюс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дмитриев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КСМ Техновиа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андриянова М.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "КСМ Техновид"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТехнОВиД плюс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект : ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-13 Внутренние инженерные сети водопровода и и канализации

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД									
1	1	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	198	3331,1	39,35	659558	7791	513220	139257	862720
						699,73	17,94	138547	3552		63905	
2	2	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2452,6	22,45	17168	157	13199	3805	22651
						544,59	10,02	3812	70		1678	
3	3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2190,9	22,45	65727	674	48716	16306	88596
						544,59	10,02	16338	301		6563	
4	4	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	52	1899,5	22,45	98774	1167	69288	28263	137200
						544,59	10,02	28319	521		10163	
5	5	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	77	1795,2	22,45	138230	1729	94568	41851	194488
						544,59	10,02	41933	772		14407	
6	6	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	364	103,98	1,1	37849	400	138	36564	80366
						102,5	0	37310	0		5953	
7	7	С123-040902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	27	1197		32319		32319		34905
											2586	
8	8	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	2	1152,6	17,54	2305	35	42	2197	4862
						1113,97	7,11	2228	14		360	
9	9	С123-080307-0106	Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ	шт.	2	22454		44908		44908		48501
											3593	
10	10	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	18437,3	125,7	36875	251	33714	2946	43007
						1454,4	48,48	2909	97		3186	
11	11	С123-080305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	7709		15418		15418		16651
											1233	
12	12	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1698,75	235,62	1699	236	21	1499	3454
						1442,5	86,79	1443	87		256	
13	13	С123-041013-2006	Фильтр латунный сетчатый с резбой 2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 50. типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10340		10340		10340		11167
											827	
14	14	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	688,7	30,14	689	30	17	645	1441
						641,65	16,16	642	16		107	
15	15	С123-030301-0411	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели M-T 130 QN 10 AN K 10, DN 40, Qmin 10 м3/ч, Tmax 130°С. типа Sensus	шт.	1	78421		78421		78421		84695
											6274	

16	16	С123-030302-0505	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/40-125, типа Sensus	шт.	1	40119		40119		40119		43329
											3210	
17	17	Е11-160601-0102	Задвижка на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2600,51	119,08	2601	119	297	2172	5155
						2184,42	32,32	2184	32		382	
18	18	С123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15914		15914		15914		17187
											1273	
19	19	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Воздухосборники. Установка	комплект	1	1448,65	0	1449	0	125	1298	2967
						1324	0	1324	0		220	
20	20	С123-041010-2704	Сборник воздуха автоматический К 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа [illegible]	шт.	1	3055		3055		3055		3299
											244	
21	21	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2951,12	0	2951	0	2425	516	3744
						526,21	0	526	0		277	
22	22	С123-021104-0406	Крепление :хомуты,цанги,шпильки	100 шт.	0,98	4092		4010		4010		4331
											321	
23	23	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1899,5	22,45	13296	157	9327	3805	18469
						544,59	10,02	3812	70		1368	
24	24	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	47	1795,2	22,45	84374	1055	57724	25545	118713
						544,59	10,02	25596	471		8794	
25	25	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	54	103,98	1,1	5615	59	21	5424	11922
						102,5	0	5535	0		883	
26	26	С123-040902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	27	1197		32319		32319		34905
											2586	
27	27	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	11	1163,39	0,12	12797	1	353	12194	26990
						1131,2	0	12443	0		1999	
28	28	С123-030102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	11	2590		28490		28490		30769
											2279	
29	29	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	89	984,38	1,47	87610	131	211	85571	187035
						980,54	0,55	87268	49		13854	
30	30	С123-010801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	88,822	400		35529		35529		38371
											2842	
31	31	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	104	949,29	3,57	98726	371	570	95959	210260
						940,24	1,27	97785	132		15575	
32	32	С123-010801-0115	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	103,792	848		88016		88016		95057
											7041	
33	33	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	10	553		5530		5530		5972
											442	
34	34	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	25	466		11650		11650		12582
											932	
35	35	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	5	131		655		655		707
											52	
36	36	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	20	67		1340		1340		1447
											107	
37	37	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	8	8854,39	37,39	70835	299	64589	5986	82967
						743,36	20,22	5947	162		6146	
38	38	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	11	4231,01	195,1	46541	2147	5518	39245	92649
						3534,24	106,32	38877	1170		6863	
39	39	С Прайс лист	Унитаз керамический	шт	11	46428,57		510714		510714		551571
											40857	
40	40	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11	3468,4	97,96	38152	1078	2412	34543	78511
						3151,2	53,14	34663	585		5816	
41	41	С Прайс лист	Раковина с тумбой	шт	11	165178,57		1816964		1816964		1962321
											145357	
42	42	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		156	5394,6	74,03	841558	11549	643620	187140	1110994

				м трубопровода		1194,8	29,3	186389	4571		82296	
43	43	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 65 мм. Прокладка		40	3578,93	50,94	143157	2038	97876	43186	201250
				м трубопровода		1081,09	20,59	43244	824		14907	
44	44	Е11-160801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка		55	1430,18	0	78660	0	13243	64108	154189
				воронка		1189,39	0	65416	0		11421	
45	45	С Прайс лист	Воронка сливная кровельная		55	20609,87		1133543		1133543		1224226
				шт							90683	
46	46	С123-020601-0803	Ревизия канализационная с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		55	553		30415		30415		32848
				шт.							2433	
47	47	С123-040904-2709	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты. ГСМ. Т от -40°С до +200°С. PN 25. DN 100. типа Метиз		55	26356		1449580		1449580		1565546
				шт.							115966	
48	48	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		449,3	537		241274		241274		260576
				кг							19302	
49	49	Е11-160201-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		130	20234,14	88,45	2630438	11498	2427767	192043	3048279
				м трубопровода		1470,56	36,84	191173	4789		225798	
50	50	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		80	14927,46	52,83	1194197	4226	1090425	99278	1396953
				м трубопровода		1244,32	21,98	99546	1758		103478	
51	51	Е11-160801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка		21	1430,18	0	30034	0	5057	24478	58873
				воронка		1189,39	0	24977	0		4361	
52	52	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка		35	17800,56	81,43	623020	2850	575487	45306	721792
				комплект		1276,64	44,23	44682	1548		53466	
53	53	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		9,29	99,64	2,47	926	23	400	349	1377
				м2		54,13	0,32	503	3		102	
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД									15052838
			ИТОГО:					12696334	50071	11400893	1241479	15052838
								1245371	21594		1115024	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		1806341				
			Итого с НДС									16 859 178

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиК Плюс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрущев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КСМ Техновид"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андриянова М.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "КСМ Техновид"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТехнОВиД плюс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект : ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-14 Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	1680	1366,09	17,42	2295027	29261	877968	1371183	3959507
						826,07	6,77	1387798	11369		293297	
2	2	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	100	3003		300300		300300		324324
											24024	
3	3	С123-021104-0408	Кронштейн штырьевой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	170	201		34170		34170		36904
											2734	
4	4	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	170	561,05	0,6	95378	102	2875	90607	200864
						543,54	0,32	92402	54		14879	
5	5	С123-051314-0215	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVB 12, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	170	5530		940100		940100		1015308
											75208	
6	6	Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Сборник воздуха. Установка	комплект	170	1448,65	0	246271	0	21190	220579	504198
						1324	0	225081	0		37348	
7	7	С123-041010-2704	Сборник воздуха автоматический R 1/2", PN 16, Tmax 110°C, типа [illegible]	шт.	170	3055		519350		519350		560890
											41548	
8	8	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	7	719,35	2,37	5035	17	483	4450	10244
						648	0,71	4536	5		759	
9	9	С123-041009-0610	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Tмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	70173		491211		491211		530508
											39297	
10	10	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2113,9	19,67	126834	1180	96857	28725	168004
						479,95	8,57	28797	514		12445	
11	11	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	107	1979,89	19,67	211848	2105	158389	51226	284120
						479,95	8,57	51355	917		21046	
12	12	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	55	1393,19	19,67	76625	1081	49146	26331	111193
						479,95	8,57	26397	471		8237	
13	13	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1681,79	19,67	42045	492	29554	11969	58335
						479,95	8,57	11999	214		4321	
14	14	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1554,48	19,67	124358	1574	84389	38300	175671
						479,95	8,57	38396	686		13013	

15	15	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	327	103,98	1,1	34001	360	124	32847	72196
						102,5	0	33518	0		5348	
16	16	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	66	369		24354		24354		26302
											1948	
17	17	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	117,7	293		34486		34486		37245
											2759	
18	18	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	243		14702		14702		15878
											1176	
19	19	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	115,5	188		21714		21714		23451
											1737	
20	20	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	250	2135		533750		533750		576450
											42700	
21	21	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	15	3176		47640		47640		51451
											3811	
22	22	С123-040902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	23	5116		117668		117668		127081
											9413	
23	23	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20-25 мм. Установка	фильтр	5	1385,7	162,31	6928	811	72	6221	14201
						1208,96	60,64	6045	303		1052	
24	24	С123-041013-1802	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1549		1549		1549		1673
											124	
25	25	С123-041013-1803	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	2178		8712		8712		9409
											697	
26	26	Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	3	12654,07	866,4	37962	2599	2146	33358	77026
						11072,25	273,93	33217	822		5706	
27	27	СПРАЙСТОО"VTS Kazakhstan"	Воздушно-тепловая завеса мощностью N=12,0 кВт; 220-1-50 ,марка 150 WING E	шт	3	256741,07		770223		770223		831841
											61618	
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									9804283
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
28	28	Е11-202501-0109 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	98263,72	5816,35	98264	5816	8146	84842	197754
						84301,56	2271,49	84302	2271		14648	
29	29	ПРАЙС ТОО"АВЗ	Приточно-вытяжная установка AIRNED-R10 L=15400/13860 м3/час, P=600/500 Па. N=7,5/4 кВт в комплекте с автоматикой	шт	1	6339732,14		6339732				6339732
										6339732		
			Отпускная цена			6339732		6339732				
			Сметная стоимость оборудования					*6339732*				
30	30	Е11-201001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые сечением 500х1300 мм,1100х600 мм. Установка	глушитель шума	3	3103,7	90,34	9311	271	825	8151	18859
						2738,46	33,94	8215	102		1397	
31	31	СПРАЙСТОО"АВЗ"	Глушитель шума трубчатый прямоугольный ГТП 500х1300 L=980	шт	2	94428,57		188857		188857		203966
											15109	
32	32	СПРАЙСТОО"АВЗ"	Глушитель шума трубчатый прямоугольный ГТП 1100х600 L=980	шт	1	94428,57		94429		94429		101983
											7554	
33	33	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Диффузоры, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9	1819,46	56,22	16375	506	1117	14607	33461
						1639,19	16,97	14753	153		2479	
34	34	С123-050306-2061	Диффузоры потолочные четырехпоточные ДП4 600х600	шт.	9	12178		109602		109602		118370
											8768	

35	35	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны ДКСп 300х450	шт.	1	31545		31545		31545		34069
											2524	
36	36	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны ДКСп 250х400	шт.	6	31545		189270		189270		204412
											15142	
37	37	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны ДКСп 250х350	шт.	1	31545		31545		31545		34069
											2524	
38	38	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны ДКСп 400х400	шт.	9	31545		283905		283905		306617
											22712	
39	39	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6965,69	91,04	6966	91	602	6164	14180
						6272,41	16,97	6272	17		1050	
40	40	Е11-200401-0117	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка	клапан	1	13760,26	433,21	13760	434	2757	10513	26215
						10570,31	157,57	10570	158		1942	
41	41	СПРАЙСТОО"АВЗ"	Клапан огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 450 мм - ЭЛ-GP-НО	шт	1	114607,14		114607		114607		123776
											9169	
42	42	СПРАЙСТОО"АВЗ"	Клапан огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 1100 мм - ЭЛ-GP-НО	шт	1	174728,57		174729		174729		188707
											13978	
43	43	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11	3268,5	14,71	35954	162	21325	13353	53252
						1315,12	4,36	14466	48		3945	
44	44	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм. от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	248,1	4885,48	37,24	1212088	9240	974296	227463	1554715
						921,21	14,32	228551	3553		115164	
45	45	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм. от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	202	4885,48	37,24	986867	7523	793260	185197	1265829
						921,21	14,32	186084	2893		93765	
46	46	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, периметр 3700 мм. от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	64,8	4885,48	37,24	316579	2413	254472	59410	406068
						921,21	14,32	59694	928		30079	
47	47	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	3	18133,77	1851,15	54401	5554	0	39335	101235
						16282,62	969,6	48848	2909		7499	
48	48	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3	15110		45330		45330		48956
											3626	
49	49	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	22,5	18133,77	1851,15	408010	41651	0	295013	759265
						16282,62	969,6	366359	21816		56242	
50	50	С121-110206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные (фольгированные) МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	22,5	34226		770085		770085		831692
											61607	
51	51	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	350	655		229250		229250		247590
											18340	
52	52	Е11-202501-0109 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	98263,72	5816,35	98264	5816	8146	84842	197754
						84301,56	2271,49	84302	2271		14648	
53	53	ПРАЙСТОО"АВЗ	Приточно-вытяжная установка AIRNED-R10 L=15400/13860 м3/час, P=600/500 Па. N=7.5/4 кВт в комплекте с автоматикой	шт	1	5178571,43		5178571				5178571
										5178571		
			Отпускная цена			5178571		5178571				
			Сметная стоимость оборудования					*5178571*				
54	54	Е11-201001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые сечением 500х1300 мм сечением 500х1300 мм,1100х600 мм. Установка	глушитель шума	3	3103,7	90,34	9311	271	825	8151	18859
						2738,46	33,94	8215	102		1397	
55	55	СПРАЙСТОО"АВЗ"	Глушитель шума трубчатый прямоугольный ГТП 500х1300 L=980	шт	2	84607,14		169214		169214		182751
											13537	
56	56	СПРАЙСТОО"АВЗ"	Глушитель шума трубчатый прямоугольный ГТП 1100х600 L=980	шт	1	94428,57		94429		94429		101983
											7554	
57	57	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Диффузоры, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9	1819,46	56,22	16375	506	1117	14607	33461
						1639,19	16,97	14753	153		2479	
58	58	С123-050306-2061	Диффузоры потолочные четырехпоточные ДП4 600х600	шт.	9	12178		109602		109602		118370
											8768	
59	59	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны ДКСп 300х450	шт.	1	31545		31545		31545		34069
											2524	
60	60	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны ДКСп 250х400	шт.	6	31545		189270		189270		204412
											15142	
61	61	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны ДКСп 250х350	шт.	1	31545		31545		31545		34069
											2524	
62	62	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны ДКСп 400х400		9	31545		283905		283905		306617

				шт.							22712	
63	63	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6965,69	91,04	6966	91	602	6164	14180
						6272,41	16,97	6272	17		1050	
64	64	Е11-200401-0117	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка	клапан	1	13760,26	433,21	13760	434	2757	10513	26215
						10570,31	157,57	10570	158		1942	
65	65	СПРАЙСТОО"АВЗ"	Клапан огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 300 мм х 450 мм - ЭЛ-GP-НО	шт	1	114607,14		114607		114607		123776
											9169	
66	66	СПРАЙСТОО"АВЗ"	Клапан огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 600 мм х 1100 мм - ЭЛ-GP-НО	шт	1	174728,57		174729		174729		188707
											13978	
67	67	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11	3268,5	14,71	35954	162	21325	13353	53252
						1315,12	4,36	14466	48		3945	
68	68	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм. от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	248,1	4885,48	37,24	1212088	9240	974296	227463	1554715
						921,21	14,32	228551	3553		115164	
69	69	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм. от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	202	4885,48	37,24	986867	7523	793260	185197	1265829
						921,21	14,32	186084	2893		93765	
70	70	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,1 мм, периметр 3700 мм. от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	64,8	4885,48	37,24	316579	2413	254472	59410	406068
						921,21	14,32	59694	928		30079	
71	71	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	3	18133,77	1851,15	54401	5554	0	39335	101235
						16282,62	969,6	48848	2909		7499	
72	72	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3	15110		45330		45330		48956
											3626	
73	73	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	22,5	18133,77	1851,15	408010	41651	0	295013	759265
						16282,62	969,6	366359	21816		56242	
74	74	С121-110206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные (фольгированные) МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	22,5	34226		770085		770085		831692
											61607	
75	75	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	350	655		229250		229250		247590
											18340	
76	76	Е11-202501-0109 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	98263,72	5816,35	98264	5816	8146	84842	197754
						84301,56	2271,49	84302	2271		14648	
77	77	ПРАЙСТОО"АВЗ"	Приточно-вытяжная установка LITENED 70-40 G1.31-1.1x30.R,(L=33003300 м3/ч, Рс=500 500 Па) N=1.1/1.1 кВт в комплекте с автоматикой	шт	1	4285714,29		4285714				4285714
										4285714		
		Отпускная цена				4285714		4285714				
		Сметная стоимость оборудования						*4285714*				
78	78	Е11-201001-0205	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	4	30253,7	90,34	121015	362	109700	10868	142434
						2738,46	33,94	10954	136		10551	
79	79	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Диффузоры, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1819,46	56,22	10917	337	744	9738	22307
						1639,19	16,97	9835	102		1652	
80	80	С123-050306-1981	Диффузоры потолочные четырехпоточные ДП4 450х450	шт.	6	7509		45054		45054		48658
											3604	
81	81	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	1819,46	56,22	14556	450	992	12984	29743
						1639,19	16,97	13113	136		2203	
82	82	С123-050306-1905	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	2	2863		5726		5726		6184
											458	
83	83	С123-050306-2007	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	6	4551		27306		27306		29490
											2184	
84	84	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	6965,69	91,04	13931	182	1204	12327	28359
						6272,41	16,97	12545	34		2101	
85	85	СПРАЙСТОО"АВЗ"	Клапан огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 400 мм с эл.приводом "BELIMO" BFL 230 4Nm	шт	2	115053,57		230107		230107		248516
											18409	
86	86	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны ДКСп 250х200	шт.	6	31545		189270		189270		204412
											15142	
87	87	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны ДКСп 250х300	шт.	2	31545		63090		63090		68137
											5047	
88	88	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		4	3268,5	14,71	13074	58	7755	4856	19364

				м2 покрытия		1315,12	4,36	5260	17		1434	
89	89	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм. от 4100 до 4500 мм. Прокладка		129,1	4885,48	37,24	630716	4808	506980	118361	809008
				м2 поверхности воздуховодов		921,21	14,32	118928	1849		59926	
90	90	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		5	18133,77	1851,15	90669	9256	0	65558	168725
				м3 изоляции		16282,62	969,6	81413	4848		12498	
91	91	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		5	15110		75550		75550		81594
				м3							6044	
92	92	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,48	18133,77	1851,15	8704	888	0	6294	16198
				м3 изоляции		16282,62	969,6	7816	465		1200	
93	93	С121-110206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные (фольгированные) МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011		0,48	34226		16428		16428		17742
				м3							1314	
94	94	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		54,24	655		35527		35527		38369
				кг							2842	
			Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									31709871
			ИТОГО:					35479977	209061	15126966	4129720	41514158
								4339935	94909	15804017	1904456	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							15804017		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		4981698,96				
			Итого с НДС									46 495 857

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД-плюс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрущев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КСМ Техновид"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андриянова М.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "КСМ Техновид"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидудальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидудальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-15 Кондиционирование**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	E11-202701-0101	**Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж**	**фанкойл**	**17**	**25163,84**	**33,31**	**427785**	**566**	**1891**	**416822**	**912176**
						25019,32	**0**	**425328**	**0**		**67569**	
	1.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0077	219597				1679,92		
2	2	**СПРАЙСТОО"NED"**	**Фанкойл канальный FWA 03 AF DAIKIN**	**шт**	**17**	**356836,16**		**6066215**		**6066215**		**6551511**
											485297	
			ИТОГО:					**6494000**	**566**	**6068106**	**416822**	**7463687,5**
								425328	**0**		**552866**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			НДС			**12 %**		**895642,5**				
			Итого с НДС									**8 359 330**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрущев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КСМ Техновид"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андриянова М.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "КСМ Техновид"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-17 Монтаж котельной с тепловым узлом**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	23,8	22743,49	2070,1	541295	49268	369247	122641	717051
						5158,8	503,8	122779	11990		53115	
2	2	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,5	16236,7	1145,48	40592	2863	33908	4143	48314
						1528,2	292,98	3820	732		3579	
3	4	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7426	225135		167185		167185		180560
											13375	
4	5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки. кирпичч. бетону	м2 поверхности	65,8	929,85	20,28	61184	1335	37642	20851	88598
						337,5	3,23	22208	213		6563	
5	6	Е11-060101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,57	8127,7	1532,93	29016	5472	6589	16725	49400
						4749,03	399,18	16954	1425		3659	
6	7	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,62355	15746		57056		57056		61621
											4565	
7	9	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06638	225135		14944		14944		16140
											1196	
8	10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки. кирпичч. бетону	м2 поверхности	5,58	929,85	20,28	5189	113	3192	1768	7514
						337,5	3,23	1883	18		557	
9	11	КП БУРАН БОЙЛЕР	Комплектная поставка:Котельная в блочно-модульном исполнении в комлекте с дымовой трубой /включая сборка котельной на площадке Заказчика. ПНР. установка дымовой трубы/	комплект	1	81730888,39		81730888				81730888
										81730888		
			Отпускная цена			81730888		81730888				
			Сметная стоимость оборудования					*81730888*				
			ИТОГО:					82647349	59051	689763	166128	82900072
								167644	14378	81730888	86609	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							81730888		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		9948008,64				
			Итого с НДС									92 848 081

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрущев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КСМ Техновид"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андриянова М.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "КСМ Техновид"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-18 Монтаж Трансформаторной подстанции**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	E11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	14,1	5411,34	471,2	76300	6644	13264	53584	140275
						3999,42	176,68	56392	2491		10391	
2	2	C121-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	14,3115	14138		202336		202336		218523
											16187	
3	4	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7505	225135		168964		168964		182481
											13517	
4	5	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		950701,14	1441,14	0	0	0	0	0
						294228	685,71	0	0		0	
5	6	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	68,95	929,85	20,28	64113	1399	39444	21849	92839
						337,5	3,23	23271	223		6877	
6	7	фирма DALSEM	Комплектная поставка:Трансформаторная подстанция в блочно-модульном исполнении	комплект	1	39301037,5		39301038				39301038
										39301038		
			Отпускная цена			39301038		39301038				
			Сметная стоимость оборудовании					*39301038*				
			ИТОГО:					39812751	8043	424008	75433	39935156
								79663	2714	39301038	46972	
			В том числе :									
			Стоимость оборудовании, всего							39301038		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		4792219				
			Итого с НДС									44 727 375

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрущев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КСМ Техновид"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андриянова М.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Заказчик : ТОО "КСМ Техновид"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТехнОВиД плюс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект : ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 7-1-2 .Благоустройство.Подпорные стены

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42	185,47 102,28	83,19 42,42	7790 4296	3494 1782	0	4376 973	13139
2	2	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение катком	м2 площади уплотнения	23,52	197,12 89,01	34,24 14,22	4636 2094	805 334	1737	2282 553	7471
3	3	Е11-060101-0101)	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11,2	17053,72 1528,2	1145,48 292,98	191002 17116	12829 3281	161056	18561 16765	226328
4	4	Е11-060401-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	68,88	29034,4 8323,52	2291,25 596,31	1999889 573324	157821 41074	1268744	559102 204789	2763710
5	5	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0672	226837		15243		15243	1219	16462
6	6	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,304	220575		728780		728780	58302	787082
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,5	185,47 102,28	83,19 42,42	4729 2608	2122 1082	0	2657 591	7977
8	8	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение катком	м2 площади уплотнения	14,28	197,12 89,01	34,24 14,22	2815 1271	489 203	1055	1386 336	4537
9	9	Е11-060101-0101)	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,8	17053,72 1528,2	1145,48 292,98	115965 10392	7789 1992	97784	11269 10179	137413
10	10	Е11-060401-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	41,82	29034,4 8323,52	2291,25 596,31	1214219 348090	95820 24938	778309	339455 124294	1677968
11	11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	226837		9255		9255	740	9995
12	12	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,18212	220575		481321		481321	38506	519827
13	13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,5	185,47 102,28	83,19 42,42	7512 4142	3369 1718	0	4219 938	12669
14	14	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение катком	м2 площади уплотнения	24,3	197,12 89,01	34,24 14,22	4790 2163	832 346	1795	2358 572	7720
15	15	Е11-060101-0101)	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,64	17053,72 1528,2	1145,48 292,98	147344 13204	9897 2531	124244	14319 12933	174596
16	16	Е11-060401-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	54,27	29034,4 8323,52	2291,25 596,31	1575697 451717	124346 32362	999633	440512 161297	2177506
17	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1647	226837		37360		37360		40349

				т							2989	
18	18	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,6187	220575		1239345		1239345		1338493
											99148	
19	19	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48	185,47	83,19	8903	3993	0	5001	15016
						102,28	42,42	4909	2036		1112	
20	20	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	28,8	197,12	34,24	5677	987	2127	2795	9150
						89,01	14,22	2563	410		678	
21	21	Е11-060101-0101)	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,24	17053,72	1145,48	174630	11730	147252	16970	206928
						1528,2	292,98	15649	3000		15328	
22	22	Е11-060401-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	69,12	29034,4	2291,25	2006858	158371	1273165	561050	2773341
						8323,52	596,31	575322	41217		205433	
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1952	226837		44279		44279		47821
											3542	
24	24	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,0688	220575		1559201		1559201		1683937
											124736	
25	25	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	88,080625	185,47	83,19	16336	7327	0	9177	27554
						102,28	42,42	9009	3736		2041	
26	26	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	52,848375	197,12	34,24	10417	1810	3904	5128	16789
						89,01	14,22	4704	752		1244	
27	27	Е11-060101-0101)	Подготовка бетонная. Устройство	м3	18,32077	17053,72	1145,48	312437	20986	263453	30363	370224
						1528,2	292,98	27998	5368		27424	
28	28	Е11-060401-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	125,42681	29034,4	2291,25	3641692	287384	2310315	1018095	5032570
						8323,52	596,31	1043993	74793		372783	
29	29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,532007	226837		120679		120679		130333
											9654	
30	30	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	11,0100781	220575		2428548		2428548		2622832
											194284	
31	31	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80	185,47	83,19	14838	6656	0	8335	25027
						102,28	42,42	8182	3394		1854	
32	32	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	48	197,12	34,24	9462	1644	3546	4658	15250
						89,01	14,22	4272	683		1130	
33	33	Е11-060101-0101)	Подготовка бетонная. Устройство	м3	16,64	17053,72	1145,48	283774	19061	239284	27577	336259
						1528,2	292,98	25429	4875		24908	
34	34	Е11-060401-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	123,2	29034,4	2291,25	3577038	282282	2269298	1000020	4943223
						8323,52	596,31	1025458	73465		366165	
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4832	226837		109608		109608		118377
											8769	
36	36	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	10,6336	220575		2345506		2345506		2533147
											187641	
37	37	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	415,8	185,47	83,19	77118	34590	0	43320	130073
						102,28	42,42	42528	17638		9635	
38	38	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	249,48	197,12	34,24	49177	8543	18429	24209	79257
						89,01	14,22	22206	3548		5871	
39	39	Е11-060101-0101)	Подготовка бетонная. Устройство	м3	88,2	17053,72	1145,48	1504138	101031	1268320	146172	1782335
						1528,2	292,98	134787	25841		132025	
40	40	Е11-060401-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	661,5	29034,4	2291,25	19206256	1515662	12184585	5369425	26541735
						8323,52	596,31	5506008	394459		1966054	
41	41	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5578	226837		580204		580204		626620
											46416	
42	42	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	47,6847	220575		10518053		10518053		11359497
											841444	
			ИТОГО:					56392521	2881670	43627417	9672791	71350532
								9883434	766858		5285225	
			В том числе :									

			Стоимость оборудования, всего						**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		
			НДС			**12 %**		**8562063,84**			
			Итого с НДС								**79 912 596**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрущев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КСМ Техновид"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андрянова М.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "КСМ Техновид"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТехнОВиД плюс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект : ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 5-1-2 Наружные сети канализации работы

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		844,335207	207,5	194,82	175200	164493	0	42099	234683
				м3 грунта		12,68	56,57	10706	47764		17384	
2	2	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		367,9588359	163,52	153,47	60169	56470	0	14468	80608
				м3 грунта		10,05	44,56	3698	16396		5971	
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам группа - 1.2		11,3801702	2415,34	0	27487	0	0	19791	51060
				м3 грунта		2415,34	0	27487	0		3782	
4	4	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		37,414871	218,76	207,51	8185	7764	4	2075	11081
				м3 грунта		11,14	65,88	417	2465		821	
5	5	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		59,8637935	621		37175				40149
				т							2974	
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		37,414871	23,07	19,2	863	719	4	329	1287
				м3 грунта		3,76	8,46	141	317		95	
7	7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы: засыпка вручную. Группа		11,3801702	955,8	0	10877	0	0	7832	20206
				м3 грунта		955,8	0	10877	0		1497	
8	8	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		1174,879172	16,65	16,65	19562	19562	0	6209	27833
				м3 грунта		0	7,34	0	8624		2062	
9	9	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		20,92	1670		34936		34936		37731
				м3							2795	
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1174,879172	185,47	83,19	217905	97738	0	122404	367534
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	120167	49838		27225	
11	11	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1174,879172	87,62	72,97	102943	85731	3642	26452	139747
				м3 уплотненного грунта		11,55	19,72	13570	23169		10352	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1011919

			Раздел: 2. Канализация К1.1									
12	12	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	53	6323,8	45,91	335161	2433	276633	56186	422655
						1058,4	23,34	56095	1237		31308	
13	13	Е11-220101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0366	503338,75	9135,38	18422	334	711	17385	38672
						474768	5028,27	17377	184		2865	
14	14	С123-011201-0202	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	36,8928	2706		99832		99832		107819
											7987	
15	15	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0077	652324,75	207277,57	5023	1596	97	3823	9554
						432432	69043	3330	532		708	
16	16	С123-010502-0714	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 13.6 - 200х14.7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,777	6657		51771		51771		55913
											4142	
17	17	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	12,75	32377,84	7770,33	412817	99071	130817	225730	689631
						14347,33	3535,8	182928	45081		51084	
18	18	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	9	20281		182529		182529		197131
											14602	
19	19	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	12	11028		132336		132336		142923
											10587	
20	20	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	8	16593		132744		132744		143364
											10620	
21	21	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	9	23195		208755		208755		225455
											16700	
22	22	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	26	1992		51792		51792		55935
											4143	
23	23	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	25293		227637		227637		245848
											18211	
24	24	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,11	582222		64044		64044		69168
											5124	
25	25	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,95	83,95	1,76	416	9	250	109	567
						31,65	0,32	157	2		42	
26	26	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,192	776530,16	6674,42	149094	1282	133539	17220	179619
						74340,7	1664,48	14273	320		13305	
27	27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	117,90072	929,85	20,28	109630	2391	67447	37360	158749
						337,5	3,23	39791	381		11759	
28	28	С123-020802-0115	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	4711		4711		4711		5088
											377	
29	29	С123-020802-0118	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150х150 ГОСТ 6942-98	шт.	1	8168		8168		8168		8821
											653	
30	30	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	6	595		3570		3570		3856
											286	
31	31	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,01062	50262,11	9235,04	534	98	148	217	811
						27074,5	2574,08	288	27		60	
32	32	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01062	261058		2772		2772		2994
											222	
33	33	Е11-100103-0202 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,805	3976,95	72,01	3201	58	1976	1075	4618
						1450,61	32,74	1168	26		342	
34	34	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000376	277982		105		105		113
											8	
35	35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,49482	99,64	2,47	49	1	21	19	73
						54,13	0,32	27	0		5	
36	36	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49482	83,95	1,76	42	1	25	11	57
						31,65	0,32	16	0		4	
37	37	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,56	32377,84	7770,33	50509	12122	16006	27619	84378
						14347,33	3535,8	22382	5516		6250	

38	38	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	20281		20281		20281		21903
											1622	
39	39	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	16593		33186		33186		35841
											2655	
40	40	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	23195		23195		23195		25051
											1856	
41	41	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	3	1992		5976		5976		6454
											478	
42	42	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3168		3168		3168		3421
											253	
43	43	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25293		25293		25293		27316
											2023	
44	44	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7323,8	2157,7	7324	2158	570	5298	13632
						4596,48	755,01	4596	755		1010	
45	45	С123-040102-2006	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 200, типа Simetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	139463		139463		139463		150620
											11157	
46	46	С123-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	7998		15996		15996		17276
											1280	
47	47	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0045	1211305,91	36986,99	5451	166	3848	1423	7424
						319260	210,08	1437	1		550	
48	48	С123-020303-7511	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16	шт.	2	6196		12392		12392		13383
											991	
49	49	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0007	652324,75	207277,57	457	145	9	348	869
						432432	69043	303	48		64	
50	50	С123-010801-0117	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 200, толщина стенки 4 мм	м	0,707	2523		1784		1784		1927
											143	
51	51	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2340,73	1432,78	2341	1433	0	1346	3982
						907,95	451,65	908	452		295	
52	52	С123-020601-0512	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 200x200x200	шт.	1	8249		8249		8249		8909
											660	
53	53	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1588,21	973,01	3176	1946	0	1825	5401
						615,2	306,62	1230	613		400	
54	54	С123-020601-0305	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 200	шт.	2	4460		8920		8920		9634
											714	
			Итого по разделу: 2. Канализация К1.1									3206855
			Раздел: 3. Канализация бытовая напорная К1н									
55	55	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0603	414235,35	112689,91	24978	6795	180	20032	48611
						298566	36988,6	18004	2230		3601	
56	56	С123-010502-0708	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 13.6 - 90x6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	60,903	1351		82280		82280		88862
											6582	
57	57	Е11-220101-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,006	574463,73	99395,86	3447	596	156	2870	6822
						449064	34164,98	2694	205		505	
58	58	С123-011201-0203	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 200 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	6,048	4553		27537		27537		29740
											2203	
59	59	С123-021001-0203	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	1	513		513		513		554
											41	
60	60	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,98	32377,84	7770,33	128864	30925	40836	70463	215273
						14347,33	3535,8	57102	14072		15946	
61	61	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	20281		40562		40562		43807
											3245	

62	62	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	4	11028		44112		44112		47641
											3529	
63	63	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	4	16593		66372		66372		71682
											5310	
64	64	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	23195		46390		46390		50101
											3711	
65	65	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	6	1992		11952		11952		12908
											956	
66	66	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3168		6336		6336		6843
											507	
67	67	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	25293		50586		50586		54633
											4047	
68	68	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,062284	582222		36263		36263		39164
											2901	
69	69	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,80278	83,95	1,76	235	5	142	62	321
						31,65	0,32	89	1		24	
70	70	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,566288	929,85	20,28	37721	823	23207	12855	54622
						337,5	3,23	13691	131		4046	
71	71	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,11	30514,47	7716,62	64386	16282	22825	32356	104481
						11980,13	3509,48	25278	7405		7739	
72	72	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	31786		31786		31786		34329
											2543	
73	73	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18021		18021		18021		19463
											1442	
74	74	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	25009		25009		25009		27010
											2001	
75	75	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	42726		42726		42726		46144
											3418	
76	76	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	3	1992		5976		5976		6454
											478	
77	77	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25293		25293		25293		27316
											2023	
78	78	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,013841	582222		8059		8059		8704
											645	
79	79	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,622845	83,95	1,76	52	1	31	14	71
						31,65	0,32	20	0		5	
80	80	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,1614	929,85	20,28	13168	287	8101	4487	19067
						337,5	3,23	4779	46		1412	
81	81	Е11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	26555,32	0	26555	0	1531	24774	55435
						25024,24	0	25024	0		4106	
82	82	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1588,21	973,01	3176	1946	0	1825	5401
						615,2	306,62	1230	613		400	
83	83	С123-020303-1805	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 90, PN 12,5	шт.	1	2354		2354		2354		2542
											188	
84	84	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00244	1166462,95	543601,96	2846	1327	46	1898	5124
						604136,4	181495,56	1474	443		380	
85	85	С123-020103-2808	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80	шт.	1	2293		2293		2293		2476
											183	
86	86	С123-020302-8209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN [illegible]	шт.	1	1211		1211		1211		1308
											97	
87	87	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,07	32377,84	7770,33	34644	8314	10978	18944	57875
						14347,33	3535,8	15352	3783		4287	

88	88	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	20281		20281		20281	1622	21903
89	89	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	16593		16593		16593	1327	17920
90	90	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	23195		23195		23195	1856	25051
91	91	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	1992		1992		1992	159	2151
92	92	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25293		25293		25293	2023	27316
93	93	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм.	задвижка или клапан	3	2422,73	90,42	7268	271	978	6102	14440
						2006,2	48,48	6019	145		1070	
94	94	С123-040102-2003	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 80, типа Sirmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	44190		132570		132570	10606	143176
95	95	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	2452		14712		14712	1177	15889
96	96	С123-020302-8209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 80, PN	шт.	6	1211		7266		7266	581	7847
97	97	С123-030103-0801	Головка соединительная ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	723		723		723	58	781
98	98	С123-030103-0403	Гибкий шланг для подключения аварийного насоса	м	1	1145		1145		1145	92	1237
99	99	5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	41127		41127		41127		41127
			Отпускная цена			41127		41127				
			Сметная стоимость оборудования					*41127*				
			Итого по разделу: 3. Канализация бытовая напорная К1п									**1513622**
			Раздел: 4. КНС									
100	100	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	130,110594	207,5	194,82	26998	25348	0	6487	36164
						12,68	56,57	1650	7360		2679	
101	101	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	422,5200117	163,52	153,47	69090	64844	0	16613	92559
						10,05	44,56	4246	18827		6856	
102	102	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	13,0676292	2415,34	0	31563	0	0	22725	58631
						2415,34	0	31563	0		4343	
103	103	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	20,7814	218,76	207,51	4546	4312	2	1152	6154
						11,14	65,88	232	1369		456	
104	104	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	33,25024	621		20648			1652	22300
105	105	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20,7814	23,07	19,2	479	399	2	183	715
						3,76	8,46	78	176		53	
106	106	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа	м3 грунта	13,0676292	955,8	0	12490	0	0	8993	23202
						955,8	0	12490	0		1719	
107	107	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	531,8492057	16,65	16,65	8855	8856	0	2811	12599
						0	7,34	0	3904		933	
108	108	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	531,8492057	185,47	83,19	98642	44244	0	55410	166376
						102,28	42,42	54398	22561		12324	
109	109	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	531,8492057	87,62	72,97	46601	38809	1649	11974	63261
						11,55	19,72	6143	10488		4686	
110	110	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,78	16612,06	1145,48	12957	894	10872	1293	15390
						1528,2	292,98	1192	229		1140	
111	111	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,7	18840,18	1763,74	50868	4762	39567	7110	62616
						2421,87	471,88	6539	1274		4638	
112	112	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06552	226837		14862		14862	1189	16051

113	113	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1177	225135		26498		26498		28618
											2120	
114	114	Ц13-070401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	46831,92	1543,02	46832	1543	1469	26970	79706
						43820	392,5	43820	392		5904	
115	115	Прайс лист	Канализационная насосная станция типа КНС-ЭКОЛОС КНС-11/12С/2,0-5,01/3,49 на основе емкости из стеклопластика	шт.	1	1605574,14		1605574				1605574
										1605574		
			Отпускная цена			1605574		1605574				
			Сметная стоимость оборудования					*1605574*				
			Итого по разделу: 4. КНС									2289916
			Раздел: 5. Водопровод хоз-питьевой, противопожарный									
116	116	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	106,375	207,5	194,82	22073	20724	0	5304	29567
						12,68	56,57	1349	6018		2190	
117	117	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5,625	163,52	153,47	920	864	0	221	1232
						10,05	44,56	57	251		91	
118	118	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. I группа	м3 грунта	15	955,8	0	14337	0	0	10323	26633
						955,8	0	14337	0		1973	
119	119	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15	1670		25050		25050		27054
											2004	
120	120	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	101,375	16,65	16,65	1688	1688	0	536	2402
						0	7,34	0	744		178	
121	121	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	106,375	185,47	83,19	19729	8849	0	11083	33277
						102,28	42,42	10880	4512		2465	
122	122	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	106,375	87,62	72,97	9321	7762	330	2395	12653
						11,55	19,72	1229	2098		937	
123	123	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0003	1447985,08	587514,33	434	176	24	298	791
						781893	220050,73	235	66		59	
124	124	С123-010401-0215	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	0,3012	20367		6135		6135		6626
											491	
125	125	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0375	365759,04	88948,32	13716	3335	50	11299	27016
						275481	28856,8	10331	1082		2001	
126	126	С123-010405-0601	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	37,875	1031		39049		39049		42173
											3124	
127	127	С123-020803-2001	Муфта-фланец для стальных и чугунных труб DN 50 PN 16, с уплотняющей прокладкой ГОСТ 5525-88(фланец 1-50-16 (ст.25)приварной)	шт.	4	49212		196848		196848		212596
											15748	
128	128	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	846		846		846		914
											68	
129	129	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	818		818		818		883
											65	
130	130	С121-130809-9901	Лента детекционная	м	37,5	51		1912		1912		2065
											153	
131	131	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0375	71838,91	0	2694	0	81	2587	5703
						69679,5	0	2613	0		422	
132	132	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0375	78280,54	0	2936	0	323	2587	5965
						69679,5	0	2613	0		442	
133	133	Е11-220701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0375	151813,34	0	5693	0	2035	3622	10060
						97551,3	0	3658	0		745	
134	134	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.	задвижка или клапан	1	1463,62	30,14	1464	30	172	1264	2946
						1261,04	16,16	1261	16		218	
135	135	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002(задвижка фланцевая с обрезиненным клином, класс герметичности "А" диам.50 мм)	шт.	1	27038		27038		27038		29201
											2163	
			Итого по разделу: 5. Водопровод хоз-питьевой, противопожарный									479757

			ИТОГО:					**6945690**	**862732**	**3463396**	**1048575**	**8502074**
								915039	**314189**	**1646701**	**507804**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**1646701**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			НДС			**12 %**		**1020248,88**				
			Итого с НДС									**9 522 323**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрушев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КСМ Техновид"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андрянова М.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "КСМ Техновид"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на 5-1-1 Наружные сети водопровода работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3		1029,308441	207,5	194,82	213582	200530	0	51321	286095
				м3 грунта		12,68	56,57	13052	58228		21192	
2	2	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3		1264,474809	163,52	153,47	206767	194059	0	49718	277004
				м3 грунта		10,05	44,56	12708	56345		20519	
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2		39,1074683	2415,34	0	94458	0	0	68010	175465
				м3 грунта		2415,34	0	94458	0		12997	
4	4	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3		440,6885949	218,76	207,51	96405	91448	48	24438	130510
				м3 грунта		11,14	65,88	4909	29033		9667	
5	5	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		705,1017519	621		437868				472897
				т							35029	
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		440,6885949	23,07	19,2	10167	8461	48	3877	15168
				м3 грунта		3,76	8,46	1657	3728		1124	
7	7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Грунты		284,535	955,8	0	271959	0	0	195810	505190
				м3 грунта		955,8	0	271959	0		37421	
8	8	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		284,535	1670		475173		475173		513187
				м3							38014	
9	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		2332,890719	16,65	16,65	38843	38842	0	12329	55266
				м3 грунта		0	7,34	0	17123		4094	
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2332,890719	185,47	83,19	432681	194073	0	243050	729789
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	238608	98961		54058	
11	11	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		2332,890719	87,62	72,97	204408	170231	7232	52524	277487
				м3 уплотненного грунта		11,55	19,72	26945	46005		20555	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									3438058
			Раздел: 2. Водопровод хоз-питьевой, противопожарный ВО									
12	12	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		37,305	3271,84	169,02	122056	6305	68529	48838	184566
				м3 основания		1265,82	56,56	47221	2110		13672	
13	13	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0116	533049,24	75095,7	6183	871	109	5501	12619
				км трубопровода		448569	30433,2	5203	353		935	
14	14	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80		11,6464	1191		13871		13871		14981
				м							1110	

15	15	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0116	997249,91	36842,12	11568	427	7455	3650	16435
						317695	161,6	3685	2		1217	
16	16	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0262	614039,85	119847,85	16088	3140	406	13720	32193
						478710	50238,42	12542	1316		2385	
17	17	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,3048	2712		71339		71339		77046
											5707	
18	18	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0262	1577749,97	38898,64	41337	1020	31912	8329	53639
						320825	290,88	8406	8		3973	
19	19	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0155	1466348,08	590069,33	22728	9146	1463	15375	41151
						781893	220050,73	12119	3411		3048	
20	20	С123-010401-0215	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	15,562	20367		316951		316951		342307
											25356	
21	21	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0155	3835090,85	287030,44	59444	4449	47160	8655	73547
						505495	58512,24	7835	907		5448	
22	22	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,4533	700372,62	233165,44	317479	105694	8910	236060	597822
						447552	78467,3	202875	35569		44283	
23	23	С123-010405-0609	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	457,833	15776		7222773		7222773		7800595
											577822	
24	24	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0116	71838,91	0	833	0	25	800	1764
						69679,5	0	808	0		131	
25	25	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0262	78280,54	0	2051	0	225	1807	4167
						69679,5	0	1826	0		309	
26	26	Е11-220701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,4688	151813,34	0	71170	0	25438	45275	125761
						97551,3	0	45732	0		9316	
27	27	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,015	1716209,1	743537,23	25743	11153	1186	17370	46562
						893592	276097,79	13404	4141		3449	
28	28	С123-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06	19067		287149		287149		310121
											22972	
29	29	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	3835090,85	287030,44	57526	4306	45638	8376	71174
						505495	58512,24	7582	878		5272	
30	30	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	13383,86	1312,49	26768	2625	14677	9436	39100
						4732,91	32,8	9466	66		2896	
31	31	Е11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15	1883,94	11,83	28259	177	6096	21831	54097
						1465,71	4,36	21986	65		4007	
32	32	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,026	2929008,74	1317849,23	76154	34264	2384	51139	137476
						1519461	467299,24	39506	12150		10183	
33	33	С123-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,104	37640		982555		982555		1061159
											78604	
34	34	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,026	7700586,41	1203245,15	200215	31285	153678	24003	242155
						586656	345866,09	15253	8993		17937	
35	35	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	21757,02	2133,6	65271	6401	35789	23009	95342
						7693,89	53,33	23082	160		7062	
36	36	Е11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	26	1883,94	11,83	48982	307	10566	37840	93768
						1465,71	4,36	38108	113		6946	
37	37	С123-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	37640		180672		180672		195126
											14454	
38	38	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0048	7700586,41	1203245,15	36963	5775	28371	4431	44706

				км трубопровода		586656	345866,09	2816	1660		3312	
39	39	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0116	997249,91	36842,12	11568	427	7455	3650	16435
				км трубопровода		317695	161,6	3685	2		1217	
40	40	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0262	1577749,97	38898,64	41337	1020	31912	8329	53639
				км трубопровода		320825	290,88	8406	8		3973	
41	41	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0155	3835090,85	287030,44	59444	4449	47160	8655	73547
				км трубопровода		505495	58512,24	7835	907		5448	
42	42	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,015	5483092,57	792202,69	82246	11883	63138	10698	100380
				км трубопровода		481707	238711,27	7226	3581		7436	
43	43	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0308	7700586,41	1203245,15	237178	37060	182049	28434	286861
				км трубопровода		586656	345866,09	18069	10653		21249	
44	44	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		22,55	25108,95	10043,74	566207	226487	58812	379777	1021663
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12457,16	4554,49	280909	102704		75679	
45	45	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	4	20281		81124		81124	6490	87614
46	46	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	2	11028		22056		22056	1764	23820
47	47	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	8	16593		132744		132744	10620	143364
48	48	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	4	23195		92780		92780	7422	100202
49	49	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	7	31786		222502		222502	17800	240302
50	50	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18021		72084		72084	5767	77851
51	51	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	12	25009		300108		300108	24009	324117
52	52	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	6	42726		256356		256356	20508	276864
53	53	С121-040302-0116	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	52950		52950		52950	4236	57186
54	54	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	32	1992		63744		63744	5100	68844
55	55	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	7	3168		22176		22176	1774	23950
56	56	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	11	25293		278223		278223	22258	300481
57	57	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,21107	582222		122890		122890	9831	132721
58	58	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,49815	83,95	1,76	797	17	480	210	1088
						31,65	0,32	301	3		81	
59	59	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,561	776530,16	6674,42	435633	3745	390184	50314	524823
						74340,7	1664,48	41705	934		38876	
60	60	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	185,633032	929,85	20,28	172611	3765	106195	58823	249949
						337,5	3,23	62651	600		18515	
61	61	Ц13-070401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	46831,92	1543,02	46832	1543	1469	26970	79706
						43820	392,5	43820	392		5904	

62	62	Прайс лист	Канализационная насосная станция типа КНС-ЭКОЛОС КНС-11/12С/2.0-5.01/3.49 на основе емкости из стеклопластика	шт.	1	1521383,88		1521384				1521384
										1521384		
			Отпускная цена			1521384		1521384				
			Сметная стоимость оборудования					*1521384*				
63	63	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	3212,88	198,18	12852	793	2209	10126	24816
						2462,46	94,66	9850	379		1838	
64	64	С123-030103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	39735		79470		79470		85828
											6358	
65	65	С123-030103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	41895		41895		41895		45247
											3352	
66	66	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	43175		43175		43175		46629
											3454	
67	67	Е11-220801-0103 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	1,6505	75411,04	13972,92	124466	23062	31730	77069	217658
						42213,6	4952,58	69674	8174		16123	
68	68	С123-020803-1304	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 250 ГОСТ 5525-88	шт.	4	131369		525476		525476		567514
											42038	
69	69	С123-020803-0707	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 250, длиной 350 мм ГОСТ 5525-88	шт.	4	112525		450100		450100		486108
											36008	
70	70	С123-020803-0706	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 200, длиной 350 мм ГОСТ 5525-88(DN 100)	шт.	1	96976		96976		96976		104734
											7758	
71	71	С123-020803-0705	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 150, длиной 350 мм ГОСТ 5525-88(DN 50)	шт.	1	70993		70993		70993		76672
											5679	
72	72	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0689	341716,16	3164,7	23544	218	19402	4001	29749
						56961,3	1696,8	3925	117		2204	
73	73	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,052	1166462,95	543601,96	60656	28268	974	40444	109188
						604136,4	181495,56	31415	9438		8088	
74	74	С123-020101-0642	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	33017		66034		66034		71317
											5283	
75	75	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.	задвижка или клапан	7	1463,62	30,14	10245	211	1207	8851	20624
						1261,04	16,16	8827	113		1528	
76	76	С123-040102-2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа Siemetex ГОСТ 5762-2002	шт.	7	29845		208915		208915		225628
											16713	
77	77	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2422,73	90,42	4845	181	652	4068	9626
						2006,2	48,48	4012	97		713	
78	78	С123-040102-2004	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100 типа Siemetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54521		109042		109042		117765
											8723	
79	79	Е11-220901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	6	11894,66	5354,2	71368	32125	4225	45804	126546
						5836,32	1874,83	35018	11249		9374	
80	80	С123-040102-2007	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 250, типа Siemetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	262261		1573566		1573566		1699451
											125885	
81	81	Е11-220901-0208 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	1	35189,97	11027,14	35190	11027	1483	26323	66434
						22680	3908,96	22680	3909		4921	
82	82	5101-0102-2305 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 500, типа Siemetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1699155		1699155				1699155
										1699155		
			Отпускная цена			1699155		1699155				
			Сметная стоимость оборудования					*1699155*				
83	83	Е11-221001-0102	Вантузы двойные. Установка	шт.	1	4181,63	282,2	4182	282	257	3738	8554
						3642,08	133,91	3642	134		634	
84	84	С123-051206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	43927		43927		43927		47441
											3514	
85	85	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	3	1698,75	235,62	5096	707	62	4496	10359
						1442,5	86,79	4328	260		767	

86	86	С123-041013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	22189		66567		66567		71892
											5325	
87	87	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.	задвижка или клапан	2	1463,62	30,14	2927	60	345	2529	5892
						1261,04	16,16	2522	32		436	
88	88	С123-041001-0206	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна. Т от -20°С до 200°С. PN 16. DN 50. типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	28571		57142		57142		61713
											4571	
89	89	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	5214,01	119,08	10428	239	6371	3806	15373
						1909,3	32,32	3819	65		1139	
90	90	С123-030301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	2	176796		353592		353592		381879
											28287	
91	91	С123-030302-0505	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/40-125, типа Sensus	шт.	2	40119		80238		80238		86657
											6419	
92	92	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2577,37	0	5155	0	4394	746	6373
						380,46	0	761	0		472	
93	93	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2570,37	88,94	10281	356	1188	8626	20420
						2184,42	16,16	8738	65		1513	
94	94	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1405		2810		2810		3035
											225	
95	95	С123-040902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005(кран шаровый 15 PN)	шт.	2	9528		19056		19056		20580
											1524	
96	96	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	20	669,61	30,24	13392	605	423	12241	27684
						618,24	0	12365	0		2051	
97	97	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	1698		33960		33960		36677
											2717	
98	98	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1280,95	60,48	2562	121	123	2295	5246
						1159,2	0	2318	0		389	
99	99	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	3058		6116		6116		6605
											489	
100	100	Е11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	20	3804,87	221,66	76097	4433	4817	66499	154004
						3342,36	16,16	66847	323		11408	
101	101	С123-020103-0315	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	11904		238080		238080		257126
											19046	
102	102	С123-020103-0315	Фланцы стальные накладные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	16	11904		190464		190464		205701
											15237	
103	103	Е11-221201-0111 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	2	24857,87	17996,34	49716	35993	972	23326	78885
						6375,6	5405,36	12751	10811		5843	
104	104	С123-020103-0320	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 500 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	51392		102784		102784		111007
											8223	
105	105	С123-020303-7513	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	11751		188016		188016		203057
											15041	
106	106	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1588,21	973,01	12706	7784	0	7301	21608
						615,2	306,62	4922	2453		1601	
107	107	С123-020303-1213	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16	шт.	5	12290		61450		61450		66366
											4916	
108	108	С123-020303-1913	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16	шт.	2	17755		35510		35510		38351
											2841	
109	109	С123-020303-1213	Отвод полиэтиленовый сварной от 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16	шт.	1	12290		12290		12290		13273
											983	
110	110	Е11-221101-0109 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	50042,79	30247,03	100086	60494	6073	53069	165407
						16759,34	10042,96	33519	20086		12252	
111	111	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	4	797,27	0	3189	0	0	2424	6062
						797,27	0	3189	0		449	
112	112	С124-010201-0129	Флуоресцентный указатель пожарного гидранта	шт.	4	2630		10520		10520		11362
											842	

113	113	Е11-060101-0101	Упор бетонный (бетон В7,5). Устройство	м3	2,7	16612,06	1145,48	44853	3093	37634	4475	53274
						1528,2	292,98	4126	791		3946	
114	114	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0.3. Кзм=0.3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,4533	31109,76	20336,76	14102	9218	0	4444	20030
						10773	5297,35	4883	2401		1484	
115	115	С121-130809-9901	Лента детекционная	м	453,3	51		23118		23118		24967
											1849	
116	116	Ц13-080201-3413 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	420,4	48,25	0,3	20284	126	1635	13385	36363
						44,06	0,16	18523	67		2694	
117	117	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	420,4	72		30269		30269		32691
											2422	
118	118	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	420,4	362,25	156,27	152290	65696	18657	65835	235575
						161,6	55,9	67937	23500		17450	
119	119	С123-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2142	453803		97205		97205		104981
											7776	
120	120	С123-060201-0303	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,214608	433663		93068		93068		100513
											7445	
121	121	Е11-220901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1	11894,66	5354,2	11895	5354	704	7634	21091
						5836,32	1874,83	5836	1875		1562	
122	122	С123-040908-0520	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином и неподвижным шпинделем с электроприводом Z945X-16Q(30Ч9396р)	шт.	1	4073346		4073346		4073346		4399214
											325868	
			Итого по разделу: 2. Водопровод хоз-питьевой, противопожарный ВО									30564147
			ИТОГО:					29356145	1705831	21887126	2365937	34002205
								2104785	597448	3220539	2280123	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							3220539		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		4080264,6				
			Итого с НДС									38 082 470

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрущев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КСМ Техновид"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андриянова М.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "КСМ Техновиа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТехОВиД плюс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Производственный цех "ТОО "КСМ Техновиа", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 месяц, год) на 7-1-3 Ограждение территории.МАФы.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	У86-010602-0601 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2.5 м х 2.0 м	секция	40	28109 5333	8400 3221	1524360 213320	336000 128840	975040	252680 142160	1919200
2	2	У86-010602-0701 0	Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектно -сметным, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2.5. с металлическими стойками возмены секции 2.0 м х2.5 м	секция	98	54993 13816	436 128	5389314 1353968	42728 12544	2992618	970004 508718	6868036
3	3	У86-010605-0501 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0.85 х 1. с металлическими стойками	конструкция	1	68670 14707	692 218	68670 14707	692 218	53271	10803 6358	85831
4	4	У86-010605-0103 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	2	182550 33263	1497 557	365100 66526	2994 1114	295580	47682 33822	445804
5	5	СПрайс Лист	Урны металлические	шт	5	13392,86		66964		66964	5357	72321
6	6	СПрайс Лист	Скамья металлическая с деревянным покрытием	шт	5	44697,5		223488		223488	17879	241367
			ИТОГО:					7637896	382414	5666961	1281169	9632559
								1648521	142716		713494	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		1155593				
			Итого с НДС									10 788 466

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрушев С.А.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КСМ Техновиа"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Андрианова М.В.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "КСМ Техновид"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 7-1-1Устройство покрытия

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-гравийные смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20	1300,81 172,51	1126,13 290,89	26016 3450	22523 5818	43	10009 2882	38907
2	2	С121-010201-0505	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,22	3572		4358		4358	349	4707
3	3	С121-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,22	2001		2441		2441	195	2636
4	4	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. зпесны. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34	3066,15 172,51	1126,13 290,89	104249 5865	38288 9890	60095	17016 9701	130966
5	5	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,14	131490,14 0	1988,24 1120,56	18409 0	278 157	18130	169 1486	20064
6	6	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	200	1447,52 54,3	132,35 37,25	289504 10860	26470 7450	252174	19775 24742	334021
7	7	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	200	629,9 0,6	0,08 0	125980 120	16 0	125844	130 10089	136199
8	8	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	200	1484,17 54,3	132,35 37,25	296834 10860	26470 7450	259504	19775 25329	341938
9	9	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,31182	9227,95 263,3	1653,22 431,98	85929 2452	15395 4023	68083	6992 7434	100355
10	10	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	90	1834,15 926,94	34,07 14,73	165074 83425	3067 1326	78583	91530 20528	277132
11	11	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,05	42858		173575		173575	13886	187461
12	12	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмн=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	50	1717,37 926,94	34,07 14,73	85868 46347	1703 736	37818	50850 10937	147655
13	13	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,8	42858		34286		34286	2743	37029
14	14	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	52	4063,66 2038,92	2017,96 867,6	211310 106024	104934 45115	353	163230 29963	404503
15	15	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные Б-2 /V=0,034м3/	м3	0,884	71825		63493		63493	5079	68572
			ИТОГО:					1687326 269403	239144 81965	1178780	379476 165343	2232143
			В том числе :									
			НДС			12 %		267857,16				
			Итого с НДС									2 500 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрушев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял

ТОО "КСМ

(наименование организации, бизнес

Директор Андриянова М.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "КСМ Техновид"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТехнОВиД плюс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект : ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 7-2-1 Устройство дороги

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-гравийные смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	285,087125	1300,81 172,51	1126,13 290,89	370844 49180	321045 82929	619	142678 41082	554604
2	2	С121-010201-0505	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	173,9031463	3572		621182		621182	49695	670877
3	3	С121-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	173,9031463	2001		347980		347980	27838	375818
4	4	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	171,052275	3066,15 172,51	1126,13 290,89	524472 29508	192627 49757	302337	85607 48806	658885
5	5	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,0377171	131490,14 0	1988,24 1120,56	136450 0	2063 1163	134386	1256 11016	148722
6	6	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1140,3485	1447,52 54,3	132,35 37,25	1650677 61921	150925 42478	1437831	112751 141074	1904502
7	7	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1140,3485	629,9 0,6	0,08 0	718306 684	91 0	717530	739 57524	776569
8	8	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1140,3485	1484,17 54,3	132,35 37,25	1692471 61921	150925 42478	1479625	112751 144418	1949640
			Итого по разделу:									7039617
			Раздел: 1. В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА.УТРОЙСТВО БЕТОННОГО БОРДЮРНОГО КАМНЯ									
9	9	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	35	9227,95 263,3	1653,22 431,98	322978 9216	57862 15119	255900	26282 27941	377201
10	10	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	500	1834,15 926,94	34,07 14,73	917075 463470	17035 7365	436570	508502 114046	1539623
11	11	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	22,5	43020		967950		967950	77436	1045386
			Итого по разделу: 1. В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА.УТРОЙСТВО БЕТОННОГО БОРДЮРНОГО КАМНЯ									2962210
			ИТОГО:					8270385 675900	892573 241289	6701910	990566 740876	10001829

			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		
			НДС			**12 %**		**1200219,48**			
			Итого с НДС								**11202048**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрущев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял

ТОО "КСМ
(наименование организации, бизнес

Директор
Андриянова М.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "КСМ Техновид"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТехнОВиД плюс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект : ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-16 Электромонтажные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1	Ц13-080306-0308 Изм. и доп. вып. 18	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	шт.	1	90614,94	105,84	90615	106	28386	44729	146171
						62123	0	62123	0		10827	
2	2	ПРАЙС ТОО "ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК"	**Щит распределительный РП-ЩВР-1 Schneider Electric**	шт	1	1588553,57		1588554				1588554
										1588554		
			Отпускная цена			1588554		1588554				
			Сметная стоимость оборудования					*1588554*				
3	3	Ц13-080306-0308 Изм. и доп. вып. 18	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	шт.	1	90614,94	105,84	90615	106	28386	44729	146171
						62123	0	62123	0		10827	
4	4	ПРАЙС ТОО "ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК"	**Щит распределительный РП-ЩВР-2 Schneider Electric**	шт	1	822557,14		822557				822557
										822557		
			Отпускная цена			822557		822557				
			Сметная стоимость оборудования					*822557*				
5	5	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	**Щит распределительный. Установка на стене**	шт.	1	26382,61	3110,49	26383	3110	18235	4559	33417
						5037	1295,25	5037	1295		2475	
6	6	ПРАЙС ТОО "ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК»	**Щит силовой ЩР-1 Schneider Electric**	шт	1	112478,57		112479				112479
										112479		
			Отпускная цена			112479		112479				
			Сметная стоимость оборудования					*112479*				
7	7	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	**Щит распределительный. Установка на стене**	шт.	1	26382,61	3110,49	26383	3110	18235	4559	33417
						5037	1295,25	5037	1295		2475	
8	8	ПРАЙС ТОО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК»	**Щит силовой ЩР-2 Schneider Electric**	шт	1	147950,89		147951				147951
										147951		
			Отпускная цена			147951		147951				
			Сметная стоимость оборудования					*147951*				
9	9	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	**Щит распределительный. Установка на стене**	шт.	1	26382,61	3110,49	26383	3110	18235	4559	33417
						5037	1295,25	5037	1295		2475	

10	10	ПРАЙС ТОО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК»	Щит силовой ЩР-3 Schneider Electric	шт	1	93285,71		93286				93286
										93286		
			Отпускная цена			93286		93286				
			Сметная стоимость оборудования					*93286*				
11	11	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	26382,61	3110,49	26383	3110	18235	4559	33417
						5037	1295,25	5037	1295		2475	
12	12	ПРАЙС ТОО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК»	Щит силовой ЩР-4 Schneider Electric	шт	1	106506,25		106506				106506
										106506		
			Отпускная цена			106506		106506				
			Сметная стоимость оборудования					*106506*				
13	13	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	26382,61	3110,49	26383	3110	18235	4559	33417
						5037	1295,25	5037	1295		2475	
14	14	ПРАЙС ТОО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК»	Щит силовой ЩК-1 Schneider Electric	шт	1	107939,29		107939				107939
										107939		
			Отпускная цена			107939		107939				
			Сметная стоимость оборудования					*107939*				
15	15	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	6	26382,61	3110,49	158296	18663	109411	27355	200503
						5037	1295,25	30222	7772		14852	
16	16	ПРАЙС ТОО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК»	Щит силовой ЩО-Р1,АЩО-Р1,ЩО-11,АЩО-11,ЩО-12,АЩО-12 Schneider Electric	шт	6	14566,96		87402				87402
										87402		
			Отпускная цена			14567		87402				
			Сметная стоимость оборудования					*87402*				
17	17	ПРАЙС ТОО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК»	Щит силовой ЩУОА Schneider Electric	шт	1	551552,68		551553				551553
										551553		
			Отпускная цена			551553		551553				
			Сметная стоимость оборудования					*551553*				
18	18	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	6	26382,61	3110,49	158296	18663	109411	27355	200503
						5037	1295,25	30222	7772		14852	
19	19	ПРАЙС ТОО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК»	Щит силовой ЩР-СС1 Schneider Electric	шт	1	23391,96		23392				23392
										23392		
			Отпускная цена			23392		23392				
			Сметная стоимость оборудования					*23392*				
20	20	ПРАЙС ТОО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК»	Щит силовой ЩР-СС2 Schneider Electric	шт	1	13019,64		13020				13020
										13020		
			Отпускная цена			13020		13020				
			Сметная стоимость оборудования					*13020*				
21	21	ПРАЙС ТОО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК»	Щит силовой ЩА-АПС1 Schneider Electric	шт	1	29157,14		29157				29157
										29157		
			Отпускная цена			29157		29157				
			Сметная стоимость оборудования					*29157*				
22	22	ПРАЙС ТОО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК»	Щит силовой ЩА-АПС2 Schneider Electric	шт	1	14644,64		14645				14645
										14645		
			Отпускная цена			14645		14645				
			Сметная стоимость оборудования					*14645*				
23	23	ПРАЙС ТОО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК»	ЩР-АСУ1,ЩР-АСУ2 Schneider Electric	шт	2	36791,07		73582				73582
										73582		
			Отпускная цена			36791		73582				

			Сметная стоимость оборудования					*73582*				
24	24	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный. Установка на стене	шт.	1	26382,61	3110,49	26383	3110	18235	4559	33417
						5037	1295,25	5037	1295		2475	
25	25	ПРАЙС ТОО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК»	Щит силовой АВР-ЩДУ-1 Schneider Electric	шт	1	1019114,29		1019114				1019114
										1019114		
			Отпускная цена			1019114		1019114				
			Сметная стоимость оборудования					*1019114*				
			Итого по разделу: 1. ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									5684987
			Раздел: 2. ПУСКОВАЯ АППАРАТУРА									
26	26	Ц13-080201-4201 Изм. и доп. вып. 18	Ящик или короб для одножильных кабелей контактных сетей городского транспорта, количество кабелей до 2. Монтаж оборудования	шт.	11	32157,78	613,83	353736	6752	66791	203914	602262
						25472	274,75	280192	3022		44612	
27	27	5108-0401-0107 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А. предел регулирования тока теплового реле от	шт.	11	101016		1111176				1111176
										1111176		
			Отпускная цена			101016		1111176				
			Сметная стоимость оборудования					*1111176*				
28	28	Ц13-080103-2904 Изм. и доп. вып. 18	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	1	2694,7	964,59	2695	965	114	1474	4503
						1616	431,75	1616	432		334	
29	29	СПРАЙС ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»	Контактор 3Р, 9А, Uk-220В с блоком доп. контактов 2н.о+2н.з. (кожухе IP54)	шт	3	26919,64		80759		80759		87220
											6461	
			Итого по разделу: 2. ПУСКОВАЯ АППАРАТУРА									1805161
			Раздел: 3. СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ									
30	30	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	108	2240,47	874,93	241971	94492	11479	146679	419742
						1259,25	627,05	135999	67721		31092	
31	31	СПРАЙС ТОО"КазСвет Group"	Светильник светодиодный 45ВТ ARCTIC OPL ECO LED 1200,4000К	шт	108	29601,79		3196993		3196993		3452752
											255759	
32	32	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	8	2240,47	874,93	17924	6999	850	10865	31092
						1259,25	627,05	10074	5016		2303	
33	33	СПРАЙС ТОО"КазСвет Group"	Светильник светодиодный 28ВТ ARCTIC OPL ECO LED 600,4000К	шт	8	18758,93		150071		150071		162077
											12006	
34	34	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	17	2240,47	874,93	38088	14874	1807	23088	66070
						1259,25	627,05	21407	10660		4894	
35	35	СПРАЙС ТОО"КазСвет Group"	Светильник светодиодный 22ВТ ALS.OPL UNILED 600x200,4000К	шт	17	21450		364650		364650		393822
											29172	
36	36	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	25	2240,47	874,93	56012	21873	2657	33953	97162
						1259,25	627,05	31481	15676		7197	
37	37	СПРАЙС ТОО"КазСвет Group"	Светильник светодиодный 72ВТ OPL/R ECO LED 1200x600,4000К	шт	25	39876,79		996920		996920		1076674
											79754	
38	38	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	16	2240,47	874,93	35848	13999	1701	21730	62184
						1259,25	627,05	20148	10033		4606	
39	39	СПРАЙС ТОО"КазСвет Group"	Светильник светодиодный 18ВТ OPL/R ECO LED 300,4000К	шт	16	29489,29		471829		471829		509575
											37746	
40	40	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	37	2240,47	874,93	82897	32373	3933	50251	143800
						1259,25	627,05	46592	23201		10652	
41	41	С123-070101-0325	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82		37	2539		93943		93943		101458

				шт.							7515	
42	42	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	4	835,05	17,52	3340	70	26	2358	6154
						810,98	7,85	3244	31		456	
	42.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	450				18,36		
	42.2	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компауиде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	652				7,82		
43	43	С123-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	27476		109904		109904		118696
											8792	
			Итого по разделу: 3. СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ									6641258
			Раздел: 4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
44	44	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	94	266,63	0,21	25063	19	3193	15740	44067
						232,45	0,11	21850	10		3264	
	44.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	95,88	32				3068,16		
45	45	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	155	218,65	0,21	33891	32	1499	23310	61777
						208,77	0,1	32359	15		4576	
	45.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,162	450				1422,9		
46	46	СПРАЙС ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»	Электроустановочное изделие, для управления освещением, одноклавишное, скрытой установки, IP20 (в комплекте с суппортами) VLAN-I	шт	22	1629,46		35848		35848		38716
											2868	
47	47	СПРАЙС ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»	Электроустановочное изделие, для управления освещением, одноклавишное, скрытой установки, IP20 (в комплекте с суппортами) ETIKA	шт	42	1379,46		57937		57937		62572
											4635	
48	48	СПРАЙС ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»	Электроустановочное изделие, для управления освещением, с двух мест, скрытой установки, IP54 (в комплекте с суппортами) PLEXO	шт	30	3341,07		100232		100232		108251
											8019	
49	49	СПРАЙС ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»	Электроустановочное изделие двухполюсное с третьим заземляющим контактом для скрытой установки, 16А, IP54 (с защитной шторкой) (в комплекте с суппортами) PLEXO	шт	155	4850,89		751888		751888		812039
											60151	
50	50	СПРАЙС ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»	Рамка 4-пост VLAN-I	шт	64	2444,2		156429		156429		168943
											12514	
51	51	С123-070202-0203	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	94	1357		127558		127558		137763
											10205	
52	52	С123-061707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	155	183		28365		28365		30634
											2269	
			Итого по разделу: 4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									1464762
			Раздел: 5. ПРОЧЕЕ									
53	53	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	15	1875,5	178,5	28132	2678	270	18981	50882
						1679	78,5	25185	1178		3769	
54	54	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30. ГОСТ 12434-93	шт.	15	11117		166755		166755		180095
											13340	
55	55	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	10	4476		44760		44760		48341
											3581	
56	56	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Датчик. Монтаж оборудования	шт.	10	1660,18	0,72	16602	7	435	9858	28577
						1616	0	16160	0		2117	
57	57	СПРАЙС ТОО "Корпорация Gulfstream"	Датчик движения ДД009	шт	10	3169,64		31696		31696		34232
											2536	
			Итого по разделу: 5. ПРОЧЕЕ									342127
			Раздел: 6. ОБОГРЕВ ВОДОСТОКОВ									

58	58	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	152	498,56	192,01	75781	29185	9751	33792	118339
						242,4	66,37	36845	10088		8766	
59	59	С123-060515-0301	Кабель нагревательный двужильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр	м	152	5133		780216		780216		842633
											62417	
60	60	С123-061710-2647	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок	шт.	12	623		7476		7476		8074
											598	
61	61	С123-070202-0206	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 190 мм x 145 мм x 135 мм	шт.	12	4500		54000		54000		58320
											4320	
62	62	С121-130809-1301	Лента К226	100 м	0,16	1755		281		281		303
											22	
			Итого по разделу: 6. ОБОГРЕВ ВОДОСТОКОВ									1027669
			Раздел: 7. ЛОТКИ И КРЕПЛЕНИЯ									
63	63	Е11-210103-0102 Изм. и доп. вып. 17	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	690	2014,33	3,79	1389888	2615	945721	318722	1845299
						639,93	1,62	441552	1118		136689	
	63.1	2306-1710-2686	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	1380	577				796260		
64	64	Е11-210103-0101 Изм. и доп. вып. 17	Лотки металлические оцинкованные шириной 120 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	60	1465,26	3,78	87916	227	47613	28925	126188
						667,93	1,62	40076	97		9347	
	64.1	2306-1710-2671	Болт анкерный с гайкой М8х85 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	0,1854	56413				10458,97		
	64.2	2306-1710-2686	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	60	577				34620		
65	65	С123-061710-0732	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 600 мм	м	60	7082		424920		424920		458914
											33994	
66	66	С123-061710-0731	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 500 мм	м	30	5562		166860		166860		180209
											13349	
67	67	С123-061710-0730	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 400 мм	м	240	5229		1254960		1254960		1355357
											100397	
68	68	С123-061710-0729	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 300 мм	м	240	4896		1175040		1175040		1269043
											94003	
69	69	С123-061710-0728	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 200 мм	м	120	4559		547080		547080		590846
											43766	
70	70	С123-061710-0727	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 100 мм	м	60	4226		253560		253560		273845
											20285	
71	71	С123-061710-1823	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 600 мм	шт.	4	18686		74744		74744		80724
											5980	
72	72	С123-061710-1822	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 500 мм	шт.	40	12959		518360		518360		559829
											41469	
73	73	С123-061710-1821	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 400 мм	шт.	28	9675		270900		270900		292572
											21672	
74	74	С123-061710-1820	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм	шт.	66	4494		296604		296604		320332
											23728	
75	75	С123-061710-1819	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм	шт.	44	4494		197736		197736		213555
											15819	
76	76	С123-061710-1817	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 100 мм	шт.	3	2170		6510		6510		7031
											521	
77	77	С123-061710-2137	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 500 мм	шт.	5	11259		56295		56295		60799
											4504	
78	78	С123-061710-2136	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 400 мм	шт.	3	10187		30561		30561		33006
											2445	

79	79	С123-061710-2135	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм	шт.	4	9118		36472		36472		39390
											2918	
80	80	С123-061710-2134	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм	шт.	1	8047		8047		8047		8691
											644	
81	81	С123-061710-2501	Профиль С-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	276	2893		798468		798468		862345
											63877	
82	82	С123-061710-2590	Переходник высотой 80 мм для кабельного лотка шириной 200 мм	шт.	11	3190		35090		35090		37897
											2807	
83	83	С123-061710-2562	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 208 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм	шт.	11	1253		13783		13783		14886
											1103	
84	84	С123-061710-2656	Консоль типа VC400, высотой 121 мм, шириной 55 мм, длиной 445 мм для крепления кабельного лотка к стене	шт.	456	1233		562248		562248		607228
											44980	
85	85	С123-061710-2655	Консоль типа VC300, высотой 115 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм для крепления кабельного лотка к стене	шт.	110	906		99660		99660		107633
											7973	
86	86	С123-061710-2663	Анкер латунный забивной М10, длиной 34 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт.	2,34	182148		426226		426226		460324
											34098	
87	87	С123-061710-2671	Болт анкерный с гайкой М8х85 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	1,132	56413		63860		63860		68969
											5109	
88	88	С123-061710-2692	Шпильки ШП М8х1000	шт.	1170	329		384930		384930		415724
											30794	
89	89	С123-061710-2681	Гайка соединительная М10 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	2,34	113783		266252		266252		287552
											21300	
90	90	С123-061710-2681	Шайба М10 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	2,34	113783		266252		266252		287552
											21300	
91	91	С123-061710-2648	Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах	шт.	3221	138		444498		444498		480058
											35560	
92	92	С121-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	100	313		31300		31300		33804
											2504	
			Итого по разделу: 7. ЛОТКИ И КРЕПЛЕНИЯ									11379602
			Раздел: 8. ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
93	93	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	950	347,89	2,33	330496	2213	12768	227252	602368
						332,12	0,12	315514	114		44620	
	93.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	921,5	10				9215		
	93.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	3,8703	917				3549,07		
94	94	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	959,5	90		86355		86355		93263
											6908	
95	95	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	560	468,72	3,33	262483	1865	16962	175618	473149
						435,1	0,46	243656	258		35048	
	95.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт	347,2	45				15624		
96	96	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	565,6	91		51470		51470		55588
											4118	
97	97	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	150	438,86	2,61	65829	392	1956	45734	120488
						423,21	0,25	63482	38		8925	
	97.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	109,5	14				1533		
98	98	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	151,5	59		8938		8938		9653
											715	
99	99	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	350	347,89	2,33	121762	815	4704	83724	221925
						332,12	0,12	116242	42		16439	
	99.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	339,5	10				3395		
	99.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	1,4259	917				1307,55		
100	100	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	353,5	40		14140		14140		15271
											1131	

101	101	Е11-210101-0101 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	150	451,69	3,86	67754	579	12352	39659	116006
						365,48	1,73	54822	260		8593	
	101.1	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,55	227				1259,85		
	101.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	636				7632		
	101.3	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,975	1663				1621,42		
102	102	С123-010103-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	91,8	1044		95839		95839		103506
											7667	
103	103	С123-010103-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	61,2	811		49633		49633		53604
											3971	
			Итого по разделу: 8. ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ									1864820
			Раздел: 9. КАБЕЛИ И ПРОВОДА									
104	104	С123-060146-1018	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2652	3305604		876646		876646		946778
											70132	
105	105	С123-060146-1007	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,8211	2244562		1843010		1843010		1990451
											147441	
106	106	С123-060146-1006	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,9129	1451133		1324739		1324739		1430718
											105979	
107	107	С123-060146-1005	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03774	1054139		39783		39783		42966
											3183	
108	108	С123-060146-1004	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,5406	714815		386429		386429		417343
											30914	
109	109	С123-060146-1003	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,051	516265		26330		26330		28436
											2106	
110	110	С123-060146-0807	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2652	1801472		477750		477750		515970
											38220	
111	111	С123-060146-0806	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1173	1161580		136253		136253		147153
											10900	
112	112	С123-060146-0804	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4896	589410		288575		288575		311661
											23086	
113	113	С123-060146-0803	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1275	426402		54366		54366		58715
											4349	
114	114	С123-060145-0669	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01836	26989435		495526		495526		535168
											39642	
115	115	С123-060145-0665	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2958	17995997		5323216		5323216		5749073
											425857	
116	116	С123-060146-0606	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	942623		115377		115377		124607
											9230	
117	117	С123-060146-0605	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,142	641414		1373909		1373909		1483822
											109913	
118	118	С123-060146-0604	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	8,211	469824		3857725		3857725		4166343
											308618	
119	119	С123-060146-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	10,3632	329379		3413420		3413420		3686494
											273074	
120	120	С123-060409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,51	172238		87841		87841		94868
											7027	
			Итого по разделу: 9. КАБЕЛИ И ПРОВОДА									21730566
			ИТОГО:					46843537	289226	38478582	1687149	51940953,5
								2173408	172325	5902313	3410267	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							5902313		

			в том числе, оборудование поставки заказчика							0	
			НДС			12 %		6232914,42			
			Итого с НДС								58 173 868

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрушев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял

ТОО "КСМ Техновид"
(наименование организации, бизнес

Директор
Андриянова М.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "КСМ Техновид"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **4-1-1 Сети электрические и наружное электроосвещение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Сети электроснабжения									
1	1	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях	м3 грунта	256,3977125	3241,36	0	831077	0	0	598376	1543809
						3241,36	0	831077	0		114356	
2	2	С341-310104-0201	Песок всякий, погрузка	т	146,5129786	172		25200				27216
											2016	
3	3	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		46		0				0
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы: засыпка вручную: группа грунтов "	м3 грунта	96,031744	1049,76	0	100810	0	0	72583	187264
						1049,76	0	100810	0		13871	
5	5	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	153,6507903	351		53931				58246
											4315	
6	6	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	105,6349184	1670		176410		176410		190523
											14113	
7	7	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,792438	1303131,8	0	1032651	0	848489	139964	1266424
						232400	0	184163	0		93809	
8	8	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	167,4881272	509,23	222,45	85290	37257	7433	38833	134053
						242,4	79,62	40599	13335		9930	
9	9	Ц13-080201-0602 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	1303,120242	283,64	124,26	369617	161926	60282	150016	561204
						113,12	46,77	147409	60947		41571	
10	10	С123-060137-0735	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4390693	3556900		1561726		1561726		1686664
											124938	
11	11	С123-060137-0733	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2035685	2473701		503568		503568		543853
											40285	
12	12	С123-060137-0732	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3831878	1906245		730450		730450		788886
											58436	
13	13	С123-060137-0728	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3153316	607444		191546		191546		206870
											15324	
14	14	С123-060137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0598731	346008		20717		20717		22374
											1657	
15	15	С123-060137-0647	Кабели силовые АВБбШв 3х6+1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2694289	319017		85952		85952		92828
											6876	
16	16	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	432,416777	271,21	222,73	117276	96312	0	46134	176483
						48,48	99,7	20964	43112		13073	

17	17	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,0518802	23646		119457		119457		129014
			Итого по разделу: 1. Сети электроснабжения								9557	
												7615711
			Раздел: 2. Освещение									
18	18	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,140625	1743,28	0	94382	0	0	67955	175324
						1743,28	0	94382	0		12987	
19	19	Е11-010205-0502	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,314625	1049,76	0	31823	0	0	22913	59115
						1049,76	0	31823	0		4379	
20	20	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,826	646,04	0	15393	0	0	11083	28594
						646,04	0	15393	0		2118	
21	21	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	41,6955	460		19180				20714
											1534	
22	22	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,066	178320	0	11769	0	112	8859	22278
						176624	0	11657	0		1650	
23	23	С123-010605-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПНД диаметром 32 мм	м	66	367		24222		24222		26160
											1938	
24	24	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство - из бетона В15	м3	23,826	23896,77	1814,95	569364	43243	383958	139603	765684
						5966,73	472,01	142163	11246		56717	
25	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /Masterseal 635/	м2 поверхности	272,25	1645,05	20,28	447865	5521	350459	86270	576866
						337,5	3,23	91884	879		42731	
26	26	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	33	30111,12	10020,99	993667	330692	64222	592780	1713363
						18144	4309,77	598752	142222		126916	
27	27	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	33	5697,8	2800,44	188027	92415	562	110597	322514
						2880,33	1308,96	95051	43196		23890	
28	28	СКП	Опора для наружного освещения	шт	33	68750		2268750		2268750		2450250
											181500	
29	29	СКП	Светильник ЖТУ01-70-001	шт	33	14285,71		471428		471428		509142
											37714	
			Итого по разделу: 2. Освещение									6670004
			ИТОГО:					11141548	767366	7869743	2085966	14285714
								2406127	314937		1058201	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		1714285,68				
			Итого с НДС									16 000 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД пояс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрущев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял

ТОО "КСМ Технолид"
(наименование организации, бизнес-

Директор
Андриянова М.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "КСМ Техновид"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Устройство свай**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-050101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Сван железобетонные длиной до 12 м. Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом. Грунты группа 1-2	м3 железобетона	275,4	32412,11	32046,02	8926295	8825474	21324	208852	9865959
						288,66	477,36	79497	131465		730812	
2	2	Е11-050101-1002	Сван железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	340	4706,65	2371,89	1600261	806443	25201	1168891	2990685
						2260,64	1212	768618	412080		221532	
3	3	С121-041204-9906	Сван квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	3060	7210		22062600		22062600		23827608
											1765008	
			ИТОГО:					32589156	9631917	22109125	1377743	36684252
								848115	543545		2717352	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		4402110,18				
			Итого с НДС									41 086 362

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрущев С.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял

ТОО "КСМ Техновид"
(наименование организации, бизнес

Директор
Андриянова М.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "КСМ Техновид"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **5-1-4 Сети газоснабжения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подземный газопровод среднего давления PN=0,3МПа									
1	1	Е11-010102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	53,021	127,5	122,72	6760	6507	14	1166	8560
						4,52	26,02	240	1380		634	
2	2	Е11-010101-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	198,513	142,78	137,95	28344	27385	0	3660	34564
						4,83	20,78	959	4125		2560	
3	3	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3грунта	10,35	1542,26	0	15962	0	0	11493	29651
						1542,26	0	15962	0		2196	
4	4	Е11-230101-101	Основание под трубопроводы . Устройство	м3 основания	13,924	1434,84	169,02	19979	2354	0	18229	41265
						1265,82	56,56	17625	788		3057	
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. 1 группа грунтов	м3 грунта	39,097	955,8	0	37369	0	0	26906	69417
						955,8	0	37369	0		5142	
6	6	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	207,58	16,65	16,65	3456	3457	0	1097	4917
						0	7,34	0	1524		364	
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	207,58	185,47	83,19	38500	17269	0	21627	64937
						102,28	42,42	21231	8806		4810	
8	8	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,4486	414235,35	112689,91	185826	50553	1337	149024	361638
						298566	36988,6	133937	16593		26788	
9	9	С123-010501-1512	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	448,6	1637		734358		734358		793107
											58749	

10	10	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0.3. Кэм=0.3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2018	31109,76	20336,76	6278	4104	0	1978	8916
						10773	5297,35	2174	1069		660	
11	11	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	201,8	250	0	50450	0	50450	0	50450
						0	0	0	0		0	
12	12	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	201,8	670,01	4,17	135208	841	11198	88853	241986
						610,35	1,18	123169	238		17925	
13	13	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1588,21	973,01	4765	2919	0	2738	8103
						615,2	306,62	1846	920		600	
14	14	С123-020302-2606	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	3	548		1644		1644		1776
											132	
15	15	С123-020302-3309	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN [illegible]	шт.	1	2308		2308		2308		2493
											185	
16	16	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	7576,12	2301,6	37881	11508	4932	25923	68908
						4288,1	948,93	21440	4745		5104	
17	17	С123-010501-1512	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	1637		8185		8185		8840
											655	
18	18	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная вокруг ковера. Устройство	м3	1,575	16236,7	1145,48	25573	1804	21362	2610	30438
						1528,2	292,98	2407	461		2255	
19	19	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,2018	74901,26	61836	15115	12478	126	4645	21341
						12440,25	12854,94	2510	2594		1581	
20	20	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24,2	1371,89	7,99	33200	194	0	32742	71217
						1363,9	2,75	33006	67		5275	
21	21	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0242	414235,35	112689,91	10024	2727	72	8039	19508
						298566	36988,6	7225	895		1445	
22	22	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,442	2410		58905		58905		63617
											4712	
23	23	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	т фасонных частей	0,046184	767976,04	470136,58	35468	21713	577	19852	59746
						285356,4	148821,08	13179	6873		4426	
24	24	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,046184	553344		25556		25556		27600
											2044	
25	25	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0026	610651,85	118971,85	1588	310	34	1362	3186
						478710	50238,42	1245	131		236	
26	26	С123-010201-0957	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т. D 108 мм. толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	м	2,6104	12440		32473		32473		35071
											2598	
27	27	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00266	414235,35	112689,91	1102	299	8	884	2145
						298566	36988,6	794	98		159	
28	28	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,00266	796		2		2		2
29	29	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1588,21	973,01	3176	1946	0	1825	5401
						615,2	306,62	1230	613		400	
30	30	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	846		1692		1692		1827
											135	
31	31	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,2	3271,84	169,02	654	33	367	262	989
						1265,82	56,56	253	11		73	
32	32	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,881712	199,26	4,93	176	5	76	66	261
						108,26	0,65	95	1		19	
33	33	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,881712	83,95	1,76	74	1	45	19	100
						31,65	0,32	28	0		7	
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод среднего давления PN=0,3МПа									2141977
			Раздел: 2. Наземный газопровод среднего давления PN=0,3 МПа									

34	34	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0043	839209,89	234737,35	3609	1009	38	3018	7157
						595728	113253,2	2562	487		530	
35	35	С123-010201-0953	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 11068-81	м	4,3172	13426		57963		57963		62600
36	36	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.	задвижка или клапан	2	3537,25	150,7	7074	302	634	4637	
						3069,36	80,8	6139	162		6237	14376
37	37	С123-020103-0507	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1791		3582		3582	1065	
38	38	С123-040909-0319	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40. DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19394		38788		38788		3869
39	39	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один	м2	0,411	99,64	2,47	41	1	18	287	
						54,13	0,32	22	0		3103	41891
40	40	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,411	167,91	3,52	69	1	42	15	61
						63,3	0,65	26	0		5	
41	41	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0043	74901,26	61836	322	266	3	18	94
						12440,25	12854,94	53	55		7	
			Итого по разделу: 2. Наземный газопровод среднего давления PN=0,3 МПа								99	455
											34	
												130504
			Раздел: 3. Наземный газопровод среднего давления PN=0,025 МПа									
42	42	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0135	952452,18	255929,14	12858	3455	786	9850	24525
						638280	98697,1	8617	1332		1817	
43	43	С123-010201-0967	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 159 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 11068-81	м	13,554	33368		452270		452270		488452
44	44	С123-020101-2802	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	4738		9476		9476	36182	
45	45	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.	задвижка или клапан	2	3537,25	150,7	7074	302	634	758	10234
						3069,36	80,8	6139	162		6237	14376
46	46	С123-040904-1807	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-150 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	474499		948998		948998	1065	
47	47	Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,001	102418,35	85223,08	102	86	1	75920	
						16544,25	17652,76	17	18		31	144
48	48	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один	м2	0,178	99,64	2,47	18	0	8	11	
						54,13	0,32	10	0		7	27
49	49	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,178	167,91	3,52	30	1	18	2	
						63,3	0,65	11	0		8	41
			Итого по разделу: 3. Наземный газопровод среднего давления PN=0,025 МПа								3	
												1562718
			Раздел: 4. Газорегуляторный пункт шкафного типа									
50	50	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	20508,01	1034,26	20508	1034	2237	17272	40802
						17236,8	387,87	17237	388		3022	
51	51	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной УГРШ-50-2 с регулятором давления РДП-50Н	компл.	1	6698175		6698175				6698175
			Отпускная цена			6698175		6698175		6698175		
			Сметная стоимость оборудования					*6698175*				
52	52	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые. Установка	счетчик	1	4874,14	8,42	4874	8	1040	3749	9313
						3825,36	0	3825	0		690	
53	53	Прайс-лист	Счетчик RABO G-100 с корректор miniElcor	компл.	1	1128384,52		1128385				1128385
			Отпускная цена			1128385		1128385		1128385		
			Сметная стоимость оборудования					*1128385*				
54	54	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,003	839209,89	234737,35	2518	704	26	2106	4994

				км трубопровода		595728	113253,2	1787	340		370	
55	55	С123-010201-0942	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	м	3,012	6747		20322		20322		21948
											1626	
56	56	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0015	1166462,95	543601,96	1750	815	28	1167	3150
						604136,4	181495,56	906	272		233	
57	57	С123-020101-2802	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	3	4738		14214		14214		15351
											1137	
58	58	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,537	99,64	2,47	54	1	23	20	80
						54,13	0,32	29	0		6	
59	59	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,537	167,91	3,52	90	2	54	24	123
						63,3	0,65	34	0		9	
60	60	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,003	74901,26	61836	225	186	2	69	318
						12440,25	12854,94	37	39		24	
61	61	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,265	2012,78	0	2546	0	0	1833	4729
						2012,78	0	2546	0		350	
62	62	Е11-060101-0101	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом. Устройство	м3	0,3	11933,3	1145,48	3580	344	2778	497	4403
						1528,2	292,98	458	88		326	
63	63	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,7	22120,55	1080,31	15484	756	11066	3613	20625
						5232,32	439,73	3663	308		1528	
64	64	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0161	225135		3625		3625		3915
											290	
65	65	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01722	742661,14	1441,14	12789	25	11280	1361	15282
						86188	685,71	1484	12		1132	
66	66	С123-010201-0942	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	м	4,17	6747		28135		28135		30386
											2251	
67	67	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	м2	2,622	929,85	20,28	2438	53	1500	831	3531
						337,5	3,23	885	8		262	
68	68	У86-010602-0303 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	4,33	65819	7349	284996	31821	168329	84976	399572
						19595	2804	84846	12141		29600	
69	69	У86-010605-0503 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0.85 х 1.8, с металлическими	конструкция	1	92939	811	92939	811	73089	13821	115301
						19039	259	19039	259		8541	
70	70	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты из песка. Устройство	м3 основания	0,308	5072,97	1889,42	1562	582	656	559	2291
						1054,85	897,92	325	277		170	
71	71	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	5667,63	866,5	22671	3466	1886	20093	46185
						4329,6	321,57	17318	1286		3421	
72	72	С123-010201-0942	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	м	8	6747		53976		53976		58294
											4318	
73	73	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03372	950701,14	1441,14	32058	48	22088	9049	44396
						294228	685,71	9921	23		3289	
74	74	С124-010201-0236	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-	шт.	4	5487		21948		21948		23704
											1756	
			Итого по разделу: 4. Газорегуляторный пункт шкафного типа									8695253
			ИТОГО:					11574187	214486	2907282	611560	12530450
								625860	69589	7826560	344703	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							7826560		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			НДС			12 %	1503654				
			Итого с НДС								14 034 104

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрящев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял

ТОО "КСМ Техновид"
(наименование организации, бизнес

Директор
Андриянова М.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "КСМ Техновид"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТехнОВиД плюс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект : ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Временные здания и сооружения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	14,492	4652,52	0	67427	0	0	48547	125252	
						4652,52	0	67427	0		9278		
2	2	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	14,492	26668,63	2006,51	386495	29080	233099	120072	547092	
						8578,02	526,52	124317	7631		40525		
3	3	Е11-070111-0201 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	39324,04	5402,45	39324	5403	4587	37343	82800	
						29334,4	2312,54	29334	2313		6133		
4	4	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	13943,73	113,33	13944	113	650	15610	31918	
						13180,15	49,06	13180	49		2364		
5	5	Е11-070111-0109	Ограждение из проф листа до 3 м без цоколя. Установка	м оград	126,8	5049,25	1042,32	640025	132121	72880	578537	1316047	
						3431,97	435,96	435025	55261		97485		
6	6	С121-050108-0108	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	380,3	1753		666612		666612		719941	
											53329		
7	7	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,4	524593		199487		199487		215446	
											15959		
8	8	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6	4406,74	1145,48	26440	6873	10398	9944	39295	
						1528,2	292,98	9169	1758		2911		
9	9	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,12	11966		73232		73232		79091	Казахстан
											5859		
10	10	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж эстакады для мойки колес	т конструкций	1,25	104684,61	22773,59	130856	28467	3090	74578	221869	
						79439	7028,63	99299	8786		16435		
11	11	С121-060602-0301	Эстакады для мойки колес	т	1,25	510177		637721		637721		688737	
											51018		
			ИТОГО:					2881563	202057	1901756	884631	4067488	
								777751	75798		301296		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		488098,56					
			Итого с НДС									4 555 587	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиД плюс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хрящева С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял

ТОО "КСМ Техновид"
(наименование организации, бизнес

Директор
Андриянова М.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "КСМ Техновид"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТехнОВиД плюс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Производственный цех "ТОО "КСМ Техновид", расположенного по адресу : севернее ул.Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, в Алатауском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект : ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 7-1-1.1 Вертикальная планировка

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4889	28,8	28,8	140803	140803	0	44705	200349
						0	12,7	0	62090		14841	
2	2	Е11-010104-0109 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4889	170,68	170,68	834455	834455	0	247814	1168850
						0	70,4	0	344186		86581	
3	3	Е11-010102-0355	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	4889	200,19	200,19	978729	978729	0	182235	1253841
						0	51,77	0	253104		92877	
4	4	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	5622,35	46		258628				279318
											20690	
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4889	18,89	15,76	92353	77051	244	35306	137872
						3,08	6,95	15058	33979		10213	
6	6	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	24445	1,64	1,64	40090	40090	0	11968	56223
						0	0,68	0	16623		4165	
7	7	Е11-010105-0301	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	3316	177,44	174,34	588391	578112	0	144660	791695
						3,1	57,49	10280	190637		58644	
8	8	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3316	67,5	67,5	223830	223830	0	71124	318550
						0	29,79	0	98784		23596	
9	9	Е11-010102-0319	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 /недостающий грунт/	м3 грунта	811,15	150,17	145,65	121810	118144	0	17825	150806
						4,52	26	3666	21090		11171	
10	10	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	5622,35	46		258628				279318
											20690	
11	11	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	21876,701	286,25	271,52	6262206	5939962	2844	1587566	8477754
						14,6	86,19	319400	1885553		627982	
12	12	Е11-010205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м.	м3 грунта	676,599	5541,68	0	3749495	0	0	2699637	6965063
						5541,68	0	3749495	0		515931	
13	13	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	39468,275	46		1815541				1960784
											145243	
14	14	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		20012,459	286,25	271,52	5728566	5433783	2602	1452280	7755314

				м3 грунта		14,6	86,19	292182	1724874		574468	
15	15	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	35021,80325	46		1611003				1739883
											128880	
16	16	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18011,2131	40,44	40,44	728373	728374	0	182590	983840
						0	14,08	0	253598		72877	
17	17	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов	м3 грунта	2001,2459	1049,76	0	2100828	0	0	1512596	3902497
						1049,76	0	2100828	0		289074	
			ИТОГО:					25533729	15093333	5690	8190306	36421957
								6490909	4884518		2697923	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		4370634,84				
			Итого с НДС									40 792 592

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТехОВиДИнвест"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Х[illegible] С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял

ТОО "КСМ Техновид"

(наименование организации, бизнес

Директор

Андриянова М.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)