Заказчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Объект: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома расположенного по адресу:ул.Бозгулова в кенте Тасбугет в г.Кызылорда.Без наружных сетей."

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	858 941 264		-	-	-	-	-	92 029 421	
За отчетный период:	**858 941 264**	**766 911 843**	-	-	-	-	-	**92 029 421**	**858 941 264**

Заказчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:

ТОО "RS smeta"

Технадзор _____ **Нурмаханов А.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Ремпроект"

Авторский надзор _____ **Сарсенбаев К.**
М.П.(при наличий)

Заказчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома расположенного по адресу:ул.Бозгулова в кенте Тасбугет в г.Кызылорда.Без наружных сетей."

Акт
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	6101-0101-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	1 917,9907	353	353	677051	677050	--	--	677051
					--	71	--	136177		--	
2	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 2	м^3	59,3193	11 858	--	703408	--	--	--	703408
					11 858	--	703408	--		--	
3	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	588,168	62	62	36466	36467	--	--	36466
					--	15	--	8823		--	
4	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0105	м^3	588,168	27	27	15881	15881	--	--	15881
					--	6	--	3529		--	
5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	147,042	3 609	--	530675	--	--	--	530675
					3 609	--	530675	--		--	
6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	588,168	578	226	339961	132926	--	--	339961
					352	70	207035	41172		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2303442**	**862324**	--	--	**2303442**
							1441118	**189701**	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2303442**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1630819**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2303442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**450**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1630819**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2303442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**450**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1630819**			
РАЗДЕЛ 2. Фундаменты											

7	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты гравийно-песчаное	$м^3$	908	6 039	2 814	5483412	2555112	4540	--	5483412
					3 220	818	2923760	742744		--	
8	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	998,8	5 313	--	5306624	--	5306624	--	5306624
					--	--	--	--		--	
9	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	59,31	29 808	2 569	1767912	152367	1314013	--	1767912
					5 084	485	301532	28765		--	
10	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	274,79	35 507	3 987	9756969	1095588	6448222	--	9756969
					8 054	780	2213159	214336		--	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,77463	387 658	--	300292	--	300292	--	300292
					--	--	--	--		--	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	11,42787	326 596	--	3732297	--	3732297	--	3732297
					--	--	--	--		--	
13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,97186	341 917	--	1358046	--	1358046	--	1358046
					--	--	--	--		--	
		Фундаментные блоки									
14	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	234	4 837	2 689	1131858	629226	123786	--	1131858
					1 619	517	378846	120978		--	
15	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	134	5 311	2 637	711674	353358	107468	--	711674
					1 872	507	250848	67938		--	
16	6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	113	7 115	3 359	803995	379567	102378	--	803995
					2 850	646	322050	72998		--	
17	6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	118	11 591	5 891	1367738	695138	160244	--	1367738
					4 342	1 133	512356	133694		--	
18	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	242,13	52 815	--	12788096	--	12788096	--	12788096
					--	--	--	--		--	
19	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	33,86	20 832	3 092	705372	104695	116039	--	705372
					14 313	629	484638	21298		--	
20	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	34,5372	18 833	--	650439	--	650439	--	650439
					--	--	--	--		--	
		Гидроизоляция									
21	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	596,89	4 672	40	2788670	23875	2095084	--	2788670
					1 122	5	669711	2984		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48653394	5988926	34607568	--	48653394
							8056900	1405735	--	--	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48653394					
	Материалы		Тенге				10471773					
	Всего заработная плата		Тенге					9462635				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24135794					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48653394					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2446
		Сметная заработная плата	Тенге					9462635				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48653394					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2446
		Сметная заработная плата	Тенге					9462635				
		РАЗДЕЛ 3. Перемычки										
22	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	1 206	1 476	564	1780056	680184	266526	--	1780056
					691	107	833346	129042		--	
23	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,56	212 247	--	331105	--	331105	--	331105
					--	--	--	--		--	
24	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	13,371	109 499	--	1464111	--	1464111	--	1464111
					--	--	--	--		--	
25	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	34,558	124 137	--	4289926	--	4289926	--	4289926
					--	--	--	--		--	
26	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	5,098268	272 874	14 564	1391185	74251	56030	--	1391185
					247 320	2 757	1260904	14056		--	
27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,212268	387 658	--	82287	--	82287	--	82287
					--	--	--	--		--	
28	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,886	441 471	--	2157027	--	2157027	--	2157027
					--	--	--	--		--	
29	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	75,5714286	3 361	121	253996	9144	85094	--	253996
					2 114	24	159758	1814		--	
30	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	5,4487	35 212	--	191860	--	191860	--	191860
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				11941553	763579	8923966	--	11941553
							2254008	144912	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11941553				
	Материалы		Тенге				407649				
	Всего заработная плата		Тенге					2398920			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8516316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11941553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								519
		Сметная заработная плата	Тенге					2398920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11941553				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									519
		Сметная заработная плата	Тенге					2398920				

РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия отм.-0,300

31	6104-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2	шт.	28	16 025	2 296	448700	64288	93828	--	448700
					10 378	450	290584	12600		--	
32	6104-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2	шт.	84	20 574	3 035	1728216	254940	335832	--	1728216
					13 541	605	1137444	50820		--	
33	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	595,8	8 064	--	4804531	--	4804531	--	4804531
					--	--	--	--		--	
34	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,057294	272 874	14 564	15634	834	630	--	15634
					247 320	2 757	14170	158		--	
35	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,057294	326 596	--	18712	--	18712	--	18712
					--	--	--	--		--	
36	6104-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка плит балконов и козырьков в кирпичных и блочных зданиях, площадь до 5 м^2	шт.	14	39 963	15 208	559482	212912	12390	--	559482
					23 870	2 869	334180	40166		--	
37	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	м^3	5,98	139 220	--	832536	--	832536	--	832536
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8407811	532974	6098459	--	8407811
							1776378	103744	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8407811				
	Материалы		Тенге				442680				
	Всего заработная плата		Тенге					1880122			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5655779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8407811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					1880122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8407811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					1880122			

РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытия отм.2,500, 5,300, 8,100, 10,900

38	6104-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2	шт.	24	16 025	2 296	384600	55104	80424	--	384600
					10 378	450	249072	10800		--	
39	6104-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2	шт.	336	20 574	3 035	6912864	1019760	1343328	--	6912864
					13 541	605	4549776	203280		--	
40	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	2 253,6	8 064	--	18173030	--	18173030	--	18173030
					--	--	--	--		--	

41	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,22688	272 874	14 564	61910	3305	2493	--	61910
					247 320	2 757	56112	626		--	
42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22688	326 596	--	74098	--	74098	--	74098
					--	--	--	--		--	
43	6104-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка плит балконов и козырьков в кирпичных и блочных зданиях, площадь до 5 м^2	шт.	48	39 963	15 208	1918224	729984	42480	--	1918224
					23 870	2 869	1145760	137712		--	
44	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	м^3	20,16	139 220	--	2806675	--	2806675	--	2806675
					--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				30331401	1808153	22522528	--	30331401
							6000720	352418	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				30331401				
Материалы			Тенге				1468725				
Всего заработная плата			Тенге					6353138			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				21053803				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				30331401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1452
		Сметная заработная плата	Тенге					6353138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				30331401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1452
		Сметная заработная плата	Тенге					6353138			
РАЗДЕЛ 6. Плиты перекрытия отм.13,7											
45	6104-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м^2	шт.	16	16 025	2 296	256400	36736	53616	--	256400
					10 378	450	166048	7200		--	
46	6104-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м^2	шт.	84	20 574	3 035	1728216	254940	335832	--	1728216
					13 541	605	1137444	50820		--	
47	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	595,8	8 064	--	4804531	--	4804531	--	4804531
					--	--	--	--		--	
48	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,05672	272 874	14 564	15477	826	623	--	15477
					247 320	2 757	14028	156		--	
49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05672	326 596	--	18525	--	18525	--	18525
					--	--	--	--		--	
50	6104-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка плит балконов и козырьков в кирпичных и блочных зданиях, площадь до 5 м^2	шт.	12	39 963	15 208	479556	182496	10620	--	479556
					23 870	2 869	286440	34428		--	
51	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	м^3	5,04	139 220	--	701669	--	701669	--	701669
					--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				8004374	474998	5925416	--	8004374

								1603960	92604	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8004374				
	Материалы		Тенге					400691				
	Всего заработная плата		Тенге						1696564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5524725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8004374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									387
		Сметная заработная плата	Тенге						1696564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					8004374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									387
		Сметная заработная плата	Тенге						1696564			
		РАЗДЕЛ 7. Козырек (КВ24.19-13 2шт)										
52	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /30мм/**	м^2	9,12	1 382	254	12604	2316	2016	--	12604
					907	52	8272	474		--	
53	212-401-0102 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м^3	0,139536	16 410	--	2290	--	2290	--	2290
					--	--	--	--		--	
54	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	м^2	9,12	102	57	930	519	--	--	930
					45	12	410	109		--	
55	212-401-0102 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м^3	0,139536	16 410	--	2290	--	2290	--	2290
					--	--	--	--		--	
56	6111-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	м^2 изолируемой поверхности	9,12	2 326	55	21213	502	13424	--	21213
					799	9	7287	82		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				39327	3337	20020	--	39327
							15969	665	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39327				
	Материалы		Тенге				15441				
	Всего заработная плата		Тенге					16634			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					16634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				39327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					16634			
		РАЗДЕЛ 8. Кровля										
57	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка стропилы с изготовлением**	м^3	10,33	261 085	2 097	2697008	21662	1680412	--	2697008
					96 315	586	994934	6053		--	
58	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	м^3	10,33	3 747	167	38707	1725	11	--	38707
					3 579	51	36971	527		--	
59	217-701-0117 РСНБ РК 2022	**Сульфат аммония**	т	0,017561	120 106	--	2109	--	2109	--	2109

					--	--	--	--		--	
60	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,069211	1 629 070	--	112750	--	112750	--	112750
					--	--	--	--		--	
61	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01033	107 485	--	1110	--	1110	--	1110
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				2851684	23387	1796392	--	2851684
							1031905	6580	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2851684				
	Материалы		Тенге				1680422				
	Всего заработная плата		Тенге					1038485			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2851684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					1038485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2851684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					1038485			
		РАЗДЕЛ 9. Крыльцо Кр-1 (2шт)									
62	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	2,166	15 372	4 955	33296	10733	14960	--	33296
					3 510	1 487	7603	3221		--	
63	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	6,54	12 852	3 987	84052	26075	5304	--	84052
					8 054	780	52673	5101		--	
64	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,6381	21 737	--	144292	--	144292	--	144292
					--	--	--	--		--	
65	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01976	448 844	--	8869	--	8869	--	8869
					--	--	--	--		--	
66	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	22	11 362	371	249964	8162	151976	--	249964
					4 083	116	89826	2552		--	
67	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03034	223 443	5 422	6779	164	254	--	6779
					209 667	967	6361	29		--	
68	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т (РН 7,5-1)	т	0,03034	1 123 774	--	34095	--	34095	--	34095
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				561347	45134	359750	--	561347
							156463	10903	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				554568				
	Материалы		Тенге				172241				
	Всего заработная плата		Тенге					160976			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				554568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					160976			

	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6779					
	Материалы		Тенге				254					
	Всего заработная плата		Тенге					6390				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6779					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге					6390				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				561347					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге					167366				
		РАЗДЕЛ 10. Спуск СП-1 в техподполье (2шт)										
69	6103-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм	$м^3$	5,46	34 867	5 081	190374	27742	32842	--	190374
					23 771	964	129790	5263		--	
70	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,5692	21 737	--	121058	--	121058	--	121058
					--	--	--	--		--	
71	6104-0501-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка лестничных маршей без сварки, масса более 1 т	шт.	2	17 569	6 578	35138	13156	236	--	35138
					10 873	1 251	21746	2502		--	
72	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	6,48	10 186	--	66005	--	66005	--	66005
					--	--	--	--		--	
73	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм /30мм/	$м^2$	3,3333334	1 820	77	6067	257	1383	--	6067
					1 328	27	4427	90		--	
74	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,068	19 426	--	1321	--	1321	--	1321
					--	--	--	--		--	
75	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	3,3333334	265	26	883	87	689	--	883
					32	9	107	30		--	
76	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,034	19 426	--	660	--	660	--	660
					--	--	--	--		--	
		Стойки и ограждение									
77	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,05208	72 562	28 324	3779	1475	818	--	3779
					28 539	7 043	1486	367		--	
78	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05208	1 109 851	--	57801	--	57801	--	57801
					--	--	--	--		--	
79	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,05368	247 213	63 292	13270	3397	1799	--	13270
					150 411	16 848	8074	904		--	
80	222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	0,05368	1 102 385	--	59176	--	59176	--	59176
					--	--	--	--		--	

81	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	3,06704	250	4	767	12	227	--	767
					172	--	528	--		--	
82	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	3,06704	194	3	595	9	279	--	595
					100	--	307	--		--	
		Навес									
83	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стропилы с изготовлением	м^3	0,18	261 085	2 097	46995	377	29281	--	46995
					96 315	586	17337	105		--	
84	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	0,18	3 747	167	674	30	--	--	674
					3 579	51	644	9		--	
85	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0,000306	120 106	--	37	--	37	--	37
					--	--	--	--		--	
86	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,001206	1 629 070	--	1965	--	1965	--	1965
					--	--	--	--		--	
87	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00018	107 485	--	19	--	19	--	19
					--	--	--	--		--	
88	6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м^2	14,84	10 888	48	161578	713	94486	--	161578
					4 473	8	66379	119		--	
89	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00768	441 471	--	3390	--	3390	--	3390
					--	--	--	--		--	
90	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,009008	2 156 014	3 737	19421	33	10573	--	19421
					978 532	1 135	8815	10		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				790973	47288	484045	--	790973
							259640	9399	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				790973				
		Материалы	Тенге				170544				
		Всего заработная плата	Тенге					269039			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				311432				
		Местные материалы	Тенге				2070				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				790973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					269039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				790973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					269039			
		РАЗДЕЛ 11. Лестница (2шт)									
91	6104-0501-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка лестничных площадок, масса более 1 т	шт.	8	23 885	12 702	191080	101616	2456	--	191080
					10 876	2 840	87008	22720		--	

92	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м²	24	8 125	--	195000	--	195000	--	195000
					--	--	--	--		--	
93	6104-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка балок перекрытия, масса до 1 т	шт.	10	9 272	3 214	92720	32140	720	--	92720
					5 986	681	59860	6810		--	
94	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м²	9,3	8 125	--	75562	--	75562	--	75562
					--	--	--	--		--	
95	6104-0501-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка лестничных маршей без сварки, масса более 1 т	шт.	16	17 569	6 578	281104	105248	1888	--	281104
					10 873	1 251	173968	20016		--	
96	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м²	51,84	10 186	--	528042	--	528042	--	528042
					--	--	--	--		--	
97	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	14,4	5 529	151	79618	2175	590	--	79618
					5 337	47	76853	677		--	
98	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	14,4	6 979	--	100498	--	100498	--	100498
					--	--	--	--		--	
99	6104-0801-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	32	5 867	136	187744	4352	20512	--	187744
					5 090	26	162880	832		--	
100	222-203-0103 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4	шт.	32	12 273	--	392736	--	392736	--	392736
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2124104	245531	1318004	--	2124104
							560569	51055	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2124104				
	Материалы		Тенге				26166				
	Всего заработная плата		Тенге					611624			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1291838				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2124104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					611624			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2124104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					611624			
		РАЗДЕЛ 12. Ограждение МОБ-1 (60шт)									
101	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	2,2956	247 213	63 292	567502	145293	76926	--	567502
					150 411	16 848	345283	38676		--	
102	222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	2,2956	1 102 385	--	2530635	--	2530635	--	2530635
					--	--	--	--		--	
103	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	66,5724	250	4	16643	266	4927	--	16643
					172	--	11450	--		--	

104	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	66,5724	194	3	12915	200	6058	--	12915
					100	--	6657	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3127695	145759	2618546	--	3127695
							363390	38676	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3127695				
		Материалы	Тенге				87910				
		Всего заработная плата	Тенге					402066			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2530635				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3127695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					402066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3127695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					402066			
		РАЗДЕЛ 13. Ограждение МОБ-2 (120шт)									
105	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	1,752	247 213	63 292	433117	110888	58709	--	433117
					150 411	16 848	263520	29518		--	
106	222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	1,752	1 102 385	--	1931379	--	1931379	--	1931379
					--	--	--	--		--	
107	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	50,808	250	4	12702	203	3760	--	12702
					172	--	8739	--		--	
108	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	50,808	194	3	9857	152	4624	--	9857
					100	--	5081	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2387055	111243	1998472	--	2387055
							277340	29518	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2387055				
		Материалы	Тенге				67094				
		Всего заработная плата	Тенге					306858			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1931379				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2387055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					306858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2387055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					306858			
		РАЗДЕЛ 14. Выход на чердак (2шт)									
109	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0556	247 213	63 292	13745	3519	1863	--	13745
					150 411	16 848	8363	937		--	
110	261-107-0620 РСНБ РК 2022	Скобы металлические	кг	0,0034	203	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
111	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0522	1 145 627	--	59802	--	59802	--	59802
					--	--	--	--		--	

112	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	1,6124	250	4	403	6	120	--	403
					172	--	277	--		--	
113	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	1,6124	194	3	313	5	147	--	313
					100	--	161	--		--	
114	6108-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м²	м²	2	8 390	1 697	16780	3394	2638	--	16780
					5 374	358	10748	716		--	
115	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами (люк ДЛ10-10)	м²	2	11 629	--	23258	--	23258	--	23258
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				114302	6924	87829	--	114302
							19549	1653	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				114302				
	Материалы		Тенге				4767				
	Всего заработная плата		Тенге					21202			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				114302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					21202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				114302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					21202			
		РАЗДЕЛ 15. Лестница Л-1 (3шт)									
116	6107-0109-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство деревянной конструкции лестницы без подшивки	м²	2,25	54 741	505	123167	1136	72677	--	123167
					21 935	161	49354	362		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				123167	1136	72677	--	123167
							49354	362	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				123167				
	Материалы		Тенге				72677				
	Всего заработная плата		Тенге					49716			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					49716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				123167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					49716			
		РАЗДЕЛ 16. Слуховое окно (3шт)									
117	6107-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство слуховых окон	шт.	3	56 748	2 372	170244	7116	81060	--	170244
					27 356	714	82068	2142		--	
118	223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм	м²	3	43 517	--	130551	--	130551	--	130551
					--	--	--	--		--	
119	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	508	--	6096	--	6096	--	6096

					--	--	--	--		--	
120	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	3	3 633	--	10899	--	10899	--	10899
					--	--	--	--		--	
121	6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	17,1	10 888	48	186185	821	108876	--	186185
					4 473	8	76488	137		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				503975	7937	337482	--	503975
							158556	2279	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				503975				
		Материалы	Тенге				189936				
		Всего заработная плата	Тенге					160835			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				147546				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				503975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					160835			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				503975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					160835			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								122265604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24025819				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11068630			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2440204			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						87171153		

РАЗДЕЛ 1. Кровля

1	6111-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	638,91	2 326	55	1486105	35140	940476	--	1486105
					799	9	510489	5750		--	
2	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	638,91	3 361	121	2147377	77308	719413	--	2147377
					2 114	24	1350656	15334		--	
3	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	85,550049	35 212	--	3012388	--	3012388	--	3012388
					--	--	--	--		--	
4	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /30мм/	$м^2$	638,91	1 382	254	882974	162283	141200	--	882974
					907	52	579491	33223		--	
5	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	9,775323	16 410	--	160413	--	160413	--	160413
					--	--	--	--		--	
6	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	638,91	102	57	65169	36418	--	--	65169
					45	12	28751	7667		--	
7	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	9,775323	16 410	--	160413	--	160413	--	160413
					--	--	--	--		--	

8	6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м^2	792,9	7 540	48	5978466	38059	2393765	--	5978466
					4 473	8	3546642	6343		--	
9	224-101-0301 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	876,9474	3 027	--	2654520	--	2654520	--	2654520
					--	--	--	--		--	
10	6110-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	111,31	350	56	38958	6233	1781	--	38958
					278	13	30944	1447		--	
11	214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,1313458	512 324	--	67292	--	67292	--	67292
					--	--	--	--		--	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1357982	326 596	--	44351	--	44351	--	44351
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16698426	355441	10296012	--	16698426
							6046973	69764	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16698426				
	Материалы		Тенге				4196634				
	Всего заработная плата		Тенге					6116737			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6099377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16698426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1456
		Сметная заработная плата	Тенге					6116737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16698426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1456
		Сметная заработная плата	Тенге					6116737			
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка									
13	6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	м^2	635,6	3 250	117	2065700	74365	--	--	2065700
					3 133	52	1991335	33051		--	
14	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	12,01284	24 116	--	289702	--	289702	--	289702
					--	--	--	--		--	
15	6111-0501-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-577 /кузбасслак/	м^2	635,6	291	6	184960	3814	120128	--	184960
					96	1	61018	636		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2540362	78179	409830	--	2540362
							2052353	33687	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2540362				
	Материалы		Тенге				120128				
	Всего заработная плата		Тенге					2086040			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				289702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2540362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					2086040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2540362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					2086040			
		РАЗДЕЛ 3. Стены									

16	6105-0201-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стен трехслойных кирпичных с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм. При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.	$м^3$	675,7464	59 172	4 948	39985266	3343593	13694001	--	39985266
					33 959	937	22947672	633174		--	
17	213-101-0702 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	38,5040299	190 000	--	7315766	--	7315766	--	7315766
					--	--	--	--		--	
18	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	128,213988	58 755	--	7533213	--	7533213	--	7533213
					--	--	--	--		--	
19	6105-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщина 380 мм	$м^3$	37,63	48 207	5 231	1814029	196843	488926	--	1814029
					29 983	990	1128260	37254		--	
20	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	8,6549	24 508	--	212114	--	212114	--	212114
					--	--	--	--		--	
21	213-101-0702 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,58525	190 000	--	1251198	--	1251198	--	1251198
					--	--	--	--		--	
22	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка внутренних стен. При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9	$м^3$	603,1	54 793	6 736	33045658	4062481	14152948	--	33045658
					24 590	1 434	14830229	864845		--	
23	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича. При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.	$м^2$	1 254,74	10 047	616	12606373	772919	2998830	--	12606373
					7 041	129	8834624	161861		--	
24	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	25,973118	24 508	--	636549	--	636549	--	636549
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				104400166	8375836	48283545	--	104400166
							47740785	1697134	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				104400166				
	Материалы		Тенге				31334705				
	Всего заработная плата		Тенге					49437919			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16948840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104400166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11572
		Сметная заработная плата	Тенге					49437919			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				104400166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11572
		Сметная заработная плата	Тенге					49437919			
		РАЗДЕЛ 4. Дверные проемы									
25	6108-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	207,06	8 197	1 724	1697271	356971	407702	--	1697271
					4 504	366	932598	75784		--	

26	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	113,4	11 629	--	1318729	--	1318729	--	1318729
					--	--	--	--		--	
27	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	88,2	14 746	--	1300597	--	1300597	--	1300597
					--	--	--	--		--	
28	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м²	5,46	12 320	--	67267	--	67267	--	67267
					--	--	--	--		--	
29	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	244	508	--	123952	--	123952	--	123952
					--	--	--	--		--	
30	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	122	3 764	--	459208	--	459208	--	459208
					--	--	--	--		--	
31	6108-0202-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 м²	м²	113,4	12 151	518	1377923	58741	636174	--	1377923
					6 023	171	683008	19391		--	
32	223-203-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м²	113,4	55 677	--	6313772	--	6313772	--	6313772
					--	--	--	--		--	
33	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м²	126	14 118	365	1778868	45990	222138	--	1778868
					11 990	54	1510740	6804		--	
34	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м²	126	52 373	--	6598998	--	6598998	--	6598998
					--	--	--	--		--	
35	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м²	3,96	11 270	131	44629	518	6847	--	44629
					9 410	41	37264	162		--	
36	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м²	3,96	34 121	--	135119	--	135119	--	135119
					--	--	--	--		--	
37	6108-0204-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м²	5,46	15 270	371	83374	2026	8048	--	83374
					13 425	54	73300	295		--	
38	223-207-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м²	5,46	58 080	--	317117	--	317117	--	317117
					--	--	--	--		--	
39	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	4	5 110	3	20440	12	--	--	20440
					5 107	--	20428	--		--	
40	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	4	3 870	--	15480	--	15480	--	15480

						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**21652744**	**464258**	**17931148**	--	**21652744**
								3257338	**102436**	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					21652744				
		Материалы	Тенге					1280908				
		Всего заработная плата	Тенге						3359774			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					16650239				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					21652744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									707
		Сметная заработная плата	Тенге						3359774			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					21652744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									707
		Сметная заработная плата	Тенге						3359774			
		РАЗДЕЛ 5. Оконные проемы										
41	**6108-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м²**	**296,4**	**9 974**	**503**	**2956294**	**149089**	**1265332**	--	**2956294**
					5 202	**166**	**1541873**	**49202**		--	
42	**223-102-0202 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м²**	**249,6**	**44 876**	--	**11201050**	--	**11201050**	--	**11201050**
					--	--	--	--		--	
43	**223-102-0203 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м²**	**46,8**	**50 578**	--	**2367050**	--	**2367050**	--	**2367050**
					--	--	--	--		--	
44	**6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м²**	**27**	**11 862**	**499**	**320274**	**13473**	**142236**	--	**320274**
					6 095	**164**	**164565**	**4428**		--	
45	**223-102-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**27**	**56 816**	--	**1534032**	--	**1534032**	--	**1534032**
					--	--	--	--		--	
46	**6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**242,08**	**4 260**	**14**	**1031261**	**3389**	**816052**	--	**1031261**
					875	**5**	**211820**	**1210**		--	
47	**223-501-0109 РСНБ РК 2022**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм**	**м**	**242,08**	**2 900**	--	**702032**	--	**702032**	--	**702032**
					--	--	--	--		--	
48	**6112-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив**	**м**	**242,08**	**1 824**	**10**	**441554**	**2421**	**15251**	--	**441554**
					1 751	**2**	**423882**	**484**		--	
49	**222-529-0501 РСНБ РК 2022**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**254,184**	**443**	--	**112604**	--	**112604**	--	**112604**
					--	--	--	--		--	
50	**261-107-0815 РСНБ РК 2022**	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**254,184**	**865**	--	**219869**	--	**219869**	--	**219869**
					--	--	--	--		--	

51	223-503-0501 РСНБ РК 2022	Блокиратор оконный	шт.	250	2 259	--	564750	--	564750	--	564750
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				21450770	168372	18940258	--	21450770
							2342140	55324	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21450770				
		Материалы	Тенге				2238871				
		Всего заработная плата	Тенге					2397464			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16701387				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21450770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568
		Сметная заработная плата	Тенге					2397464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21450770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568
		Сметная заработная плата	Тенге					2397464			
		РАЗДЕЛ 6. Витраж ПВХ									
52	6108-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока витражного из ПВХ	м²	26,4	5 827	5	153833	132	31522	--	153833
					4 628	--	122179	--		--	
53	223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок витражный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м²	26,4	42 514	--	1122370	--	1122370	--	1122370
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1276203	132	1153892	--	1276203
							122179	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1276203				
		Материалы	Тенге				31522				
		Всего заработная плата	Тенге					122179			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1122370				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1276203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					122179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1276203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					122179			
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка									
		Потолки									
54	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	м²	2 360	2 095	11	4944200	25960	113280	--	4944200
					2 036	3	4804960	7080		--	
55	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6 487,64	112	--	726616	--	726616	--	726616
					--	--	--	--		--	
56	6112-0302-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок	м²	2 154,4	2 384	14	5136090	30162	217594	--	5136090
					2 269	4	4888334	8618		--	
57	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,486536	250 310	--	372095	--	372095	--	372095
					--	--	--	--		--	
58	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	205,6	538	4	110613	823	13569	--	110613
					468	1	96221	206		--	

59	261-201-0336 РСНБ РК 2022	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	3,4952	170	--	594	--	594	--	594
					--	--	--	--		--	
		Стены									
60	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	5 672,8	3 956	279	22441597	1582711	17019	--	22441597
					3 674	119	20841867	675063		--	
61	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	106,08136	24 116	--	2558258	--	2558258	--	2558258
					--	--	--	--		--	
62	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м²	4 622	1 529	11	7067038	50842	221856	--	7067038
					1 470	3	6794340	13866		--	
63	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	19 056,506	112	--	2134329	--	2134329	--	2134329
					--	--	--	--		--	
64	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м²	4 622	1 915	13	8851130	60086	443712	--	8851130
					1 806	4	8347332	18488		--	
65	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,91186	250 310	--	728868	--	728868	--	728868
					--	--	--	--		--	
66	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	1 050,8	7 582	42	7967166	44133	534858	--	7967166
					7 031	14	7388175	14711		--	
67	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	1 071,816	2 523	--	2704192	--	2704192	--	2704192
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				65742786	1794717	10786840	--	65742786
							53161229	738032	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65742786				
	Материалы		Тенге				1561886				
	Всего заработная плата		Тенге					53899261			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9224952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65742786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11944
		Сметная заработная плата	Тенге					53899261			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				65742786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11944
		Сметная заработная плата	Тенге					53899261			
		РАЗДЕЛ 8. Полы									
		Тип К									
68	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м³ изоляции	10,28	39 786	4 187	409000	43043	214173	--	409000
					14 765	1 084	151784	11144		--	
69	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м² изолируемой поверхности	205,6	5 157	166	1060279	34130	491589	--	1060279
					2 600	23	534560	4729		--	
70	235-101-1103 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м²	230,272	151	--	34771	--	34771	--	34771
					--	--	--	--		--	
71	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм /40мм/	м²	205,6	1 820	77	374192	15831	85324	--	374192

					1 328	27	273037	5551		--		
72	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	4,19424	22 012	--	92324	--	92324	--	92324	
					--	--	--	--		--		
73	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	205,6	531	53	109174	10897	85119	--	109174	
					64	18	13158	3701		--		
74	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	4,19424	22 012	--	92324	--	92324	--	92324	
					--	--	--	--		--		
75	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	205,6	5 136	201	1055962	41326	42354	--	1055962	
					4 729	66	972282	13570		--		
76	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	2,6728	22 012	--	58834	--	58834	--	58834	
					--	--	--	--		--		
77	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	215,88	1 228	5	265101	1080	6692	--	265101	
					1 192	2	257329	432		--		
78	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	227,155104	3 065	--	696230	--	696230	--	696230	
					--	--	--	--		--		
		Тип Л										
79	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	108,35	39 786	4 187	4310813	453661	2257364	--	4310813	
					14 765	1 084	1599788	117451		--		
80	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2 167	5 157	166	11175219	359722	5181297	--	11175219	
					2 600	23	5634200	49841		--		
81	235-101-1103 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	$м^2$	2 427,04	151	--	366483	--	366483	--	366483	
					--	--	--	--		--		
82	6109-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм /15мм/	$м^2$	2 167	2 598	78	5629866	169026	1755270	--	5629866	
					1 710	27	3705570	58509		--		
83	6109-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вычитается позиция: Устройство стяжек легкобетонных исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	2 167	-232	-13	-502744	-28171	-437734	--	-502744	
					-17	-5	-36839	-10835		--		
84	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	2 167	6 045	62	13099515	134354	9591142	--	13099515	
					1 557	21	3374019	45507		--		
85	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	2 275,35	564	5	1283297	11377	518779	--	1283297	
					331	2	753141	4551		--		
		Тип пола ВН Тамбур Коридор Лестничная клетка										
86	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	334,86	5 157	166	1726873	55587	800650	--	1726873	
					2 600	23	870636	7702		--		

87	235-101-1103 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м^2	375,0432	151	--	56632	--	56632	--	56632
					--	--	--	--		--	
88	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм /55мм/	м^2	334,86	1 820	77	609445	25784	138967	--	609445
					1 328	27	444694	9041		--	
89	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м^3	6,831144	22 012	--	150367	--	150367	--	150367
					--	--	--	--		--	
90	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	334,86	203	91	67977	30473	--	--	67977
					112	32	37504	10716		--	
91	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м^3	11,954502	22 012	--	263142	--	263142	--	263142
					--	--	--	--		--	
92	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	334,86	6 611	51	2213759	17078	151356	--	2213759
					6 108	15	2045325	5023		--	
93	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	341,5572	3 065	--	1046873	--	1046873	--	1046873
					--	--	--	--		--	
		Техподполье									
94	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	52,2864	21 379	13	1117831	680	363443	--	1117831
					14 415	--	753708	--		--	
95	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	53,332128	19 961	--	1064563	--	1064563	--	1064563
					--	--	--	--		--	
96	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2 изолируемой поверхности	653,58	5 518	166	3606454	108494	1798652	--	3606454
					2 600	23	1699308	15032		--	
97	6109-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм/70мм	м^2	653,58	2 474	255	1616957	166663	569922	--	1616957
					1 347	70	880372	45751		--	
98	6109-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=8	Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	м^2	653,58	1 291	92	843772	60129	579726	--	843772
					312	33	203917	21568		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				53995285	1711164	28116628	--	53995285
							24167493	418984	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53995285				
	Материалы		Тенге				14950678				
	Всего заработная плата		Тенге					24586477			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3922543				
	Местные материалы		Тенге				9243409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53995285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5557
		Сметная заработная плата	Тенге					24586477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				53995285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5557
		Сметная заработная плата	Тенге					24586477			

РАЗДЕЛ 9. Решетка РШ-1 (42шт)

99	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,63	223 443	5 422	140769	3416	5263	--	140769
					209 667	967	132090	609		--	
100	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т (РШ-1)	т	0,63	1 123 774	--	707978	--	707978	--	707978
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				848747	3416	713241	--	848747
							132090	609	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				707978				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				707978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				707978				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				140769				
	Материалы		Тенге				5263				
	Всего заработная плата		Тенге					132699			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				140769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					132699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				848747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					132699			

РАЗДЕЛ 10. Отмостка

101	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м^3	15,925	15 372	4 955	244799	78908	109994	--	244799
					3 510	1 487	55897	23680		--	
102	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м^3	13,53	29 765	2 569	402720	34759	299174	--	402720
					5 084	485	68787	6562		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				647519	113667	409168	--	647519
							124684	30242	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				647519				
	Материалы		Тенге				409169				
	Всего заработная плата		Тенге					154926			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				647519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					154926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				647519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					154926			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								289253008
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				139147264				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13065182			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3146212			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						137040561		

РАЗДЕЛ 1. Узел управления (2шт)

1	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	2	5 801	--	11602	--	60	--	11602
					5 771	--	11542	--		--	
2	245-601-0204 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	2	328 117	--	656234	--	656234	--	656234
					--	--	--	--		--	

3	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	2	28 245	--	56490	--	56490	--	56490
					--	--	--	--		--	
4	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	8	5 801	--	46408	--	240	--	46408
					5 771	--	46168	--		--	
5	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	2	24 619	--	49238	--	49238	--	49238
					--	--	--	--		--	
6	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	6	40 384	--	242304	--	242304	--	242304
					--	--	--	--		--	
7	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	14	8 863	175	124082	2450	21504	--	124082
					7 152	26	100128	364		--	
8	242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			шт.	14	5 464	--	76496	--	76496	--	76496
					--	--	--	--		--	
9	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	28	16 265	592	455420	16576	84672	--	455420
					12 649	115	354172	3220		--	
10	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65									
			шт.	28	12 336	--	345408	--	345408	--	345408
					--	--	--	--		--	
11	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	52	1 270	--	66040	--	1300	--	66040
					1 245	--	64740	--		--	
12	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	52	2 870	--	149240	--	149240	--	149240
					--	--	--	--		--	
13	6116-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм	шт.	2	25 574	428	51148	856	22890	--	51148
					13 701	65	27402	130		--	
14	261-302-0302 РСНБ РК 2022	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	шт.	2	56 387	--	112774	--	112774	--	112774
					--	--	--	--		--	
15	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	32	8 863	175	283616	5600	49152	--	283616
					7 152	26	228864	832		--	
16	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	32	5 949	--	190368	--	190368	--	190368
					--	--	--	--		--	
17	6116-0605-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	4	6 556	765	26224	3060	120	--	26224

					5 761	201	23044	804		--		
18	261-302-0267 РСНБ РК 2022	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	25 801	--	103204	--	103204	--	103204	
					--	--	--	--		--		
19	6114-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм	шт.	2	2 533	5	5066	10	188	--	5066	
					2 434	1	4868	2		--		
20	242-401-1502 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 $м^3/ч$	шт.	2	752 724	--	1505448	--	1505448	--	1505448	
					--	--	--	--		--		
21	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 944	256	17888	512	3072	--	17888	
					7 152	52	14304	104		--		
22	242-303-1005 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	45 477	--	90954	--	90954	--	90954	
					--	--	--	--		--		
23	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	8 944	256	35776	1024	6144	--	35776	
					7 152	52	28608	208		--		
24	242-207-0605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	16 165	--	64660	--	64660	--	64660	
					--	--	--	--		--		
25	6114-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	2	5 814	162	11628	324	2546	--	11628	
					4 379	52	8758	104		--		
26	242-310-0101 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 4 $м^3/ч$	шт.	2	178 062	--	356124	--	356124	--	356124	
					--	--	--	--		--		
27	245-405-2545 РСНБ РК 2022	Привод электрический с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 70 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный	шт.	2	49 160	--	98320	--	98320	--	98320	
					--	--	--	--		--		
28	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	14	1 788	--	25032	--	2128	--	25032	
					1 636	--	22904	--		--		
29	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	14	5 585	--	78190	--	78190	--	78190	
					--	--	--	--		--		
30	6114-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	22	5 814	162	127908	3564	28006	--	127908	
					4 379	52	96338	1144		--		

31	242-106-0101 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 40/32	шт.	22	12 962	--	285164	--	285164	--	285164
					--	--	--	--		--	
32	6116-0603-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка теплообменников пластинчатых разборных (в сборе) на стальных опорах в тепловых пунктах, масса до 80 кг	шт.	4	17 449	218	69796	872	1408	--	69796
					16 879	15	67516	60		--	
33	245-301-0101 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью до 10 кВт, количество пластин 5, DN 32	шт.	2	80 759	--	161518	--	161518	--	161518
					--	--	--	--		--	
34	245-301-0104 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 30 кВт-40 кВт, количество пластин 14, DN 32	шт.	2	132 474	--	264948	--	264948	--	264948
					--	--	--	--		--	
35	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	8 944	256	35776	1024	6144	--	35776
					7 152	52	28608	208		--	
36	242-307-0404 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	4	5 608	--	22432	--	22432	--	22432
					--	--	--	--		--	
37	245-405-0606 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 32	шт.	8	28 263	--	226104	--	226104	--	226104
					--	--	--	--		--	
38	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	8	74 282	1 045	594256	8360	46144	--	594256
					67 469	269	539752	2152		--	
39	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос UPS 40-180F	шт	4	726 160,71	--	2904643	--	2904643	--	2904643
					--	--	--	--		--	
40	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос UPS 40-185F	шт	4	836 160,71	--	3344643	--	3344643	--	3344643
					--	--	--	--		--	
41	ПРАЙС-ЛИСТ	Реле разности давлений RT262A	шт	4	237 718,75	--	950875	--	950875	--	950875
					--	--	--	--		--	
42	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	8	8 863	175	70904	1400	12288	--	70904
					7 152	26	57216	208		--	
43	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	2 805	--	22440	--	22440	--	22440
					--	--	--	--		--	
44	ПРАЙС-ЛИСТ	Демпферная трубка	шт	8	1 549,11	--	12393	--	12393	--	12393
					--	--	--	--		--	
45	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 944	256	17888	512	3072	--	17888

					7 152	52	14304	104		--		
46	242-307-0405 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	7 975	--	15950	--	15950	--	15950	
					--	--	--	--		--		
47	6116-0605-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	2	5 289	542	10578	1084	48	--	10578	
					4 723	139	9446	278		--		
48	261-302-0265 РСНБ РК 2022	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	20 777	--	41554	--	41554	--	41554	
					--	--	--	--		--		
49	6116-0605-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	4 335	354	8670	708	46	--	8670	
					3 958	83	7916	166		--		
50	261-302-0264 РСНБ РК 2022	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	20 305	--	40610	--	40610	--	40610	
					--	--	--	--		--		
51	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	1 788	--	3576	--	304	--	3576	
					1 636	--	3272	--		--		
52	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5 585	--	11170	--	11170	--	11170	
					--	--	--	--		--		
53	6114-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	2	5 814	162	11628	324	2546	--	11628	
					4 379	52	8758	104		--		
54	242-310-0102 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 $м^3/ч$	шт.	2	193 260	--	386520	--	386520	--	386520	
					--	--	--	--		--		
55	245-405-2545 РСНБ РК 2022	Привод электрический с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 70 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный	шт.	2	49 160	--	98320	--	98320	--	98320	
					--	--	--	--		--		
56	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 944	256	17888	512	3072	--	17888	
					7 152	52	14304	104		--		
57	242-307-0406 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	12 105	--	24210	--	24210	--	24210	
					--	--	--	--		--		
58	6114-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	4	5 814	162	23256	648	5092	--	23256	
					4 379	52	17516	208		--		
59	242-304-0703 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	4	18 818	--	75272	--	75272	--	75272	
					--	--	--	--		--		

60	245-405-0609 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65	шт.	8	37 866	--	302928	--	302928	--	302928
					--	--	--	--		--	
61	6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	32	6 401	137	204832	4384	87200	--	204832
					3 539	33	113248	1056		--	
62	6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	16	4 229	113	67664	1808	18112	--	67664
					2 984	28	47744	448		--	
63	6114-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	2	2 359	49	4718	98	1476	--	4718
					1 572	14	3144	28		--	
64	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	10	270	6	2700	60	1890	--	2700
					75	1	750	10		--	
65	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10	250	4	2500	40	740	--	2500
					172	--	1720	--		--	
66	6111-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	0,66	171 094	3 168	112922	2090	50140	--	112922
					91 958	990	60692	653		--	
67	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	26	1 920	40	49920	1040	13416	--	49920
					1 364	12	35464	312		--	
68	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0299	552 642	--	16524	--	16524	--	16524
					--	--	--	--		--	
69	6125-1003-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	2	13 785	908	27570	1816	816	--	27570
					12 469	289	24938	578		--	
70	ПРАЙС-ЛИСТ	Теплосчетчик SA-94/2 d=40, Ру16	комп	2	187 500	--	375000	--	375000	--	375000
					--	--	--	--		--	
71	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	18	339	2	6102	36	18	--	6102
					336	--	6048	--		--	
72	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	32	343	2	10976	64	160	--	10976
					336	--	10752	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16400628	60856	14234824	--	16400628
							2104948	13589	--	--	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7587554				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7587554				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7587554				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8813074				
	Материалы		Тенге				476153				
	Всего заработная плата		Тенге					2118537			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6171116				
	Сдача и испытание		Тенге				22745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8813074				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									444
		Сметная заработная плата	Тенге					2118537				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16400628					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									444
		Сметная заработная плата	Тенге					2118537				
		РАЗДЕЛ 2. Отопление ниже 0,000										
73	6114-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	12	2 315	49	27780	588	8328	--	27780
					1 572	14	18864	168		--	
74	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	12	3 013	49	36156	588	16704	--	36156
					1 572	14	18864	168		--	
75	6114-0102-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	46	3 122	113	143612	5198	1150	--	143612
					2 984	28	137264	1288		--	
76	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 26х2,2 мм	м	46	505	--	23230	--	23230	--	23230
					--	--	--	--		--	
77	6114-0102-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	24	3 124	113	74976	2712	648	--	74976
					2 984	28	71616	672		--	
78	241-102-0131 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	24	1 265	--	30360	--	30360	--	30360
					--	--	--	--		--	
79	6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	118	3 711	137	437898	16166	4130	--	437898
					3 539	33	417602	3894		--	
80	241-102-0142 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм	м	118	1 573	--	185614	--	185614	--	185614
					--	--	--	--		--	
81	6114-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	18	4 165	198	74970	3564	990	--	74970
					3 912	47	70416	846		--	
82	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	18	2 282	--	41076	--	41076	--	41076
					--	--	--	--		--	
83	242-201-0201 РСНБ РК 2022	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	3 617	--	86808	--	86808	--	86808
					--	--	--	--		--	
84	6114-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	28	5 814	162	162792	4536	35644	--	162792
					4 379	52	122612	1456		--	
85	242-301-0601 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	3 621	--	28968	--	28968	--	28968

					--	--	--	--		--	
86	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	16	1 388	--	22208	--	22208	--	22208
					--	--	--	--		--	
87	242-301-0603 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	12	5 437	--	65244	--	65244	--	65244
					--	--	--	--		--	
88	241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	24	2 363	--	56712	--	56712	--	56712
					--	--	--	--		--	
89	242-301-0604 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	8	8 153	--	65224	--	65224	--	65224
					--	--	--	--		--	
90	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	2 612	--	41792	--	41792	--	41792
					--	--	--	--		--	
91	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	12	1 313	--	15756	--	15756	--	15756
					--	--	--	--		--	
92	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	37	270	6	9990	222	6993	--	9990
					75	1	2775	37		--	
93	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	37	250	4	9250	148	2738	--	9250
					172	--	6364	--		--	
94	6111-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	2,6	171 094	3 168	444844	8237	197516	--	444844
					91 958	990	239091	2574		--	
95	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	110	1 920	40	211200	4400	56760	--	211200
					1 364	12	150040	1320		--	
96	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,1265	552 642	--	69909	--	69909	--	69909
					--	--	--	--		--	
97	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	180	708	--	127440	--	127440	--	127440
					--	--	--	--		--	
98	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	94	339	2	31866	188	94	--	31866
					336	--	31584	--		--	
99	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	136	343	2	46648	272	680	--	46648
					336	--	45696	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2572323	46819	1192716	--	2572323
							1332788	12423	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2572323				
Материалы			Тенге				332376				
Всего заработная плата			Тенге					1345211			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				860341						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2572323						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										274
		Сметная заработная плата	Тенге					1345211					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2572323						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										274
		Сметная заработная плата	Тенге					1345211					
		РАЗДЕЛ 3. Отопление выше 0,000											
100	6114-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	126	2 359	49	297234	6174	92988	--	297234
					1 572	14	198072	1764		--	
101	6114-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	36	2 916	49	104976	1764	46620	--	104976
					1 572	14	56592	504		--	
102	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	84	3 013	49	253092	4116	116928	--	253092
					1 572	14	132048	1176		--	
103	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	60	7 321	--	439260	--	439260	--	439260
					--	--	--	--		--	
104	242-312-1403 СпрСЦ 11.2023	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	30	30 842	--	925260	--	925260	--	925260
					--	--	--	--		--	
105	6116-0605-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	30	4 359	382	130770	11460	570	--	130770
					3 958	97	118740	2910		--	
106	242-404-0603 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	30	3 629	--	108870	--	108870	--	108870
					--	--	--	--		--	
107	6125-1003-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	60	4 359	--	261540	--	12180	--	261540
					4 156	--	249360	--		--	
108	245-707-0101 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м^3/ч, DN 15,	шт.	60	58 067	--	3484020	--	3484020	--	3484020
					--	--	--	--		--	
109	6116-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	60	38 041	514	2282460	30840	7860	--	2282460
					37 396	130	2243760	7800		--	
110	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	24	655	--	15720	--	15720	--	15720
					--	--	--	--		--	

111	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	180	8 863	175	1595340	31500	276480	--	1595340
					7 152	26	1287360	4680		--	
112	242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	180	5 751	--	1035180	--	1035180	--	1035180
					--	--	--	--		--	
113	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм	шт.	60	2 222	5	133320	300	5640	--	133320
					2 123	1	127380	60		--	
114	242-312-1402 СпрСЦ 11.2023	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	60	22 507	--	1350420	--	1350420	--	1350420
					--	--	--	--		--	
115	6114-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 32-50 мм	шт.	6	2 542	5	15252	30	888	--	15252
					2 389	1	14334	6		--	
116	242-312-1405 СпрСЦ 11.2023	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	6	47 060	--	282360	--	282360	--	282360
					--	--	--	--		--	
117	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	120	8 863	175	1063560	21000	184320	--	1063560
					7 152	26	858240	3120		--	
118	242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	120	5 464	--	655680	--	655680	--	655680
					--	--	--	--		--	
119	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка кранов воздушных	шт.	30	730	--	21900	--	750	--	21900
					705	--	21150	--		--	
120	261-301-0405 РСНБ РК 2022	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	30	120	--	3600	--	3600	--	3600
					--	--	--	--		--	
121	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	31	270	6	8370	186	5859	--	8370
					75	1	2325	31		--	
122	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	31	250	4	7750	124	2294	--	7750
					172	--	5332	--		--	
123	6111-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	$м^3$ изоляции	2,4	171 094	3 168	410626	7603	182324	--	410626
					91 958	990	220699	2376		--	
124	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	107,5	1 920	40	206400	4300	55470	--	206400
					1 364	12	146630	1290		--	
125	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,123625	552 642	--	68320	--	68320	--	68320

					--	--	--	--		--	
126	6114-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	24	2 315	49	55560	1176	16656	--	55560
					1 572	14	37728	336		--	
127	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	16,2	2 743	38	44437	616	--	--	44437
					2 705	10	43821	162		--	
128	245-106-0101 РСНБ РК 2022	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	42,12	1 056	--	44479	--	44479	--	44479
					--	--	--	--		--	
129	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	108	5 878	--	634824	--	634824	--	634824
					--	--	--	--		--	
130	6112-0305-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	52	1 710	3	88920	156	1560	--	88920
					1 677	1	87204	52		--	
131	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	12,792	684	--	8750	--	8750	--	8750
					--	--	--	--		--	
132	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	270	339	2	91530	540	270	--	91530
					336	--	90720	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				16129780	121885	10066400	--	16129780
							5941495	26267	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16129780				
		Материалы	Тенге				1009656				
		Всего заработная плата	Тенге					5967762			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9056743				
		Сдача и испытание	Тенге				71954				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16129780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1238
		Сметная заработная плата	Тенге					5967762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16129780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1238
		Сметная заработная плата	Тенге					5967762			
		РАЗДЕЛ 4. Поквартирное отопление									
133	6114-0103-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	3 810	2 268	2	8641080	7620	53340	--	8641080
					2 252	--	8580120	--		--	
134	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	3 771,9	442	--	1667180	--	1667180	--	1667180
					--	--	--	--		--	
135	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	640	21	--	13440	--	13440	--	13440
					--	--	--	--		--	
136	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	1 580	43	--	67940	--	67940	--	67940
					--	--	--	--		--	
137	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	520	57	--	29640	--	29640	--	29640

					--	--	--	--		--	
138	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	293,4	2 743	38	804796	11149	--	--	804796
					2 705	10	793647	2934		--	
139	245-106-0101 РСНБ РК 2022	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	762,84	1 056	--	805559	--	805559	--	805559
					--	--	--	--		--	
140	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	1 956	5 878	--	11497368	--	11497368	--	11497368
					--	--	--	--		--	
141	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка кранов воздушных	шт.	260	730	--	189800	--	6500	--	189800
					705	--	183300	--		--	
142	261-301-0405 РСНБ РК 2022	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	260	120	--	31200	--	31200	--	31200
					--	--	--	--		--	
143	6114-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	260	1 806	2	469560	520	6500	--	469560
					1 779	1	462540	260		--	
144	245-510-0204 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	260	5 744	--	1493440	--	1493440	--	1493440
					--	--	--	--		--	
145	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	260	8 863	175	2304380	45500	399360	--	2304380
					7 152	26	1859520	6760		--	
146	242-303-0801 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	260	12 065	--	3136900	--	3136900	--	3136900
					--	--	--	--		--	
147	6112-0305-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	404	1 710	3	690840	1212	12120	--	690840
					1 677	1	677508	404		--	
148	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	99,384	684	--	67979	--	67979	--	67979
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				31911102	66001	19288466	--	31911102
							12556635	10358	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				31911102				
		Материалы	Тенге				477820				
		Всего заработная плата	Тенге					12566993			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18810646				
		Сдача и испытание	Тенге				28775				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31911102				2480
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12566993			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				31911102				2480
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12566993			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 5. Вентиляция

149	6118-0202-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	122	6 036	89	736392	10858	70638	--	736392
					5 368	27	654896	3294		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				736392	10858	70638	--	736392
							654896	3294	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				736392				
	Материалы		Тенге				70638				
	Всего заработная плата		Тенге					658190			
	Сдача и испытание		Тенге				31702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				736392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					658190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				736392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					658190			
		РАЗДЕЛ 6. Транзитная теплосеть									
150	6114-0102-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	21	8 500	198	178500	4158	92190	--	178500
					3 912	47	82152	987		--	
151	6114-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	116	7 315	198	848540	22968	371780	--	848540
					3 912	47	453792	5452		--	
152	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0054	1 113 438	--	6013	--	6013	--	6013
					--	--	--	--		--	
153	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,0584	1 113 438	--	65025	--	65025	--	65025
					--	--	--	--		--	
154	6104-0801-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	44	5 867	136	258148	5984	28204	--	258148
					5 090	26	223960	1144		--	
155	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (БО-1)	$м^3$	0,028	52 235	--	1463	--	1463	--	1463
					--	--	--	--		--	
156	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	40	1 304	--	52160	--	52160	--	52160
					--	--	--	--		--	
157	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	4	16 265	592	65060	2368	12096	--	65060
					12 649	115	50596	460		--	
158	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	65 233	--	260932	--	260932	--	260932
					--	--	--	--		--	
159	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	4 006	--	32048	--	32048	--	32048
					--	--	--	--		--	
160	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	1 068	--	4272	--	4272	--	4272
					--	--	--	--		--	

161	242-301-0603 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	8	5 437	--	43496	--	43496	--	43496
					--	--	--	--		--	
162	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	39	270	6	10530	234	7371	--	10530
					75	1	2925	39		--	
163	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	39	250	4	9750	156	2886	--	9750
					172	--	6708	--		--	
164	6111-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	2,26	171 094	3 168	386672	7159	171688	--	386672
					91 958	990	207825	2237		--	
165	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	85	1 920	40	163200	3400	43860	--	163200
					1 364	12	115940	1020		--	
166	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,098325	552 642	--	54339	--	54339	--	54339
					--	--	--	--		--	
167	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	137	343	2	46991	274	685	--	46991
					336	--	46032	--		--	
		Деталь теплового ввода ДТС-16									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2487139	46701	1250508	--	2487139
							1189930	11339	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2487139				
	Материалы		Тенге				730760				
	Всего заработная плата		Тенге					1201269			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				519748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2487139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					1201269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2487139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					1201269			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								70237364
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23780692				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					353120			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77270			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46103551		

РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование

1	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	53 701	1 802	53701	1802	19694	--	53701
					32 205	536	32205	536		--	
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Панель вводно-распределительная ВРУ1 25-65УХЛ4	комп	1	263 401,79	--	263402	--	263402	--	263402
					--	--	--	--		--	
3	6124-0303-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	20	15 038	3 541	300760	70820	5820	--	300760
					11 206	1 025	224120	20500		--	
4	247-201-1202 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	20	67 708	--	1354160	--	1354160	--	1354160

					--	--	--	--		--	
5	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	15	5 801	--	87015	--	450	--	87015
					5 771	--	86565	--		--	
6	247-204-0738 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 397	--	4191	--	4191	--	4191
					--	--	--	--		--	
7	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9	3 838	--	34542	--	34542	--	34542
					--	--	--	--		--	
8	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	700	--	2100	--	2100	--	2100
					--	--	--	--		--	
9	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчика на готовое основание однофазного	шт.	3	2 157	212	6471	636	120	--	6471
					1 905	64	5715	192		--	
10	247-301-0101 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	3	20 242	--	60726	--	60726	--	60726
					--	--	--	--		--	
11	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	4	40	--	160	--	160	--	160
					--	--	--	--		--	
12	6124-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	2	14 592	3 645	29184	7290	8044	--	29184
					6 925	1 164	13850	2328		--	
13	247-103-0260 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-125-К/К50, мощность 125 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	55 404	--	110808	--	110808	--	110808
					--	--	--	--		--	
14	6124-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж кронштейнов "Переход" на стене	шт.	2	6 895	846	13790	1692	332	--	13790
					5 883	255	11766	510		--	
15	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07556	1 160 797	--	87710	--	87710	--	87710
					--	--	--	--		--	
16	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	90	2 069	11	186210	990	6390	--	186210
					1 987	3	178830	270		--	
17	247-102-0306 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ типа AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	12	3 904	--	46848	--	46848	--	46848
					--	--	--	--		--	
18	247-102-0125 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	60	1 807	--	108420	--	108420	--	108420
					--	--	--	--		--	
19	247-102-0118 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	16	3 262	--	52192	--	52192	--	52192
					--	--	--	--		--	
20	247-102-0129 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	2	5 444	--	10888	--	10888	--	10888
					--	--	--	--		--	

21	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	2	435	--	870	--	870	--	870
					--	--	--	--		--	
22	247-106-0108 РСНБ РК 2022	Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.	200	1 084	--	216800	--	216800	--	216800
					--	--	--	--		--	
23	243-907-0806 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 5-П 1,87 У3 окрашенный, высотой 24 мм, шириной 50 мм	м	90	1 897	--	170730	--	170730	--	170730
					--	--	--	--		--	
		Кабельные изделия и материалы									
24	6119-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	630	351	1	221130	630	10710	--	221130
					333	--	209790	--		--	
25	6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	6 860	1 384	5	9494240	34300	349860	--	9494240
					1 328	--	9110080	--		--	
26	243-141-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 35 мм2	км	0,75	271 951	--	203963	--	203963	--	203963
					--	--	--	--		--	
27	243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,02	1 199 572	--	23991	--	23991	--	23991
					--	--	--	--		--	
28	243-105-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	491 529	--	9831	--	9831	--	9831
					--	--	--	--		--	
29	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,3	503 600	--	2165480	--	2165480	--	2165480
					--	--	--	--		--	
30	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,4	343 606	--	824654	--	824654	--	824654
					--	--	--	--		--	
31	6119-0301-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 63 мм	м	160	1 096	8	175360	1280	10560	--	175360
					1 022	1	163520	160		--	
32	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	160	431	--	68960	--	68960	--	68960
					--	--	--	--		--	
33	6119-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 25 мм	м	470	790	3	371300	1410	2820	--	371300
					781	--	367070	--		--	
34	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	20	111	--	2220	--	2220	--	2220
					--	--	--	--		--	
35	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	450	54	--	24300	--	24300	--	24300
					--	--	--	--		--	
36	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	1 000	797	3	797000	3000	76000	--	797000
					718	--	718000	--		--	

37	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	1	208 547	--	208547	--	208547	--	208547
					--	--	--	--		--	
		Электроустановочные изделия									
38	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	382	935	1	357170	382	5730	--	357170
					919	--	351058	--		--	
39	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	380	557	--	211660	--	211660	--	211660
					--	--	--	--		--	
40	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	408	--	816	--	816	--	816
					--	--	--	--		--	
41	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	380	1 096	1	416480	380	17860	--	416480
					1 048	--	398240	--		--	
42	247-214-0113 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	60	367	--	22020	--	22020	--	22020
					--	--	--	--		--	
43	247-214-0117 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	120	526	--	63120	--	63120	--	63120
					--	--	--	--		--	
44	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	140	478	--	66920	--	66920	--	66920
					--	--	--	--		--	
45	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	60	537	--	32220	--	32220	--	32220
					--	--	--	--		--	
46	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	900	41	--	36900	--	36900	--	36900
					--	--	--	--		--	
47	247-202-0606 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	900	35	--	31500	--	31500	--	31500
					--	--	--	--		--	
48	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П /колодка клеемная/	шт.	260	281	--	73060	--	73060	--	73060
					--	--	--	--		--	
49	247-213-0103 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	180	192	--	34560	--	34560	--	34560
					--	--	--	--		--	
50	247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	20	278	--	5560	--	5560	--	5560
					--	--	--	--		--	
51	247-202-0416 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	60	468	--	28080	--	28080	--	28080
					--	--	--	--		--	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**19172720**	**124612**	**7177299**	**--**	**19172720**
							11870809	**24496**	**--**	**--**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				263402				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				263402				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				263402				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18909318				
		Материалы	Тенге				514390				
		Всего заработная плата	Тенге					11895305			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6399507				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18909318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2543
		Сметная заработная плата	Тенге					11895305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19172720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2543
		Сметная заработная плата	Тенге					11895305			
		РАЗДЕЛ 2. Молниезащита									
52	**6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 16 мм**	**м**	**70**	**1 301**	**39**	**91070**	**2730**	**29820**	**--**	**91070**
					836	**9**	**58520**	**630**		**--**	
53	**6124-0203-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм**	**м**	**90**	**1 112**	**32**	**100080**	**2880**	**17280**	**--**	**100080**
					888	**7**	**79920**	**630**		**--**	
54	**6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**220**	**1 480**	**55**	**325600**	**12100**	**152680**	**--**	**325600**
					731	**14**	**160820**	**3080**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**516750**	**17710**	**199780**	**--**	**516750**
							299260	**4340**	**--**	**--**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				516750				
		Материалы	Тенге				199780				
		Всего заработная плата	Тенге					303600			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				516750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					303600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				516750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					303600			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19689470**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12170069				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					142322			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28836			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7377079		

		РАЗДЕЛ 1. Многоквартирный домофон Vizit									
1	**6125-0801-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Монтаж оборудования устройств (домофонов) охранно-переговорных**	**шт.**	**2**	**21 400**	**12**	**42800**	**24**	**--**	**--**	**42800**
					21 388	**2**	**42776**	**4**		**--**	
2	**248-401-0223 РСНБ РК 2022**	**Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-315R, для совместной работы с блоками управления домофоном серий 300 или 400 кроме БУД-420М, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	**шт.**	**2**	**30 271**	**--**	**60542**	**--**	**60542**	**--**	**60542**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
3	**248-401-0501 РСНБ РК 2022**	**Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова**	**шт.**	**60**	**5 268**	**--**	**316080**	**--**	**316080**	**--**	**316080**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	

4	248-401-0401 РСНБ РК 2022	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	120	370	--	44400	--	44400	--	44400
					--	--	--	--		--	
5	248-401-0248 РСНБ РК 2022	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БУД-302К-80, количество абонентов - до 80, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (80 индивидуальных кодов, 600 ключей ТМ и RF)	шт.	2	20 785	--	41570	--	41570	--	41570
					--	--	--	--		--	
6	248-401-0304 РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-40	шт.	2	28 560	--	57120	--	57120	--	57120
					--	--	--	--		--	
7	248-401-0753 РСНБ РК 2022	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	6 687	--	13374	--	13374	--	13374
					--	--	--	--		--	
8	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	300	797	3	239100	900	22800	--	239100
					718	--	215400	--		--	
9	6119-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	300	281	--	84300	--	4500	--	84300
					266	--	79800	--		--	
10	243-303-0414 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 8х0,5	км	0,05	179 125	--	8956	--	8956	--	8956
					--	--	--	--		--	
11	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель с медными жилами сеч.3х2х0,5 КСПП	м	500	192,86	--	96430	--	96430	--	96430
					--	--	--	--		--	
12	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,05	51 463	--	2573	--	2573	--	2573
					--	--	--	--		--	
13	6119-0301-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 50 мм	м	40	909	6	36360	240	800	--	36360
					883	--	35320	--		--	
14	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	40	239	--	9560	--	9560	--	9560
					--	--	--	--		--	
15	6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	300	1 022	3	306600	900	6000	--	306600
					999	--	299700	--		--	
16	243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	300	101	--	30300	--	30300	--	30300
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1390065	2064	715005	--	1390065
							672996	4	--	--	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				96430				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				96430				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				96430				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1293635				
		Материалы	Тенге				34100				
		Всего заработная плата	Тенге					673000			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				584475				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1293635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					673000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1390065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147

		Сметная заработная плата	Тенге					673000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1390065**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				672996					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2064				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						715005			

РАЗДЕЛ 1. Водомерный узел В1 (ниже 0,000) на общее здание

1	6114-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	59 049	1 055	59049	1055	16640	--	59049
					41 354	229	41354	229		--	
2	244-301-0505 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36 040	--	36040	--	36040	--	36040
					--	--	--	--		--	
3	6116-0605-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	4 335	354	4335	354	23	--	4335
					3 958	83	3958	83		--	
4	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 355	--	7355	--	7355	--	7355
					--	--	--	--		--	
5	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,2	1 406	--	281	--	281	--	281
					--	--	--	--		--	
6	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	1 084	--	217	--	217	--	217
					--	--	--	--		--	
7	242-207-1001 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 725	--	2725	--	2725	--	2725
					--	--	--	--		--	
8	6114-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	3	5 814	162	17442	486	3819	--	17442
					4 379	52	13137	156		--	
9	242-101-2602 СпрСЦ 11.2023	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 типа AVK DN 50	шт.	3	105 853	--	317559	--	317559	--	317559
					--	--	--	--		--	
10	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	533	--	1066	--	1066	--	1066
					--	--	--	--		--	
11	241-113-0210 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0-45х2,5 мм	шт.	2	2 016	--	4032	--	4032	--	4032
					--	--	--	--		--	

12	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	425	--	1275	--	1275	--	1275
					--	--	--	--		--	
13	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,6	4 020	--	2412	--	2412	--	2412
					--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				453788	1895	393444	--	453788
							58449	468	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				453788				
Материалы			Тенге				20482				
Всего заработная плата			Тенге					58917			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				372962				
Сдача и испытание			Тенге				126				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				453788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					58917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				453788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					58917			
РАЗДЕЛ 2. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1 (ниже 0,000)											
14	6121-0105-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,0077	1 133 871	196 154	8731	1511	8	--	8731
					936 635	47 774	7212	368		--	
15	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	7,777	829	--	6447	--	6447	--	6447
					--	--	--	--		--	
16	6114-0102-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	45	6 439	100	289755	4500	182115	--	289755
					2 292	29	103140	1305		--	
17	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	12	4 733	57	56796	684	34704	--	56796
					1 784	16	21408	192		--	
18	6114-0102-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	4	4 143	57	16572	228	9208	--	16572
					1 784	16	7136	64		--	
19	6114-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	52	3 827	57	199004	2964	103272	--	199004
					1 784	16	92768	832		--	
20	6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	12	2 941	57	35292	684	13200	--	35292
					1 784	16	21408	192		--	
21	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	24	8 863	175	212712	4200	36864	--	212712
					7 152	26	171648	624		--	
22	242-202-0401 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	18 115	--	217380	--	217380	--	217380
					--	--	--	--		--	

23	242-204-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	8 655	--	103860	--	103860	--	103860
					--	--	--	--		--	
24	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	13,2	250	4	3300	53	977	--	3300
					172	--	2270	--		--	
25	6111-0501-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	13,2	190	5	2508	66	713	--	2508
					131	1	1729	13		--	
26	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	115,4	1 806	210	208412	24234	49506	--	208412
					1 167	67	134672	7732		--	
27	234-303-0413 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48/50 мм	м	49,5	1 428	--	70686	--	70686	--	70686
					--	--	--	--		--	
28	234-303-0411 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 38/40 мм	м	13,2	1 097	--	14480	--	14480	--	14480
					--	--	--	--		--	
29	234-303-0409 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 30/32 мм	м	4,4	1 043	--	4589	--	4589	--	4589
					--	--	--	--		--	
30	234-303-0407 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм	м	57,2	840	--	48048	--	48048	--	48048
					--	--	--	--		--	
31	234-303-0403 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	2,64	619	--	1634	--	1634	--	1634
					--	--	--	--		--	
32	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные/подвижная однорядная	т	0,1128	1 113 438	--	125596	--	125596	--	125596
					--	--	--	--		--	
33	6114-0601-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	2	3 597	--	7194	--	4018	--	7194
					1 588	--	3176	--		--	
34	261-301-0326 РСНБ РК 2022	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	10	1 283	--	12830	--	12830	--	12830
					--	--	--	--		--	
35	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	74 282	1 045	74282	1045	5768	--	74282
					67 469	269	67469	269		--	
36	Прайс-лист	Насосная установка со считами управления т автоматикой Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE403-GE	компл	1	8,93	--	9	--		--	9
					--	--	--	--	9	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1720117	40169	1045903	--	1720117

							634036	11591	9	--		
	Стоимость оборудования		Тенге				9					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9					
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1720108					
	Материалы		Тенге				440354					
	Всего заработная плата		Тенге					645627				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				605550					
	Сдача и испытание		Тенге				1996					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1720108					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									133
		Сметная заработная плата	Тенге					645627				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1720117					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									133
		Сметная заработная плата	Тенге					645627				
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1 (выше 0,000)										
37	6114-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	м	150	3 827	57	574050	8550	297900	--	574050
					1 784	16	267600	2400		--	
38	6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	м	12	2 941	57	35292	684	13200	--	35292
					1 784	16	21408	192		--	
39	6114-0103-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 15 мм.**	м	426	2 268	3	966168	1278	8520	--	966168
					2 245	--	956370	--		--	
40	241-205-2301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	421,74	224	--	94470	--	94470	--	94470
					--	--	--	--		--	
41	242-307-0102 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20**	шт.	60	2 815	--	168900	--	168900	--	168900
					--	--	--	--		--	
42	242-307-0101 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	120	2 282	--	273840	--	273840	--	273840
					--	--	--	--		--	
43	241-222-0104 РСНБ РК 2022	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний размерами 20х1/2"**	шт.	60	517	--	31020	--	31020	--	31020
					--	--	--	--		--	
44	241-224-0201 РСНБ РК 2022	**Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"**	шт.	120	430	--	51600	--	51600	--	51600
					--	--	--	--		--	
45	241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	180	24	--	4320	--	4320	--	4320
					--	--	--	--		--	
46	241-209-1901 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	240	39	--	9360	--	9360	--	9360
					--	--	--	--		--	
47	242-307-0101 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	120	2 282	--	273840	--	273840	--	273840
					--	--	--	--		--	

48	241-219-0101 РСНБ РК 2022	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт.	240	53	--	12720	--	12720	--	12720
					--	--	--	--		--	
49	241-609-0502 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16x1/2"	шт.	180	1 579	--	284220	--	284220	--	284220
					--	--	--	--		--	
50	241-609-0502 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16x1/2"	шт.	300	1 579	--	473700	--	473700	--	473700
					--	--	--	--		--	
51	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	60	2 207	81	132420	4860	1500	--	132420
					2 101	26	126060	1560		--	
52	244-301-1101 СпрСЦ 11.2023	Счетчик воды универсальный крыльчатый электронный DN 15, Tmax 90°	шт.	60	37 449	--	2246940	--	2246940	--	2246940
					--	--	--	--		--	
53	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	11,8	250	4	2950	47	873	--	2950
					172	--	2030	--		--	
54	6111-0501-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за один раз	м^2	11,8	190	5	2242	59	637	--	2242
					131	1	1546	12		--	
55	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	162	1 806	210	292572	34020	69498	--	292572
					1 167	67	189054	10854		--	
56	234-303-0407 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм	м	165	840	--	138600	--	138600	--	138600
					--	--	--	--		--	
57	234-303-0403 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	13,2	619	--	8171	--	8171	--	8171
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6077395	49498	4463829	--	6077395
							1564068	15018	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6077395				
	Материалы		Тенге				392128				
	Всего заработная плата		Тенге					1579086			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4071701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6077395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					1579086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6077395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					1579086			
		РАЗДЕЛ 4. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3 (выше 0,000)									
58	6114-0103-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	360	2 268	3	816480	1080	7200	--	816480
					2 245	--	808200	--		--	

59	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	356,4	224	--	79834	--	79834	--	79834
					--	--	--	--		--	
60	242-307-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	60	2 282	--	136920	--	136920	--	136920
					--	--	--	--		--	
61	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	180	24	--	4320	--	4320	--	4320
					--	--	--	--		--	
62	242-307-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	180	2 282	--	410760	--	410760	--	410760
					--	--	--	--		--	
63	241-222-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний размерами 20х1/2"	шт.	60	517	--	31020	--	31020	--	31020
					--	--	--	--		--	
64	241-224-0201 РСНБ РК 2022	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	60	430	--	25800	--	25800	--	25800
					--	--	--	--		--	
65	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	180	39	--	7020	--	7020	--	7020
					--	--	--	--		--	
66	241-609-0502 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	180	1 579	--	284220	--	284220	--	284220
					--	--	--	--		--	
67	6115-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	60	16 998	116	1019880	6960	28440	--	1019880
					16 408	35	984480	2100		--	
68	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	60	61 193	--	3671580	--		--	3671580
					--	--	--	--	3671580	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				6487834	8040	1015534	--	6487834
							1792680	2100	3671580	--	
Стоимость оборудования			Тенге				3671580				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3671580				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2816254				
Материалы			Тенге				35640				
Всего заработная плата			Тенге					1794780			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				979894				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2816254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					1794780			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6487834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					1794780			

РАЗДЕЛ 5. Канализация хозяйственно-бытовая (ниже 0,000) К1

69	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	72	3 119	9	224568	648	2232	--	224568
					3 079	3	221688	216		--	

70	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	71,856	1 917	--	137748	--	137748	--	137748
					--	--	--	--		--	
71	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	--	1604	--	1604	--	1604
					--	--	--	--		--	
72	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	8	782	--	6256	--	6256	--	6256
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				370176	648	147840	--	370176
							221688	216	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				370176				
	Материалы		Тенге				2232				
	Всего заработная плата		Тенге					221904			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				145608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				370176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					221904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				370176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					221904			
		РАЗДЕЛ 6. Канализация хозяйственно-бытовая (выше 0,000) К1									
73	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	264	3 119	9	823416	2376	8184	--	823416
					3 079	3	812856	792		--	
74	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	263,472	1 917	--	505076	--	505076	--	505076
					--	--	--	--		--	
75	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	172	3 227	3	555044	516	2236	--	555044
					3 211	--	552292	--		--	
76	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	171,656	335	--	57505	--	57505	--	57505
					--	--	--	--		--	
77	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	36	802	--	28872	--	28872	--	28872
					--	--	--	--		--	
78	6115-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60	10 989	255	659340	15300	24840	--	659340
					10 320	85	619200	5100		--	
79	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	60	9 998	--	599880	--	599880	--	599880
					--	--	--	--		--	
80	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	60	5 424	--	325440	--	325440	--	325440
					--	--	--	--		--	

81	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	60	1 553	--	93180	--	93180	--	93180
					--	--	--	--		--	
82	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на одно отделение	комплект	60	5 362	50	321720	3000	33960	--	321720
					4 746	16	284760	960		--	
83	244-102-0601 РСНБ РК 2022	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	60	9 943	--	596580	--	596580	--	596580
					--	--	--	--		--	
84	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка смесителя	шт.	60	3 750	--	225000	--	2700	--	225000
					3 705	--	222300	--		--	
85	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	60	6 104	--	366240	--	366240	--	366240
					--	--	--	--		--	
86	6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	60	23 651	162	1419060	9720	921420	--	1419060
					8 132	52	487920	3120		--	
87	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	60	52 145	--	3128700	--	3128700	--	3128700
					--	--	--	--		--	
88	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	60	14 807	--	888420	--	888420	--	888420
					--	--	--	--		--	
89	244-104-0801 РСНБ РК 2022	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	60	2 261	--	135660	--	135660	--	135660
					--	--	--	--		--	
90	6115-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ванн купальных стальных	комплект	60	11 541	991	692460	59460	13800	--	692460
					10 320	322	619200	19320		--	
91	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	60	42 927	--	2575620	--	2575620	--	2575620
					--	--	--	--		--	
92	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка смесителя	шт.	60	3 750	--	225000	--	2700	--	225000
					3 705	--	222300	--		--	
93	244-104-0502 РСНБ РК 2022	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	60	9 944	--	596640	--	596640	--	596640
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				14818853	90372	10907653	--	14818853
							3820828	29292	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14818853				
	Материалы		Тенге				121840				
	Всего заработная плата		Тенге					3850120			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9897813				
	Местные материалы		Тенге				888000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14818853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								765
		Сметная заработная плата	Тенге					3850120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14818853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								765

		Сметная заработная плата	Тенге					3850120				
		РАЗДЕЛ 7. Канализация производственно-бытовая (ниже 0,000) КЗН-напорная										
94	6114-0102-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	м	27	6 439	100	173853	2700	109269	--	173853
					2 292	29	61884	783		--	
95	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	шт.	4	74 282	1 045	297128	4180	23072	--	297128
					67 469	269	269876	1076		--	
96	511-101-0103 РСНБ РК 2022	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м^3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин**	шт.	4	165 330	--	661320	--		--	661320
					--	--	--	--	661320	--	
97	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м^2	4,24	250	4	1060	17	314	--	1060
					172	--	729	--		--	
98	6111-0501-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Огрунтовка поверхности металлической лаком БТ-577 за один раз**	м^2	4,24	190	5	806	21	230	--	806
					131	1	555	4		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1134167	6918	132885	--	1134167
							333044	1863	661320	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				661320				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				661320				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				472847				
		Материалы	Тенге				132884				
		Всего заработная плата	Тенге					334907			
		Сдача и испытание	Тенге				7982				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				472847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					334907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1134167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					334907			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								31062330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8424793				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					197540			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					60548			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18107088		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4332909		

		РАЗДЕЛ 1. Внутреннее газоснабжение									
1	6114-0102-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	м	183	2 294	60	419802	10980	136701	--	419802
					1 487	16	272121	2928		--	
2	6114-0102-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	м	48	2 116	60	101568	2880	27312	--	101568
					1 487	16	71376	768		--	
3	241-113-0207 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-25х3,5 мм**	шт.	12	1 526	--	18312	--	18312	--	18312
					--	--	--	--		--	
4	241-113-0202 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм**	шт.	60	485	--	29100	--	29100	--	29100
					--	--	--	--		--	

5	242-207-4103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	6 869	--	82428	--	82428	--	82428
					--	--	--	--		--	
6	242-207-4101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	2 350	--	141000	--	141000	--	141000
					--	--	--	--		--	
7	6125-1003-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	60	4 359	--	261540	--	12180	--	261540
					4 156	--	249360	--		--	
8	245-803-0601 СпрСЦ 11.2023	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД	шт.	60	28 022	--	1681320	--	1681320	--	1681320
					--	--	--	--		--	
9	6117-0301-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	60	13 924	23	835440	1380	82500	--	835440
					12 526	--	751560	--		--	
10	245-802-0102 РСНБ РК 2022	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч	шт.	60	7 685	--	461100	--	461100	--	461100
					--	--	--	--		--	
11	6117-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	60	8 971	707	538260	42420	160140	--	538260
					5 595	228	335700	13680		--	
12	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	60	102 203	--	6132180	--		--	6132180
					--	--	--	--	6132180	--	
13	6114-0102-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.	м	14,4	7 975	53	114840	764	71106	--	114840
					2 984	9	42970	130		--	
14	261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2,4	5 399	--	12958	--	12958	--	12958
					--	--	--	--		--	
15	6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Испытание газопровода пневматическое	м	231	2 165	--	500115	--	3927	--	500115
					2 148	--	496188	--		--	
16	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	8	2 969	3	23752	24	240	--	23752
					2 936	1	23488	8		--	
17	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,968	684	--	1346	--	1346	--	1346
					--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				11355061	58448	2921670	--	11355061
							2242763	17514	6132180	--	
Стоимость оборудования			Тенге				6132180				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				6132180				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5222881				
Материалы			Тенге				494107				
Всего заработная плата			Тенге					2260277			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2427564				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5222881				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								427

		Сметная заработная плата	Тенге					2260277			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11355061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
		Сметная заработная плата	Тенге					2260277			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11355061**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2242763				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58448			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17514			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2921671		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6132180		

		Всего по строительству:				**545 252 902**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,6%	тенге			29 948 118
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				141 959 220
		Итого с общеплощадочными затратами	тенге			**717 160 240**
		Сметная прибыль 5%	тенге			28 236 797
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			21 514 807
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и з	тенге			**766 911 843**
		Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1:	тенге			766 911 843
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			92 029 421
		Итого по строительству с НДС				**858 941 264**

Заказчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
(бизнес-идентификационный номер)
Директор_____ Маштаев А.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "RS smeta"
Технадзор_____ Нурмаханов А.Ж.
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
(бизнес-идентификационный номер)
Директор_____ Маштаев А.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора "ТОО "Ремпроект"

Авторский надзор_____ Сарсенбаев К.
М.П.(при наличий)