Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Подрядчик: ТОО «Шақшам-R»

Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73
Код

Наименование стройки: **Капитальный ремонт спортивного зала КГУ "Средняя школа им. Донентаева села Курколь сельского округа им.М.Омарова города Аксу"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		47-14-18	13.10.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз.ценах 1991г)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	299 701								35 964	335 665
в том числе:										
за октябрь всего:		299 701	299 701						35 964	335 665
Всего к оплате:		**299 701**	**299 701**						**35 964**	**335 665**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Шақшам-R»
_____ Турабеков Р.А.

Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО «Шақшам-R»"
Объект: Капитальный ремонт спортивного зала КГУ "Средняя школа им. Донентаева села Курколь сельского округа им.М.Омарова города Аксу"
Договор: 47-14-18 от 13.10.2016 г.

Акт выполненных работ №1 за октябрь месяц от 25 октября 2016 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е62-36-2	Очистка вручную потолков от старой окраски	40,000	32,13	0,00	1285	0	1215	0,22300	9
		1м2		32,13	0,00	1285	0	95	0,00000	0
52	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	60,000	32,87	0,00	1972	0	1775	0,22820	14
		1м2		32,87	0,00	1972	0	90	0,00000	0
4	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	20,000	51,33	4,89	1027	98	1047	0,33600	7
		1м2		46,44	0,83	929	17	111	0,00860	0
5	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	5,000	116,63	10,56	583	53	596	0,69870	3
		1м2		106,07	1,67	530	8	111	0,01440	0
53	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	5,000	361,12	194,21	1806	971	1470	1,11200	6
		1м2		166,91	72,12	835	361	123	0,40200	2
6	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	11,000	270,90	23,78	2980	262	2535	1,65390	18
		1м2		247,12	8,98	2718	99	90	0,04390	0
8	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	15,000	5,64	0,19	85	3	91	0,03770	1
		1м		5,45	0,02	82	0	111	0,00030	0
9	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	16,000	20,76	0,19	332	3	365	0,14280	2
		1м		20,57	0,02	329	0	111	0,00030	0
		Раздел 1. Окна								
10	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	8,180	378,28	18,53	3094	152	1433	0,93400	8
		1м2 проемов		156,07	6,18	1277	51	108	0,03020	0
12	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1,390	498,09	19,17	692	27	356	1,38220	2
		1м2 проемов		230,97	6,18	321	9	108	0,03020	0
14	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2м2	2,380	348,93	18,88	830	45	456	1,02340	2
		1м2 проемов		171,01	6,57	407	16	108	0,03210	0
		Отделочные работы								
54	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,600	1547,31	372,83	2476	597	1246	3,72000	6
		1м3 кладки		594,00	139,50	950	223	106	0,68000	1
56	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	15,000	134,46	3,39	2017	51	1669	0,65000	10
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		117,00	0,72	1755	11	95	0,05050	1

58	Е62-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим	15,000	7,13	0,09	107	1	100	0,04900	1
		раствором		7,04	0,02	106	0	95	0,00020	0
		1м2								
38	Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных.	21,570	213,01	1,52	4595	33	2849	0,70200	15
		трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м		111,38	0,56	2402	12	118	0,00280	0
		1м2 горизонтальной проекции								
39	Е8-36-2	Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений	21,570	129,52	0,86	2794	19	2018	0,49800	11
		1м2 горизонтальной проекции		78,98	0,32	1704	7	118	0,00160	0
		Полы								
		ТИП-1								
40	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	20,000	266,09	2,58	5322	52	1162	0,32200	6
		1м2 пола		51,53	0,97	1031	19	111	0,00470	0
41	Е11-33-2	Устройство покрытия реечного	20,000	144,99	13,79	2900	276	2538	0,60100	12
		1м2 покрытия		109,46	5,18	2189	104	111	0,02020	0
60	6-9-57	Доски строганые в четверть, II сорта, толщина 13-16	0,500	32700,00	0,00	16350	0	0	0,00000	0
		мм								
		м3								
61	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	20,000	1536,74	8,54	30735	171	1989	0,54700	11
		1м2 покрытия		86,63	3,20	1733	64	111	0,01560	0
		Всего прямые затраты				**81 981**	**2 811**			**143**
						22 554	**1 000**			**6**
		Стоимость материалов, тенге				**56 616**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**24 911**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				3 737				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**6 414**				
		Всего по смете, тенге				**113 306**				
		Сметная заработная плата, тенге				**27 291**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**161**				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				1 133				
		Дополнительные отпуска, .4%				453				
		Итого дополнительные затраты на строительство				1 586				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				114 892				
		Итого в базовых ценах 2001г.				114 892				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				28 877				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				56 616				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				161				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982) **293 824**

В том числе сметная зарплата в текущих ценах	73 851
В том числе материалы в текущих ценах	144 789
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	5 876
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	299 701
Итого в текущих ценах	299 701
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	35 964
Сметная стоимость строительства	335 665

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"

Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Шакшам-R»

Турабеков Р.А.