Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "АҚСОРАҢ"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		7-4п	15.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	320 214								38 426	358 640
в том числе:										
за июль всего:		320 214	320 214						38 426	358 640
Всего к оплате:		**320 214**	**320 214**						**38 426**	**358 640**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АҚСОРАҢ"
_____Дуйсеметов С.Е.

Подрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**
Субподрядчик: **ТОО "АҚСОРАҢ"**
Объект: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**
Договор: **№7-4п от 15.02.2018 г.**

Акт выполненных работ №2 за июль месяц от 19 июля 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4							
	Раздел 1 Демонтажные работы									
32	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	56,5	59,47	0,04	3 360	2	1 984	0,09100	5,14150
		м		59,43	0,00	3 358	0	59,1	0,00000	0,00000
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	456,818	193,57	1,35	88 427	618	51 895	0,28750	131,33518
		м2 кровли		192,22	0,00	87 809	0	59,1	0,00000	0,00000
33	12-080101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	2	2106,13	2,09	4 212	4	2 487	3,09000	6,18000
		окно		2104,04	0,00	4 208	0	59,1	0,00000	0,00000
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	456,818	118,82	15,59	54 278	7 122	28 894	0,15160	69,25361
		м2 кровли		103,23	3,80	47 156	1 734	59,1	0,00460	2,10136
3	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	16,76	1252,04	105,49	20 984	1 768	10 243	1,65390	27,71936
		м2		1146,55	56,57	19 216	948	50,8	0,07740	1,29722
34	12-190101-0901	Чердак. Очистка от строительного мусора	8,8159056	1470,99	0,00	12 968	0	7 664	2,14000	18,86604
		т		1470,99	0,00	12 968	0	59,1	0,00000	0,00000
35	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	8,8159056	73,00	0,00	644				
		т								

36 41-020101-1003						
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	8,8159056	157,47	0,00	1 388	
	т					
	Итого прямые затраты по разделу 1				**186 262**	**415**
						4,90144
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				174 716	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 515	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 682	
	- перевозка, тенге				2 032	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				0	
	Накладные расходы I уровня, тенге				103 168	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				289 430	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				10 419	
	Итого, тенге				299 850	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				23 988	
	Итого по смете на подряд, тенге				**323 838**	
	Итого прямые затраты по смете				**186 262**	**415**
						4,90144
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				174 716	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 515	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 682	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				0	
	Накладные расходы I уровня, тенге				103 168	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				289 430	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				10 419	
	Итого, тенге				299 850	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				23 988	
	Итого по смете на подряд, тенге				**323 838**	
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8				3 886	
	Сметная зарплата (К=0,1551)				603	
	Итого с временными зданиями и сооружениями				327 724	
	Дополнительные затраты на строительство:					
	Затраты на производство СМР в зимнее время (2, 42 %)				7 931	
	Сметная зарплата в зимних (40,909 %)				3 244	
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				335 654	

Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.01.17 г.	**335 654**
- в текущих и прогнозных ценах (Кинф =1,060)	**355 794**
минус генподрядные услуги 10%	**-35 579**
Итого	**320 214**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**38 426**
Сметная стоимость строительства	**358 640**

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____Шакенов Н.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АҚСОРАҢ"

_____Дуйсеметов С.Е.