Декларация о соответствии

"17" марта 2016 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «К.Г.С. САудА», Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Горького, 11В***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Копишева Г.С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными объектами общественного назначения с паркингом, по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Рахимбека Сабатаева, д.82Г***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ТОО «К.Г.С. САудА»***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «Алтын Астык Казахстан»***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ИП Газизов С.Г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***филиал РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области экспертное заключение №12-0518/14 от 04.12.2014г., №12-0455/14 от 30.10.2014г., №12-0402/14 от 18.09.2014г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Мощность, Производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами общественного	*кв.м.*			*24391,4*	

назначения с паркингом А, общая площадь					
объем в т.ч.	*м3*			*80657*	
цокольный этаж А1	*м2/м3*			*2057,1/9707*	
технический этаж А2	*м2/м3*			*2291,2/5825*	
паркинг Б	*м2/м3*			*3550,9/11392*	
Тепловая трасса	*пог.м.*			*42,14*	
Канализационные сети *Водопроводные сети* *Линии электропередач*	*пог.м.* *пог.м.* *км.*			*262,81* *397,85* *1,00762*	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	*По проекту*			*Фактически*		
	число квартир	*площадь, квартир*		*число квартир*	*площадь, квартир*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир, в том числе:				*179*	*17074,2*	*8918,5*
однокомнатных				*40*	*2203,8*	*854,2*
двухкомнатных				*39*	*3036,7*	*1478,9*
трехкомнатных				*82*	*9045,4*	*4914,5*
четырехкомнатных				*15*	*2193,3*	*1304,3*
пятикомнатных				*3*	*595*	*366,6*

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь	*$м^2$*		*24391,4*
Число этажей	*этаж*		*9*
Общий строительный объем	*мз*		*80657*
В том числе подземной части	*$м^3$*		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	*$м^2$*		*2057,1*

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание девятиэтажное, восьмисекционное, фундамент ж/б блоки, наружные стены и перегородки кирпичные, перекрытия ж/б, двери и окна металопластик, полы бетон, уровень ответственности здания – II

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***ноябрь 2014г.;***

месяц, год

окончание работ ***март 2016г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***24***

фактически, месяц: ***17***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными объектами общественного назначения с паркингом, по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Рахимбека Сабатаева, д.82Г***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Копишев Г.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)