Счет-фактура № 00000000327 от 22 июня 2015 г.

Дата оборота по реализации: 22.06.2015

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.о гос.закупках работ №193 от 11.09.14.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240007370, ГУ Отдел строительства города Петропавловска,г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел строительства города Петропавловска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240007370, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Минфина РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	64 716 888,39	64 716 888,39	12%	7 766 026,61	72 482 915,00	0	
Всего по счету:					**64 716 888,39**		**7 766 026,61**	**72 482 915,00**		

Заместитель генерального директора по финансам: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Шуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петроп[illegible]вска»
Подрядчик:АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименование объекта и его адрес: Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от НС №2 до ТК-1-10 в г.Петропавловске.II очередь строительства.

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		193	11.09.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включитель но	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов ания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	398815666	64716888	156935096	25466279					7766027
С НДС 12%	446673546	72482915							

Подрядчик: _____

Заказчик: _____

-143-

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от НС №2 до ТК-1-10 в г.Петропавловске.II очередь строительства.

Форма 2В

АКТ № 9

выполненных работ за июнь 2015год

Основание:ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (смета 545-13-СМ.АС6)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3	6030	40,79	38,92	245951	234714	72252	0,01	75
				1,80	10,56	10832	63655	97	0,04	218
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	186,5	362,55	--	67615	--	76405	2,55	476
				362,55	--	67615	--	113	--	--
3	Е010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1								
		т	10569,2	64,89	64,89	685883	685883	137177	--	--
				--	12,98	--	137177	100	0,27	2881
4	Е0101-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы								
		м3	6217	4,35	3,73	27043	23193	11096	--	24
				0,55	1,29	3432	8007	97	--	27
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	1100,86	37,09	35,39	40826	38955	11991	0,01	12
				1,63	9,60	1798	10565	97	0,03	36
6	Е010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1								
			1651,3	56,43	56,43	93183	93183	18637	--	--

-146-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов песком бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	т		--	11,29	--	18637	100	0,24	391
				1456,3	7,45	7,45	10851	10851	3417	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		--	2,42	--	3523	97	0,01	13
				257	154,22	--	39633	--	44786	1,12	287
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		154,22	--	39633	--	113	--	--
				2082	24,78	5,19	51588	10813	39552	0,12	259
10	С143008-92	Песок природный	м3		19,58	--	40775	--	97	--	--
				1713	875,00	--	1498875	--	--	--	--
		КАНАЛ КЛ2 L=585,45М СЕЧ. В-В	м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты									
				80,6	2494,97	116,02	201094	9351	17719	0.98	79
46	Е0107-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т	м3		142,31	43,99	11470	3545	118	0,21	17
				161	1095,39	769,37	176358	123868	127148	1,93	311
47	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт		326,03	238,07	52490	38330	140	0,99	160
				227	469,97	313,94	106684	71265	84117	0,95	215
48	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт		156,03	108,65	35419	24664	140	0,42	95
				298	347,40	226,83	103527	67595	82695	0,75	223
49	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	шт		120,58	77,64	35932	23136	140	0,29	86
				79,7	12700,00	--	1012190	--	--	--	--
50	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3		--	--	--	--	--	--	--
				70,8	10533,00	--	745736	--	--	--	--
51	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3		--	--	--	--	--	--	--
				109	11700,00	--	1275300	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	260	105,00	--	27300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	260	300,00	--	78000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских(плита ПП43-15)								
		м3	196	12323,69	226,11	2415443	44318	82011	2,06	403
				313,09	85,41	61365	16740	105	0,42	82
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	199	105,00	--	20895	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	19,4	48300,00	--	937020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	1,65	53000,00	--	87450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,2	99004,51	349,88	19801	70	8015	227,70	46
				38036,25	131,96	7607	26	105	0,64	--
62	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских(плита ПП40-15,ПП40-7,5)								
		м3	236	12323,69	226,11	2908391	53363	98748	2,06	486
				313,09	85,41	73889	20157	105	0,42	98
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	239	105,00	--	25095	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	46,23	48300,00	--	2232909	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	3,92	53000,00	--	207760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

-498-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
66	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм(Петля П1)	т	1,07	44700,00 --	-- --	47829 --	-- --	-- --	-- --	-- --
67	Е0106-1-20	Устройство монолитных бетонных стен	м3	27,54	10558,64 507,15	358,02 135,25	290785 13967	9860 3725	18576 105	3,24 0,66	89 18
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	27,95	105,00 --	-- --	2935 --	-- --	-- --	-- --	-- --
69	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная "Пенетрон" в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	966,7	52,42 42,95	4,39 1,66	50670 41522	4247 1601	50885 118	0,24 0,01	236 8
70	Ц Прайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай"	Пенетрон	кг	2126,8	473,78 --	-- --	1007632 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ ДШ L=12,8мх1шт									
71	Е0107-56-2примен.	Устройство деформационных швов	м	12,8	101,43 100,40	1,04 0,39	1298 1285	13 5	1806 140	0,62 --	8 --
72	С11011-967	Ткань стеклянная изоляционная	м2	9,6	262,00 --	-- --	2515 --	-- --	-- --	-- --	-- --
73	С11011-103	Гидроизол	м2	28,8	104,00 --	-- --	2995 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	С11011-402примен.	Мастика "Гидроизол"	кг	6,336	79,00 --	-- --	501 --	-- --	-- --	-- --	-- --
75	Е0107-57-6примен.	Устройство герметизации стыков деформационного шва мастикой битумной эластичной	м	12,8	83,03 31,31	40,64 15,34	1063 401	520 196	836 140	0,19 0,07	2 1
76	Е0107-57-1примен.	Устройство прокладки пористой уплотняющей диам. 40мм	м	12,8	40,15 12,19	0,21 0,08	514 156	3 1	220 140	0,07 --	1 --
77	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг(М11,М13)	1т	0,17664	64638,01 3829,50	349,88 131,96	11418 676	62 23	735 105	23,00 0,64	4 --
78	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,001664	179558,97 54596,25	616,47 232,87	299 91	1 --	96 105	332,35 1,14	1 --
79	Е0106-1-15	Укладка бетонаВ7,5, t=170мм		2,176	9426,48	115,75	20512	252	484	1,12	2

-149-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0109-53-2примен.	Монтаж компенсатора из тонколистовой стали	м3		168,19	43,73	366	95	105	0,21	--
81	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки,желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,10048	11128,54 8461,13	1337,39 124,20	1118 850	134 12	776 90	53,59 0,61	5 --
82	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	т	0,10048	56132,03 33327,00	18846,93 4000,74	5640 3349	1894 402	3376 90	185,15 14,97	19 2
83	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м(Балки Б1,Б2,Б3,Б4,Б5)	т	0,1069107	88800,00 --	-- --	9494 --	-- --	-- --	-- --	-- --
84	С12021-244	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,5 т	т	1,878	5674,38 2613,38	2323,02 577,79	10656 4908	4363 1085	5394 90	16,22 2,06	30 4
85	С12021-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	1,661	151000,00 --	-- --	250811 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	т	0,216	153500,00 --	-- --	33156 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПУ1 7ШТ	м2	101,452	22,68 6,68	0,06 0,02	2301 678	6 2	612 90	0,03 --	3 --
406	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазнымисверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	14	156,92 76,34	80,21 47,13	2197 1069	1123 660	1728 100	0,41 0,07	6 1
407	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникацийдиам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,07	11407,31 10919,25	488,06 183,71	799 764	34 13	1010 130	68,20 0,90	5 --
408	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	0,63546	75600,00 --	-- --	48041 --	-- --	-- --	-- --	-- --

-150-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
409	С11011-848 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40								
		т	3,822	81800,00	--	312640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
410	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 20-22 мм								
		т	0,069048	42500,00	--	2935	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
411	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,0024906	149300,00	--	372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
412	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках								
		км	0,56	22220,81	488,06	12444	273	8083	68,20	38
				10919,25	183,71	6115	103	130	0,90	1
413	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40								
		т	2,0608	69700,00	--	143638	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17619607	1490206			3346
			Тенге			518454	376086			4138
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17318225				
		Материалы -	Тенге			145786				
		Всего заработная плата -	Тенге				883934			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5043729				
		Местные материалы -	Тенге			10135547				
		Накладные расходы -	Тенге			1000837				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							500
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150126			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1099144				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19418206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7924
		Сметная заработная плата -	Тенге				1034060			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			301382				
		Материалы -	Тенге			1917				
		Всего заработная плата -	Тенге				10606			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			283967				
		Накладные расходы -	Тенге			9546				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1432			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18656				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			329583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65

-154-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				12038			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19747789**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7989
		Сметная заработная плата -	Тенге				1046098			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**19 747 789**				
	Итого в текущих ценах К=2,5412777338		**Тенге**			**50 184 616**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**6 022 154**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**56 206 770**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от НС №2 до ТК-1-10 в г.Петропавловске.II очередь строительства.

Форма 2В

АКТ № 10

выполненных работ за июнь 2015год

Основание:ДЕМОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (смета 545-13-СМ.АС9)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0107-62-2примен.	Демонтаж тепловых камер								
		м3	65	1577,09	384,77	102511	25010	121309	7,29	474
				1192,32	140,74	77501	9148	140	0,63	41
2	Е0107-61-1примен.	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты,опоры скользящие в канале								
		м3	385	1040,92	519,28	400754	199923	378104	3,06	1179
				521,64	179,85	200831	69243	140	0,69	267
3	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных								
		м3	19,5	469,33	195,05	9152	3804	7235	1,78	35
				274,28	4,68	5348	91	133	0,02	--
4	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных								
		м3	47	76,77	58,94	3608	2770	1806	0,13	6
				17,83	11,06	838	520	133	0,04	2
5	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней								
		м	28	141,28	--	3956	--	5261	0,88	25
				141,28	--	3956	--	133	--	--
6	Е0107-24-11примен.	Демонтаж металлических ограждений по металлическим столбам высотой до 1,25 м								
		м	10	365,72	193,39	3657	1934	3149	0,98	10
				172,33	52,63	1723	526	140	0,19	2
11	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	1177	27,10	--	31897	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1								
		т	1177	48,83	48,83	57472	57472	11494	--	--
				--	9,77	--	11494	100	0,21	241

-152-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			613006	290912			1729
			Тенге			290197	91023			554
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			613006				
		Всего заработная плата -	Тенге				381220			
		Накладные расходы -	Тенге			528358				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68482				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1209846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2546
		Сметная заработная плата -	Тенге				460474			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1209846**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2546
		Сметная заработная плата -	Тенге				460474			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**1 209 846**				
	Итого в текущих ценах К=2,5412777338		**Тенге**			**3 074 555**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**368 947**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**3 443 502**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

-154-

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от НС №2 до ТК-1-10 в г.Петропавловске.II очередь строительства.

Форма 2В

АКТ № 11

выполненных работ за июнь 2015год

Основание:ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ (смета 545-13-СМ.ТС10)
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАДЗЕМНОЙ ТЕПЛОСЕТИ								
1	Е0124-2-15	Демонтаж стальных трубопроводов в непроходном канале диаметром 720 мм								
		км	0,86	445705,42	197305,42	383307	169683	337049	1311,00	1127
				248400,00	53074,52	213624	45644	130	226,55	195
7	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	91	27,10	27,10	2466	2466	1726	--	--
				--	18,97	--	1726	100	0,40	36
8	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
		т	91	84,26	84,26	7668	7668	1534	--	--
				--	16,85	--	1534	100	0,35	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			393440	179816			1127
			Тенге			213624	48904			263
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			393440				
	Всего заработная плата -		Тенге				262528			
		Накладные расходы -	Тенге			340308				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51046			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			777774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1561
		Сметная заработная плата -	Тенге				313574			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			777774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1561
		Сметная заработная плата -	Тенге				313574			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		Тенге			777 774				

-155-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах К=2,5412777338		Тенге			1 976 540				
	НДС 12%		Тенге	12%		237 185				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		Тенге			2 213 725				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

-456-

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
Подрядчик: АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от НС №2 до ТК-1-10 в г.Петропавловске.II очередь строительства.

Форма 2В

АКТ № 8

выполненных работ за июнь 2015год

Основание:ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (смета 545-13-СМ.ТС7)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общая протяженность сети: 2ф1020х10 - 836,1м; 2ф720х8 - 24,1м								
		ТРУБЫ В ППУ-ПЭ-ИЗОЛЯЦИИ								
3	Е0124-2-18	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов в ППУ-изоляции диаметром 1020 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
		км	0,32	1399079,55	619224,42	447705	198152	316002	3277,50	1049
				626175,00	133446,17	200376	42703	130	534,07	171
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ В ППУ-ПЭ-ИЗОЛЯЦИИ								
28	С130806-901	Тройник параллельный Ст 1020х14-219х7-1/2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
		шт.	2	280636,00	--	561272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	СЦена заводаКТЗ	Тройниковое ответвление/ГОСТ 30732-2006/, Ст1020х14/219х7-1/2-ППУ-ПЭ, Н 878 мм								
		шт	4	276015,20	--	1104061	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ								
87	СЦена завода КТЗ	Комплект для изоляции стыков МФЛ 1000, МФЛ 1000Р диам. 1020/1200								
		шт	30	28822,98	--	864689	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ								
96	Е0125-51-6	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1020 мм								
		стык	30	5147,30	2813,94	154419	84418	71539	4,61	138
				923,74	1063,46	27712	31904	120	6,80	204
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3132147	282570			1187

-457-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			228088	74607			375
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3132147				
		Материалы -	Тенге			85291				
		Всего заработная плата -	Тенге				302695			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2530022				
		Местные материалы -	Тенге			6176				
		Накладные расходы -	Тенге			387542				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58131			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211181				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3730870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1756
		Сметная заработная плата -	Тенге				360826			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3730870**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1756
		Сметная заработная плата -	Тенге				360826			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**3 730 870**				
	Итого в текущих ценах К=2,5412777338		**Тенге**			**9 481 177**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**1 137 741**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**10 618 918**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

Акт приемки выполненных работ №6

по программе 467.004. "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". - "Строительство тепломагистрали 2 Ду 1000 на участке от НС №2 до ТК-1-10 в г. Петропавловске СКО (2 очередь)"

г. Петропавловск **22 июня 2015 года**

"Заказчик" ГУ "Отдел строительства города Петропавловска" в лице руководителя отдела Сабралина С. А. и "Подрядчик" АО "ТРЕСТ СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ" в лице директора Янушко Л. Л. составили настоящий акт приемки выполненных работ согласно договора № 193 от 11 сентября 2014 года, за период с 11 сентября 2014 года по 22 июня 2015 года по "Строительство тепломагистрали 2 Ду 1000 на участке от НС №2 до ТК-1-10 в г. Петропавловске СКО (2 очередь)"

1	Объем выполненных работ с начала действия договора	446 673 546	тенге
2	в том числе: общая стоимость работ с начала действия дополнительного соглашения №2 от 24 февраля 2015 года	181 598 440	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	174 031 677	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	7 566 763	
3	Объем выполненных работ за период с 22 мая 2015 года по 22 июня 2015 года	72 482 915	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	64 916 152	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	7 566 763	тенге
4	Сумма, перечисленная с начала действия договора в текущем году	71 136 697	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	71 136 697	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	0	тенге
5	Сумма, удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора с начала текущего года	3 624 146	тенге
	5%-до завершения работ	3 624 146	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	3 245 808	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	378 338	тенге

Сумма, требуемая к перечислению

по программе 467.004.011.431 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета

64 916 152	тенге-		0	тенге -	3 245 808	тенге =	**61 670 344**	**тенге**

Шестьдесят один миллион шестьсот семьдесят тысяч триста сорок четыре тенге

по программе 467.004.015.431 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет средств местного бюджета

7 566 763	тенге-		0	тенге -	378 338	тенге =	**7 188 425**	**тенге**

Семь миллионов сто восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать пять тенге

Заказчик **Сабралин С. А.**

Подрядчик **Янушко Л. Л.**