ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"ТЕРЕКТІ АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛАҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 230
"10" 12 2019 ж.
ФЕДОРОВКА АУЫЛЫ

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"__10__"__декабрь__2019__года

Заказчик **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района»**, в лице **руководителя Исеев Е.Б., 091100, РК, Западно-Казахстанская область, Терективский район, с.Федоровка, улица Бейбітшілік, 43.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 10.12.2019 г. **ТОО «Жайык Жарыгы» в лице директора Сагынов Ж.К. г.Уральск, ул.Демократическая, д.1/2 ГСЛ №16020092 29.12.2016**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве 10.12.2019г. строительно-монтажных работ **ТОО "СтартСтройСервис" в лице директора Бекенов Г.А., г. Уральск, ул.И.Ларина, д.11, кв.4а, Ахметов Е.К. KZ67VJE00036530 от 04.04.2018г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 10.12.2019г. **ТОО "АртОралПроект" Брязкало А.Н. 00086 от 24.07.2017, ГСЛ №17017868 от 17 октября 2017 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Электроснабжение 528 земельных участков в селе Федоровка Терективского района Западно-Казахстанской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Западно-Казахстанская область, Терективский район, п. Федоровка**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **№ 16 от 04.03.2019 ГУ "Аппарат акима Федоровского сельского округа".**

наименование органа вынесшего решение

2) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__"_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ15REA00122043 от 12.04.2019 г., ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области"**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Аксайгазпроект» ГСЛ № 006994 от 18 сентября 2001 года, №ДПР-05-235-ЭС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» №67 от 31.07.2018**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2019;
месяц, год

окончание работ декабрь 2019;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Технико-экономические показатели	Единица изме	По проекту		Фактически	
			Общая (учетом	В том числе	Общая (с учетом	В том числе

		рения	ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
1	Строительство воздушной линии 0,4 кВ, (провод СИП2А-3х35+1х54+2х16)	км	19		19	
2	Строительство воздушной линии 10 кВ (провод СИП-3 1х120)	км	13,6		13,6	
3	Строительство воздушной линии 10 кВ (провод СИП-3 1х50)	км	34,96		34,96	
4	Строительство воздушной линии 10 кВ (провод СИП-2 3х35+1х54+2х16)	км	2,1		4,55	
5	стойки ж/б СВ	шт	1091		1091	
6	блоки ФБС-12-6-6	шт	64		64	
7	выключатель вакуумный типа ВВ/АЕ-12 630А	шт	1		1	
8	разъединитель РЛНД-1-10/400 3-полюс.с приводом	шт	14		14	
9	КТПН-250кВА с ТМ-250кВа	шт	11		9	
10	КТПН-160кВа с ТМ-160кВа	шт	3		3	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для электроснабжения объекта предусмотрено:

устройство ВЛ-0,4 кВ от КТП до земельных участков передаваемой мощностью 5000 кВт. Согласно заданию на проектирование и техническим условиям на электроснабжение, электроснабжение предусмотрено от существующей ПС 110/35/10 кВ «Федоровка».

Провод для двухцепной ВЛ-10 кВ принят СИП 3 сечением 120 мм2 по ГОСТ Р 52373-2005*.

Провод для одноцепной ВЛ-10 кВ принят СИП 3 сечением 50 мм2 по ГОСТ Р 52373-2005*.

Провод для ВЛ-0,4 кВ принят СИП-2а сечением 3х35+1х54+2х16 мм2 по ГОСТ Р

52373-2005*.

Общие данные:

Предусмотрено строительство комплектной трансформаторной подстанции с воздушным вводом ВЛ-10кв и воздушными выходами на стороне 0,4кВ с трансформатором мощностью 160 кВа, 250 кВа в количестве 12 шт. На КТПН выполнено контур заземления и установлен на фундамент. Установлены железобетонные опоры СВ-95, СВ-105, СВ-110. Питающая линия сети выполнена путем подвески изолированных проводов марки СИП. Все электромонтажные работы выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК 2015 и СНИП РК 4.04-10-2002.

Основные показатели:

-Категория надежности электроснабжения-III;
-Рабочий проект электроснабжения объекта выполнен на основании технических условий АО «Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания» от 1июня 2017 года № 7-32-8/40 и АО «Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания» от 29 августа 2017 года № 7-32-8/77.
Рабочим проектом предусмотрены следующие проектные решения:
сооружение двухцепной ВЛ-10 кВ;
сооружение одноцепной ВЛ-10 кВ;
сооружение ВЛ-0,4 кВ;
установка КТП-250/10/0,4 кВ и КТП-160/10/0,4 кВ на территории ПДП с. Федоровка.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 230,078 млн.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 157,858 млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 39,514 млн.тенге,прочие затраты 32,706 млн.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 188 881 258 тенге, в том числе:
Стоимость строительно-монтажных работ 184 181 760 тенге; в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 31,036млн. тенге,стоимость прочих затрат 36,435 млн.тенге. Стоимость авторского надзора 398 841 тенге, стоимость технического надзора 529 834 тенге, стоимость проектно-сметной документации 2 800 000 тенге, стоимость экспертизы – 970 823 тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: __« Электроснабжение 528 земельных участков в селе Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области»__ принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____Исеев Ербол Байжанович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор__ Бекенов Гани Аскерович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор __ Брязкало Артем Николаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Сагынов Жангабыл Қарлыбаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.