Утвержден
Приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

« 18 »*июня* 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Агродор» г. Караганда район имени Казыбек Би ул. Ерубаева д.50 А

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Мальчушкиной Натальи Юрьевны

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ул. Приканальная от пр. Республики до ул. Таттимбета

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел КХ Пассажирского Транспорта и автомобильных дорог г.Караганды» Руководитель Дюсембеков Алибек Серикович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Энергоинженеринг», ТОО «АбЗиком», ТОО «Өрнек НС» ,ТОО «Зубр –21», ТОО « МарДау»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Карагандаказдорпроект» заказ № 316 утвержден(а) ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды» от 2015 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели :

Показатели	Единица измерения	По смете	Фактически
Категория дороги		Магистральная улица общегородского значения регулированного движения	Магистральная улица общегородского значения регулированного движения
Протяженность дороги:	км	1,75 (в одном направлении)	1,75 (в одном направлении)
Расчетная скорость движения:	км/час	60-80	60-80
Вид работ		Новое строительство	Новое строительство
Число полос движения	шт	6 (три полосы в одном направлении)	6 (три полосы в одном направлении)
Ширина полос движения	м	3,50	3,50
Ширина проезжей части	м	От 6 до 29	От 6 до 29
Ширина парковочной полосы	м	От 3-до5,5	От 3-до 5,5
Поперечный уклон проезжей части	‰	От-20 до +20	От-20 до +20
Площадь асфальтирования	м2	71124	72044
Возвышение бордюра над проезжей частью	м	0,18	0,18
Установка бортового камня/ранее демонтированного	м.п.	9605/461	10220
Установка поребрика	м.п.	20435	24922
Ширина технического тротуара	м	0,80	0,80
Площадь технического тротуара	м2	5543	6991
Ширина пешеходного тротуара	м	2-4,5	2-4,5
Площадь пешеходного тротуара	м2	20046	19142
Наружное освещение	объект	1	1
Велодорожка	м2	12837	13038
Дорожное ограждение	м.п.	4527	4527
Реконструкция светофоров	объект	1	1

Монтаж РМГ-2	шт.	10	10
Монтаж РМП-4	шт.	1	1
Монтаж РМП-10	шт.	1	1
Устройство газона	м2	62011	62011
Установка люков	шт.	21	31
Монтаж автопавильона	шт.	4	4
Ливневая система:(дождеприемник)	шт	3	8
Монтаж ливнепропускных решеток ЛВС	м.п.	3228	3015

,

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Автомобильная дорога представляет дорогу с односторонним движением с двух сторон имеется технологический тротуар, пешеходный тротуар и велодорожка;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Июнь 2017 года;
месяц, год

Участок по пр. Республики был сдан в эксплуатацию: 11 августа 2018 года

Участок по ул. Таттимбета был сдан в эксплуатацию: 21 сентября 2018 года

Участок по ул. Приканальная №1 был сдан в эксплуатацию: 21 сентября 2018 года

Общее окончание работ Июнь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:16 ;

фактически, месяц: 23 ;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям и государственным нормативам;

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ул. Приканальная от пр. Республики до ул. Таттимбета

наименование объекта (комплекса)

готовым принять **в эксплуатацию**, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мальчушкина Наталья Юрьевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Казақстан Республикасы Қарағанды қаласы Қазыбек би атындағы ауданы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Агродор» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Караганда район имени Казыбек би