Счет-фактура № 00000000752 от 24 декабря 2014 г.

Дата оборота по реализации: 24.12.2014

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.о гос.закупках работ №194 от 11.09.14.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240007370, ИНН/КПП: , ГУ "Отдел строительства города Петропавловска",г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Петропавловска"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240007370, ИНН/КПП: , г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Минфина РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	9 341 896,43	9 341 896,43	12%	1 121 027,57	10 462 924,00	0	
Всего по счету:					**9 341 896,43**		**1 121 027,57**	**10 462 924,00**		

Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Коробова И.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
Подрядчик:АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименование объекта и его адрес: Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		194	11.09.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включитель но	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов ания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	303227639	9341897	124232778	3827388					
С НДС 12%	339614955	10462924							1121027

Подрядчик: _____

Заказчик: _____

Заказчик :ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»

Форма 2В

Подрядчик :АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

АКТ № 4

выполненных работ за декабрь 2014год

Основание: ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (смета 572-13-ТС1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общая протяженность тепломагистрали: 2ф1020х10 - 1022,4м								
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ В ППУ-ОЦ-ИЗОЛЯЦИИ								
10	СЦена заводаКТЗ	Тройниковое ответвление укороченное Ст1020х14/219х7-ППУ-ОЦ-У Н 845мм ГОСТ 30732-2006								
		шт.	2	336829,79	—	673660	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
12	С130806-691	Отвод стандартный Ст 1020х10-90°-ППУ-ОЦ, Ст 1020х10-20°-ППУ-ОЦ, отводы укороченные Ст 1020х10-90°-ППУ-ОЦ-У, Ст 1020х10-41°-ППУ-ОЦ-У, Ст 1020х10-85°-ППУ-ОЦ-У ГОСТ 30732-2006								
		шт.	7	371544,00	—	2600808	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
14	СЦена заводаКТЗ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст1020х10-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006								
		шт.	2	91111,88	—	182224	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
16	СЦена заводаКТЗ	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 1020-ППУ-ОЦ-200К								
		шт.	2	10956,56	—	43826	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
20	С130810-103	ДЕТАЛИ ПО СЕРИИ 5.903-13 В.1, Ч.1,2 Отводы /ТУ 36-2493-82/ сварные из электросварных труб под углом 90° с радиусом кривизны R 1 Dy 1000 на Ру до 10 МПа, 1020х10 мм								
		шт	2	39800,00	—	79600	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3580118**	—			—
			Тенге			—	—			—
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3580118**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3580118**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**214807**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3794925**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3794925**				
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**3 794 925**				
	Итого в текущих ценах К=2,4408022109		**Тенге**			**9 262 661**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**1 111 519**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**10 374 180**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

-85-

Заказчик :ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»

Форма 2В

Подрядчик :АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

АКТ №5

выполненных работ за декабрь 2014год

Основание: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ; 572-13-СМ.АС1
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРА ТИП I								
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1(95шт)								
14	С143008-92	Песок природный	35	875,00	—	30625	—	—	—	—
		м3		—	—	—	—	—	—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**30625**	—			—
			Тенге			—	—			—
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**30625**				
		Местные материалы -	Тенге			**30625**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1838**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**32463**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**32463**				
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**32 463**				
	Итого в текущих ценах К=2,4408022109		**Тенге**			**79 236**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**9 508**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**88 744**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик :ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»

Форма 2В

Подрядчик :АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

АКТ № 4

выполненных работ за декабрь 2014год

Основание: ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (смета 572-13-ТС1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общая протяженность тепломагистрали: 2ф1020х10 - 1022,4м								
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ В ППУ-ОЦ-ИЗОЛЯЦИИ								
10	СЦена заводаКТЗ	Тройниковое ответвление укороченное Ст1020х14/219х7-ППУ-ОЦ-У Н 845мм ГОСТ 30732-2006								
			2	336829,79	--	673660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130806-691	Отвод стандартный Ст 1020х10-90°-ППУ-ОЦ, Ст 1020х10-20°-ППУ-ОЦ, отводы укороченные Ст 1020х10-90°-ППУ-ОЦ-У, Ст 1020х10-41°-ППУ-ОЦ-У, Ст 1020х10-85°-ППУ-ОЦ-У ГОСТ 30732-2006								
			7	371544,00	--	2600808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	СЦена заводаКТЗ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст1020х10-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006								
			2	91111,88	--	182224	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	СЦена заводаКТЗ	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 1020-ППУ-ОЦ-200К								
			4	10956,56	--	43826	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТАЛИ ПО СЕРИИ 5.903-13 В.1, Ч.1,2								
20	С130810-103	Отводы /ТУ 36-2493-82/ сварные из электросварных труб под углом 90° с радиусом кривизны R 1 Dy 1000 на Ру до 10 МПа, 1020х10 мм								
			2	39800,00	--	79600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3580118**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3580118**				

-47-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3580118				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			214807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3794925				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3794925				
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**3 794 925**				
	Итого в текущих ценах К=2,4408022109		**Тенге**			**9 262 661**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**1 111 519**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**10 374 180**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

-18-