Счет-фактура № 00000000144 от 31 марта 2015 г.

Дата оборота по реализации: 31.03.2015

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.о гос.закупках работ №194 от 11.09.14.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240007370, ГУ Отдел строительства города Петропавловска,г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел строительства города Петропавловска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240007370, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Минфина РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выполненные работы	Усл.	1	48 970555,36	48 970 555,36	12%	5 876 466,64	54 847 022,0		
Всего по счету:					**48 970 555,36**		**5 876 466,64**	**54 847 022,0**		

Заместитель генерального директора по финансам: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

Кохан Н.Л.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
Подрядчик:АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименование объекта и его адрес: Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		194	11.09.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включитель но	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов ания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	352198194	48970555	138583281	14350503					5876467
С НДС 12%	394461977	54847022							

Подрядчик:

Заказчик:

-20-

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Петропавлов

Форма 2В

Подрядчик : АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

АКТ №7

выполненных работ за март 2015года

Основание: ДЕМОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОСЕТИ ; 572-13-СМ.АС4

Составлен(а)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0146-34-3	Разборка железобетонных конструкций опор под трубопроводы								
			776,9	4330.04	2095,79	3364008	1628219	2349053	13,32	10348
		м3		2234,25	789,37	1735789	613264	100	3,86	2999
2	Е0109-34-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж опор металлических								
			3,41	9790,28	1533,90	33385	5231	23336	44,16	151
		т		7533,00	70,88	25688	242	90	0,34	1
3	Е0106-1-15 К=0,8	Демонтаж павильона								
			53,2	197,52	80,52	10508	4284	8235	0,78	41
		м3		117,00	30,42	6224	1619	105	0,15	8
		ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА								
4	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			1995,7	27,10	27,10	54083	54083	37858	--	--
		т		--	18,97	--	37858	100	0,40	798
5	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			1995,7	45,00	45,00	89807	89807	17961	--	--
		т		--	9,00	--	17961	100	0,19	377
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3551791	1781623			10540
			Тенге			1767701	670944			4183
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3518406				
	Всего заработная плата -		Тенге				2412715			
		Накладные расходы -	Тенге			2413108				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1207

-24-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				361966			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6287404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15778
		Сметная заработная плата -	Тенге				2774682			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33385				
	Материалы -		Тенге			2467				
	Всего заработная плата -		Тенге				25929			
		Накладные расходы -	Тенге			23336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3500			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3403				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				29430			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6347529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15942
		Сметная заработная плата -	Тенге				2804111			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**6 347 529**				
	Итого в текущих ценах К=2,4408022109		**Тенге**			**15 493 063**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**1 859 168**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**17 352 231**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Петропавловска» Форма 2В

Подрядчик : АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

АКТ №6

выполненных работ за март 2015 года

Основание: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ; 572-13-СМ.АС1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			66,6	27,84	26,18	1854	1743	572	0,01	1
		м3		1,66	7,20	111	480	97	0,03	2
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			199,2	32,26	30,77	6426	6129	1887	0,01	2
		м3		1,42	8,34	283	1662	97	0,03	6
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			41,63	262,72	--	10937	--	12359	1,85	77
		м3		262,72	--	10937	--	113	--	--
4	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			318,72	49,50	49,50	15777	15777	3155	--	--
		т		--	9,90	--	3155	100	0,21	66
5	Е0101-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы								
			199,2	3,79	3,24	755	646	309	--	1
		м3		0,48	1,12	96	223	97	--	1
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			29,88	134,10	--	4007	--	4528	0,97	29
		м3		134,10	--	4007	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			169,32	6,48	6,48	1097	1097	346	--	--
		м3		--	2,10	--	356	97	0,01	1
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			169,32	3,20	3,20	542	542	171	--	--
		м3		--	1,04	--	176	97	--	1
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			169,32	21,55	4,52	3648	765	2797	0,11	18
		м3		17,03	--	2884	--	97	--	--
		ОПОРА ТИП I ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1(69шт)								
10	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			494,1	218,93	--	108173	--	122236	1,54	761
		м3		218,93	--	108173	--	113	--	--
11	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			676,57	49,50	49,50	33490	33490	6698	--	--
		т		--	9,90	--	6698	100	0,21	141
12	Е0101-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы								
			422,8	3,79	3,24	1603	1372	656	--	1
		м3		0,48	1,12	203	474	97	--	2
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную песком траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			71,23	122,18	--	8703	--	9834	0,89	63
		м3		122,18	--	8703	--	113	--	--
14	С143008-92	Песок природный								
			63,07	875,00	--	55186	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты								
			275,31	1177,70	97,07	324233	26724	48243	0,78	215
		м3		112,50	36,00	30972	9911	118	0,18	50
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5								
			53,8	9514,03	66,01	511855	3551	11635	1,35	73
		м3		195,75	24,93	10531	1341	98	0,12	7
17	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под опоры								
			469	11785,52	358,13	5527407	167963	303138	3,35	1571
		м3		524,25	135,29	245873	63451	98	0,66	310
18	СПрайс лист ТОО "Пенетрон Костанай"	Стоимость Пенетрон"Адмикс"								
			1905	506,88	--	965613	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

-24-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,549	47400,00	--	26023	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм								
			6,2	58800,00	--	364560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			15,79	65900,00	--	1040561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
			2,02	64092,87	304,24	129468	615	6819	20,00	40
		1т		3330,00	114,75	6727	232	98	0,56	1
23	СССЦч.2т.ч. табл.3 п3.2	Поправка на марку стали С245								
			0,019	1860,00	--	35	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0113-13-7	Огрунтовка разбавленной краской бетонных и оштукатуренных поверхностей в один слой								
			1559	141,63	0,16	220794	249	8377	0,03	46
		м2		5,90	0,07	9198	109	90	--	--
25	Е0113-21-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью КО-174 в один слой								
			1559	105,24	0,12	164072	187	5191	0,02	28
		м2		3,65	0,05	5690	78	90	--	--
		ОПОРА ТИП II ФУНДАМЕНТ ФМ-2(5шт.)								
26	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания								
			53	1177,70	97,07	62418	5145	9287	0,78	41
		м3		112,50	36,00	5963	1908	118	0,18	10
27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5								
			5,8	9514,03	66,01	55181	383	1254	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1135	145	98	0,12	1
28	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны								
			52,4	12409,88	489,23	650277	25636	47966	4,75	249
		м3		749,25	184,82	39261	9685	98	0,90	47
29	СПрайс лист ТОО "Пенетрон Костанай"	Стоимость Пенетрон"Адмикс"								
			212,744	506,88	--	107836	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,0096	47400,00	--	455	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм									
				2,53	61300,00	--	155089	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
32	ССЦч.2т.ч. табл.3п.3.3	Поправка на марку стали С255									
				0,0078	3385,00	--	26	--	--	--	--
			тн		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании									
				0,54	126994,77	680,89	68577	368	3065	33,10	18
			1т		5535,00	256,50	2989	139	98	1,26	1
34	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм бетоном кл.В25									
				24,2	318,19	1,80	7700	44	1790	0,42	10
			м2		69,75	0,68	1688	16	105	--	--
35	Е0106-9-2 К=8	На каждые 10 мм изменения толщины подливки бетоном кл.В25									
				24,2	1128,63	6,00	27313	145	4497	0,96	23
			м2		174,64	2,32	4226	56	105	0,01	--
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
				25,6	245,44	3,82	6283	98	1172	0,21	5
			м2		37,35	1,44	956	37	118	0,01	--
37	Е0113-13-7	Огрунтовка разбавленной краской бетонных и оштукатуренных поверхностей в один слой									
				90,5	141,63	0,16	12817	14	486	0,03	3
			м2		5,90	0,07	534	6	90	--	--
38	Е0113-21-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью КО-174 в один слой									
				90,5	105,24	0,12	9524	11	301	0,02	2
			м2		3,65	0,05	330	5	90	--	--
		ОПОРА ТИП VI									
		ФУНДАМЕНТ ФМ-3(4шт.)									
39	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5									
				4,2	9514,03	66,01	39959	277	908	1,35	6
			м3		195,75	24,93	822	105	98	0,12	1
40	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны									
				44	12409,88	489,23	546035	21526	40277	4,75	209
			м3		749,25	184,82	32967	8132	98	0,90	40
41	СПрайс лист ТОО "Пенетрон Костанай"	Стоимость Пенетрон"Адмикс"									
				178,64	506,88	--	90550	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм									
				0,3288	47400,00	--	15585	--	--	--	--

1961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,2832	50900,00	--	14415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,813	65900,00	--	53577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			0,216	61300,00	--	13241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
			0,52952	64092,87	304,24	33938	161	1788	20,00	11
		1т		3330,00	114,75	1763	61	98	0,56	--
47	ССЦч.2т.ч. табл.3п3.2	Поправка на марку стали С245								
			0,13238	1860,00	--	246	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			4,8	21,80	0,05	105	--	25	0,03	--
		м2		5,81	0,02	28	--	90	--	--
49	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
			4,8	40,72	0,04	195	--	36	0,04	--
		м2		8,32	--	40	--	90	--	--
50	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			71,76	245,44	3,82	17613	274	3285	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2680	103	118	0,01	1
51	Е0113-13-7	Огрунтовка разбавленной краской бетонных и оштукатуренных поверхностей в один слой								
			44,8	141,63	0,16	6345	7	241	0,03	1
		м2		5,90	0,07	264	3	90	--	--
52	Е0113-21-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью КО-174 в один слой								
			44,8	105,24	0,12	4715	5	149	0,02	1
		м2		3,65	0,05	164	2	90	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								
53	Е0109-17-1	Монтаж стоек опор								
			4,86	4646,85	2285,57	22584	11108	9608	9,35	45
		т		1579,50	617,13	7676	2999	90	2,34	11
54	С12021-41	Конструкции стоек, стальные								
			4,86	147100,00	--	714906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

-92-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12264324	326053			3573
			Тенге			547874	111748			698
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11526834				
		Материалы -	Тенге			1005966				
		Всего заработная плата -	Тенге				648947			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2847812				
		Местные материалы -	Тенге			6817913				
		Накладные расходы -	Тенге			665477				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99822			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			731539				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12923850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4547
		Сметная заработная плата -	Тенге				748768			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			737490				
		Материалы -	Тенге			3799				
		Всего заработная плата -	Тенге				10676			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			714906				
		Накладные расходы -	Тенге			9608				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1441			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44826				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			791924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				12117			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13715774**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4608
		Сметная заработная плата -	Тенге				760885			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**13 715 774**				
	Итого в текущих ценах К=2,4408022109		**Тенге**			**33 477 492**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**4 017 299**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**37 494 791**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

Акт приемки выполненных работ №5

по программе 467.004. "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". - "Строительство тепломагистрали 2 Ду 1020 мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2 Ду 1020 мм в г. Петропавловске СКО

г. Петропавловск **19 марта 2015 года**

"Заказчик" ГУ "Отдел строительства города Петропавловска" в лице руководителя отдела Сабралина С. А. и "Подрядчик" АО "ТРЕСТ СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ" в лице директора Янушко Л. Л. составили настоящий акт приемки выполненных работ согласно договора № 194 от 11 сентября 2014 года, за период с 11 сентября 2014 года по 19 марта 2015 года по "Строительство тепломагистрали 2 Ду 1020 мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2 Ду 1020 мм в г. Петропавловске СКО

1	Объем выполненных работ с начала действия договора	394 461 977	тенге
2	в том числе: общая стоимость работ с начала действия дополнительного соглашения №2 от 24 февраля 2015 года	54 847 022	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	54 847 022	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	0	
3	Объем выполненных работ за период с 25 декабря 2014 года по 19 марта 2015 года	54 847 022	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	54 847 022	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	0	тенге
4	Сумма, перечисленная с начала действия договора в текущем году	0	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"		тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	0	тенге
5	Сумма, удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора с начала текущего года	2 742 351	тенге
	5%-до завершения работ	2 742 351	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	2 742 351	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	0	тенге

Сумма, требуемая к перечислению

по программе 467.004.011.431 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета

54 847 022	тенге-	0	тенге -	2 742 351	тенге =	**52 104 671**	**тенге**

Пятьдесят два миллиона сто четыре тысячи шестьсот семьдесят один тенге

Заказчик **Сабралин С. А.**

Подрядчик **Янушко Л. Л.**