Счет-фактура № 00000000191 от 30 апреля 2015 г.

Дата оборота по реализации: 30.04.2015

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.о гос.закупках работ №194 от 11.09.14.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240007370, ГУ Отдел строительства города Петропавловска,г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел строительства города Петропавловска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240007370, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Минфина РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	48 232 916,96	48 232 916,96	12%	5 787 950,04	54 020 867,00	0	
Всего по счету:					**48 232 916,96**		**5 787 950,04**	**54 020 867,00**		

Заместитель генерального директора по финансам: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

Кохан Н.Л.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
Подрядчик:АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименование объекта и его адрес: Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		194	11.09.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	400431111	48232917	158344373	19761092					5787950
С НДС 12%	448482844	54020867							

Подрядчик: _____

Заказчик: _____

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Петропавлов

Форма 2В

Подрядчик : АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

АКТ №8

выполненных работ за апрель 2015 года

Основание: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ; 572-13-СМ.АС1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			33,3	27,84	26,18	927	872	286	0,01	--
		м3		1,66	7,20	55	240	97	0,03	1
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			99,6	32,26	30,77	3213	3065	943	0,01	1
		м3		1,42	8,34	141	831	97	0,03	3
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			20,815	262,72	--	5468	--	6179	1,85	38
		м3		262,72	--	5468	--	113	--	--
4	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			159,36	49,50	49,50	7888	7888	1578	--	--
		т		--	9,90	--	1578	100	0,21	33
5	Е0101-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы								
			99,6	3,79	3,24	378	323	155	--	--
		м3		0,48	1,12	48	112	97	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			14,94	134,10	--	2003	--	2264	0,97	15
		м3		134,10	--	2003	--	113	--	--

1-32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульд ми мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени руппы грунтов до 5 м								
			84,66	6,48	6,48	549	549	173	--	--
		м3		--	2,10	--	178	97	0,01	1
8	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			84,66	3,20	3,20	271	271	85	--	--
		м3		--	1,04	--	88	97	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			84,66	21,55	4,52	1824	382	1399	0,11	9
		м3		17,03	--	1442	--	97	--	--
		ОПОРА ТИП I								
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1(6шт)								
10	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			43	218,93	--	9414	--	10638	1,54	66
		м3		218,93	--	9414	--	113	--	--
11	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			58,8	49,50	49,50	2911	2911	582	--	--
		т		--	9,90	--	582	100	0,21	12
12	Е0101-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы								
			36,7	3,79	3,24	139	119	57	--	--
		м3		0,48	1,12	18	41	97	--	--
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную песком траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			6,19	122,18	--	756	--	855	0,89	5
		м3		122,18	--	756	--	113	--	--
15	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты								
			23,94	1177,70	97,07	28194	2324	4195	0,78	19
		м3		112,50	36,00	2693	862	118	0,18	4
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5								
			4,68	9514,03	66,01	44526	309	1012	1,35	6
		м3		195,75	24,93	916	117	98	0,12	1
17	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под опоры								
			40,8	11785,52	358,13	480849	14612	26371	3,35	137
		м3		524,25	135,29	21389	5520	98	0,66	27
18	СПрайс лист ТОО "Пенетрон Костанай"	Стоимость Пенетрон"Адмикс"								
			165,6	506,88	--	83940	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,0477	47400,00	--	2261	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класс d 12 мм								
			0,539	58800,00	--	31693	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			1,373	65900,00	--	90481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
			0,176	64092,87	304,24	11280	54	594	20,00	4
		1т		3330,00	114,75	586	20	98	0,56	--
23	ССЦч.2т.ч. табл.3 п3.2	Поправка на марку стали С245								
			0,0016	1860,00	--	3	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ТИП II ФУНДАМЕНТ ФМ-2(11 шт.)								
26	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания								
			116,6	1177,70	97,07	137320	11318	20432	0,78	91
		м3		112,50	36,00	13118	4198	118	0,18	21
27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5								
			12,76	9514,03	66,01	121399	842	2760	1,35	17
		м3		195,75	24,93	2498	318	98	0,12	2
28	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны								
			115,28	12409,88	489,23	1430610	56398	105526	4,75	548
		м3		749,25	184,82	86374	21306	98	0,90	104
29	СПрайс лист ТОО "Пенетрон Костанай"	Стоимость Пенетрон"Адмикс"								
			468	506,88	--	237221	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,021	47400,00	--	995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			5,564	61300,00	--	341073	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	ССЦч.2т.ч. табл.3п.3.3	Поправка на марку стали С255								
			0,0172	3385,00	--	58	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании								
			1,19	126994,77	680,89	151124	810	6754	33,10	39
		1т		5535,00	256,50	6587	305	98	1,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщ 20 мм бетоном кл.В25								
			53,24	318,19	1,80	16940	96	3937	0,42	22
		м2		69,75	0,68	3713	36	105	--	--
35	Е0106-9-2 К=8	На каждые 10 мм изменения толщины подливки бетоном кл.В25								
			53,24	1128,63	6,00	60088	319	9892	0,96	51
		м2		174,64	2,32	9298	124	105	0,01	1
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			56,32	245,44	3,82	13823	215	2578	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2104	81	118	0,01	--
		ОПОРА ТИП V ФУНДАМЕНТ ФМ-4(1шт.)								
66	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания								
			5,48	1177,70	97,07	6454	532	960	0,78	4
		м3		112,50	36,00	617	197	118	0,18	1
67	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5								
			0,8	9514,03	66,01	7611	53	173	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	98	0,12	--
68	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны								
			13	12409,88	489,23	161328	6360	11900	4,75	62
		м3		749,25	184,82	9740	2403	98	0,90	12
69	СПрайс лист ТОО "Пенетрон Костанай"	Стоимость Пенетрон"Адмикс"								
			52,78	506,88	--	26753	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,05014	47400,00	--	2377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм								
			0,10288	58800,00	--	6049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,33437	65900,00	--	22035	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
			0,33438	64092,87	304,24	21431	102	1129	20,00	7
		1т		3330,00	114,75	1113	38	98	0,56	--
74	СССЦч.2т.ч. табл.3п3.2	Поправка на марку стали С245								
			0,06619	1860,00	--	123	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная ...ноя по выравненной поверхности бутовой кладки кир..., бетону стен, фундаментов								
			22,9	245,44	3,82	5621	87	1048	0,21	5
			м2	37,35	1,44	855	33	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3579404	110811			1160
			Тенге			181103	39227			225
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3579404				
		Материалы -	Тенге			328915				
		Всего заработная плата -	Тенге				220330			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			845063				
		Местные материалы -	Тенге			2113512				
		Накладные расходы -	Тенге			224455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33668			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228232				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4032090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1497
		Сметная заработная плата -	Тенге				253999			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4032090**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1497
		Сметная заработная плата -	Тенге				253999			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**4 032 090**				
	Итого в текущих ценах К=2,4408022109		**Тенге**			**9 841 534**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**1 180 984**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**11 022 518**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик :ГУ «Отдел строительства города Петропавловс

Форма 2В

Подрядчик :АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

АКТ № 9

выполненных работ за апрель 2015год

Основание: ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (смета 572-13-ТС1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общая протяженность тепломагистрали: 2ф1020х10 - 1022,4м								
		ТРУБЫ В ППУ-ОЦ-ИЗОЛЯЦИИ								
1	Е0124-4-18	Надземная прокладка стальных трубопроводов в ППУ-ОЦ-изоляции диаметром 1020 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С								
			0,5548	1137851,88	518085,38	631280	287434	452571	2690,00	1492
		км		513000,00	114490,34	284612	63519	130	460,07	255
		ТРУБЫ								
3	Е0124-4-18	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 1020 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С								
			0,00316	26679851,88	518085,38	84308	1637	2578	2690,00	9
		км		513000,00	114490,34	1621	362	130	460,07	1
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ В ППУ-ОЦ-ИЗОЛЯЦИИ								
12	С130806-691	Отвод стандартный Ст 1020х10-90°-ППУ-ОЦ, Ст 1020х10-20°-ППУ-ОЦ, отводы укороченные Ст 1020х10-90°-ППУ-ОЦ-У, Ст 1020х10-41°-ППУ-ОЦ-У, Ст 1020х10-85°-ППУ-ОЦ-У ГОСТ 30732-2006								
			18	371544,00	--	6687792	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ПО СН РК 4.02-11-2003								
17	СЦена заводаКТЗ	Скользящая опора 1020-ППУ-ОЦ								
			77	64167,24	--	4940877	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТАЛИ ПО СЕРИИ 5.903-13 В.7-95								
28	С12021-263	Опоры неподвижные бугельные Дн 1220мм								
			2,04	107900,00	--	220116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ								

572-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0125-51-6	Контроль методом радиографирования качест рных соединений трубопроводов 1-4 категории диам м 1020 мм	70	4659,78	2446,90	326185	171283	145152	4,01	281
			стык	803,25	924,75	56228	64732	120	5,91	414
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12890558	460354			1782
			Тенге			342461	128614			670
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12670442				
		Материалы -	Тенге			228190				
		Всего заработная плата -	Тенге				471074			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11628669				
		Местные материалы -	Тенге			10769				
		Накладные расходы -	Тенге			600301				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							300
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90045			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			796245				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14066988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2752
		Сметная заработная плата -	Тенге				561120			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			220116				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			220116				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13207				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			233323				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14300311**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2752
		Сметная заработная плата -	Тенге				561120			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**14 300 311**				
	Итого в текущих ценах К=2,4408022109		**Тенге**			**34 904 231**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**4 188 508**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**39 092 739**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик :ГУ «Отдел строительства города Петропавловс

Форма 2В

Подрядчик :АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

АКТ № 10

выполненных работ за апрель 2015год

Основание: УСИЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА (смета 572-13-СМ.АС7)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОД МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ФМП								
16	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			234,76	218,93	--	51396	--	58077	1,54	362
		м3		218,93	--	51396	--	113	--	--
18	Е01031-А7-1	Погрузка вытесненного грунта /земля/ при автомобильных перевозках								
			59,536	30,00	30,00	1786	1786	1250	--	--
		т		--	21,00	--	1250	100	0,44	26
19	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			59,536	49,50	49,50	2947	2947	589	--	--
		т		--	9,90	--	589	100	0,21	12
		ФУНДАМЕНТ ФМП(1шт)								
20	Е0152-1-2	Отбивка основания фундамента								
			0,7	1820,90	518,15	1275	363	996	7,90	6
		м3		1302,75	202,78	912	142	94,5	1,16	1
21	Е0113-44-7	Очистка щетками								
			87,36	60,75	--	5307	--	4776	0,34	30
		м2		60,75	--	5307	--	90	--	--
22	Е0101-137-1прим.	Обильное увлажнение существующего фундамента								
			87,36	6,11	--	534	--	509	0,06	5
		м2		6,01	--	525	--	97	--	--
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5								
			10	9514,03	66,01	95140	660	2163	1,35	14
		м3		195,75	24,93	1958	249	98	0,12	1
24	Е0146-5-1	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3								
			46,64974	14898,41	518,35	695007	24181	66966	8,46	395
		м3		1239,75	195,75	57834	9132	100	0,96	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,242	45300,00	--	10963	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,072	52400,00	--	56173	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,077	50900,00	--	54819	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,886	45800,00	--	86379	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс лист ТОО "Пенетрон Костанай"	Стоимость Пенетрон"Адмикс"	203	506,88	--	102897	--	--	--	--
		кг	--	--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20(50) мм	5,12	318,19	1,80	1629	9	379	0,42	2
		м2		69,75	0,68	357	3	105	--	--
31	Е0106-9-2 К=3	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	5,12	423,24	2,25	2167	12	357	0,36	2
		м2		65,49	0,87	335	4	105	--	--
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	66,72	46,24	3,82	3085	255	3054	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2492	96	118	0,01	--
33	СПрайс лист ТОО "Пенетрон Костанай"	Стоимость Пенетрон	73,392	506,88	--	37201	--	--	--	--
		кг	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1208705	30212			828
			Тенге			121116	11467			86
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1208705				
		Материалы -	Тенге			79761				
		Всего заработная плата -	Тенге				132583			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			348432				
		Местные материалы -	Тенге			629184				
		Накладные расходы -	Тенге			139116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20867			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1428691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							984
		Сметная заработная плата -	Тенге				153450			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1428691**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							984
		Сметная заработная плата -	Тенге				153450			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**1 428 691**				
	Итого в текущих ценах К=2,4408022109		**Тенге**			**3 487 152**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**418 458**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**3 905 610**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

Акт приемки выполненных работ №6

по программе 467.004. "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". - "Строительство тепломагистрали 2 Ду 1020 мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2 Ду 1020 мм в г. Петропавловске СКО

г. Петропавловск **12 мая 2015 года**

"Заказчик" ГУ "Отдел строительства города Петропавловска" в лице руководителя отдела Сабралина С. А. и "Подрядчик" АО "ТРЕСТ СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ" в лице директора Янушко Л. Л. составили настоящий акт приемки выполненных работ согласно договора № 194 от 11 сентября 2014 года, за период с 11 сентября 2014 года по 12 мая 2015 года по "Строительство тепломагистрали 2 Ду 1020 мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2 Ду 1020 мм в г. Петропавловске СКО

1	Объем выполненных работ с начала действия договора	448 482 844	тенге
2	в том числе: общая стоимость работ с начала действия дополнительного соглашения №2 от 24 февраля 2015 года	108 867 889	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	108 867 889	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	0	
3	Объем выполненных работ за период с 19 марта 2015 года по 12 мая 2015 года	54 020 867	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	54 020 867	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	0	тенге
4	Сумма, перечисленная с начала действия договора в текущем году	52 104 671	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	52 104 671	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	0	тенге
5	Сумма, удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора с начала текущего года	5 443 394	тенге
	5%-до завершения работ	5 443 394	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	5 443 394	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	0	тенге

Сумма, требуемая к перечислению

по программе 467.004.011.431 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета

54 020 867	тенге-	0	тенге -	2 701 043	тенге =	**51 319 824**	**тенге**

Пятьдесят один миллион триста девятнадцать тысяч восемьсот двадцать четыре тенге

Заказчик **Сабралин С. А.**

Подрядчик **Янушко Л. Л.**