Счет-фактура № 00000000328 от 22 июня 2015 г.

Дата оборота по реализации: 22.06.2015

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931040000184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.о гос.закупках работ №194 от 11.09.14.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931040000184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240007370, ГУ Отдел строительства города Петропавловска,г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел строительства города Петропавловска

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240007370, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Минфина РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы	Усл.	1	160 759 242,86	160 759 242,86	12%	19 291 109,14	180 050 352,00	0	
Всего по счету:					**160 759 242,86**		**19 291 109,14**	**180 050 352,00**		

Заместитель генерального директора по финансам: Тигай Н. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по составлению консолидированной финансовой отчетности

(должность)

Шуликова Н.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
Подрядчик:АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Наименование объекта и его адрес: Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		194	11.09.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включитель но	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
			СМР 2001 г.	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов ания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	616602900	160759242	252623050	65863281					19291110
С НДС 12%	690595249	180050352							

Подрядчик: _____

Заказчик: _____

-60-

Заказчик :ГУ «Отдел строительства города Петропавл

Подрядчик :АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Форма 2В

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

АКТ № 16

выполненных работ за июнь 2015год

Основание: ДЕМОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА (смета 572-13-СМ.АС8)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТ ФМП(2шт)								
1	Е0152-1-2	Отбивка основания фундамента								
			2,8	1820,90	518,15	5099	1451	3984	7,90	22
		м3		1302,75	202,78	3648	568	94,5	1,16	3
		ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА								
2	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			6,72	27,10	27,10	182	182	127	--	--
		т		--	18,97	--	127	100	0,40	3
3	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			6,72	45,00	45,00	302	302	60	--	--
		т		--	9,00	--	60	100	0,19	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5583	1935			22
			Тенге			3648	756			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5583				
	Всего заработная плата -		Тенге				4403			
		Накладные расходы -	Тенге			4172				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				626			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5029			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10340**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5029			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**10 340**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах К=2,4408022109		Тенге			25 238				
	НДС 12%		Тенге	12%		3 029				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		Тенге			28 267				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик :ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»

Форма 2В

Подрядчик :АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

АКТ № 14

выполненных работ за июнь 2015год

Основание: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ; 572-13-СМ.АС1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								
104	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали								
			7,5	14359,66	5522,03	107697	41415	49932	35,90	269
		т		6075,00	1322,37	45563	9918	90	4,73	35
105	С12021-96	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали, ограждения								
			7,8	177400,00	--	1383720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейныхи криволинейных, пожарных с ограждением								
			1,22	13711,47	5475,87	16728	6681	7239	28,90	35
		т		5040,00	1552,87	6149	1895	90	5,46	7
107	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
			1,27	133700,00	--	169799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	СССЦч.2т.ч. табл.3 п3.2	Поправка на марку стали С245								
			10,27	1860,00	--	19102	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
109	СССЦч.2т.ч. табл.3 п3.3	Поправка на марку стали С255								
			3,65	3385,00	--	12355	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1709402	48096			305
			Тенге			51711	11812			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31457				

-63-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31457				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1887				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33345				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1677944				
		Материалы -	Тенге			24618				
		Всего заработная плата -	Тенге				63524			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1553519				
		Накладные расходы -	Тенге			57171				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8576			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104107				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1839223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							375
		Сметная заработная плата -	Тенге				72099			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1872567**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							375
		Сметная заработная плата -	Тенге				72099			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**1 872 567**				
	Итого в текущих ценах К=2,4408022109		**Тенге**			**4 570 566**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**548 468**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**5 119 034**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик :ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»

Форма 2В

Подрядчик :АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Наименование объекта : Строительство тепломагистрали 2Ду1000мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2ф1020 в г.Петропавловске СКО

АКТ № 15

выполненных работ за июнь 2015год

Основание: ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (смета 572-13-ТС1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общая протяженность тепломагистрали: 2ф1020х10 - 1022,4м								
		ТРУБЫ В ППУ-ОЦ-ИЗОЛЯЦИИ								
1	Е0124-4-18	Надземная прокладка стальных трубопроводов в ППУ-ОЦ-изоляции диаметром 1020 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С								
			0,141	1137851,88	518085,38	160437	73050	115019	2690,00	379
		км		513000,00	114490,34	72333	16143	130	460,07	65
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ В ППУ-ОЦ-ИЗОЛЯЦИИ								
12	С130806-691	Отвод стандартный Ст 1020х10-90°-ППУ-ОЦ, Ст 1020х10-20°-ППУ-ОЦ, отводы укороченные Ст 1020х10-90°-ППУ-ОЦ-У, Ст 1020х10-41°-ППУ-ОЦ-У, Ст 1020х10-85°-ППУ-ОЦ-У ГОСТ 30732-2006								
			28	371544,00	--	10403232	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ ПО СН РК 4.02-11-2003								
17	СЦена заводаКТЗ	Скользящая опора 1020-ППУ-ОЦ								
			40	64167,24	--	2566689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ								
18	Прайс-лист"BOHMER"	Шаровый кран полнопроходной с опорой скольжения с эл. приводом AUMA SA10.1 E125+GS315+GZ30, с электронным датчиком положения RWG, Ду 1000 мм, А 1,435 м								
			4	11887891,62	--	47551566	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц0112-791-10	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм + эл. привод									
				4	16017,95	6204,00	64072	24816	40332	57,50	230
			шт		9731,25	1472,02	38925	5888	90	8,54	34
		ДЕТАЛИ ПО СЕРИИ 5.903-13 В.7-95									
28	С12021-263	Опоры неподвижные бугельные Дн 1220мм									
				1,058	107900,00	--	114158	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ									
38	Е0125-51-6	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1020 мм									
				20	4659,78	2446,90	93196	48938	41472	4,01	80
			стык		803,25	924,75	16065	18495	120	5,91	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			60953351	146804			689
				Тенге			127323	40526			217
		Стоимость оборудования -		Тенге			47551566				
		Транспортные расходы -		Тенге			1426547				
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			587737				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			49565851				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			64072				
		Материалы -		Тенге			331				
		Всего заработная плата -		Тенге				44813			
		Накладные расходы -		Тенге			40332				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				6050			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6264				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			110668				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							284
		Сметная заработная плата -		Тенге				50863			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13223554				
		Материалы -		Тенге			40525				
		Всего заработная плата -		Тенге				123036			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12969921				
		Местные материалы -		Тенге			2721				
		Накладные расходы -		Тенге			156491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				23474			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			802803				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14182848				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							721
		Сметная заработная плата -		Тенге				146510			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			114158				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114158				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			121008				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**63980374**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1005
		Сметная заработная плата -	Тенге				197373			
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА:		**Тенге**			**63 980 374**				
	Итого в текущих ценах К=2,4408022109		**Тенге**			**156 163 438**				
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**		**18 739 613**				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12%):		**Тенге**			**174 903 051**				

ЗАКАЗЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ПОДРЯДЧИК

[подпись (инициалы, фамилия)]

ТЕХНАДЗОР

[подпись (инициалы, фамилия)]

Акт приемки выполненных работ №8

по программе 467.004. "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". - "Строительство тепломагистрали 2 Ду 1020 мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2 Ду 1020 мм в г. Петропавловске СКО

г. Петропавловск **22 июня 2015 года**

"Заказчик" ГУ "Отдел строительства города Петропавловска" в лице руководителя отдела Сабралина С. А. и "Подрядчик" АО "ТРЕСТ СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ" в лице директора Янушко Л. Л. составили настоящий акт приемки выполненных работ согласно договора № 194 от 11 сентября 2014 года, за период с 11 сентября 2014 года по 22 июня 2015 года по "Строительство тепломагистрали 2 Ду 1020 мм на участке от ЦТРП до стыковки с существующей тепломагистралью ТМ-3 2 Ду 1020 мм в г. Петропавловске СКО

1	Объем выполненных работ с начала действия договора	690 595 249	тенге
2	в том числе: общая стоимость работ с начала действия дополнительного соглашения №2 от 24 февраля 2015 года	350 980 294	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	350 980 294	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	0	
3	Объем выполненных работ за период с 22 мая 2015 года по 22 июня 2015 года	180 050 352	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	180 050 352	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	0	тенге
4	Сумма, перечисленная с начала действия договора в текущем году	111 063 621	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	111 063 621	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	0	тенге
5	Сумма, удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора с начала	17 549 015	тенге
	5%-до завершения работ	17 549 015	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	17 549 015	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	0	тенге

Сумма, требуемая к перечислению

по программе 467.004.011.431 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета

180 050 352	тенге-	0	тенге -	9 002 518	тенге =	**171 047 834**	**тенге**

Сто семьдесят один миллион сорок семь тысяч восемьсот тридцать четыре тенге

Заказчик **Сабралин С. А.**

Подрядчик **Янушко Л. Л.**