ПОДРЯДЧИК:ТОО "Байсын-А"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО«РазаСтрой»
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №15 от 21.05.2022 г.
Наименование стройки: Реконструкция насосной станции и резервуаров чистой воды в поселке Степной в г. Атбасар , Атбасарский район, Акмолинская область

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

Акт выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопроводные сооружения										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного слоя грунта 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	235,08		43,41	43,41	10206	10206	--	2748	13990
		НР - 72%, СП - 8%				--	16,24	--	3817		1036	
2	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	443,32		155,81	147,22	69073	65266	--	14889	90679
		НР - 72%, СП - 8%				8,59	38,06	3807	16873		6717	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	669,65		35,56	35,56	23813	23813	--	6412	32643
		НР - 72%, СП - 8%				--	13,30	--	8906		2418	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	669,65		164,57	77,20	110206	51698	--	59592	183382
		НР - 72%, СП - 8%				87,37	36,23	58509	24258		13584	
5	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	3		3112,96	194,39	9339	583	1408	7561	18252
		НР - 99%, СП - 8%				2449,17	96,60	7348	290		1352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	3		2122,83	83,31	6368	250	981	5208	12503
		НР - 99%, СП - 8%				1712,20	41,40	5137	124		926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	3		1277,10	27,77	3831	83	519	3237	7634
		НР - 99%, СП - 8%				1076,24	13,80	3229	41		565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	6		6163,53	121,61	36981	730	27341	8903	49555
		НР - 99%, СП - 8%				1485,00	13,80	8910	83		3671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	3747,49	66,24	22485	397	16148	5881	30635
		НР - 99%; СП - 8%			990,00	--	5940	--		2269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	2016,24	33,12	6049	99	4366	1568	8226
		НР - 99%; СП - 8%			528,00	--	1584	--		609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1456,20	930,84	1456	931	--	779	2414
		НР - 99%; СП - 8%			525,37	261,75	525	262		179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04274	1393260,57	518397,45	59548	22156	15340	28390	94973
		НР - 99%; СП - 8%			515955,00	155003,70	22052	6625		7035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0181	463364,43	70890,69	8387	1283	171	7329	16974
		НР - 99%; СП - 8%			383042,00	25990,36	6933	470		1257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С123-010103-0204 2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	18,1724	1437,00	--	26114	--	26114	--	28203
		СП - 8%			--	--	--	--		2089	
15	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1304	537365,89	112882,83	70073	14720	2048	58311	138654
		НР - 99%; СП - 8%			408780,00	42904,10	53305	5595		10271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0898	839353,16	242189,08	75374	21749	4680	55949	141828
		НР - 99%; СП - 8%			545040,00	84289,18	48945	7569		10506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1258	1174385,49	531767,86	147738	66896	9229	92701	259674
		НР - 99%; СП - 8%			569264,00	175072,00	71613	22024		19235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0196	1313293,33	559735,26	25741	10971	1684	16602	45730
		НР - 99%, СП - 85%			667674,00	187928,20	13086	3683		3387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	130,9216	2710,00	--	354798	--	354798	--	383181
		СП - 85%			--	--	--	--		28384	
20	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90,1592	4375,00	--	394447	--	394447	--	426002
		СП - 85%			--	--	--	--		31556	
21	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	126,3032	6547,00	--	826907	--	826907	--	893060
		СП - 85%			--	--	--	--		66153	
22	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,6784	10627,00	--	209122	--	209122	--	225852
		СП - 85%			--	--	--	--		16730	
23	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0181	61760,59	--	1118	--	41	1066	2358
		НР - 99%, СП - 85%			59482,50	--	1077	--		175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1074	68556,25	--	7363	--	975	6325	14782
		НР - 99%, СП - 85%			59482,50	--	6388	--		1095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0698	92229,32	--	6438	--	1456	4932	12280
		НР - 99%, СП - 85%			71379,00	--	4982	--		910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1258	107751,22	--	13555	--	4576	8890	24240
		НР - 99%, СП - 85%			71379,00	--	8979	--		1796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-220701-0107 1122-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0196	140519,15	--	2754	--	1122	1616	4720
		НР - 99%, СП - 85%			83275,50	--	1632	--		350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0181	713678,60	29776,14	12918	539	8468	3874	18135
		НР - 99%, СП - 85%			216081,00	96,60	3911	2		1343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,1304	1122265,76	30231,60	146343	3942	114331	27812	188088
		НР - 99%, СП - 85%			215257,00	179,40	28070	23		13932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0898	1677778,30	152649,54	150664	13708	114744	24481	189157
		НР - 99%, СП - 85%			247345,00	28027,96	22212	2517		14012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,1258	2202428,42	173509,31	277065	21827	221094	37664	339908
		НР - 99%, СП - 85%			271411,00	31009,60	34144	3901		25178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-220601-0207 1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0196	2698413,15	199775,56	52889	3916	42841	6762	64423
		НР - 99%, СП - 85%			312858,00	35622,08	6132	698		4772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Канализация К1									
33	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного слоя грунта 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3	43,41	43,41	130	130	--	35	179
		НР - 72%, СП - 85%			--	16,24	--	49		13	
34	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	19,4	155,81	147,22	3023	2856	--	652	3968
		НР - 72%, СП - 85%			8,59	38,06	167	738		294	
35	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка песком, грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	19,1	35,56	35,56	679	679	--	183	931
		НР - 72%, СП - 85%			--	13,30	--	254		69	
36	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	19,1	164,57	77,20	3143	1475	--	1700	5230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%									
37	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1	**87,37**	36,23	**1669**	692		387	
		НР - 99%, СП - 8%			**22922,14**	7264,86	**22922**	7265	**3405**	15119	**41085**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**12252,20**	3019,66	**12252**	3020		3043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3199060**	348169	2408356	517171	4013528
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**442536**	112514	--	297298	
		Материалы	Тенге				**1387672**				
		Всего заработная плата	Тенге				**596968**				
		Накладные расходы	Тенге					555050			
		Сметная прибыль	Тенге				**517170**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**152387**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2057230**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**412**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					555050			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1811387**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1811387**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**144911**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1956298**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4013528**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**412**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					555050			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**4013528**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**442536**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					348169			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					112514			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2408356		
		- Накладные расходы	Тенге							517171	
		- Сметная прибыль	Тенге							297298	
		Всего по объекту									4 013 528
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения 2,9%x0,8=2,32%									93 114
		Итого									**4 106 642**
		Затраты при производстве в зимнее время 3,4%									139 626
		Итого									**4 246 268**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									84 925
		Итого									**4 331 193**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									4 547 909
		С понижающим коэффициентом									**4 547 909**
		НДС (12 %)									545 749
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**5 093 658**

ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "РазаСтрой"

Сагынаев Н.