Счёт-фактура №00000000439 от 23 мая 2017 г.

Дата оборота по реализации: 23.05.2017г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931 040 000 184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10810.20 от 06.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931 040 000 184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050 940 004 456, Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина, 149

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050 940 004 456, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

ИИК получателя: KZ519420222030000097, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ IX от ТК-25Э до ТК-4Авг.Экибастузе.Общестроительные работы.	Усл.	1	14 274 595,54	14 274 595,54	12%	1 712 951,46	15 987 547,00	0	
Всего по счету:					**14 274 595,54**		**1 712 951,46**	**15 987 547,00**		

Руководитель: Нуртазин Е.И.

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП для счетов-фактур

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику. Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27,11,2014г, № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20,12,2012г, № 562
Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Павлодарские тепловые сети"** ИИН/БИН **050940004456**
РК Павлодарская область г,Павлодар ул, Камзина149
KZ5194202 в Филиал АО Эксимбанк Казахстан г,Павлодар БИК EXKAKZKA

Исполнитель **Трест Средазэнергомонтаж АО** ИИН/БИН **931040000184**
РК, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56
KZ759420022030000160 в АО "Эксимбанк Казахстан" БИК EXKAKZKA

№ 10810.20 от 06.09.2016 г.

Номер документа	Дата составления
3	23/05/2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

№	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с техничес-кой спецификацией заданием графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ оказания услуг)**	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях консультац, и прочих услуг (датаномерколич,страниц) (при их наличии)***	Ед. изм,	Выполнено работ(оказано услуг)		
					Количе-ство	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-IX от ТК-25Э до ТК-4А в г. Экибастузе. Общестроительные работы.			Усл.	1	15 987 547,00	15 987 547,00
				Итого	1		15 987 547,00

Сведения об использовании запасов полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых научных исследованиях консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их)наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель): **АО "Трест Средазэнергомонтаж"**

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:
Начальник МУ-12
(должность)
МП Чечина Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

Принял(Заказчик): **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**

Генеральный директор
(должность)
МП Иманаев М.Ш.
(Ф.И.О., подпись)

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23/05/2017

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) за исключением строительно-монтажных работ,
**Заполняется в случае если дата выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды а также в случае если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны,

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 гг

стр 439

1705180
ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Заказчик: ТОО "Павлодарские тепловые сети", БИН- 050 940 004 456

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж ", БИН-931 040 000 184

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по строительству тепловой магистрали ТМ-IX по ул.Пшембаева от ТК-25Э до ТК-4А в г.Экибастузе

Договор № 10810.20 от 06.09.2016г.

АКТ № 3

приемки выполненных работ за май 2017г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(КОРРЕКТИРОВКА ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ от 03.07.2015г)

(Смета №11/14.СМ-АС.001.001)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. УЧАСТОК ОТ ТК-25Э ПО ТК-1(Черт.11/14.АС-АС.001.001)										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы,разработанного вручную,на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)	4102	32,24	30,77	132243	126220	38854	0,01	40
		м3		1,42	8,34	5825	34231	97	0,03	117
2	Е010333-А11-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	7383,6	91,19	91,19	673310	673310	134662	--	--
		т		--	18,24	--	134662	100	0,38	2828
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			805553	799530			40
			Тенге			5825	168893			2945
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			805553				
		Всего заработная плата -	Тенге				174718			
		Местные материалы -	Тенге			199				
		Накладные расходы -	Тенге			173516				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26027			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58744				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1037814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3072
		Сметная заработная плата -	Тенге				200745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1037814				

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕСПР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 2. УЧАСТОК ОТ ТК-1 ПО ТК-4(Черт.11/14.АС-АС.002.001)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

3	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при разработке траншей	5012	58,19	55,56	291636	278468	85735	0,02	89
		м3		2,57	15,07	12865	75522	97	0,05	258
4	Е0101-17-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья,при разработке траншей	69	53,34	50,93	3681	3514	1082	0,02	1
		м3		2,35	13,81	162	953	97	0,05	3
5	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована свыше 100 м2	448	48,50	46,30	21728	20742	6386	0,01	7
		м3		2,14	12,56	958	5625	97	0,04	19
6	Е0101-17-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована свыше 100 м2, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	221	53,34	50,93	11789	11256	3465	0,02	4
		м3		2,35	13,81	520	3053	97	0,05	10
7	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	401	58,19	55,56	23333	22280	6859	0,02	7
		м3		2,57	15,07	1029	6042	97	0,05	21
8	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	170	64,00	61,12	10880	10390	3199	0,02	3
		м3		2,82	16,58	480	2818	97	0,06	10
9	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	134	974,97	--	130646	--	147630	5,85	784
		м3		974,97	--	130646	--	113	--	--
10	Е0101-163-9 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	29	1169,96	--	33929	--	38340	7,02	204
		м3		1169,96	--	33929	--	113	--	--

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕЕРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-168-3 т.ч. п-3.178 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений сильно налипающего на инструмент								
			20	1425,15	555,75	28503	11115	28324	5,12	102
		м3		869,40	383,86	17388	7677	113	1,66	33
12	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей								
			92	332,52	332,52	30592	30592	19152	--	--
		м3		--	214,61	--	19744	97	0,99	91
13	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов								
			417	395,30	395,30	164841	164841	103197	--	--
		м3		--	255,13	--	106388	97	1,17	489
14	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы,разработанного вручную,на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			183	37,07	35,39	6783	6476	1993	0,01	2
		м3		1,63	9,60	299	1756	97	0,03	6
15	Е010333-А11-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1								
			12682,8	91,19	91,19	1156545	1156545	231309	--	--
		т		--	18,24	--	231309	100	0,38	4857
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			6504	3,77	3,24	24536	21099	10094	--	22
		м3		0,48	1,12	3122	7284	97	--	24
17	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы,разработанного вручную,на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)								
			3851	32,24	30,77	124151	118496	36477	0,01	38
		м3		1,42	8,34	5468	32137	97	0,03	110
18	Е010333-А11-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1								
			6931,8	91,19	91,19	632111	632111	126422	--	--
		т		--	18,24	--	126422	100	0,38	2655
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2695683	2487923			1263
			Тенге			206867	626730			8587
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2695683				
	Всего заработная плата -		Тенге				833597			
	Местные материалы -		Тенге			892				
		Накладные расходы -	Тенге			849664				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127450			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3758067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10274
		Сметная заработная плата -	Тенге				961047			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3758067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10274
		Сметная заработная плата -	Тенге				961047			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3 501 236	3 287 453			1 303
			Тенге			212 692	795 624			11 532

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3 501 236				
		Всего заработная плата -	Тенге				1 008 315			
		Местные материалы -	Тенге			1 091				
		Накладные расходы -	Тенге			1 023 180				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							512
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				153 477			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271 465				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4 795 881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13 346
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 161 792			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4 795 881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13 346
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 161 792			
		Временные здания и сооружения 1,5%.0,8	Тенге			57 551				
		ИТОГО:	Тенге			4 853 432				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,6.1,1%	Тенге			192 196				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			19 414				
		Выслуга лет 1%	Тенге			48 534				
		ИТОГО:	Тенге			5 113 576				
		Пересчет в текущие цены К=2121/775	Тенге			13 994 701	3 179 562			
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			279 894				
		ИТОГО:	Тенге			14 274 596				
		НДС 12%	Тенге			1 712 951				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**15 987 547**				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Павлодарские тепловые сети "
_____ **М.Ш. Иманаев**

ПОДРЯДЧИК:
Зам.ген. директора по экономике и финансам
АО "Трест Средазэнергомонтаж"
_____ **Тигай Н.В.**

Осуществление авторского надзора:

Руководитель группы авторского надзора _____ **Хаминский Б.А.**

Осуществление технического надзора: _____ **Мусохранов В.Л.**

Зам. гл. инженера Кабденов М.К.

ТОО "Павлодарские тепловые сети
Программа ЕБРС 2016-2018 г.г.

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по строительству тепловой магистрали ТМ-IX по ул.Ашембаева от ТК-25Э до ТК-4А в г.Экибастузе

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ к акту № 2 за май 2017 года

Смета № 11/14.СМ-АС.001.001

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КОРРЕКТИРОВКА ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ от 03.07.2015г)

Основание: 11/14.АС-АС.001.001;11/14.АС-АС.002.001;11/14.АС-АС.003.001

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге			
						в базисном уровне		в текущем уровне	
						единицы	всего	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ресурсы по нормам СНиП									
Строительные материалы, изделия и детали									
1.	С143008-32	12616	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	0,90165	1210	1 091,00	3 311,50	2 985,81
			Итого по материальным ресурсам	**Тенге**			**1 091,00**		**2 985,81**

Составил:

Проверил: