Счёт-фактура №00000000839 от 11 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 11.08.2017г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931 040 000 184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10810.20 от 06.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931 040 000 184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050 940 004 456, Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина, 149

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050 940 004 456, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

ИИК получателя: KZ519420222030000097, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ IX от ТК-25Э до ТК-4Авг.Экибастузе.Обще-строительные работы.	Усл.	1	27 100,00	27 100,00	12%	3 252,00	30 352,00	0	
Всего по счету:					**27 100,00**		**3 252,00**	**30 352,00**		

Руководитель: Нуртазин Е.И.

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28 П от 13.11.2014г.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27,11,2014г, № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20,12,2012г, № 562
Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**
РК Павлодарская область г,Павлодар ул, Камзина149
KZ5194202 в Филиал АО Эксимбанк Казахстан г,Павлодар БИК EXKAKZKA
ИИН/БИН **050940004456**

Исполнитель **Трест Средазэнергомонтаж АО**
РК, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56
KZ759420022030000160 в АО "Эксимбанк Казахстан" БИК EXKAKZKA
ИИН/БИН **931040000184**

№ 10810.20 от 06.09.2016 г.

Номер документа	Дата составления
4а	11/08/2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

№	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с техничес-кой спецификацией заданием графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ оказания услуг)**	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях консультац, и прочих услуг (датаномерколич,страниц) (при их наличии)***	Ед, изм,	Выполнено работ(оказано услуг)		
					Количе-ство	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-IX от ТК-25Э до ТК-4А в г. Экибастузе. Общестроительные работы.			Усл.	1	30 352,00	30 352,00
				Итого	1		30 352,00

Сведения об использовании запасов полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых научных исследованиях консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их)наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель): **АО "Трест Средазэнергомонтаж"**

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:
Начальник МУ-12
(должность)

МП Чекина Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

Принял(Заказчик): **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**

Генеральный директор
(должность)

МП Иманаев М.Ш.
(Ф.И.О., подпись)

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11/08/2017

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) за исключением строительно-монтажных работ,
**Заполняется в случае если дата выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды а также в случае если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны,

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Зам. гл. инженера ТОО "ПТС" Рябцев М.К.

Заказчик: ТОО"Павлодарские тепловые сети", БИН- 050 940 004 456

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж ", БИН-931 000 184

Наименование стройки - Строительство тепловой магистрали ТМ-IX по ул.Пшембаева от ТК-25Э до ТК-4А в г.Экибастузе

Договор №10810.20 от 06.09.2016г.

АКТ №4А

приемки выполненных работ за август 2017г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (корректировка к акту №4 за июнь месяц 2017г. по временным зданиям и сооружениям)
(Корректировка по замечаниям экспертизы от 03.07.2015г.)

(Смета №11/14.СМ-АС.001.001)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ СМЕТЫ УЧТЕН КОЭФФИЦИЕНТ НА СТЕСНЕННОСТЬ К ЗАРПЛАТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН К=1,15								
		РАЗДЕЛ 1. УЧАСТОК ОТ ТК-25Э ПО ТК-1(Черт.11/14.АС-АС.001.001)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4728	24,78	5,19	117150	24555	89818	0,12	587
		м3		19.58	--	92596	--	97	--	--
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	211	352,13	175,40	74299	37009	66505	1,17	248
		м3		176,73	65,72	37290	13867	130	0,32	68
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н1								
133	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	34,8	4478,70	285,26	155859	9927	71115	9,03	314
		м3		1529,21	105,60	53217	3675	125	0,49	17
134	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	3,978	5693,00	--	22647	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
135	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	31,3635	6489,00	--	203518	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
136	С"Спецгидрозащита " Павлодар стр.12	Гидроизоляционная добавка "Пенетрон Адмикс"(1% к весу цемента)	89,69961	478,60	--	42930	--	--	--	--

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--		--	--	--	--	--
137	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0184	52102,00	--	959	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,01696	50642,00	--	859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7181	52400,00	--	37628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,102	50900,00	--	5192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,13548	60500,00	--	8197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2946	65900,00	--	19414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,102	61200,00	--	6242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. УЧАСТОК ОТ ТК-1 ПО ТК-4(Черт.11/14.АС-АС.002.001)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
191	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	386	154,22	--	59527	--	67265	1,12	431
		м3		154,22	--	59527	--	113	--	--

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматиче[illegible]ми трамбовками	4772	24,78	5,19	118240	24783	90654	0,12	593
		м3		19,58	--	93457	--	97	--	--
193	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	265	352,13	175,40	93314	46480	83526	1,17	311
		м3		176,73	65,72	46834	17416	130	0,32	85
		РАЗДЕЛ 3. УЧАСТОК ОТ ТК-4 ПО ТК-4А(Черт.11/14.АС-АС.003.001)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
353	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при разработке траншей	1579	58,19	55,56	91878	87730	27010	0,02	28
		м3		2,57	15,07	4053	23793	97	0,05	81
354	Е0101-17-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья,при разработке траншей	370,5	53,34	50,93	19764	18870	5810	0,02	6
		м3		2,35	13,81	872	5118	97	0,05	17
355	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	112,5	58,19	55,56	6546	6251	1924	0,02	2
		м3		2,57	15,07	289	1695	97	0,05	6
356	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	163	64,00	61,12	10432	9962	3067	0,02	3
		м3		2,82	16,58	460	2702	97	0,06	9
357	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,5	974,97	--	11212	--	12670	5,85	67
		м3		974,97	--	11212	--	113	--	--
358	Е0101-163-9 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	43	1169,96	--	50308	--	56849	7,02	302

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1169,96		50308	--	113	--	--
359	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	407,5	332,52	332,52	135501	135501	84829	--	--
		м3		--	214,61	--	87452	97	0,99	402
360	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	169	395,30	395,30	66806	66806	41823	--	--
		м3		--	255,13	--	43117	97	1,17	198
361	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы,разработанного вручную,на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	54,5	37,07	35,39	2020	1929	594	0,01	1
		м3		1,63	9,60	89	523	97	0,03	2
362	Е010333-А11-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	4445,025	91,19	91,19	405342	405342	81068	--	--
		т		--	18,24	--	81068	100	0,38	1702
363	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2279,5	3,77	3,24	8599	7395	3538	--	8
		м3		0,48	1,12	1094	2553	97	--	8
364	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы,разработанного вручную,на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)	1404	32,24	30,77	45263	43201	13299	0,01	14
		м3		1,42	8,34	1994	11716	97	0,03	40
365	Е010333-А11-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	2527,2	91,19	91,19	230455	230455	46091	--	--
		т		--	18,24	--	46091	100	0,38	968
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2050103	1156195			2914
			Тенге			453292	340787			3605
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2050103				
	Материалы -		Тенге			92715				
	Всего заработная плата -		Тенге				794079			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121421				
	Местные материалы -		Тенге			226480				
		Накладные расходы -	Тенге			847453				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							424
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127118			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3071410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6943
		Сметная заработная плата -	Тенге				921197			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3071410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6943
		Сметная заработная плата -	Тенге				921197			

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			46 071				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	Тенге			-36 857				
		ИТОГО:	Тенге			9 214				
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,6%*1,1=3,96%	Тенге			365				
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет 1%	Тенге			92				
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			37				
		ИТОГО:	Тенге			9 708				
		Пересчет в текущие цены К=2121/775	Тенге			26 569	2 521 108			
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			531				
		ИТОГО:	Тенге			27 100				
		НДС 12%	Тенге			3 252				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**30 352**				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Павлодарские тепловые сети "

_____ **М.Ш. Иманаев**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ **Тигай Н.В.**

Осуществление авторского надзора:
ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"
Руководитель руппы авторского надзора

_____ Хаминский Б.А.

Осуществление технического надзора:
ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ"
Эксперт

_____ Тулеутаев К.Т.

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Зам. гл. инженера ТОО «ПТС» Кабденов М.К.