Счёт-фактура №00000000840 от 11 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 11.08.2017г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931 040 000 184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10810.20 от 06.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931 040 000 184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050 940 004 456, Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина, 149

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050 940 004 456, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

ИИК получателя: KZ519420222030000097, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ IX от ТК-25Э до ТК-4Авг.Экибастузе.Обще-строительные работы.	Усл.	1	40 521,43	40 521,43	12%	4 862,57	45 384,00	0	
Всего по счету:					**40 521,43**		**4 862,57**	**45 384,00**		

Руководитель: Нуртазин Е.И.

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27,11,2014г, № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20,12,2012г, № 562
Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Павлодарские тепловые сети"** ИИН/БИН **050940004456**
РК Павлодарская область г,Павлодар ул, Камзина149
KZ5194202 в Филиал АО Эксимбанк Казахстан г,Павлодар БИК EXKAKZKA

Исполнитель **Трест Средазэнергомонтаж АО** ИИН/БИН **931040000184**
РК, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56
KZ759420022030000160 в АО "Эксимбанк Казахстан" БИК EXKAKZKA

№ 10810.20 от 06.09.2016 г.

Номер документа	Дата составления
5а	11/08/2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с техничес-кой спецификацией заданием графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ оказания услуг)**	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях консультац, и прочих услуг (датаномерколич,страниц) (при их наличии)***	Ед, изм,	Выполнено работ(оказано услуг)		
					Количе-ство	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-IX от ТК-25Э до ТК-4А в г. Экибастузе. Общестроительные работы.			Усл.	1	45 384,00	45 384,00
				Итого	1		45 384,00

Сведения об использовании запасов полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых научных исследованиях консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их)наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель): **АО "Трест Средазэнергомонтаж"**

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:
Начальник МУ-12 *(должность)*
МП Печина Г.А. *(Ф.И.О., подпись)*

Принял(Заказчик): **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**
Генеральный директор *(должность)*
МП Иманаев М.Ш. *(Ф.И.О., подпись)*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11/08/2017

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) за исключением строительно-монтажных работ,
**Заполняется в случае если дата выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды а также в случае если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны,

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Зам. гл. инженера ТОО "ПТС" Кабденов М.К.

Заказчик: ТОО"Павлодарские тепловые сети", БИН- 050 940 004 456

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж ", БИН-931 040 000 184

Наименование стройки - Строительство тепловой магистрали ТМ-IX по ул.Пшембаева от ТК-25Э до ТК-4А в г.Экибастузе

Договор №10810.20 от 06.09.2016г.

АКТ №5А

приемки выполненных работ за август 2017г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (корректировка к акту №5 за июнь месяц 2017 г. по временным зданиям и сооружениям)
(Корректировка по замечаниям экспертизы от 03.07.2015г.)

(Смета №11/14.СМ-АС.001.001)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ СМЕТЫ УЧТЕН КОЭФФИЦИЕНТ НА СТЕСНЕННОСТЬ К ЗАРПЛАТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН К=1,15								
		РАЗДЕЛ 1. УЧАСТОК ОТ ТК-25Э ПО ТК-1(Черт.11/14.АС-АС.001.001)								
		РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ								
17	Е0127-36-3	Укладка сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 (лист 002 сеч.2-2)	20,24	857,49	313,91	17356	6354	9187	1,47	30
		м3		254,36	86,94	5148	1760	133	0,32	7
18	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	20,24	24900,00	--	503976	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	20,24	134,00	--	2712	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРЫ 1,2								

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,6	1168,44	111,63	3038	290	497	0,90	2
		м3		129,38	41,40	336	108	112	0,21	1
21	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,56	1873,97	116,02	2923	181	326	0,98	2
		м3		142,31	43,99	222	69	112	0,21	--
22	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,4	660,02	28,23	6864	294	721	0,30	3
		м2		45,80	10,58	476	110	123	0,05	1
23	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т (ФБ1)	2	720,31	488,21	1441	976	1010	1,39	3
		шт		232,10	171,91	464	344	125	0,70	1
24	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	1,358	10400,00	--	14123	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	1,358	125,00	--	170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0524	177199,02	2100,01	9285	110	662	49,11	3
		т		9315,00	794,36	488	42	125	3,88	--
27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,358	22,68	0,06	53	--	14	0,03	--
		м2		6,68	0,02	16	--	90	--	--
28	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,358	41,97	0,05	99	--	20	0,05	--
		м2		9,57	--	23	--	90	--	--
		РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ ТК-25Э								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
29	Е0107-46-4к=0,8	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	549,76	224,77	550	225	507	1,93	2

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		324,99	80,59	325	81	125	0,35	--
30	Е0107-46-5к=0,8	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8	782,93	371,00	6263	2968	5465	2,52	20
		шт		411,93	134,59	3295	1077	125	0,61	5
31	Е0146-19-1	Демонтаж металлоконструкций покрытия	0,15	2777,15	762,27	417	114	259	9,85	1
		т		1539,00	188,10	231	28	100	0,82	--
32	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	24,6	175,72	175,72	4323	4323	3026	--	--
		т		--	123,00	--	3026	100	2,59	64
33	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	24,6	161,00	161,00	3961	3961	2772	--	--
		т		--	112,70	--	2772	100	2,37	58
34	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,15	31,17	31,17	5	5	3	--	--
		т		--	21,82	--	3	100	0,46	--
35	Е010333-А10-1	Перевозка мусора, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	0,15	84,26	84,26	13	13	3	--	--
		т		--	16,85	--	3	100	0,35	--
36	Е010332-А11-1	Перевозка демонтированных ж/б плит, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	24,6	96,58	96,58	2376	2376	475	--	--
		т		--	19,32	--	475	100	0,41	10
		СТЕНЫ								
37	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	23	398,63	198,59	9169	4568	4513	0,55	13
		шт		87,72	69,24	2018	1593	125	0,27	6
38	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,657	6798,00	--	24860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,6	11455,43	154,03	29784	400	6119	14,63	38
		м3		2295,00	58,50	5967	152	100	0,28	1

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ Фм1,Фм2								
40	Е0151-1-1	Разработка грунта внутри здания в котлованах	2,6	1263,61	0,10	3285	--	2922	7,67	20
		м3		1104,86	0,03	2873	--	101,7	--	--
41	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,бетон кл.В7,5	0,61	6238,29	75,91	3805	46	163	1,55	1
		м3		225,11	28,67	137	17	105	0,14	--
42	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3,бетон кл.В15(Фм2)	0,11	8483,86	113,07	933	12	97	5,07	1
		м3		799,54	42,72	88	5	105	0,21	--
43	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов под опоры(Фм1)объемом до 3 м3	1,6	8907,03	129,21	14251	207	2056	7,29	12
		м3		1174,73	48,81	1880	78	105	0,24	--
44	С"Спецгидрозащита" Павлодар стр.12	Гидроизоляционная добавка "Пенетрон Адмикс"(1% к весу цемента)	4,965532	478,60	--	2377	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,01243	49502,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11544	52400,00	--	6049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0032	201404,51	349,88	644	1	120	227,70	1
		1т		38036,25	131,96	122	--	98	0,64	--
48	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,039	174334,76	349,88	6799	14	430	66,70	3
		1т		11126,25	131,96	434	5	98	0,64	--
49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,899	22,68	0,06	43	--	11	0,03	--
		м2		6,68	0,02	13	--	90	--	--
50	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,899	41,97	0,05	80	--	16	0,05	--
		м2		9,57	--	18	--	90	--	--

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ								
51	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	14	1026,49	230,89	14371	3232	7454	2,00	28
		шт		344,14	81,82	4818	1146	125	0,35	5
52	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	6	1665,67	429,57	9994	2577	5182	3,06	18
		шт		535,61	155,33	3214	932	125	0,70	4
53	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	7,88	24900,00	--	196212	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С143018-23 к=1,04	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные с отверстиями	2,05	25896,00	--	53087	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	9,93	134,00	--	1331	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,08	32700,00	--	2616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,08	-134,00	--	-11	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,08	-250,00	--	-20	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0109-53-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж несъемной опалубки для Ум1, по ж/бетонным и каменным опорам	0,3161	11974,66	1337,39	3785	423	2683	58,95	19
		т		9307,24	124,20	2942	39	90	0,61	--

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,3161	154200,00	--	48743	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0106-22-8	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм(Ум1)	0,5	9932,31	376,85	4966	188	1130	13,34	7
		м3		2163,15	142,37	1082	71	98	0,70	--
62	С"Спецгидрозащита" Павлодар стр.12	Гидроизоляционная добавка "Пенетрон Адмикс"(1% к весу цемента)	1,45145	478,60	--	695	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,05204	49502,00	--	2576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0128	201404,51	349,88	2578	4	479	227,70	3
		1т		38036,25	131,96	487	2	98	0,64	--
65	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,1	22,68	0,06	365	1	97	0,03	1
		м2		6,68	0,02	108	--	90	--	--
66	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	16,1	41,97	0,05	676	1	139	0,05	1
		м2		9,57	--	154	--	90	--	--
		ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-1(ТК-6П),НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н2								
89	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	127,4	5576,34	480,96	710426	61275	265363	9,11	1160
		м3		1490,40	175,93	189877	22413	125	0,79	101
90	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	14,28	5693,00	--	81296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	103,6315	6489,00	--	672465	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С"Спецгидрозащита" Павлодар стр.12	Гидроизоляционная добавка "Пенетрон Адмикс"(1% к весу цемента)	296,3861	478,60	--	141851	--	--	--	--

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,053	52102,00	--	2761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,046	50642,00	--	2330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,73136	52400,00	--	195523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,65001	50900,00	--	33086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,738	45800,00	--	33800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,12685	60500,00	--	7674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,07022	65900,00	--	70527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	8,78	24900,00	--	218622	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С143018-23 к=1,04	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные с отверстиями	2,44	25896,00	--	63186	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	11,22	134,00	--	1503	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,08	32700,00	--	2616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,08	-134,00	--	-11	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,08	-250,00	--	-20	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05616	201404,51	349,88	11311	20	2101	227,70	13
		1т		38036,25	131,96	2136	7	98	0,64	--
108	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,043	174334,76	349,88	7496	15	474	66,70	3
		1т		11126,25	131,96	478	6	98	0,64	--

ТОО "Павлодарские тепловые сети
Программа ЕБРР 2016-2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,29346	167038,01	349,88	49019	103	1139	23,00	7
		1т		3829,50	131,96	1124	39	98	0,64	--
110	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,6679	22,68	0,06	401	1	107	0,03	1
		м2		6,68	0,02	118	--	90	--	--
111	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	17,6679	41,97	0,05	742	1	152	0,05	1
		м2		9,57	--	169	--	90	--	--
112	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,01134	178104,65	2233,27	2020	25	112	48,65	1
		т		8021,25	835,76	91	9	112	4,08	--
113	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических конструкций	6,4	164,61	0,08	1053	1	835	0,74	5
		м2		124,20	0,02	795	--	105	--	--
114	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м, по ж/бетонным и каменным опорам	1,818	9653,39	5840,24	17550	10618	7699	20,61	37
		т		3740,15	964,98	6800	1754	90	2,83	5
115	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,818	101700,00	--	184891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0109-48-4	Электродуговая сварка при монтаже балок	1,818	2718,61	627,62	4942	1141	2316	6,04	11
		т		1415,36	--	2573	--	90	--	--
117	Е0109-30-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали, по ж/бетонным и каменным опорам/	1,513	16797,84	6350,33	25415	9608	12535	45,41	69
		т		7684,88	1520,73	11627	2301	90	5,44	8
118	С12021-88	Площадки обслуживания	1,513	124800,00	--	188822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,29	15868,45	6297,25	4602	1826	2130	36,56	11
		т		6375,60	1785,80	1849	518	90	6,28	2
120	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,29	133700,00	--	38773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12021таб.3	Поправка на марку стали С245	2,405	1860,00	--	4473	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	102	41,97	0,05	4281	5	878	0,05	5
		м2		9,57	--	976	--	90	--	--
123	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях, бетон кл.В15(лист 011 примеч.2)	0,3	14997,91	203,35	4499	61	2013	44,66	13
		м3		6633,00	76,50	1990	23	100	0,38	--
124	Е0116-30-1примен	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	815,86	--	816	--	444	2,07	2
		1сальник		346,73	--	347	--	128	--	--
125	Е0116-30-2примен	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2076,87	1,81	2077	2	580	2,71	3
		1сальник		452,81	--	453	--	128	--	--
126	Е0116-30-4примен	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. свыше 400 мм	6	4237,09	7,99	25423	48	5266	4,09	25
		1сальник		683,10	2,59	4099	16	128	0,01	--
127	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах, бетон кл.В15(лист 010 примеч.5,6;лист 013)	0,4	22060,89	332,71	8824	133	4549	75,22	30
		м3		11245,50	126,00	4498	50	100	0,61	--
128	С"Спецгидрозащита" Павлодар стр.12	Гидроизоляционная добавка "Пенетрон Адмикс"(1% к весу цемента)	1,18976	478,60	--	569	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0111-2-9	Зачеканить бетоном кл.В7,5 (лист 009 разрез 1-1)	0,75	6776,07	--	5082	--	602	4,21	3

Павлодарские тепловые сети
Программа ЕБРР 2016-2018 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		652,05	--	489	--	123	--	--
130	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	69,9	191,83	18,33	13409	1281	3885	0,28	20
		м2		39,85	6,85	2785	479	119	0,03	2
131	Е0112-17-2 К=40	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до средней толщ.55мм	69,9	291,80	6,44	20397	450	612	0,04	3
		м2		5,06	2,30	354	161	119	0,01	1
132	Е0106-1-20	Устройство отмостки бетонной	4.914	7264,33	358,02	35697	1759	3094	3,24	16
		м3		507,15	135,25	2492	665	98	0,66	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3957066	122237			1666
			Тенге			273497	42378			288
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3439543				
		Материалы -	Тенге			591758				
		Всего заработная плата -	Тенге				285472			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			653420				
		Местные материалы -	Тенге			1848038				
		Накладные расходы -	Тенге			348080				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52212			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227257				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4014880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1966
		Сметная заработная плата -	Тенге				337684			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			517523				
		Материалы -	Тенге			6888				
		Всего заработная плата -	Тенге				30403			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			461229				
		Накладные расходы -	Тенге			27363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4104			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32693				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			577579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				34508			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4592459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2141
		Сметная заработная плата -	Тенге				372191			

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			68 887				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	Тенге			-55 110				
		ИТОГО:	Тенге			13 777				
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,6%*1,1=3,96%	Тенге			546				
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет 1%	Тенге			138				
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			55				
		ИТОГО:	Тенге			14 516				
		Пересчет в текущие цены К=2121/775	Тенге			39 727	1 018 603			
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			795				
		ИТОГО:	Тенге			40 521				
		НДС 12%	Тенге			4 863				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**45 384**				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Павлодарские тепловые сети "

_____ **М.Ш. Иманасов**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ **Тигай Н.В.**

Осуществление авторского надзора:
ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"
Руководитель группы авторского надзора

_____ **Хаминский Б.А.**

Осуществление технического надзора:
ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ"
Эксперт

_____ **Тулеутаев К.Т.**

ТОО "Павлодарские тепловые сети
Программа ЕБРР 2016-2018

Зам. гл. инженера ТОО "ПТС" Кабдешов М.К.