Счёт-фактура №00000000812 от 31 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 31.07.2017г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931 040 000 184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10810.20 от 06.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931 040 000 184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050 940 004 456, Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина, 149

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050 940 004 456, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

ИИК получателя: KZ519420222030000097, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-IX от ТК-25Э до ТК-4Авг.Экибастузе.Общестроительные работы.	Усл.	1	37 396 372,32	37 396 372,32	12%	4 487 564,68	41 883 937,00	0	
Всего по счету:					**37 396 372,32**		**4 487 564,68**	**41 883 937,00**		

Руководитель: Нуртазин Е.И.

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП ГАЗМ ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27,11,2014г, № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20,12,2012г, № 562
Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Павлодарские тепловые сети"** ИИН/БИН **050940004456**
РК Павлодарская область г,Павлодар ул, Камзина149
KZ5194202 в Филиал АО Эксимбанк Казахстан г,Павлодар БИК EXKAKZKA

Исполнитель **Трест Средазэнергомонтаж АО** ИИН/БИН **931040000184**
РК, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56
KZ759420022030000160 в АО "Эксимбанк Казахстан" БИК EXKAKZKA

№ 10810.20 от 06.09.2016 г.

Номер документа	Дата составления
6	31/07/17

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

№	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с техничес-кой спецификацией заданием графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ оказания услуг)**	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях консультац, и прочих услуг (датаномерколич,страниц) (при их наличии)***	Ед, изм,	Выполнено работ(оказано услуг)		
					Количе-ство	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-IX от ТК-25Э до ТК-4А в г. Экибастузе. Общестроительные работы			Усл.	1	41 883 937,00	41 883 937,00
				Итого	1		41 883 937,00

Сведения об использовании запасов полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых научных исследованиях консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их)наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель): **АО "Трест Средазэнергомонтаж"**

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:
Начальник МУ-12
(должность)
МП Чечина Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

Принял(Заказчик): **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**

Генеральный директор
(должность)
МП Иманаев М.Ш.
(Ф.И.О., подпись)

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/07/17

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) за исключением строительно-монтажных работ,
**Заполняется в случае если дата выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды а также в случае если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны,

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Ведущий инженер ПИГ УР Журавлева В.Н. В. Журав-

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Павлодарские тепловые сети", БИН - 050 940 004 456

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж" , БИН - 931 040 000 184

Наименование стройки - Строительство тепловой магистрали ТМ-IX по ул.Пшембаева от ТК-25Э до ТК-4А в г.Экибастузе

Наименование объекта -

Договор№ 10810.20 от 06.09.2016г.

АКТ №6

приемки выполненных работ за июль 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Корректировка по замечаниям экспертизы от 03.07.2015г)

(Смета № 11/14.СМ-АС.001.001)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ф1=2121:775								
		В КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ СМЕТЫ УЧТЕН КОЭФФИЦИЕНТ НА СТЕСНЕННОСТЬ К ЗАРПЛАТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН К=1,15								
		РАЗДЕЛ 1. УЧАСТОК ОТ ТК-25Э ПО ТК-1(Черт.11/14.АС-АС.001.001)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	4728	7,45	7,45	35230	35230	11095	--	--
		м3		--	2,42	--	11438	97	0,01	44
13	Е0101-27-8 К=2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	4728	7,36	7,36	34793	34793	10957	--	--
		м3		--	2,39	--	11296	97	0,01	43
14	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	410	154,22	--	63228	--	71448	1,12	458
		м3		154,22	--	63228	--	113	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1								

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,7994	76,87	3,01	292	11	62	0,08	--
		м2		12,09	1,14	46	4	123	0,01	--
145	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	2,195	12063,41	1940,02	26479	4258	8200	12,83	28
		м3		2147,11	726,57	4713	1595	130	3,55	8
146	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,67	32700,00	--	21909	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
147	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,67	-134,00	--	-90	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,67	-250,00	--	-168	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
149	С143018-37к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2,95	9152,00	--	26998	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
150	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,89	3950,00	--	3516	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
151	С143018-33к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м/ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,29	4937,50	--	1432	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
152	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,195	133,00	--	292	--			--
		м3		--	--	--	--		--	--

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,195	310,00	--	680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
154	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0146-30-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка отверстий в ж/бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2(примеч.6)	1	100,78	48,31	101	48	71	0,30	--
		отверст.		52,47	18,24	52	18	100	0,09	--
156	Е0146-30-3 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка отверстий в ж/бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 (примеч.6)	1	347,01	164,15	347	164	245	1,05	1
		отверст.		182,85	62,00	183	62	100	0,30	--
157	Е0146-8-1 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Обетонирование бетоном кл.В15(примеч.5)	0,2	19546,84	348,23	3909	70	999	29,15	6
		м3		4863,38	131,18	973	26	100	0,64	--
158	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,204	133,00	--	27	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
159	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,204	310,00	--	63	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0108-6-9	Кладка горловины колодца	0,01	10281,50	341,09	103	3	12	6,84	--
		м3		1053,11	126,79	11	1	98	0,62	--
		РАЗДЕЛ 2. УЧАСТОК ОТ ТК-1 ПО ТК-4(Черт.11/14.АС-АС.002.001)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
190	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4772	7,45	7,45	35558	35558	11198	--	--
		м3		--	2,42	--	11544	--	0,01	44

ГОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	Е0101-27-8 К=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4772	7,36	7,36	35117	35117	11059	--	--
		м3		--	2,39	--	11401	97	0,01	44
		РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ								
195	Е0127-36-3	Укладка сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 (лист 002 сеч.2-2)	60,72	857,49	313,91	52067	19061	27562	1,47	89
		м3		254,36	86,94	15445	5279	133	0,32	20
196	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	60,72	24900,00	--	1511928	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
197	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	60,72	134,00	--	8136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-2								
198	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	28,04	5576,34	480,96	156361	13486	58405	9,11	255
		м3		1490,40	175,93	41791	4933	125	0,79	22
199	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	2,754	5693,00	--	15679	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
200	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	23,8525	6489,00	--	154779	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
201	С"Спецгидрозащита" Павлодар стр.12	Гидроизоляционная добавка "Пенетрон Адмикс"(1% к весу цемента)	68,21815	478,60	--	32649	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
202	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,08268	50642,00	--	4187	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,942724	52400,00	--	49399	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

ОО "Павлодарские тепловые сет...
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02324	60500,00	--	1406	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
205	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3087	65900,00	--	20343	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
206	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,36	24900,00	--	33864	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
207	С143018-23к=1,04	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные с отверстиями	0,44	25896,00	--	11394	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
208	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,8	134,00	--	241	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
209	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,04	32700,00	--	1308	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
210	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,04	-134,00	--	-5	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
211	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,04	-250,00	--	-10	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
212	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--

ГОО "Павлодарские тепловые сет..
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0072	201404,51	349,88	1450	3	269	227,70	2
		1т		38036,25	131,96	274	1	98	0,64	--
214	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,063216	174334,76	349,88	11021	22	697	66,70	4
		1т		11126,25	131,96	703	8	98	0,64	--
215	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,25632	167038,01	349,88	42815	90	995	23,00	6
		1т		3829,50	131,96	982	34	98	0,64	--
216	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,70312	22,68	0,06	333	1	89	0,03	--
		м2		6,68	0,02	98	--	90	--	--
		ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-3								
234	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	24,86	5576,34	480,96	138628	11957	51781	9,11	226
		м3		1490,40	175,93	37051	4374	125	0,79	20
235	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	2,1726	5693,00	--	12369	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
236	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	20,33045	6489,00	--	131924	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
237	С"Спецгидрозащита" Павлодар стр.12	Гидроизоляционная добавка "Пенетрон Адмикс"(1% к весу цемента)	58,145087	478,60	--	27828	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
238	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,04936	50642,00	--	2500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,78403	52400,00	--	41083	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
240	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01856	60500,00	--	1123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

ОО "Павлодарские тепловые се..
Программа ЕБРР 2016-2018 г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,252	65900,00	--	16607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,44	24900,00	--	35856	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
243	С143018-23к=1,04	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные с отверстиями	1,22	25896,00	--	31593	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
244	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,66	134,00	--	356	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
245	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,04	32700,00	--	1308	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
246	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,04	-134,00	--	-5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
247	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,04	-250,00	--	-10	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-4,НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н5								
270	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	127,4	5576,34	480,96	710426	61275	265363	9,11	1160
		м3		1490,40	175,93	189877	22413	125	0,79	101
271	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	14,28	5693,00	--	81296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
272	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	103,6315	6489,00	--	672465	--	--	--	--

ТОО "Павлодарские тепловые се..
Программа ЕБРР 2016-2018 гг.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
273	С"Спецгидрозащита" Павлодар стр.12	Гидроизоляционная добавка "Пенетрон Адмикс"(1% к весу цемента)	296,38609	478,60	--	141851	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
274	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,053	52102,00	--	2761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
275	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,046	50642,00	--	2330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
276	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,73136	52400,00	--	195523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
277	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,65001	50900,00	--	33086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
278	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,777	45800,00	--	35587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
279	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,12685	60500,00	--	7674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
280	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,07022	65900,00	--	70527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

ТОО "Павлодарские тепловые се...
Программа ЕБРР 2016-2018 гг.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	8,78	24900,00	--	218622	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
282	С143018-23к=1,04	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные с отверстиями	2,44	25896,00	--	63186	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
283	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	11,22	134,00	--	1503	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
284	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,08	32700,00	--	2616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
285	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,08	-134,00	--	-11	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
286	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,08	-250,00	--	-20	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н3,Н4								
314	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	39,97	4478,70	285,26	179014	11402	81680	9,03	361
		м3		1529,21	105,60	61123	4221	125	0,49	20
315	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	4,335	5693,00	--	24679	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
316	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	36,2558	6489,00	--	235264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
317	С"Спецгидрозащита" Павлодар стр.12	Гидроизоляционная добавка "Пенетрон Адмикс"(1% к весу цемента)	103,691588	478,60	--	49627	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

АО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0184	52102,00	--	959	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
319	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,01696	50642,00	--	859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
320	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,01049	52400,00	--	52950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
321	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,102	50900,00	--	5192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
322	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,135375	60500,00	--	8190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
323	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2946	65900,00	--	19414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
324	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,102	61200,00	--	6242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК2								
325	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под днище колодца	3,7994	76,87	3,01	292	11	62	0,08	--
		м2		12,09	1,14	46	4	123	0,01	--

ТОО "Павлодарские тепловые се...
Программа ЕБРР 2016-2018 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	2,21	12063,41	1940,02	26660	4287	8256	12,83	28
		м3		2147,11	726,57	4745	1606	130	3,55	8
327	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,67	32700,00	--	21909	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
328	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,67	-134,00	--	-90	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
329	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,67	-250,00	--	-168	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
330	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	8320,00	--	14810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
331	С143018-37к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,18	9152,00	--	10799	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
332	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,89	3950,00	--	3516	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
333	С143018-33к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м/ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,29	4937,50	--	1432	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

ОО "Павлодарские тепловые се
Программа ЕБРР 2016-2018 г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
334	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,21	133,00	--	294	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
335	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,21	310,00	--	685	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
336	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. УЧАСТОК ОТ ТК-4 ПО ТК-4А(Черт.11/14.АС-АС.003.001)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
355	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при разработке траншей	1579	58,19	55,56	91878	87730	27010	0,02	28
		м3		2,57	15,07	4053	23793	97	0,05	81
356	Е0101-17-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья,при разработке траншей	370,5	53,34	50,93	19764	18870	5810	0,02	6
		м3		2,35	13,81	872	5118	97	0,05	17
357	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	112,5	58,19	55,56	6546	6251	1924	0,02	2
		м3		2,57	15,07	289	1695	97	0,05	6
358	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	163	64,00	61,12	10432	9962	3067	0,02	3
		м3		2,82	16,58	460	2702	97	0,06	9

ГОО "Павлодарские тепловые сет..
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
359	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,5	974,97	--	11212	--	12670	5,85	67
		м3		974,97	--	11212	--	113	--	--
360	Е0101-163-9 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	43	1169,96	--	50308	--	56849	7,02	302
		м3		1169,96	--	50308	--	113	--	--
361	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	407,5	332,52	332,52	135501	135501	84829	--	--
		м3		--	214,61	--	87452	97	0,99	402
362	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	169	395,30	395,30	66806	66806	41823	--	--
		м3		--	255,13	--	43117	97	1,17	198
363	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы,разработанного вручную,на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	54,5	37,07	35,39	2020	1929	594	0,01	1
		м3		1,63	9,60	89	523	97	0,03	2
364	Е010333-А11-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	4445,02	91,19	91,19	405341	405341	81068	--	--
		т		--	18,24	--	81068	100	0,38	1702
365	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2279,5	3,77	3,24	8599	7395	3538	--	8
		м3		0,48	1,12	1094	2553	97	--	8
366	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы,разработанного вручную,на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)	1404	32,24	30,77	45263	43201	13299	0,01	14
		м3		1,42	8,34	1994	11716	97	0,03	40
367	Е010333-А11-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	2527,2	91,19	91,19	230455	230455	46091	--	--
		т		--	18,24	--	46091	100	0,38	968
370	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	281	154,22	--	43334	--	48968	1,12	314

ГОО "Гродненские тепловые сет..
Программа ЕБРР 2016-2018 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		154,22	--	43334	--	113	--	--
371	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3408	24,78	5,19	84443	17699	64742	0,12	423
		м3		19,58	--	66744	--	97	--	--
372	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	179	352,13	175,40	63031	31396	56419	1,17	210
		м3		176,73	65,72	31635	11764	130	0,32	57
		РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ								
373	Е0127-36-3	Укладка сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 (лист 002 сеч.2-2)	136,62	857,49	313,91	117150	42887	62015	1,47	201
		м3		254,36	86,94	34750	11878	133	0,32	44
374	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	136,62	24900,00	--	3401838	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
375	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	136,62	134,00	--	18307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			10586745	1372270			4206
			Тенге			668175	419730			3910
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10586745				
	Материалы -		Тенге			864885				
	Всего заработная плата -		Тенге				1087905			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			968310				
	Местные материалы -		Тенге			6713105				
		Накладные расходы -	Тенге			1231219				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							616
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				184683			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			709078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12527042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8732
		Сметная заработная плата -	Тенге				1272587			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12527042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8732
		Сметная заработная плата -	Тенге				1272587			
		ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001г	**Тенге**			**12 527 042**				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			187 906				

ТОО "Павлодарские тепловые сет
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			12 714 948				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на зимние удорожания 3,6*1,1=3,96%	Тенге			503 512				
		ИТОГО:	Тенге			13 218 460				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			127 149				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			50 860				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			13 396 469				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2016г к=2121/775	Тенге			36 663 110				
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			733 262				
		Итого	Тенге			37 396 372				
		НДС 12%	Тенге			4 487 565				
		Всего по акту	**Тенге**			**41 883 937**				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Павлодарские тепловые сети"

_____ М.Ш. Иманаев

Осуществление авторского надзора:
ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"
Руководитель группы авторского надзора

_____ Хаминский Б.А.

Осуществление технического надзора:
ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ"
Эксперт

_____ Тулеутаев К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
АО "Трест Средазэнергомонтаж "

_____ Н.В. Тигай

ТОО "Павлодарские тепловые се...
Программа ЕБРР 2016-2018 г...

Зам. гл. инженера ТОО „ПТС" Кабденов М.К.

Наименование стройки - Строительство тепловой магистрали ТМ-IX по ул.Пшембаева от ТК-25Э до ТК-4А в г.Экибастузе

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

к акту №6 за июль 2017г на сумму 41 760 142 тенге

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Корректировка по замечаниям экспертизы от 03.07.2015г)

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

Тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4206,31	158,85 --	-- --	-- --	668175
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	3910,158	107,34 --	-- --	-- --	(419730)
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**668175**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	**ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ**		
3	257 С	С2001-2	Бульдозеры, 59 кВт /80 л.с./	маш-ч	152,19	803,9 --	-- --	261 39721,59	122346
4	258 С	С2001-3	Бульдозеры, 79 кВт /108 л.с./	маш-ч	43,37602	882 --	-- --	306 13273,06	38258
5	762 С	С2003-80	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	42,82278	1087 --	-- --	288 12332,96	46548
6	783 С	С2003-96	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш-ч	25,9784	874,2 --	-- --	292,5 7598,68	22710
7	1275 С	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш-ч	1740,05	101,1 --	-- --	65,25 113538,26	175919
8	1866 С	С2022-24	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч	357,84	43,01	--		15391

ТОО "Павлодарские тепловые се...
Программа ЕБРР 2016-2018

						--	--	--	
9	2264 С	С2001-85	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч	105,4822	1144 --	-- --	288 30378,87	120672
10	712		ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Тенге				204960,4	683201
			ВСЕГО	**Тенге**				**421803,82**	**1225045**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
11	3566 С	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,468604	52400 --	-- --	-- --	338955
12	3568 С	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,75201	50900 --	-- --	-- --	38277
13	3572 С	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,777	45800 --	-- --	-- --	35587
14	6078 М	МС143010-9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	т	0,083695	4920 --	-- --	-- --	412
15	6292 М	МС143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	4,609	133 --	-- --	-- --	613
16	6294 М	МС143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	4,609	310 --	-- --	-- --	1429
17	6313 М	МС143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	23,98651	5693 --	-- --	-- --	136555
18	6323 М	МС143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	186,5649	6489 --	-- --	-- --	1210619
19	7137 М	МС143001-26	Бетон дорожный /ГОСТ 26633-91/ класса В27,5 /М-350/	м3	0,828828	9320 --	-- --	-- --	7725
20	9903 М	МС143006-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,004	17824 --	-- --	-- --	71
21	12102 М	МС143002-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0024	6330 --	-- --	-- --	15
22	12120 М	МС143002-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-	м3	0,018	7660 --	-- --	-- --	138
23	12135 М	МС143002-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	1,420848	9230 --	-- --	-- --	13114

Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

24	12616 М	МС143008-32	Щебень из природного кам[illegible]для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	м3	0,648309	1210	--	--	784
						--	--	--	
25	16666 С	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,304025	60500	--	--	18394
						--	--	--	
26	16684 С	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,92552	65900	--	--	126892
						--	--	--	
27	16686 С	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,102	61200	--	--	6242
						--	--	--	
28	27108 С	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0714	52102	--	--	3720
						--	--	--	
29	27109 С	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,195	50642	--	--	9875
						--	--	--	
30	30099 С	С11011-39	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	т	0,03524	18600	--	--	655
						--	--	--	
31	30296 С	С11011-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,5	83	--	--	42
						--	--	--	
32	31419 С	С11011-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,001323	156900	--	--	208
						--	--	--	
33	32155 С	С11011-403	Мастика битумно-полимерная	кг	888,03	36	--	--	31969
						--	--	--	
34	34247 С	С11011-173	Каболка	т	0,02643	429600	--	--	11354
						--	--	--	
35	34288 С	С11011-306	Ксилол нефтяной марки А	т	0,000221	107100	--	--	24
						--	--	--	
36	36060 С	С11021-75	от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028	15612	--	--	437
						--	--	--	
37	37753 С	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	4	8060	--	--	32240
						--	--	--	
38	41231 М	МС143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	208,92	24900	--	--	5202108
						--	--	--	
39	41232 М	МС143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,5	32700	--	--	49050
						--	--	--	
40	50777 С	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с предварительным профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,326736	162700	--	--	53160

ТОО "Павлодарские тепловые се...
Программа ЕБРР 2016-2018 гг.

						--	--	--	
41	51619 С	С12068-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,72	1250	--	--	900
						--	--	--	
42	51620 С	С12068-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	374,9022	1910	--	--	716063
						--	--	--	
43		С143018-37к=1,1	канализационных сетей высотой 0,59 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	4,13	9152	--	--	37798
						--	--	--	
44		С143018-33к=1,25	канализационных сетей высотой 0,29 м/ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,58	4937,5	--	--	2864
						--	--	--	
45		ита" Павлодар стр.12	Гидроизоляционная добавка "Пенетрон Адмикс"(1% к весу цемента)	кг	526,4409	478,6	--	--	251955
						--	--	--	
46		С143018-23к=1,04	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные с отверстиями	м3	4,1	25896	--	--	106174
						--	--	--	
47		С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,5	250	--	--	-375
						--	--	--	
48		С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,5	134	--	--	-201
						--	--	--	
49		С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	213,02	134	--	--	28545
						--	--	--	
50		С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	1,78	3950	--	--	7031
						--	--	--	
51		С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	1,78	8320	--	--	14810
						--	--	--	
52	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге					50074
								--	
			ВСЕГО	**Тенге**				--	**8546300**

Составил

Проверил

ТОО "Павлодарские тепловые се

Программа ЕБРР 2016-2018 гг