Счёт-фактура №00000000846 от 11 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 11.08.2017г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931 040 000 184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10810.20 от 06.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931 040 000 184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050 940 004 456, Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина, 149

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050 940 004 456, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

ИИК получателя: KZ519420222030000097, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-IX от ТК-25Э до ТК-4А вг.Экибастузе.Трубопроводы тепловых сетей.	Усл.	1	25 677,68	25 677,68	12%	3 081,32	28 759,00	0	
Всего по счету:					**25 677,68**		**3 081,32**	**28 759,00**		

Руководитель: Нуртазин Е.И.

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27,11,2014г, № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20,12,2012г, № 562
Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Павлодарские тепловые сети"** ИИН/БИН **050940004456**
РК Павлодарская область г,Павлодар ул, Камзина149
KZ5194202 в Филиал АО Эксимбанк Казахстан г,Павлодар БИК EXKAKZKA

Исполнитель **Трест Средазэнергомонтаж АО** ИИН/БИН **931040000184**
РК, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56
KZ759420022030000160 в АО "Эксимбанк Казахстан" БИК EXKAKZKA

№ 10810.20 от 06.09.2016 г.

Номер документа	Дата составления
6а	11/08/2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

№	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с техничес-кой спецификацией заданием графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ оказания услуг)**	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях консультац, и прочих услуг (датаномерколич,страниц) (при их наличии)***	Ед, изм,	Выполнено работ(оказано услуг)		
					Количе-ство	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-IX от ТК-25Э до ТК-4А в г. Экибастузе. Трубопроводы тепловых сетей.			Усл.	1	28 759,00	28 759,00
				Итого	1		28 759,00

Сведения об использовании запасов полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых научных исследованиях консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их)наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель): **АО "Трест Средазэнергомонтаж"**

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:
Начальник МУ-12 *(должность)*
М.П. Чечина Г.А. *(Ф.И.О., подпись)*

Принял(Заказчик): **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**

Генеральный директор *(должность)*
М.П. Иманаев М.Ш. *(Ф.И.О., подпись)*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11/08/2017

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) за исключением строительно-монтажных работ,
**Заполняется в случае если дата выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды а также в случае если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны,

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Зам. гл. инженера ТОО "ПТС" Кабденов М.К.

Форма 2В

Заказчик: ТОО"Павлодарские тепловые сети", БИН- 050 940 004 456

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж ", БИН-931 040 000 184

Наименование стройки - Строительство тепловой магистрали ТМ-IX по ул.Пшембаева от ТК-25Э до ТК-4А в г.Экибастузе

Договор №10810.20 от 06.09.2016г.

АКТ №6А

приемки выполненных работ за август 2017г.

на ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (корректировка к акту №6 за июнь месяц 2017г. по временным зданиям и сооружениям)

(Корректировка по замечаниям экспертизы от 03.07.2015г.)

(Смета №11/14.СМ-ТС.001.002)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.02-05-2002,прил.№4 п.7 стр.18								
		РАЗДЕЛ 1. УЧАСТОК ОТ ТК-25Э ПО ТК1(11/14.ТС-ТМ.001.С1)								
		ТРУБЫ И ДЕТАЛИ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ								
3	Е0124-9-7	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов,доборных и концевых элементов диаметром 200 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0333	408064,23	165898,48	13589	5524	11796	1265,00	42
		км		233133,75	39346,39	7763	1310	130	178,79	6
4	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.16 п.18	Защитный экран d 530	1	919,03	--	919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.16 п.19	Защитный экран d 219	1	530,80	--	531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ТОО "Павлодарские тепловые ...

Программа ЕБРР 2016-2018 г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.16 п.20	Защитный экран d 159	1	466,53	--	467	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 100-250 мм	0,387	138118,84	56798,21	53452	21981	47114	359,61	139
		т		72191,25	21455,55	27938	8303	130	104,79	41
12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	12	344,84	259,48	4138	3114	2305	0,48	6
		шт		79,96	67,83	960	814	130	0,26	3
13	Е0112-13-1	Укладка полиэтиленовых мат	19,2	48,94	5,67	940	109	817	0,21	4
		м2		33,64	2,13	646	41	119	0,01	--
		ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ								
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	119	344,84	259,48	41036	30879	22863	0,48	57
		шт		79,96	67,83	9515	8071	130	0,26	31
16	Е0107-57-12примен	Заполнение муфт пеной	259,7251	37,03	0,29	9618	75	11962	0,21	54
		м		36,74	0,10	9543	27	125	--	--
17	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов диаметром 15-273 мм	5	2588,43	1546,45	12942	7732	6210	2,24	11
		стык		450,23	584,77	2251	2924	120	3,74	19
		ПРОКЛАДКА В КАМЕРАХ И НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ								
28	Е0124-3-14	Прокладка в камере канале стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,005	1304414,25	306429,75	6522	1532	3017	2035,50	10
		км		382950,00	81276,17	1915	406	130	341,91	2
29	Е0124-3-13	Прокладка в камере стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0186	1196457,28	300882,78	22254	5596	10111	1782,50	33
		км		336375,00	81769,29	6257	1521	130	346,71	6
30	Е0124-3-7	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,013	532930,76	114472,76	6928	1488	3327	877,45	11
		км		164306,25	32545,57	2136	423	130	158,84	2

ТОО "Павлодарские тепловые сет...
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0124-3-6	Прокладка в камере стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,033	336181,61	103196,11	11094	3405	7737	806,15	27
		км		150851,25	29502,68	4978	974	130	146,36	5
32	Е0124-4-13	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,0414	1067230,83	258512,33	44183	10702	19150	1495,00	62
		км		282037,50	73771,33	11676	3054	130	318,87	13
33	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	33	1055,00	--	34815	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	13	2030,00	--	26390	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С"КорпорацияКаз ЭнергоМаш"г.Те миртау	Трубы стальные электросварные прямошовные термообработанные ГОСТ 20295-85 17ГС диам.630х8 мм. с учетом транспортных расходов	0,6228	125052,33	--	77883	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12021-256	Накладки для тройников	0,01488	154700,00	--	2302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 100-250 мм	0,13787	264818,84	56798,21	36511	7831	16784	359,61	50
		т		72191,25	21455,55	9953	2958	130	104,79	14
38	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм	2,6104	215251,79	45223,54	561893	118052	176510	169,86	443
		т		34931,25	17082,68	91185	44593	130	83,43	218
39	Е0124-13-5	Установка шаровых кранов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	4	3429,98	1682,74	13720	6731	10194	8,43	34
		компл		1570,61	389,68	6282	1559	130	1,62	6
40	Е0124-13-9	Установка шаровых кранов стальных диаметром 500 мм для горячей воды и пара	2	10897,24	4907,74	21794	9815	17720	31,74	63

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		5589,00	1226,48	11178	2453	130	5,28	11
41	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	4	2180,49	178,93	8722	716	6319	6,96	28
		1шт		1166,96	67,27	4668	269	128	0,32	1
42	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	10	864,64	448,06	8646	4481	6135	1,99	20
		компл		364,84	107,12	3648	1071	130	0,44	4
43	Е0116-5-2	Устройство слива из приямка в дренажный колодец, чугунные трубы диам. 100 мм	4	1241,81	12,17	4967	49	871	0,89	4
		м		165,60	4,55	662	18	128	0,02	--
44	Ц0112-755-5	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм	4	6034,25	425,50	24137	1702	19608	26,45	106
		присоед		5433,75	12,99	21735	52	90	0,08	--
45	Ц0112-755-10	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 630 мм	4	13662,15	955,65	54649	3823	44378	60,95	244
		присоед		12293,50	33,70	49174	135	90	0,20	1
		КЛАПАН ТИПА "ЗАХЛОПКА"								
46	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление автоматического клапана типа "захлопка" в построечных условиях и на производственных базах	0,03213	56132,03	18846,93	1804	606	1079	185,15	6
		т		33327,00	4000,74	1071	129	90	14,97	--
47	Е0109-53-2	Монтаж автоматического клапана типа "захлопка"	0,03213	11128,54	1337,39	358	43	248	53,59	2
		т		8461,13	124,20	272	4	90	0,61	--
48	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,15	1055,00	--	158	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	0,17	4697,00	--	798	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

ТОО "Павлодарские тепловые сет..
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,16	629,00	--	101	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,2496	166,00	--	41	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,0013	693800,00	--	902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 5-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали	0,01528	63600,00	--	972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00069	72300,00	--	50	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ								
55	Ц0111-31-2	Установка индикатора коррозии на трубопроводе, массой до 10 кг	4	178,59	--	714	--	596	1,15	5
		шт		165,60	--	662	--	90	--	--
56	С ФГБОУ ВПО Удмуртский Государственный университет г.Ижевск стр.25	Индикатор внутренней коррозии тепловых сетей ИК-30	4	12740,55	--	50962	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	ОАО "Манотомь"г.Томск стр.26	Манометр МП4-У-У2-1,6 МПа-1,0-IP53-П.П.Пл	4	1647,96	--	6592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ТОО "Павлодарские тепловые сет...
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовыхсоединениях, манометры	4	72,29	--	289	--	205	0,33	1
		шт		56,93	--	228	--	90	--	--
59	С130810-67	Спец соединения стальные: ниппель, гайки накидные, муфтовые	16	219,00	--	3504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С130806-164 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба кольцевая 16х2,5 мм	6	111,00	--	666	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры,тройники на условное давление до 10 МПа	16	459,57	21,62	7353	346	2202	0,67	11
		шт		152,95	--	2447	--	90	--	--
62	Ц0112-799-1	Вентили стальные муфтовые и цапковые, диаметр условного прохода 6-25 мм	8	515,30	8,05	4122	64	3637	3,45	28
		шт		502,55	2,64	4020	21	90	0,02	--
63	С130901-24	Вентили ВПД, Ру 2,5 МПа, Dy 15 мм	8	328,00	--	2624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	ООО "ТД"Автоматика" г.Смоленск стр.27 п.2	Термометр ТБ-2СД (0-200)-1,0-250-10-М27	2	2772,45	--	5545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	ООО "ТД"Автоматика" г.Смоленск стр.24 п.3	Термометр ТБ-2СД (0-100)-1,0-250-10-М27	2	2772,45	--	5545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, термометры	4	72,29	--	289	--	205	0,33	1
		шт		56,93	--	228	--	90	--	--

ТОО "Павлодарские тепловые сет.
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	4	459,57	21,62	1838	86	551	0,67	3
		шт		152,95	--	612	--	90	--	--
		АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ								
68	Е0113-44-7	Очистка щетками	100	69,86	--	6986	--	6288	0,39	39
		м2		69,86	--	6986	--	90	--	--
69	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей трубопроводов уайт-спиритом	100	27,17	0,13	2717	13	1521	0,10	10
		м2		16,85	0,06	1685	6	90	--	--
70	Е0113-26-19	Антикоррозийное покрытие металлических поверхностей полиуретановым покрытием РИКОЛ	100	7,18	0,06	718	6	287	0,02	2
		м2		3,16	0,02	316	2	90	--	--
71	С ООО"ОТЗ "ПЕТАЛ" г.Омск 14г стр.28	Однокомпонентное полиуретановое покрытие РИКОЛ (расход на однослойное покрытие 0,16кг/м2)	16	623,18	--	9971	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ И ДЕТАЛИ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ								
72	Е0124-10-4	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов,доборных и концевых элементов диаметром 500 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,633	919486,80	399474,42	582035	252867	481288	2610,50	1652
		км		489037,50	95830,91	309561	60661	130	392,01	248
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1802697	499367			3207
			Тенге			612151	141799			633
		Стоимость оборудования -	Тенге			17682				
		Транспортные расходы -	Тенге			554				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			219				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			18455				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14606				
		Материалы -	Тенге			5912				
		Всего заработная плата -	Тенге				8218			
		Накладные расходы -	Тенге			7397				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1109			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1320				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			23323				

ГОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				9328			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1765946				
	Материалы -		Тенге			450470				
	Всего заработная плата -		Тенге				744257			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			211753				
	Местные материалы -		Тенге			2889				
		Накладные расходы -	Тенге			934313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							467
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				140147			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2862274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4250
		Сметная заработная плата -	Тенге				884404			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4463				
	Материалы -		Тенге			170				
	Всего заработная плата -		Тенге				1475			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2302				
		Накладные расходы -	Тенге			1328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				199			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			347				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1674			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2910191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4311
		Сметная заработная плата -	Тенге				895406			
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			43 652				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5%*1,1=1,2%				-34 922				
		ИТОГО:	Тенге			8 730				
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,6%*1,1=3,69%	Тенге			346				
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет 1%	Тенге			87				
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			35				
		ИТОГО:	Тенге			9 198				
		Пересчет в текущие цены К=2121/775	Тенге			25 174	2 450 524			

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			503				
		ИТОГО:	Тенге			25 677				
		НДС 12%	Тенге			3 081				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**28 759**				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Павлодарские тепловые сети "

_____ **М.Ш. Иманаев**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ **Тигай Н.В.**

Осуществление авторского надзора:
ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"
Руководитель группы авторского надзора

_____ Хаминский Б.А.

Осуществление технического надзора:
ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ"
Эксперт

_____ Тулеутаев К.Т.

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Зам. гл. инженера ТОО „ПТС" Кабденов М.К.