Счёт-фактура №00000000813 от 31 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 31.07.2017г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931 040 000 184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10810.20 от 06.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931 040 000 184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050 940 004 456, Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина, 149

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050 940 004 456, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

ИИК получателя: KZ519420222030000097, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ IX от ТК-25Э до ТК-4Авг.Экибастузе.Трубо - проводы тепловых сетей.	Усл.	1	6 687 192,86	6 687 192,86	12%	802 463,14	7 489 656,00	0	
Всего по счету:					**6 687 192,86**		**802 463,14**	**7 489 656,00**		

Руководитель: Нуртазин Е.И.

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27,11,2014г, № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20,12,2012г, № 562
Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Павлодарские тепловые сети"** ИИН/БИН **050940004456**
РК Павлодарская область г,Павлодар ул, Камзина149
KZ5194202 в Филиал АО Эксимбанк Казахстан г,Павлодар БИК EXKAKZKA

Исполнитель **Трест Средазэнергомонтаж АО** ИИН/БИН **931040000184**
РК, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56
KZ759420022030000160 в АО "Эксимбанк Казахстан" БИК EXKAKZKA

№ 10810.20 от 06.09.2016 г.

Номер документа	Дата составления
7	31/07/17

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

№	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с техническ-ой спецификацией заданием графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ оказания услуг)**	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях консультац, и прочих услуг (датаномерколич,страниц) (при их наличии)***	Ед, изм,	Выполнено работ(оказано услуг)		
					Количе-ство	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-IX от ТК-25Э до ТК-4А в г. Экибастузе. Трубопроводы тепловых сетей.			Усл.	1	7 489 656,00	7 489 656,00
				Итого	1		7 489 656,00

Сведения об использовании запасов полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых научных исследованиях консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их)наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель): **АО "Трест Средазэнергомонтаж"**

Принял(Заказчик): **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:
Начальник МУ-12
(должность)
МП Чечина Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

Генеральный директор
(должность)
МП Иманаев М.Ш.
(Ф.И.О., подпись)

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/07/17

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) за исключением строительно-монтажных работ,
**Заполняется в случае если дата выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды а также в случае если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны,

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Ведущий инженер ПИГ УР Журавлева В.А. В. Журав

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Павлодарские тепловые сети", БИН - 050 940 004 456

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж" , БИН - 931 040 000 184

Наименование стройки - Строительство тепловой магистрали ТМ-IX по ул.Пшембаева от ТК-25Э до ТК-4А в г.Экибастузе

Наименование объекта -

Договор№ 10810.20 от 06.09.2016г.

АКТ №7

приемки выполненных работ за июль 2017 года

на ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (Корректировка по замечаниям экспертизы от 03.07.2015г.)

(Смета № 11/14.СМ-ТС.001.002)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ф1=2121:775								
		Ф2=3,79								
						К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.02-05-2002,прил.№4 п.7 стр.18					
		РАЗДЕЛ 1. УЧАСТОК ОТ ТК-25Э ПО ТК1(11/14.ТС-ТМ.001.С1)								
		СИСТЕМА ОДК								
38	**Ц0108-144-1**	**Присоединение проводов следящей системы в муфтовых соединениях**	**352**	**23,78**	**--**	**8369**	**--**	**7883**	**0,14**	**49**
		шт		**23,58**	**--**	**8298**	**--**	**95**	**--**	**--**
39	**Ц0110-349-4**	**Монтаж терминалов и коверов**	**6**	**799,50**	**--**	**4797**	**--**	**4516**	**4,60**	**28**
		шт		**745,20**	**--**	**4471**	**--**	**101**	**--**	**--**
42	**Ц0111-31-2**	**Монтаж приборов контроля, массой до 10 кг**	**2**	**178,59**	**--**	**357**	**--**	**298**	**1,15**	**2**
		шт		**165,60**	**--**	**331**	**--**	**90**	**--**	**--**
45	**Ц0108-147-1**	**Монтаж кабеля, масса 1 м до 1 кг**	**52**	**25,99**	**2,42**	**1351**	**126**	**954**	**0,12**	**6**

ТОО "Павлодарские тепловые сети
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		18,98	0,35	987	18	95	--	--
46	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	30,97	2,42	310	24	221	0,12	1
		м		22,66	0,58	227	6	95	--	--
47	С151601-1226 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 (NYM 3х1,5-1)	0,02	35536,00	--	711	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
48	С151601-1281 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80(NYM 5х1,5-1)	0,042	64616,00	--	2714	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	10	122,89	8,97	1229	90	539	0,33	3
		м		56,12	0,57	561	6	95	--	--
50	С130806-169 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Металлорукав Ду32 РЗ-Ц-Х-Ш-32УЗ	10	144,00	--	1440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. УЧАСТОК ОТ ТК-1 ПО ТК4(11/14.ТС-ТМ.001.С2)								
		ТРУБЫ И ДЕТАЛИ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ								
102	Е0124-10-14	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов,доборных и концевых элементов диаметром 500 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,633	870837,20	396243,32	551240	250822	444086	2392,00	1514
		км		445050,00	94609,62	281717	59888	130	386,06	244
103	Е0124-9-7	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов,доборных и концевых элементов диаметром 200 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0168	408064,23	165898,48	6855	2787	5951	1265,00	21
		км		233133,75	39346,39	3917	661	130	178,79	3
104	Е0124-9-6	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов,доборных и концевых элементов диаметром 150 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0085	365381,97	152633,59	3106	1297	2692	1121,25	10
		км		206223,75	37416,11	1753	318	130	170,56	1

ТОО "Павлодарские тепловые сети
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0124-9-4	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов,концевых элементов диаметром 100 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0044	277892,70	93014,45	1223	409	1163	986,70	4
		км		179831,25	23550,85	791	104	130	111,72	--
106	Е0124-9-2	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов,доборных и концевых элементов диаметром 70 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0067	238498,50	82391,62	1598	552	1533	855,60	6
		км		152921,25	23041,13	1025	154	130	109,24	1
124	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.19 п.37	Защитный экран d 530	2	919,03	--	1838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.19 п.38	Защитный экран d 219	2	530,80	--	1062	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.19 п.39	Защитный экран d 159	2	466,53	--	933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.19 п.40	Защитный экран d 108	1	370,61	--	371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С ТОО"ТД"КТЗ" г.Астана стр.19 п.41	Защитный экран d 76	2	369,63	--	739	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. до 250 мм	0,3994	138118,84	56798,21	55165	22685	48623	359,61	144
		т		72191,25	21455,55	28833	8569	130	104,79	42

ТОО "Павлодарские тепловые сети
Программа ЕБРР 2016-2018 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм	2,6435	88551,79	45223,54	234087	119548	178748	169,86	449
		т		34931,25	17082,68	92341	45158	130	83,43	221
142	Е0122-34-1	Установка металлических заглушек в ППУ изоляции	2	2704,84	259,48	5410	519	384	0,48	1
		шт		79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
143	Е0124-11-9	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 500 мм	20	10090,21	5043,46	201804	100869	143249	22,08	442
		шт		4347,00	1162,57	86940	23251	130	4,76	95
145	Е0109-34-1	Монтаж диэлектрических опор	4,668	19714,71	2519,98	92028	11763	61147	84,64	395
		т		14438,25	116,44	67398	544	90	0,56	3
147	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	40	344,84	259,48	13794	10379	7685	0,48	19
		шт		79,96	67,83	3198	2713	130	0,26	10
153	Е0112-13-1	Укладка полиэтиленовых мат	28,8	48,94	5,67	1409	163	1226	0,21	6
		м2		33,64	2,13	969	61	119	0,01	--
154	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3к=0,3доп.3т.ч.р.4, п.6	Укладка ленты маркировочной	0,8	7439,82	5932,56	5952	4746	2490	7,25	6
		км		1507,26	833,38	1206	667	133	4,83	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1199890	526781			3105
			Тенге			585122	142253			626
Стоимость монтажных работ -			Тенге			25790				
Материалы -			Тенге			1298				
Всего заработная плата -			Тенге				16777			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3425				
		Накладные расходы -	Тенге			16902				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2535			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2561				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			45253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				19312			

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.